

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ

Il Dirigente Generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana
- VISTO** il **D.D.G. n. 7742 del 23.9.2008**, vistato alla Ragioneria centrale per i beni culturali il 14.10.2008 al n. 16, che **approva il progetto** per i lavori di “*Rifunzionalizzazione del complesso Episcopio-Seminario. Lavori di allestimento del Museo Diocesano in Caltagirone*” e **prenota** la somma di **€ 835.203,60 sul cap. 776056** per l'es. fin. 2008. **CUP G22B070000720002**
- VISTO** il **D.D.G. n. 51 del 9.2.2010**, vistato alla Ragioneria Centrale B.C.A in data 16.2.2010 al n. 1 con cui è stata impegnata la somma di € 688.298,82 sul cap. 776056 per l'es. fin 2010 e costituita una economia da ribasso d'asta di € 40.000,79, tenuto conto dell'impegno parziale di € 106.903,99 già assunto con D.D.G. 6807/09, per i lavori succitati, appaltati dalla **l'Impresa SA.CO.REST s.r.l.** rappresentata dal sig. Saieva Giuseppe, nella qualità di legale rappresentante, con sede legale in Favara via Ligabue, 2, giusta **contratto di rep. n. 4541, del 19.5.09** stipulato per l'importo contrattuale di € 523.728,55, comprensivi di € 16.911,88 per oneri di sicurezza;
- VISTO** il **D.D.G.812 del 26.5.2011**, registrato alla Ragioneria centrale per i Beni Culturali il 14.6.2011 al n. 453 che approva **la perizia di variante e suppletiva** del 15.11.2010, munita della approvazione del R.U.P. Arch. Salvatore Sorbello giusta nota del 15.11.2010, dell'importo di € 795.202,81, di cui € 577.392,09 per lavori, con una maggiore spesa di € 53.663,54, con il seguente quadro economico della spesa:
- | | | |
|--|---------------------|---------------------|
| A) Lavori | | |
| Lavori a base d'asta | € 602.846,79 | |
| Ribasso 7,315% | € 44.099,45 | |
| Lavori al netto del ribasso | € 558.747,35 | |
| Oneri per la sicurezza | € 18.644,75 | |
| LAVORI AL NETTO | € 577.392,09 | € 577.392,09 |
| B) Somme a disposizione | | |
| IVA 10% sui lavori | € 57.739,21 | |
| Competenze tecniche progettazione e sicurezza in fase di progettazione | € 72.315,08 | |
| Collaudo tecnico-ammin.vo | € 5.000,00 | |
| Collaudo statico | € 1.000,00 | |
| Sicurezza in fase di esecuzione | € 15.000,00 | |
| Competenze art. 18 | € 3.834,10 | |
| IVA sulle comp. Tecniche al 20% | € 18.453,41 | |
| Oneri per la discarica | € 1.207,08 | |
| Realizzazione vetrine espositive comp. Iva al 20% | € 16.749,52 | |
| Spese pubblicazione | € 22.012,32 | |
| Spese missioni personale | € 4.500,00 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 217.810,72 | € 217.810,72 |
| IMPORTO TOTALE | | € 795.202,81 |

- VISTO** il verbale di fine lavori del 28.7.2011, redatto dal Direttore dei lavori arch. Fulvia Caffo, nel quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 28.6.2011 e quindi entro il termine utile contrattuale;
- VISTA** la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori in data 8.8.2011;
- VISTO** -il collaudo tecnico amministrativo e statico del 4.4.2014 redatto dall'arch. Antonello Longo nominato dall'Assessorato BB.CC. E I.S. con incarico prot. n. 65642 del 16.12.2010, da cui risulta tra l'altro che:
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali ed idonei magisteri;
 - che durante i lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
 - che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
 - che non risultano cessioni di credito;
 - che l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa ammonta ad € 577.247,56, al netto del r.a.;
 - che il credito residuo netto all'Impresa è di € 2.886,24, dedotti i certificati di pagamento già emessi;
- VISTA** la nota prot .n.15463 del 06.08.2014 con la quale la Soprintendenza BCA di Catania trasmette il quadro economico definitivo della spesa;
- RITENUTO** di dovere approvare in linea amministrativa il certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 4.4.2014, nonché tutti gli atti inerenti alla liquidazione finale dei lavori di “Rifunzionalizzazione del complesso Episcopio-Seminario. Lavori di allestimento del Museo Diocesano in Caltagirone” liquidando la rata di saldo alla SA.CO.REST. s.r.l., nonché il quadro tecnico della spesa finale più avanti esposto alla luce dei pagamenti effettuati e da completare;
- VISTO** il Bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2014;

DECRETA

Articolo 1) In conformità alle premesse sono approvati in linea amministrativa ai sensi della normativa vigente il certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 4.4.2014 redatto dall'Arch Antonello Longo e gli atti inerenti alla liquidazione finale dei lavori di “Rifunzionalizzazione del complesso Episcopio-Seminario. Lavori di allestimento del Museo Diocesano in Caltagirone, CUP G22B070000720002, nonché il seguente quadro economico della spesa alla luce dei pagamenti effettuati e da effettuare:

A) Lavori collaudati	€ 577.247,56	€ 577.247,56
di cui oneri per la sicurezza	€ 18.410,22	
lavori in economia	€ 7.118,32	
 B) Somme a disposizione		
IVA 10% sui lavori	€ 57.724,75	
Competenze tec. progett. e sicurezza in fase di progett. + IVA	€ 86.568,50	
Collaudo tecnico-ammin.vo e statico	€ 7.200,23	
Sicurezza in fase di esecuz. (acc.)	€ 6.731,15	
Sicurezza in fase di esecuz. (saldo)	€ 6.863,14	
Competenze tecniche	€ 5.299,05	
IVA su acconto sicur. esecuz. al 20%	€ 1.346,23	
IVA su saldo sicur. esecuz. al 22%	€ 1.509,89	
IVA coll. tecn-ammin. e stat 22%	€ 1.540,89	
Realizzazione vetrine espositive compr. IVA al 20%	€ 16.749,52	
Spese pubblicazione	€ 22.012,32	
Spese missioni personale, spese eliografiche, foto, mater. inform.	<u>€ 4.181,88</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 217.727,55	€ 217.727,55
IMPORTO TOTALE		€ 794.975,11

Riporto	€ 794.975,11
Ulteriori economie	€ 227,70
Sommano	€ 795.202,81

Articolo 2) In conformità alle premesse si può liquidare all'Impresa SA.CO.REST s.r.l. la rata di saldo di € **2.886,24** IVA esclusa, a tacitazione di ogni suo avere per i lavori eseguiti.

Articolo 3) L'ulteriore economia di € 227,70 viene eliminata dal conto del patrimonio.

Articolo 4) Al pagamento del saldo delle spese relative ai lavori sopra descritti si provvederà mediante l'emissione di aperture di credito delle somme occorrenti in favore del Soprintendente ai BB.CC.AA. di Catania nella qualità di Funzionario delegato alla spesa del capitolo 776056 del Bilancio della Regione Siciliana, che provvederà nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 5) I lavori sono stati eseguiti a cura della Soprintendenza ai BB.CC. di Catania ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.

Articolo 6) Ai sensi dell'art. 68 comma 2 della L.R. n. 21 del 12.8.2014 il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali e Ambientali per il visto di competenza.

Palermo, li 13/10/2014

F.TO

Il Dirigente Generale
Giglione