



D.D.G. 415

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO III – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI-APQ
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana

VISTO il Decreto L.vo 22-gennaio 2004 n.42 con cui viene approvato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006 nella versione vigente, ed in particolare la Misura 2.01 – “*Recupero e fruizione del patrimonio culturale e ambientale*” – di competenza del Dipartimento Beni Culturali e Ambientali;

VISTA la Circolare della Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione n. 15470 del 10/09/2009, concernente “*Tipologie di atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti*” ;

VISTI -il **D.D.S. n.° 7878 del 19-10-05** registrato alla Corte dei Conti il 24-11-2005 Reg-n. 1 Fgl.242 con il quale veniva approvato e contestualmente impegnata la somma di € **1.058.737,00** per il “*Recupero, la riqualificazione e la fruizione degli Ipogei di Trans-Ke-monìa*” - Palermo sul cap. 776406 del bilancio della Regione siciliana con il CIL /0542- codice **Caronte SI_1_336** ;

-il **D.D.G. n.5572** del 17-03-2008 registrato alla Corte dei Conti il 13-05-2008 Reg. n. 1 Fgl.n.113 con il quale viene approvato il nuovo quadro economico per complessivi € **1.006.787,84** al netto delle economie del ribasso d’asta di € 51.949,16;

-il **D.D.G. n. 8474** del 06-11-2008 registrato alla Corte dei Conti il 09-12-2008 Reg. n. 2 Fgl. n. 201 con il quale viene approvata la perizia di variante n. 23 del 28-07-2008 con un aumento dell’importo contrattuale di € 67.897,50 per l’importo complessivo di € 1.006.771,10 con un ulteriore economia di € 16,74;

-il **D.D.S. n.2565** del 14-10-2010 registrato alla Corte dei Conti il 30-11-2010 Reg. n. 1 Fgl.n.199 col quale si approva il certificato di collaudo con tutti gli atti inerenti alla liquidazione finale e il quadro economico accertando la spesa imputata al POR 2000/2006 di € 911.971,65 nonché quella di € **94.799,45** da imputare al PO 2007/2013 ;

-il **D.D.S n. 2769** de 15-11-2012, registrato alla Corte dei Conti il 30-01-2013 reg. n.1 fgl.n.14, con cui si approva la perizia n.3/2012 relativa alla voce delle somme a disposizione “*Rimessa in luce Ipogei SS. Crispino e Crispiniano*”per l’importo di € 64.665,66 con il seguente quadro economico della spesa:

A) Rata di saldo sui lavori	€	3.817,67
B1) IVA sulla rata di saldo	€	381,77
B2) Comp.tecniche(art.18 n. 7/02)	€	5.315,75
B5) Saldo progetto sicurezza	€	1.124,74
B6) Saldo collaudo	€	418,94
		<hr/>
	totale	€ 11.058,87

Rimessa in luce ipogei SS.Crispino e Crispiniano:

A) Importo dei lavori	€	33.433,09
Oneri per la sicurezza	€	1.973,91
		<hr/>
Totale	€	35.407,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) IVA 21%	€	7.435,47
2) Coll.scientifica	€	5.000,00
3) Rilievi grafici	€	4.500,00
4) Materiale di facile consumo grafico e foto	€	350,00
5) Comp.tecniche	€	1.023,43
6) Impianto elettrico	€	7.000,00
7) Materiale didattico	€	1.500,00
8) Imprevisti	€	<u>2.449,76</u>
Totale somme a disposizione	€	29.258,66
TOTALE A+B	€	64.665,66
TOTALE		€ 64.665,66
Ulteriore Economie		€ 75.724,53
		€ 19.074,92

- VISTI** la nota 5695 del 11-09-2013 con la quale la Soprintendenza di Palermo trasmette la relazione del Direttore dei lavori dello stato finale del 16-07-2013, il verbale consegna lavori del 20-08-2012, la proroga richiesta dall'impresa di sessanta giorni concessa con nota prot.n. 6922 del 11-10-2012 con una scadenza prevista il 28-10-2012;
-il verbale di sospensione del 22-10-2012 dal quale risulta che i lavori furono sospesi a partire dal 23-10-12 e ripresi il 16 -11-2012 con nuova scadenza prevista per il 21-11-2012.e il certificato -ultimazione lavori del 11-12-2012 dal quale risulta che i lavori sono stati completamente ultimati il 16-11-2012 e quindi **entro il termine ultimo contrattuale.**
- VISTO il certificato di regolare esecuzione** del 19-07-2013 redatto dalla D.L. Dott.ssa F. Spatafora e dall' Ing. G. Comparetto e sottoscritto dall'Impresa esecutrice dei lavori Cooperativa archeologica e dal RUP arch. Lina Bellanca in cui tra l'altro viene constatato:
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
 - che sono stati applicati i prezzi di contratto;
 - che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;
 - che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
 - viene liquidato il credito all'Impresa di euro **177,02** al netto dell'IVA.
- VISTO** l'assestamento del quadro economico definitivo della spesa trasmesso dalla Soprintendenza di Palermo giusta nota n.6680 del 29-10-2014 più avanti esposto;
- PRESO ATTO** che sull' O.A. n.152/2010 con ordinativo n.2/2011 è stato liquidato il saldo all'impresa esecutrice dei lavori principali per un importo di € 4.196,43 e sugli ordinativi che vanno dal n.5 al n.20 riguardanti le competenze tecniche un importo di € 5.288,32;
- RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione del 19-07-2013 nonchè di tutti gli atti inerenti alla liquidazione finale delle opere in parola, e del predetto assestamento del quadro tecnico economico della spesa alla luce degli effettivi pagamenti fatti e da completare;
- VISTO** l'art.68 della l.r.21/2014;
- VISTO** la L.r. n.3 del 13/01/2015 che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione siciliana per l'anno 2015;

DECRETA

ART.1) In conformità alle premesse si approvano in linea amministrativa gli atti di contabilità finale e il **certificato di regolare esecuzione** redatto dalla Dott.ssa F.Spatafora e dall' Ing G.Comparetto relativi ai lavori di *"Rimessa in luce Ipogei SS.Crispino e Crispiniano"* nell'ambito delle somme a disposizione dell'intervento di *"Recupero,la riqualificazione e la fruizione degli Ipogei di Trans-Kemonia"* -PA redatto dalla Soprintendenza di Palermo CIL /0542-

CUP G95C0500080006- CIG 39111742E3 – codice Caronte SI_1_336 con il quadro economico della spesa assestata come segue, con la precisazione d'ufficio in merito alle competenze tecniche-B7 P.3 :

A) Lavori collaudati	€ 762.988,02
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1) IVA	€ 76.298,80
2) Competenze tecniche	€ 9.954,50
3) Consulenze specialistiche	€ 20.500,00
4) Spese dei bandi, rilievi informatizzati	€ 7.110,45
5) Progetto e realizzazione sicurezza	€ 40.231,00
6) Collaudo tecnico amministrativo	€ 5.920,31
7) Intervento per la rimessa in luce degli Ipogei SS.Crispino e Crispiniano	€ <u>43.864,67</u>
Somme a disposizione	€ 203.879,73

TOTALE(a+b)

€ 966.867,75

Di cui

- Importo a valere sul P.O. FESR 2007/2013 : 54.893,10		
A) Rata di saldo sui lavori		€ 3.814,94
B 1) IVA sulla rata di saldo erogata		€ 381,49
B 2) Comp.tecniche (art.18 n. 109/94)		€ 5.288,32
B 5) Saldo progetto e realizzazione sicurezza		€ 1.124,74
B.6) Saldo collaudo amministrativo		€ 418,94
B.7)-Rimessa in luce Ipogei SS. Crispino e Crispiniano:		
Totale lavori al netto		€ 35.404,52
1. Somme a disposizione		
2. IVA 22%	€ 7.436,72	
3. progettazione +50% RUP e collab.	€ 568,00	
D.L- +50% RUP da assestare		
ex l.114/20141	€ 455,43	
	TOTALE	€ 8.460,14
	TOTALE	€ 54.893,10
C) Ulteriore economia		€ 20.831,43

ARTICOLO 2) Si può liquidare la rata di saldo all'impresa Cooperativa archeologica Soc. Coop a.r.l. esecutrice delle opere per il **Recupero, la riqualificazione e la fruizione degli Ipogei di Trans-Kemonia** per un importo di euro 177,02 oltre Iva pari ad euro 215,96, a tacitazione di ogni suo avere.

ARTICOLO 3) La somma di € **20.831,43** sopra evidenziata costituisce ulteriore economia di spesa e pertanto con il presente provvedimento è eliminata dal conto del Patrimonio.

ARTICOLO 4) E' accertata, a chiusura delle operazioni relative al POR Sicilia 2000/2006 la spesa complessiva di € 966.867,75 di cui € **911.974,65** imputati al POR Sicilia 2000/2006 ed € **54.893,10** da imputare al PO FESR 2007-2013 come esposto all'art.1.

ARTICOLO 5) I lavori sono stati realizzati a cura della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo, ai sensi delle normative vigenti in materia di appalti, di lavori, forniture e servizi.

ARTICOLO 6) L'erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l' emissione di aperture di credito a favore del del Soprintendente di Palermo nella qualità di Funzionario Delegato, sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità e di tutta la documentazione a supporto della stessa. Ai fini dell' ammissibilità della spesa si fa riferimento al D.P.R. 03.10.2008 n. 196, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 294 del 17.12.2008, concernente il Regolamento di esecuzione del progetto (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR, sull'FSE e sul Fondo di coesione .

ARTICOLO 7) Il Soprintendente di Palermo quale beneficiario è tenuto all'osservanza della nota n. 2467 del 13.01.2012 concernente **"Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali"**, pubblicata sul sito istituzionale dello scrivente Dipartimento e su quello ufficiale del PO FESR 2007/2013 e delle Circolari inerenti adempimenti connessi all'ammissibilità e rendicontazione della spesa n. 8 prot. n. 15991 del 26.03.2013, n. 10 prot. n. 21870 del 30.04.2013 e n. 12 prot. n. 23966 del 13.05.2013 e n. 34720 dell' 18/07/2013.

ARTICOLO 8) Il Servizio IV di Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE – sarà compito del R.E.O. (responsabile esterno dell'operazione) registrare tempestivamente tutti i dati finanziari,contabili,fisici e procedurali sul Sistema Caronte al fine di consentire all'U.C.O. di effettuare la validazione bimestrale della spesa e ai fini delle verifiche di cui all'art.60 del regolamento CE 1083/2006 e s.m.i. Per l'operazione in argomento l'UCO/RIO è il Dirigente responsabile del Servizio III- Attuazione programmi nazionali e comunitari .

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Beni culturali e della I.S. per il successivo inoltrare alla Corte dei Conti per la registrazione.

Palermo, li 19/02/2015

F.to Il Dirigente Generale
GIGLIONE