



**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ**

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Leg.vo 22.1.2004, n.42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e successive modifiche ed integrazione;
- VISTI** -l'art 3 comma 83 della L. n.662/2006 recante disposizioni in materia di utilizzazione della quota derivante dalle estrazioni del lotto;
-il DM dei beni culturali del 22.10.2004 con il quale è stato approvato il programma triennale lotto 2004-2006 dei lavori e delle attività culturali da realizzarsi con le risorse assegnate dal ministero, derivanti dagli utilizzi dell'estrazione del lotto di cui alla L.n. 662/96 tra i quali è compreso il progetto per i lavori di “ *Restauro conservativo, consolidamento statico e riqualificazione della Chiesa Madre e dell'Oratorio del Sacramento in S.Cataldo (CL)* per l'importo complessivo di €2.362.146,62 sul cap 776041;
- VISTI** -**la legge regionale n.12 del 12.7.2011** recante “Disciplina del D.Lvo dei contratti pubblici relativi a lavori. Recepimento del D.Lvo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni e del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”;
-**il DPRS. 31 gennaio 2012 n.13**, con cui è stato approvato il Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge regionale del 12.7.2011 n.12 Titoli I Capo I – Recepimento del Decreto L.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del DPR n.207/2010;
-
- VISTO** **il D.D.S. n. 6131 del 04.05.2005** vistato dalla Ragioneria Centrale il 06/05/2005 con il quale è stata approvato in linea amministrativa il progetto di” *Restauro conservativo consolidamento statico e riqualificazione della Chiesa Madre e dell'Oratorio del Sacramento in S.Cataldo*” (CL) ed approvato il quadro economico per l'importo complessivo di € **2.362.146,62** di cui € **1.755.886,60** per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad € 61.456,03 ed € **606.260,02** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** **il D.D.G. n. 9653 del 25.09.2006** vistato dalla Ragioneria Centrale il 02/11/2006 con il quale è stato riapprovato il progetto sopra menzionato ed approvato il nuovo quadro economico scaturito a seguito della aggiudicazione dei lavori medesimi, per un importo complessivo di € **1.907.920,62** di cui € **1.342.953,87** per lavori al netto, ed € **554.966,75** per somme a disposizione, nonchè trasformato in impegno perfetto l'importo di € **1.266.331,40** per gli esercizi finanziari 2004-2005 ed assunto l'impegno di € **641.589,22** relativo all'esercizio finanziario 2006 sul cap **776041**, al netto dell'economia di ribasso d'asta di € **454.226,00**;
- VISTO** **il D.D.S n. 1196 del 31.05.2010** vistato dalla Ragioneria centrale il 15.06.2010 con il quale è stato approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo del 04. 11.2009 dei lavori del quadro economico convenzionalmente denominato di “Prima fase” per un importo netto , a seguito di verifica contabile dello stato finale , pari ad € **875.482,62** oltre iva , per un importo complessivo dello stesso di € **1.108.260,25** e in cui veniva rimandato a successivo provvedimento



l'approvazione della perizia di completamento dei lavori in parola, con un nuovo quadro economico denominato di "Seconda Fase" per l'importo di € 799.660,37 per un totale complessivo delle 2 fasi di € 1.907.920,62 di cui al D.D.G n.9653 del 25.09.2006 predetto, in merito alle motivazioni ed iter procedurale;

VISTO

il D.D.G. n 1772 del 27/06/2013 vistato dalla Ragioneria Centrale in data 12/08/2013 , con il quale si è preso atto del quadro economico della spesa denominato convenzionalmente 1 fase del progetto " *Restauro conservativo consolidamento statico e riqualificazione della Chiesa Madre e dell'Oratorio del Sacramento in S.Cataldo*" (CL) , con lo stesso si è preso atto del quadro tecnico economico della spesa relativo alla perizia di variante e suppletiva della 2 Fase approvata dal Rup arch. A.Alù come da determinazione n.535/2011 per l'importo di € 795.741,62 di cui per lavori € 640.593,03 compresi oneri di sicurezza (€ 29.314,71) ed € 155.148,59 quali somme a disposizione, contestualmente sono stati approvati in linea amministrativa il collaudo tecnico amministrativo redatto dall'arch.Salvatore Mirabella , gli atti finali ed il quadro economico delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione della 2° Fase, per un importo complessivo di € 642.421,80 di cui € 579.942,06 per lavori ed € 62.479,74 per somme a disposizione , ed una somma da recuperare (quale debito liquidato alla impresa A.T.I EDILSTRUTTURE srl con sede in Caltanissetta e Scalzo Antonino con sede in S. Cataldo/CL) mediante escussione della polizza fidejussoria n.71 4009844 di € 59.753,74, rimanendo l'assicurazione Allianz spa Agenzia di Caltanissetta, onerata del versamento sul capitolo n. 3726 capo XI del Tesoro, ed in fine è stata approvata la perizia di completamento denominata di 3° Fase, ed il quadro economico della medesima fase a seguito di aggiudicazione dei lavori da parte della impresa **Intral srl** di Emma Giuseppe Nicola, giusta contratto **n.rep. 999/2013** con il seguente quadro economico:

A) Lavori da eseguire		€ 54.248,18
<i>Oneri per la sicurezza</i>		€ 2.600,86
Totale lavori		€ 56.849,04
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1.IVA	€ 5.684,90	
2. Imprevisti	€ 4.494,28	
2.Competenze tecniche a saldo	€ 8.103,27	
3.Consulenza geotecnica	€ 51.490,85	
4.Collaudo statico	€ 17.437,96	
5.Collaudo amministrativo	€ 8.000,00	
6.Rilievi/indagini	€ 4.219,11	
7.Missioni	€ 959,16	
	€ 100.389,53	€ 100.389,53
TOTALE terza FASE	€ 157.238,57	
Importo complessivo q.e. "Prima fase"	€ 1.108.260,25	
Importo complessivo q.e. "Seconda fase"	€ 642.421,80	
TOTALE	€ 1.907.920,62	

VISTA

la perizia di assestamento contabile nella fase finale trasmessa dalla Soprintendenza di Caltanissetta con prot. n. 5167/6del 16/06/2015, redatta dal progettista e direttore dei lavori arch. C.Nucera ai sensi del DLgs n.163/2006 art 132 comma 3 e smi , costituita dai seguenti elaborati: *relazione tecnica, analisi prezzi, computo metrico estimativo, quadro comparativo* , che determina un'economia rispetto all'importo contrattuale pari ad € 290,20 ; la perizia è stata approvata dal RUP arch.



Angelo Alù ai sensi dell'art.5 della L.R. 12/2011 , in data 27/07/2014 con il seguente quadro economico di spesa:

A) Lavori da eseguire	€ 53.971,26
Oneri di sicurezza	€ 2.587,58
Totale lavori	€ 56.558,84

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1.IVA	€ 5.655,88	
2.Competenze tecniche a saldo	€ 8.103,27	
3.Consulenza geotecnica	€ 51.490,83	
4.Collaudato statico	€ 17.598,53	
5.Collaudato amministrativo a saldo	€ 3.980,94	
6.Missioni	€ 143,16	
	€ 86.972,61	€ 86.972,61

TOTALE terza FASE

€ 143.531,45

C) Economie 3° fase

€ 13.707,12

VISTI

- il certificato di ultimazione lavori emesso in data 15/10/2014 dal quale si evince che i lavori ,giuste proroghe e sospensioni concesse, sono stati ultimati in data 26/06/14 ed eseguiti in tempo utile ovvero entro il 30/06/2014.
- la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione emesso in data 05/02/2015 e lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 26/06/2014, ed emesso in data 28/07/2014 ,entrambi trasmessi dalla Soprintendenza di Caltanissetta con nota prot. 5167/6 del 16/06/2015; il certificato di regolare esecuzione firmato dal direttore dei lavori arch.C. Nucera e dal rup arch.A.Alù certifica che i lavori di” *Restauro conservativo consolidamento statico e riqualificazione della Chiesa Madre e dell'Oratorio del Sacramento in S. Cataldo* (CL) (lavori di completamento denominati convenzionalmente di 3° Fase) affidati all'impresa **Intral srl** con sede sociale in via Babbaurra n.103 in S.Cataldo (CL) partita iva **01876900851** per un importo contrattuale di **€ 56.558,84** oltre iva 10%, sono stati regolarmente realizzati ed ultimati il 26/06/2014 entro il termine utile contrattuale stabilito in data 30/06/2014, e pertanto i lavori sono collaudabili, con un ammontare netto dello stato finale pari ad **€ 56.558,84** oltre Iva 10%, e che all'impresa **Intral srl** di S.Cataldo (CL) giusta contratto n.rep.999/2013, sono stati corrisposti acconti per **€ 58.136,63** comprensivi di iva e che pertanto resta un credito a favore della impresa **Intral srl** pari ad **€4.078,09** comprensivo di iva al 10%;

ACCERTATO d'ufficio che a seguito di consultazione del sic sistema informatico contabile sono stati corrisposti acconti per **€ 58.136,63** comprensivi di iva 10%;

RITENUTO

- di approvare la perizia di assestamento finale dei lavori in parola pari ad **€ 143.531,45**;
- di dover approvare il quadro economico finale di 3° fase;
- approvare in linea amministrativa la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione ;
- di dover corrispondere all'impresa **Intral srl** sia il saldo del 2° Sal pari ad € 3.424,57 oltre iva al 10% per complessivi **€ 3.767,02**, che il credito netto dello stato finale pari ad € 282,79 oltre iva 10% per complessivi **€ 4.078,09** a tacitazione di ogni suo avere e diretto per i lavori eseguiti;

ACCERTATO che all'intervento di cui al presente decreto sono stati attribuiti il codice CUP G34G05000040002 e codice CIG Z9F0817294;



- VISTO** il decreto legislativo n.33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi, trasparenza diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'art. 3 recante gli obblighi di pubbliche amministrazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- VISTO** il D.P.R.S n.925/2015 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S.;
- VISTO** l'art.68 comma 5 della Lr.12/08/2014 n. 21;
- VISTO** il Bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario;

DECRETA

Art.1) In conformità alle premesse si approva in linea amministrativa la perizia di assestamento contabile finale relativamente ai lavori di " *Restauro conservativo consolidamento statico e riqualificazione della Chiesa Madre e dell'Oratorio del Sacramento in S.Cataldo (CL)* , e contestualmente si approva il quadro economico finale della spesa *codice CUP G34G05000040002 e codice CIG Z9F0817294*; come di seguito riportato:

A) Lavori eseguiti	€ 53.971,26
oneri di sicurezza	€ 2.587,58
Totale lavori	€ 56.558,84
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1.IVA	€ 5.655,88
2.Competenze tecniche a saldo	€ 8.103,27
3.Consulenza geotecnica	€ 51.490,85
4.Collaudo statico	€ 17.598,53
5.Collaudo amministrativo a saldo	€ 3.980,94
6.Missioni	€ 143,16
	€ 86.972,61
TOTALE terza FASE	€ 143.531,45
C) Economie 3° fase	€ 13.707,12

Art.2) La somma di € **13.707,12** di cui al punto C del precedente art.1 , costituisce economia di spesa sul cap. **776041** e pertanto viene eliminata dal conto del Bilancio con il suddetto provvedimento.

Art 3) Si può liquidare il saldo all'impresa **Intral srl** di Emma Giuseppe Nicola con sede sociale in via Babbaurra n.103 in S Cataldo(CL) **partita iva 01876900851** il saldo per l'importo di € **4.078,09** comprensivo di iva al 10% a tacitazione di ogni suo avere e diritto per i lavori eseguiti.

Art 4) Al pagamento delle somme spettanti agli aventi diritto si provvederà mediante l'emissione di aperture di credito a gravare sul cap **776041** a favore del soprintendente BB.CC.AA. di Caltanissetta , che ne renderà conto ai sensi della normativa vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e Identità Siciliana per il visto di competenza.

Palermo, li 31/08/2015

F.to

IL DIRIGENTE GENERALE
Gaetano Pennino