

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO III ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI – A.P.Q.
IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
 VISTA la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
 VISTO l'art.24 della L.r n.8/2016 :” Modifiche alla l.r. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n.50 del 18/04/2016;
 VISTO il D.L.vo n.42 del 22/01/04 e smi recante il Codice dei beni culturali;
 VISTO Il D.D.G n.4167 del 24/11/2015 vistato dalla Ragioneria Centrale il giorno 11/01/2016 x il 31/12/2015 con il quale la prenotazione di impegno di € 100.000,00 è stata trasformata in **impegno di spesa** per la somma di € 100.000,00sul cap 776016 del bilancio regionale Assessorato BB.CC.e IS di cui € 50.000,00 per l'es.fin.2015 ed € 50.000,00 per l'es.fin. 2016, con lo stesso è stato approvata in linea amministrativa la perizia“Lavori di Somma Urgenza presso il collegio di Maria in Mussomeli (CL) “ per l'importo complessivo di € 100.000,00 ed è stato approvato in linea amministrativa il contratto rep.n.1023 /2015 stipulato con la ditta Screpis Giuseppe con sede in via G.Matteotti n.42 94010-Assoro (EN), CF:xxxxxxxxxxxxxxxx, con il seguente quadro economico :

A)Importo lavori

a)Lavori al netto da r.b.a.	€ 26.505,17	
b)oneri per la sicurezza	€ 2.138,74	
c)costo manodopera	€ <u>32.256,30</u>	
Importo complessivo netto lavori	€ 60.900,21	€ 60.900,21

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) I.v.a. 10% di A)	€ 6.090,02	
2) Imprevisti	€ 7.951,59	
3)Ripartizione 2%:	€ 1.590,32	
fondo per la prog. e l'innovazione ex DL 163/06- art.92 e L. 114/2014 art.13 bis, così suddivisi:		
20% per acquisto beni e serv. €	318,06	
80% incentivi progettazione €	1.272,26	
4)Oneri conferimento a discarica	€ 458,17	
5) Missione personale	€ 900,00	
6) Documentazione grafica e fotografica	€ 102,42	
7) Smaltimento serbatoi in amianto	€ 1.500,00	
8) Contributo AVLP	€ <u>30,00</u>	
	€ 18.622,52	€ <u>18.622,52</u>
		€ 79.522,73
C) ribasso d'asta		€ 18.615,70
		€ <u>1.861,57</u>
economia da iva su ribasso d'asta		€100.000,00

VISTA la perizia di variante n.2 del 08/03/2016 trasmessa dalla Soprintendenza di Caltanissetta con nota prot. n. 2771/6 del 24/03/2016 ed assunta al protocollo generale del Dipartimento con prot. n.17161 del 04.04.2016 , resasi necessaria a seguito di alcune variazioni dei lavori, rientranti nelle facoltà della Direzione Lavori che non alterano gli importi previsti e finanziati, redatta ai sensi dell'art.5 della L.r.

12/2011 , e costituita dai seguenti elaborati :*relazione, computo metrico, elenco prezzi ,analisi prezzi, tabella incidenza manodopera e sicurezza, quadro di raffronto* schema **atto di sottomissione**, corredata da verbale di validazione del progetto esecutivo (artt.52 53 54 del DPR 207 /2010 ed s.m.i) datato 8./03/2016, da verbale di verifica del progetto esecutivo di pari data (art 55 del DPR 207 /2010 ed s.m.i), ed è stata approvata in linea tecnica dal RUP arch. G.La Rocca ai sensi dell'art.5 della L.R.12/2011 il giorno 8/03/2016 , con il seguente quadro tecnico di spesa :

A) Importo lavori

a)Lavori al netto da r.b.a.	€ 27.947,06	
b)oneri per la sicurezza	€ 12.013,90	
c)costo manodopera	€ <u>29.740,48</u>	
Importo complessivo netto lavori	€ 69.701,44	€ 69.701,44

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) I.v.a. 10% di A)	€ 6.970,14	
2)Ripartizione 2%: fondo per la prog. e l'innovazione ex DL 163/06- art.92 e L. 114/2014 art.13 bis, così suddivisi: 20% per acquisto beni e serv. € 319,59 80% incentivi progettazione € 1.278,38	€ 1.597,97	
4)Oneri conferimento a discarica	€ 220,76	
5)Missione personale	€ 900,00	
6) Documentazione grafica fotografica	€ 102,42	
6) Contributo AVLP	€ 30,00	
	€ 9.821,29	€ <u>9.821,29</u>
		€ 79.522,73

VISTI il codice CUP: G84B14000320002 e il codice CIG: 6064665FDD;

VISTO l'atto di sottomissione trasmesso con la superiore nota , emesso in data 9.3.2016 e registrato in Mussomeli in data 15.3.2016 al n.408 serie III con il quale l'impresa predetta assume l'impegno di eseguire senza alcuna eccezione i lavori di cui alla perizia di variante, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e agli stessi prezzi in esso allegati , pertanto l'importo dei lavori della perizia di variante ammonta ad € 69.701,44 al netto del medesimo ribasso d'asta del 41,2574% di cui € 8.801,23 per maggiori lavori netti rispetto al contratto principale , rientranti nel quinto d'obbligo;

VISTI gli atti di contabilità finale trasmessi dalla Soprintendenza di Caltanissetta con nota prot n. 4659/6 del 19/05/2016 :

- il certificato di ultimazione lavori emesso il giorno 12/05/2016 che certifica l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 04/04/2016;
- la relazione del direttore dei lavori sul conto finale lavori e il certificato di regolare esecuzione ,firmato dal direttore dei lavori e RUP arch. G.La Rocca , il quale certifica che i lavori in parola , sono stati regolarmente realizzati entro il termine utile contrattuale stabilito in data 13.4.2016 (a seguito di sospensione lavori di 27 gg e proroga concessa di giorni 40 per complessivi giorni 67) e liquida il saldo di € 69.701,44 oltre iva al 10% ;

VISTO il quadro economico finale trasmesso con la nota già citata che si propone per l'approvazione così distinto :

A) Importo lavori

a)Lavori al netto da r.b.a.	€ 27.947,06	
b)oneri per la sicurezza	€ 12.013,90	
c)costo manodopera	€ <u>29.740,48</u>	
Importo complessivo netto lavori	€ 69.701,44	€ 69.701,44

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) I.v.a. 10% di A)	€ 6.970,14
2) Ripartizione 2%: fondo per la prog. e l'innovazione	€ 1.597,97

ex DL 163/06- art.92 e L. 114/2014

art.13 bis, così suddivisi:

20% per acquisto beni e serv. € 319,59

80% incentivi progettazione € 1.278,38

4)Oneri conferimento a discarica

€ 219,78

5)Missione personale

€ 705,36

6) Contributo AVLP

€ 30,00

€ 9.523,25

€ 9.523,25

€ 79.224,69

C) Economia finale

€ 298,04

ATTESO che sono stati emessi n 2 certificati in acconto di cui il 1° certificato di pagamento in data 12.5.2016 per € **69.352,93** oltre iva 10% ed il 2° certificato in data 18/05/2016 per € **348,51** oltre iva 10%;

RITENUTO di dover approvare in linea amministrativa la perizia di variante dei lavori per complessivi € 79.522,73 e nel contempo di dover approvare il superiore quadro economico finale della spesa;

RITENUTO di dover approvare gli atti di contabilità finale;

RITENUTO altresì di dover corrispondere all'impresa SCREPIS GIUSEPPE , Partita Iva n.xxxxxxxxxxxx **via Matteotti 42 94010 Assoro (CL)** il credito netto pari ad € **69.701,44 oltre IVA 10%** a tacitazione di ogni suo avere per i lavori eseguiti ;

VISTO il decreto legislativo n.33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'art.3 recante-obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011,n.118 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.Reg. n.925 del 05.03.2015 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC.e I.S.;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'es.fin. 2016

DECRETA

ARTICOLO 1) In conformità alle premesse, si approva in linea amministrativa la perizia di variante n.2/2016 relativa ai "Lavori di Somma Urgenza nel Collegio di Maria in Mussomeli (CL) CUP: G84B14000320002- CIG: 6064665FDD; redatta dal progettista arch. G.La Rocca e approvata in linea tecnica dallo stesso in qualità di RUP con parere favorevole dell' 08/03/2016 , per un importo complessivo netto di € 79.522,73, di cui € 69.701,44 per lavori ed € 9.523,25 per somme a disposizione ;

ARTICOLO 2) In conformità alle premesse , si approvano in linea amministrativa gli atti di contabilità finale , il certificato di regolare esecuzione emesso in data 17.5. 2016 a firma del Direttore Lavori e Rup arch.G.La Rocca e il quadro economico finale trasmesso con nota prot n..4659/6 del 19/05/2016 :

A) Importo lavori

a) Lavori al netto da r.b.a.

€ 27.947,06

b) oneri per la sicurezza

€ 12.013,90

c) costo manodopera

€ 29.740,48

Importo complessivo netto lavori

€ 69.701,44

€ 69.701,44

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) I.v.a. 10% di A)	€ 6.970,14	
2)Ripartizione 2%:	€ 1.597,97	
fondo per la prog. e l'innovazione ex DL 163/06- art.92 e L. 114/2014 art.13 bis, così suddivisi:		
20% per acquisto beni e serv. €	319,59	
80% incentivi progettazione €	1.278,38	
4)Oneri conferimento a discarica	€ 219,78	
5)Missione personale	€ 705,36	
6) Contributo AVLP	€ 30,00	
	€ 9.523,25	€ 9.523,25
Totale progetto netto		€ 79.224,69
C) Economia finale	€ 298,04	

ARTICOLO 3) La somma di € **298,04** costituisce economia di spesa sul cap 776016 , e verrà eliminata dal Bilancio 2016 con il presente provvedimento .

ARTICOLO 4) Si può liquidare sul cap **776016** all'impresa SCREPIS GIUSEPPE , **via Matteotti 42 94010 Assoro (CL)** Partita Iva **n.xxxxxxxxxx** il credito netto pari ad € **69.701,44** **oltre IVA** 10% per complessivi € **76.671,58** a tacitazione di ogni suo avere per i lavori eseguiti.

ARTICOLO 5) Al pagamento della somma occorrente per i lavori di che trattasi, si provvederà mediante apertura di credito in favore del Soprintendente per i BB.CC.AA. di Caltanissetta , quale Funzionario Delegato, a seguito di apposita spendibilità che dovrà essere supportata dai documenti giustificativi della spesa per la quale si avanza richiesta.

ARTICOLO 6) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R.n.21 del 12.08.2014.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S. per il visto di competenza.

Palermo, li 14/06/2016

F.to

II DIRIGENTE GENERALE
Gaetano Pennino