

REPUBBLICA ITALIA



## *Regione Siciliana*

**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**  
**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**  
**SERVIZIO 3 - Patrimonio**  
**IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.Lvo n.42/2004 recante il "Codice dei beni culturali" e succ.mod.ed int.;

VISTO l'art.24 della L.R. n.8/2016 recante modifiche alla L.R. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016;

VISTA la legge regionale n. 4 del 17.03.2016 di approvazione del bilancio es.fin.2016 della Regione Siciliana;

VISTO il D.M. dei Beni Culturali del 19.06.2007 con il quale è stato approvato il programma triennale Lotto 2007-2009 dei lavori e delle attività culturali da realizzarsi con le risorse assegnate al Ministero , derivanti dagli utilizzi dell'estrazione del gioco del lotto di cui alla L.662/96;

VISTO il D.D.G.n.1797 del 12.08.2010 con il quale

- si approva in via amministrativa il quadro economico del progetto per i lavori di "restauro della Chiesa di S. Antonio Abate" in Ispica (RG) inserito nel programma Lotto per l'importo complessivo di € 463.660,00, approvato in sede di Conferenza dei Servizi nell'ambito di un Progetto Generale di € 793.660,00, come da importo del Capitolato Speciale d'Appalto, a seguito di cofinanziamento del medesimo della quota pari ad € 463.660,00 - finanziamento Programma Lotto - e della quota pari ad € 330.000,00 - finanziamento Dipartimento Protezione Civile;
- si dispone la prenotazione d'impegno dell'importo di € 463.600,00 di cui al DD.n.1381 del 23.07.2010 dell'Assessorato bilancio e Finanze della Regione Siciliana, relativo alle annualità 2007/2008/2009 del Programma triennale Lotto 2007/2009, gravante sul capitolo 776041 del Bilancio Regionale dell'Assessorato BB.CC. - CUP I74G10000010002 CIG 05467074E2;

VISTI il contratto con n. di rep.789 del 31/05/11 sottoscritto dall'impresa "2G Costruzioni srl" di Messina, per i lavori di restauro della Chiesa di S. Antonio Abate in Ispica (RG), per l'importo netto di € 421.740,19 oltre gli oneri di sicurezza di € 9.849,18( di cui € 254.637,73 compresi gli oneri della sicurezza, a carico dell'Assessorato BB.CC. E I.S.) al netto del ribasso d'asta del 19,985%;

- il processo verbale di consegna dei lavori del 08/06/2011 e il verbale di concreto inizio dei lavori del 24.06.2011 all'impresa che s'impegna ad eseguire i lavori di che trattasi in 420 gg. Naturali e consecutivi e quindi al 31.07.2012;

VISTO il D.D.S.n.1835 del 12.10.2011, registrato alla ragioneria Centrale beni Culturali e dell'Identità Siciliana al n. 17 del 04.11.2011 con il quale l'impegno imperfetto per i lavori di "restauro della Chiesa di S. Antonio Abate " in Ispica (RG), limitatamente al finanziamento a carico del Dipartimento regionale Beni Culturali con i fondi previsti dalla legge 23/12796 n.662 - programma triennale lotto 2007/200, viene trasformato in impegno definitivo per € 401.451,64 sul cap.776041 es.fin.2011, con una economia da ribasso d'asta accertata di € 62.148,36;

VISTI l'atto di sottomissione della perizia di variante, il verbale di sospensione dei lavori n.1 del 20.07.2012 e il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 10.09.2012, che fa slittare la scadenza dell'ultimazione dei lavori al 21/10/2012;

VISTO il D.D.G. n. 2978 del 30.11.2012 con il quale si prende atto della prima perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "restauro della Chiesa di S. Antonio Abate" in Ispica (RG), redatta ai sensi della legge n. 109/94 e s.m.i. Come recepita dalla L.r. n. 7/02 e s.m.i., sulla scorta del parere tecnico rilasciato in Conferenza dei servizi svoltasi il 20.06.2012 presso la sede del Dipartimento regionale protezione Civile, per un importo complessivo di € 662.071,75 di cui 260.620,11 a carico del Dipartimento della Protezione Civile di Ragusa e € 401.451,64 a carico dell'Assessorato BB.CC. e dell'Identità Siciliana, CUP. I74G10000010002 CIG 05467074E2;

VISTA la relazione del D.L. sull'assestamento finale dei lavori e lo stato finale dei lavori di restauro della Chiesa di S. Antonio Abate in Ispica (RG) a firma del Direttore dei lavori arch. Rosanna La Rosa e dal RUP Arch. Salvatore Guarnieri per l'importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta di € 449.969,87 di cui € 270.881,86 a carico dell'Assessorato BB. CC e I.S. ed € 179.088,01 a carico del Dipartimento della Protezione Civile di Ragusa;

VISTI -il certificato di ultimazione dei lavori del 23.10.2012 che certifica che i lavori sono stati sostanzialmente ultimati il 21/10/2012 e pertanto in tempo utile ai fini di quanto previsto nel contratto d'appalto e dal successivo atto di sottomissione con una concessione ulteriore di 30 gg per il completamento di alcune lavorazioni ritenute del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'immobile.  
-il verbale di constatazione completamento lavori del 20.11.2012 con il quale il Direttore dei lavori arch. Rosanna La Rosa e il RUP arch. Salvatore Guarnieri dichiarano che l'impresa ha effettivamente portato a compimento tutti gli interventi ordinati nel precedente certificato di ultimazione lavori del 23.10.2012;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore "Assetto Territoriale" n.1550 del 17.12.2013, a firma del Dott. Alberto Depetro, di approvazione del quadro economico consuntivo ed assestamento finale per i lavori di restauro della Chiesa S. Antonio Abate in Ispica (RG);

VISTA la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale, del 21.03.2014, redatta dall'Arch Rosanna la Rosa, ai sensi dell' art. 200 del Regolamento di cui al D.P.R. 207 del 5.10.2010;

VISTI il certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di restauro della Chiesa di San Antonio Abate in Ispica del 27.01.2015 redatto dall'Ing. Alessandro Modica, incaricata con provvedimento del Responsabile del Settore "Assetto Territoriale" n.12 del 02.05.2013 e firmata dall'impresa con riserva il 03.03.2015 non esplicitata nei termini di giorni 15 e pertanto deve intendersi decaduta;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n.92 del 03.05.2016 reg. gen.n.693 del 16.05.2016 che approva gli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo redatto dall'Ing. Alessandro Modica, con il superamento della riserva poiché tale riserva non è stata esplicitata entro i termini previsti ai sensi dell'art. 190 comma 5 del D.P.R. 207/2010.

VISTA la nota prot. n. 0028610 del 27.09.2016 con la quale il Comune di Ispica trasmette:

- le Determinazioni del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n.158, 159 del 19.07.2016 di liquidazione finale all'Impresa appaltatrice e all'ing. A. Modica,
- la Determinazione n. 200 del 13.09.2016 di liquidazione del saldo residuo del 10%, per direzione lavori e coordinatore sicurezza, all'arch. R. La Rosa;
- la tabella di ripartizione del saldo delle competenze tecniche agli aventi diritti;

VISTA la scheda tecnica trasmessa dal Comune di Ispica con il quadro economico definitivo dei lavori per l'importo complessivo di € 611.630,11 di cui € 260.545,35 a carico del Dipartimento Protezione Civile di Ragusa ed € 401.084,76 a carico dell'Assessorato BB.CC. e I.S.;

VISTA la Determinazione del responsabile del Settore n.53 del 19.9.2016 di approvazione del quadro economico definitivo dei lavori;

VISTE -la nota prot.n.49068 del 19.10.2016 Con la quale si chiede all'ass.bilancio l'iscrizione in bilancio sul cap.776041 della somma di € 8.298,58 eliminata dal conto del patrimonio con L.R. 9/2015;

-la nota prot.n. 53227 del 11.11.2016 ad integrazione della precedente nota con la quale si chiede contestualmente la variazione di cassa e si dichiara che la somma è esigibile nell'anno fin. In corso;

VISTA la nota prot. n. 0031625del 21.10.2016 con la quale il RUP Arch. Salvatore Guarnieri trasmette il Quadro Economico Definitivo a Consuntivo;

VISTO il D.D.n. 2401/2016 dell'Assessorato Regionale dell'Economia con il quale è stata apportata la variazione di € 8.298,58 sul cap.776041 e.f. 2016;

CONSIDERATO che la spesa complessiva dei lavori eseguiti ammonta al netto dei ribassi contrattuali a € 449.969,87 di cui 179.088,01 a carico del Dipartimento Protezione Civile e € 270.881,86 a carico dell'Assessorato BB.CC.e I.S.;

RITENUTO di dover approvare la Determinazione del Responsabile del settore LL.PP. n. 92 del 03.05.2016 che approva il Certificato di collaudo dei lavori sopradetti con il relativo quadro economico finale;

RITENUTO altresì, di dover saldare la rata di saldo all'impresa, l'onorario del collaudatore e le somme residue delle competenze tecniche ai professionisti incaricati essendo la stessa esigibile e liquidabile nell'es.fin.2016 e di approvare il nuovo quadro economico finale per i lavori in questione trasmesso dal Comune di Ispica (RG) con la scheda tecnica;

VISTI il cod. CUP I74G10000010002 e il cod.CIG.05467074E2;

VISTO il bilancio della regione Siciliana per l'anno 2016, L.R. n. 4 del 17.03.2016;

D E C R E T A

Art. 1) In conformità alle premesse, è approvata in linea amministrativa la Determinazione del responsabile del settore LL.PP., che approva il certificato di collaudo dei lavori, redatto dal collaudatore Ing. Alessandro Modica per l'importo netto di € 449.969,87 e gli atti di contabilità finale inerente i lavori di "Restauro della Chiesa S. Antonio Abate in Ispica (RG) con il quadro economico definitivo a consuntivo a firma del RUP, trasmesso con la nota prot. n. 0031625/ce 366 del 21.10.2016, per l'importo complessivo di € 611.630,10 di cui € 260.545,35 a valere sui fondi del Dipartimento Protezione Civile ed € 401.084,75 a valere sui fondi della dell'Assessorato BB.CC. e dell'Identità Siciliana, pertanto il quadro economico definitivo risulta il seguente:

		D . P . C .	Ass . BB . CC .
Lavori al netto	€ 438.778,64	€ 174.633,90	€ 264.144,74
oneri sicurezza	€ 11.191,23	€ 4.454,11	€ 6.737,12
<b>A) importo contrattuale</b>	<b>€ 449.969,87</b>	<b>€ 179.088,01</b>	<b>€ 270.881,86</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione:</b>			
1)Oneri art.18-L.109/94 (55% del 2% imp.lavori	€ 5.906,18	€ 2.350,66	€ 3.555,52
2)comp.tecniche	€ 84.626,01	€ 32.379,67	€ 52.246,34
3)collaudo più iva e oneri	€ 860,00	€ 342,28	€ 517,72
4)comp. Coord. Sicur.	€ 31.798,70	€ 11.781,53	€ 20.017,17
5)Geologo più iva e oneri	€ 2.685,09	€ 915,09	€ 1.770,00
6)iva 10% sui lavori	€ 44.996,99	€ 17.908,80	€ 27.088,18
7)spese pubblicazione bando di gara	€ 5.539,67	€ 2.271,42	€ 3.268,25
<b>8)iva e su B2 e B4 (cnpaia e visto ordine)</b>	<b>€ 31.920,10</b>	<b>€ 12.094,61</b>	<b>€ 19.825,49</b>
9)oneri di accesso e scarico a discarica autorizzata comp.iva	€ 3.327,50	€ 1.413,28	€ 1.914,22

Tot.Somme a disp.	<u>€ 211.660,24</u>	<u>€ 81.457,34</u>	<u>€ 130.202,90</u>
<b>Totale complessivo A+B</b>	<b>€ 661.630,11</b>	<b>€ 260.545,35</b>	<b>€ 401.084,75</b>
Ulteriore economia	€ 441,64	€ 74,76	€ 366,89

- Art.2) la somma di € 366,89 relativa alla L.64/86 è già stata eliminata dal conto del patrimonio con la L.R.9/2015.
- Art:3) E' impegnata la somma di € 8.298,58 per i lavori sopradetti, sul capitolo 776041 per l'esercizio finanziario 2016.
- Art.4) Al pagamento dei lavori di restauro della Chiesa S. Antonio Abate in Ispica (RG) si provvederà mediante apertura di credito al Rappresentante del Comune di Ispica quale legale funzionario delegato alla spesa impegnata col presente provvedimento, a seguito della trasmissione dei documenti giustificativi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R. n.21 del 12.08.2014 e trasmesso per il riscontro alla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S.per il visto di competenza.

Palermo li'28/12/2016

F.to Il DIRIGENTE GENERALE  
Gaetano Pennino