



REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
SERVIZIO 3 PATRIMONIO

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le Disposizioni fornite dal Dipartimento Programmazione inerenti gli atti da sottoporre alla Corte dei Conti;
- VISTO** l'art.24 della L.r n.8/2016 :” Modifiche alla l.r. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n.50 del 18/04/2016;
- VISTO** il D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i. ;
- VISTO** il **D.D.S.n. 3008** del 23/11/2010 registrato alla Corte dei Conti il 24/12/2010 Reg1 Fgl 211 con il quale è stato approvato l'impegno definitivo del progetto *“Riqualficazione urbana e restauro della Chiesa di San Nicola sita tra le vie S.Nicola e via Scoppettieri da adibire a Centro Polifunzionale nel centro storico”* di Grotte(AG); per un importo complessivo netto di € 1.196.319,72 , di cui € 776.802,90 per lavori ed € 419.516,82 per somme a disposizione ed una economia da ribasso d'asta pari ad € 59.350,93 ;
- VISTO** il **D.D.G n. 2968 del 28.11.2012** registrato alla Ragioneria Centrale il 16.01.2013 x il 31.12.2012 con il quale è stato approvato il quadro economico della perizia di variante dei lavori in parola , di cui € 852.715,42 per lavori netti, ed € 343.604,30 per somme a disposizione per un importo complessivo netto di € 1.196.319,72 ;
- VISTO** il **DDG n. 2214 del 05.08.2015** registrato alla Ragioneria del Dipartimento il 19.08.2015 con il quale sono stati approvati la perizia di assestamento contabile dei lavori , e gli atti di contabilità finale e il certificato di collaudo dei lavori per un ammontare netto dei lavori pari ad € 852.712,32 oltre iva 10% ;
- VISTO** il **D.D.G n.1817 del 2.7.2015** vistato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento il 13.7.2015, con il quale è stato approvato il contratto dei lavori di cui alla voce **B14** del QTE generale da D.D.G.n 2968/2012 relativamente alla perizia denominata“ Disinquinamento ambiente urbano (rimozione di cavi elettrici,telefonici reti pubbl. comunali) , i cui lavori a base d'asta di €111.498,25 sono stati aggiudicati al netto del ribasso d'asta del 35,6565% per un importo netto contrattuale dei lavori pari ad € **74.017,35** di cui € 2.275,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso , con numero di contratto **59/2015** , stipulato dalla Soprintendenza di Agrigento con la ditta Fanara Costruzioni srl con sede in Favara (AG), via Magellano n.41 con xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - CUP **G37E060000400006 - GIG 51962343F2** , con il seguente quadro economico di spesa :

A)Lavori al netto del rba	€ 71.741,88
oneri di sicurezza	€ 2.275,47
importo dei lavori	€ 74.017,35
B) Somme a disposizione	
1) IVA 22/% lavori	€ 16.283,82
2) imprevisti	€ 725,35
3)spese tecniche 2%	€ 2.275,47
4)Disinquinamento via Orsini (Enel e Telecom)	<u>€ 1.800,40</u>
totale somme a disposizione	€ 21.085,04
totale perizia al netto	€ 95.102,39
C) economia	€ 47.365,03

- VISTI** - la nota prot.n 9623/3 del 24.10.2016 della Soprintendenza di Agrigento assunta al protocollo generale del Dipartimento con prot. n.51289 del 2.11.2016 , con la quale è stata trasmessa la perizia di assestamento somme dei *“Lavori di completamento e di riqualificazione delle vie afferenti l'ex chiesa di S.Nicola nel comune di Grotte”* (AG) corredata da relazione del RUP arch. G. Mancuso sull'ammissibilità della perizia di assestamento contabile, approvata ai sensi dell'art 132 comma 1 lett. B e comma 3 e art. 205 comma 2 del D.lgs 163/2006 e resasi necessaria per effettive esigenze operative determinate a cantiere aperto, così da variare alcune categorie di lavori, non prevedibili all'atto della redazione del progetto principale ma divenute indispensabili al momento esecutivo , per cui i nuovi lavori sono stati finalizzati a migliorare le condizioni generali di sicurezza e funzionalità dell'opera ; inoltre

le variazioni riportate nel quadro comparativo della perizia non comportano alcuna variazione economica, né alcuna ulteriore copertura finanziaria, pertanto il RUP per la perizia di assestamento somme, costituita dagli elaborati *relazione tecnica*, *computo metrico estimativo*, *quadro comparativo*, propone il seguente quadro economico:

A) Lavori al netto del rba	€ 71.740,64
oneri di sicurezza	€ 2.275,47
importo dei lavori	€ 74.016,11
B) Somme a disposizione	
1) IVA 22/% lavori	€ 16.283,54
2) spese tecniche 2%	€ 2.275,47
3) Disinquinamento via Orsini (ENEL e Telecom)	€ 1.028,88
4) Spese scarica autorizzata	€ 1.468,39
5) Versamento Anac	€ 30,00
totale somme a disposizione	€ 21.086,28
totale perizia al netto	€ 95.102,39

- VISTI**
- il certificato di ultimazione lavori emesso il 27.05.2015 entro i termini contrattuali previsti ovvero il 22.9.2015 stabilito in 8 mesi naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna emesso in data 23.01.2015;
 - lo stato finale dei lavori eseguiti, controfirmato dalla Ditta Fanara Srl e vistato dal Rup arch. Mancuso;
 - la relazione sul conto finale e **certificato di regolare esecuzione** emesso in data 29.5.2015 a firma del direttore dei lavori arch. A. Terrana ove risulta che l'ammontare dello stato finale è di € **74.016,11** oltre iva 22%, ed una minore spesa dei lavori rispetto all'importo netto autorizzato con contratto n.59/2015 di € **1,24, oltre € 0,28 iva 22%** e che per l'impresa Fanara Costruzioni srl è stato emesso un certificato d'acconto pari 73.646,03 oltre iva 22% restando così un credito netto residuo di € **370,08** oltre iva 22% ;
- ACCERTATO** d'ufficio a seguito di consultazione del SIC (Sistema informatico contabile) che è stato corrisposto alla ditta Fanara Costruzioni srl un acconto di pagamento pari ad € **89.848,06** comprensivo di iva 22%;
- RITENUTO** di dover approvare gli atti di contabilità finale e di corrispondere all'impresa Fanara Costruzioni srl, con sede in Favara (AG) il saldo del credito netto pari ad € **370,08** oltre iva 22% a tacitazione di ogni suo avere e diritto per i lavori eseguiti ;
- VISTI**
- il D.P.Reg n.925 del 05.03.2015 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC.e I.S.;
 - l'art.68 della L.R.n.21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione siciliana;
 - il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e *ss.mm.ii.*;
- VISTO** il Bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2016;

DECRETA

ARTICOLO 1) In conformità alle premesse, sono approvati in linea amministrativa la perizia di assestamento somme approvata in linea tecnica dal Rup arch. G. Mancuso in data 13.5.2015, gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione emessi in data 29.5.2015 a firma del direttore dei lavori arch. A.Terrana relativamente alla perizia di spesa "Lavori di completamento e di riqualificazione vie afferenti ex chiesa di S. Nicola in Grotte (AG) di cui al punto B14 del QTE generale, come da D.D.G. 2968/2012, (CUP **G37E060000400006** - GIG: **51962343F2**, trasmessi dalla Soprintendenza di Agrigento prot. n. 9623/3 del 24.10.2016, e contestualmente si approva il quadro tecnico economico come di seguito riportato:

A) Lavori al netto del rba	€ 71.740,64
oneri di sicurezza	€ 2.275,47
importo dei lavori	€ 74.016,11
B) Somme a disposizione	
1) IVA 22/% lavori	€ 16.283,54
2) spese tecniche 2%	€ 2.275,47
3) Disinquinamento via Orsini (ENEL e Telecom)	€ 1.028,88
4) Spese scarica autorizzata	€ 1.468,39
5) Versamento Anac	€ 30,00
totale somme a disposizione	€ 21.086,28
totale perizia al netto	€ 95.102,39

ARTICOLO 2) Si può liquidare il saldo alla ditta Fanara Costruzioni Srl , con sede in Favara (AG) via Magellano n.41 -xxxxxxxxxxxxxx pari ad € **370,08** oltre IVA al 22%, a tacitazione di ogni suo avere e diritto per i lavori eseguiti.

ARTICOLO 3) Con successivo provvedimento verrà approvato il quadro economico finale dell'intervento emesso alla luce di tutti pagamenti effettuati e degli ultimi da effettuare, e alla luce di ulteriori economie da disimpegnare .

ARTICOLO 4) Al pagamento della somma occorrente per i lavori di che trattasi si provvederà mediante apertura di credito in favore del Soprintendente per i BB.CC.AA. di Agrigento quale Funzionario Delegato alla spesa, che provvederà ai sensi della normativa vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento BB.CC.ed IS e sarà trasmesso, alla Ragioneria Centrale BB.CC..eI.S. per la registrazione.

Palermo, li ____29.12.2016_____

F.to Il Dirigente Generale
 Gaetano Pennino