

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTE la legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i.;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/1/2013, n. 6;
- VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10/9/2010, recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*;
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 5 e 6;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche, ecc*;
- VISTO il D.P.Reg. Sic. 18/07/2012, n. 48 con il quale è stato emanato il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010*;
- VISTO il D.P.Reg.Sic. n. 3077 del 24/05/2016 con il quale, in attuazione della delibera della Giunta Regionale n.186 del 17/05/2016, viene conferito all'Ing. Domenico Armenio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO il D.D.G. n. 403 del 07/07/2016 con il quale l'Ing. Domenico Armenio, in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia, conferisce all'Ing. Alberto Tinnirello l'incarico di Dirigente del Servizio 3° "Autorizzazioni e Concessioni" del medesimo Dipartimento;
- VISTO il D.R.S. n. 150 del 03/05/2011, con il quale è stata rilasciata alla Società Unipower s.r.l. con sede in Vittoria (RG), via Volontari della Libertà, 27, P.IVA 01351540883 l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, c. 3, del D.lgs. n. 387/2003, alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico, suddiviso in cinque sezioni denominate: Sezione 1 - "Villa Pettineo", Sezione 2 - "Case Mazza", Sezione 3 - "Case Battaglia", Sezione 4 - "Agro Rurale" e Sezione 5- "Bonincontro Nord" da 11,37 MW, delle opere di connessioni e delle infrastrutture indispensabili allo stesso, nel Comune di Vittoria (RG), c.da Bonincontro-Pettineo, ed in particolare l'art. 9 che disponeva l'inizio dei lavori entro dodici mesi dalla data di emissione del decreto medesimo e la loro ultimazione entro i successivi dodici mesi, salvo concessioni di eventuali proroghe;
- VISTA la data di inizio lavori per il giorno 02/05/2012 comunicata dalla Società Unipower s.r.l., assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 07/05/2012 al n. 34417;
- VISTA la nota del 10/03/2013, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 13/03/2013 al n. 14082, con la quale la Società ha trasmesso istanza per la concessione di una proroga del termine di fine lavori per un periodo di tempo di anni uno;
- VISTO il D.R.S. n. 256 del 02/08/2013 con il quale il termine per l'ultimazione dei lavori finalizzati alla realizzazione dell'impianto FV di che trattasi, delle relative opere di connessione e delle infrastrutture di rete, è stato prorogato di mesi dodici a decorrere dal 02/05/2013, per cui i lavori medesimi avrebbero dovuto concludersi il 02/05/2014;
- VISTA la nota, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 06/05/2014 al n. 17979, con la quale la Società ha trasmesso istanza per la concessione di un'ulteriore proroga del termine di fine lavori dell'impianto di cui ai su citati decreti per un periodo di tempo di anni uno;
- VISTO la nota prot. n. 23509 del 04/06/2014, con la quale il Servizio 3 ha evidenziato che non era stato assolto da parte della Società l'obbligo di registrazione del decreto di proroga del termine di fine lavori n. 281 del 02/08/2013 presso l'Agenzia delle Entrate e della pubblicazione dello stesso sulla

- G.U.R.S., ed inoltre occorre trasmettere la documentazione necessaria, utile all'avvio dell'iter istruttorio finalizzato alla concessione dell'ulteriore proroga;
- VISTA la nota prot. n. 25242 del 23/07/2015 con la quale il Servizio 3, visto il tempo trascorso, ha sollecitato la Società a trasmettere la documentazione integrativa richiesta con la precedente nota entro il termine di 20 giorni, trascorso infruttuosamente il quale, la stessa avrebbe costituito preavviso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché la decadenza del Decreto dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.R.S. n. 150 del 03/05/2011 ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e dell'art. 8 della L.R. n. 10/1991, e che la stessa è ritornata indietro con la motivazione "mittente sconosciuto";
- VISTA la nota di questo Dipartimento prot. n. 41682 del 02/12/2015 in cui si evince che la sede legale della Società Unipower risulta sempre la stessa;
- VISTA la nota prot. n. 41962 del 03/12/2015 con la quale il Servizio 3 ha trasmesso al Comune di Vittoria, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'affissione all'albo pretorio della nota prot. n. 25242 del 23/07/2015 in busta chiusa indirizzata alla Società Unipower s.r.l., per un periodo di 20 giorni così come previsto;
- VISTA la nota assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 05/02/2016 al n. 4836 con la quale il Comune di Vittoria restituiva e contestualmente comunicava che la nota suddetta era stata depositata alla casa comunale dal 17/12/2015 al 07/01/2016;
- CONSIDERATO che i termini stabiliti dallo stesso art. 11bis della legge 10/1991 per presentare eventuali osservazioni sono decorsi senza che sia pervenuta alcuna comunicazione e/o osservazione;
- RITENUTO pertanto di dover provvedere al mancato accoglimento dell'istanza avanzata dalla Società finalizzata alla concessione di un'ulteriore proroga del termine di fine lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 11,37 MW, suddiviso in cinque sezioni denominate: Sezione 1 - "Villa Pettineo", Sezione 2 - "Case Mazza", Sezione 3 - "Case Battaglia", Sezione 4 - "Agro Rurale" e Sezione 5- "Bonincontro Nord" da 11,37 MW, delle opere di connessioni e delle infrastrutture indispensabili allo stesso, nel Comune di Vittoria (RG), c.da Bonincontro-Pettineo, autorizzato con D.R.S. n. 150 del 03/05/2011;
- CONSIDERATO che il termine per il fine lavori determinato dal decreto di A.U. n. 150/2011, prorogato con D.R.S. n. 256 del 02/08/2013, è spirato in data 02/05/2014 e che, di conseguenza, la Società deve ritenersi decaduta dall'autorizzazione unica rilasciata con il provvedimento su menzionato

## DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, l'istanza avanzata dalla Società Unipower s.r.l. con sede in Vittoria (RG), via Volontari della Libertà, 27, P.IVA 01351540883, finalizzata alla concessione di una proroga per l'ultimazione dei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 11,37 MW, suddiviso in cinque sezioni denominate: Sezione 1 - "Villa Pettineo", Sezione 2 - "Case Mazza", Sezione 3 - "Case Battaglia", Sezione 4 - "Agro Rurale" e Sezione 5- "Bonincontro Nord" da 11,37 MW, delle opere di connessioni e delle infrastrutture indispensabili allo stesso, nel Comune di Vittoria (RG), c.da Bonincontro-Pettineo, autorizzato con D.R.S. n. 150 del 03/05/2011, prorogato con D.R.S. n. 256 del 02/08/2013, non è accolta e la relativa pratica viene definitivamente archiviata.
- Art. 2) La Società deve ritenersi decaduta dall'autorizzazione unica rilasciata con il provvedimento menzionato all'art. 1.
- Art. 3) Il presente decreto verrà notificato alla Società, pubblicato per estratto nella G.U.R.S. nonché comunicato alle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.
- Art. 4) Il presente decreto verrà altresì pubblicato, ai sensi del D.lgs. 14/3/2013, n. 33, s.m.i. sul sito *Internet* istituzionale di questo Dipartimento dell'Energia.
- Art. 5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del presente decreto, entro 60 giorni al T.A.R. territorialmente competente o entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo,

- 4 OTT. 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Ing. Alberto Tinnirello)

