

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

EX O.C.D.P.C. N. 159 DEL 21/03/2014

Oggetto: *Emergenza idrica nelle isole Eolie. Interventi diretti alla realizzazione del ciclo integrato nelle isole di Lipari e Vulcano - Intervento integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione. SEZ. B-C-D. Lavori di ottimizzazione sistema fognario dell'isola di Vulcano.(CUP G61E17000100001 – CIG 71496784EE). Liquidazione II° SAL in favore dell'impresa COSTRUBO Società Cooperativa.*

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione;
- VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3738 del 05/02/2009;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3746 del 12/03/2009;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3764 del 06/05/2009;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3792 del 24/07/2009;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3885 del 02/07/2010;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3891 del 04/08/2010;
- VISTA** l' O.P.C.M. n. 3926 del 26/02/2011;
- VISTA** l' Ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 77 in data 2 aprile 2014, con la quale la Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità connessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie e che prevede il subentro della alle attività della ex struttura commissariale di cui all'O.P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009;
- VISTO** l'articolo 1, comma 2, della citata ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014 con la quale, per le finalità di cui sopra, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione Siciliana negli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta ordinanza;
- CONSIDERATO** che con nota del 17/04/2014 prot. n. 35914 la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio XIII, in riscontro alla nota n. 740 dell'11/04/2014 del D.R.A.R., comunicava di aver autorizzato la Banca d'Italia per la variazione della intestazione della contabilità speciale n. 5265 da "COMM del OPCM 3738-2009" a "DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14", trasferendo nel contempo la suddetta contabilità speciale, nonché le risorse ivi presenti, dalla tesoreria dello Stato di Roma alla tesoreria dello Stato di Palermo;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2805 del 19/06/2020 con cui l'Ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente Generale del Dip. Reg. dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il D.Lgs. 18/04/2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (“Nuovo Codice dei Contratti”);

VISTA la L.R. 17/05/2016, n.8, art.24 di recepimento del D. Lgs. n°50/2016;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto esecutivo dell'intervento : “Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua potabile.” è stato approvato con Determinazione del Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3738/2009 n. 5 del 24 ottobre 2013;
- con determinazione n. 12 del 20 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 viene approvato il quadro economico dell'intervento di cui al precedente punto;
- con D.D.G. n.1825 del 23/11/2016 il Dirigente Generale *pro tempore* del D.R.A.R., in merito all'intervento ex O.C.D.P.C. n.159/2014 Sez. B.C.D. “*Emergenza idrica nelle isole Eolie. Progetto esecutivo II Stralcio: Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua potabile*”, dispone l'approvazione in linea amministrativa della Perizia di Variante e Suppletiva datata 20.07.2016 ed il relativo quadro economico dell'intervento;
- nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce B.16, sono previste € 400.000,00 per la “*Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari e Vulcano*”;
- il progetto “Emergenza idrica Isole Eolie ex O.C.D.P.C. n°159/2014 – Sez. B, C, D. Lavori di ottimizzazione sistema fognario dell'isola di Vulcano (Comune di Lipari-ME). PROGETTO ESECUTIVO” redatto nel marzo 2017, dell'importo complessivo di € 400.000,00, con il seguente quadro economico:

Quadro Economico			
A1	Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 272.096,09	
A2	Oneri sicurezza	€ 13.672,34	
A	Lavori	€ 285.768,43	€ 285.768,43
B1	IVA su A	€ 62.869,06	
B2	Competenze Tecniche	€ 5.715,37	
B3	Analisi e certificazione rifiuti	€ 2.601,72	
B4	imprevisti	€ 1.000,00	
B5	assicuraz. Progettisti e tecnici	€ 2.857,68	
B6	Contributo ANAC	€ 225,00	
B7	missioni e spese	€ 1.400,00	
B8	Oneri Conferimento a discarica	€ 37.562,73	
B	Somme a disposizione dell'Amm.	€ 114.231,57	€ 114.231,57
Importo progetto			€ 400.000,00

- il progetto in parola costituisce prosecuzione esecutiva del progetto generale già approvato e finanziato dal Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3738/2009;
- in data 04/04/2017 il RUP ha rilasciato il parere di approvazione in linea tecnica del progetto relativo all'ottimizzazione del sistema fognario dell'isola di Vulcano;
- con Disposizione n. 89 del 04/05/2017 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo "Emergenza idrica Isole Eolie ex O.C.D.P.C. n.159/2014 – Sez. B, C, D. Lavori di ottimizzazione sistema fognario dell'isola di Vulcano (Comune di Lipari-ME)", dando atto dell'esistenza della necessaria copertura finanziaria;
- in esecuzione della Disposizione n.89 del 04/05/2017 è stata indetta una procedura negoziata senza preventiva indizione di bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) ed art. 63,

comma 2, lettera c) del D. Lgs. 18/04/2016, n.50 e s.m.i., con il seguente codice CIG 71496784EE;

- a seguito all'espletamento della gara d'appalto per i lavori di cui sopra l'impresa COSTRUBO Società Cooperativa è risultata vincitrice e di conseguenza con Disposizione n. 232 del 29/11/2017 del Dirigente Generale è stato aggiudicato l'appalto per "Emergenza idrica Isole Eolie ex O.C.D.P. C. n.159/2014 – Sez. B, C, D. Lavori di ottimizzazione sistema fognario dell'isola di Vulcano (Comune di Lipari-ME)" per l'importo complessivo di € 214.938,83, di cui € 201.266,49 per lavori ed € 13.672,34 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge;

VISTO il **contratto di appalto** Rep. n. 94/2018 stipulato in data 7 marzo 2018 con l'impresa COSTRUBO Società Cooperativa (P.IVA n. 02748200835), registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo 1 in data 16 marzo 2018, al n. 28, serie 1, per l'importo complessivo pari a € 214.938,83 (IVA esclusa);

CONSIDERATO il Quadro Economico rimodulato per effetto del suindicato Contratto che si riporta di seguito:

Quadro Economico			
A1	Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 201.266,49	
A2	Oneri sicurezza	€ 13.672,34	
A	Lavori	€ 214.938,83	€ 214.938,83
B1	IVA su A	€ 47.286,54	
B2	Competenze Tecniche	€ 5.715,37	
B3	Analisi e certificazione rifiuti	€ 2.601,72	
B4	imprevisti	€ 1.000,00	
B5	assicuraz. Progettisti e tecnici	€ 2.857,68	
B6	Contributo ANAC	€ 225,00	
B7	missioni e spese	€ 1.400,00	
B8	Oneri Conferimento a discarica	€ 37.562,73	
B	Somme a disposizione dell'Amm.	€ 98.649,04	€ 98.649,04
	Totale Importo intervento		€ 313.587,87
	Totale finanziato		€ 400.000,00
	Economie ribasso d'asta compreso diff. IVA		€ 86.412,13

VISTA la Disposizione n. 100 del 12 settembre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale viene nominato l'Arch. Carbone Giuseppe, Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in sostituzione dell'Arch. Giuseppe Taverna;

VISTO il verbale del 8/10/2018 con il quale sono stati consegnati i lavori all'impresa;

VISTA la nota protocollo n. 43678 del 18/10/2018 della Direzione Lavori con la quale si ordina all'Impresa esecutrice la sospensione dei lavori al fine di dare risoluzione alle problematiche riscontrate dalla stessa nel corso dei rilievi planoaltimetrici previsti dal capitolato speciale d'appalto;

VISTO il D.D.G. n. 1349 del 15 novembre 2018, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 21/11/2018 e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 26/11/2018 reg. 1 foglio 93, con il quale i lavori di cui in oggetto sono stati imputati e ammessi a rendicontazione al PO FERS 2014 - 2020;

CONSIDERATO che in data 08 febbraio 2019 si è svolto un sopralluogo presso l'isola di Vulcano, alla presenza del RUP, del Comune di Lipari e dell'impresa Costrubo, giusta nota di convocazione del 07/02/2019 prot. n. 5527, al fine di verificare la funzionalità delle opere previste in progetto ed esaminare eventuali interferenze con le opere in atto realizzate e le opere previste con altri progetti in fase di esecuzione dal Comune di Lipari;

VISTA la nota prot. n. 7557 del 26/04/2019 del Comune di Lipari con la quale vengono

rappresentate al Dipartimento alcune criticità del sistema fognario dell'isola di Vulcano al fine di rimodulare il progetto alle effettive esigenze del territorio comunale finalizzate all'entrata in esercizio del depuratore;

VISTA la perizia di variante redatta in data 16/01/2020, trasmessa dal RUP/Direttore dei Lavori alla Stazione Appaltante con nota prot. n. 1692 del 16/01/2020, che tiene conto delle variazioni proposte dal Comune di Lipari e di quanto altro occorrente per il completamento dei lavori, che non altera la natura e la destinazione dell'opera, raggiunge gli stessi obiettivi e risultati del progetto esecutivo e che comprende alcune variazioni e integrazioni, rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo approvato;

VISTA la Determina del RUP n. 1 bis del 22/01/2020 con la quale si approva in linea tecnica la Perizia di variante datata 16/01/2020 e redatta nell'ambito dell'intervento di che trattasi;
la Disposizione del Dirigente Generale n. 16 del 14/02/2020 con la quale si approva in linea amministrativa la Perizia di variante datata 16/01/2020 ed il relativo quadro economico dell'intervento, come in appresso riportato:

Quadro Economico

A1	Lavori al netto del ribasso pari al 26,0311%	€ 236.185,80	
A2	Oneri sicurezza	€ 14.943,76	
A3	Lavori in economia al netto del ribasso	€ 2.097,26	
A	Lavori	€ 253.226,82	€ 253.226,82
B1	IVA su A	€ 55.709,90	
B2	Competenze Tecniche	€ 6.728,58	
B3	Analisi e certificazione rifiuti	€ 2.601,72	
B4	imprevisti	€ 0,00	
B5	assicuraz. Progettisti e tecnici	€ 2.857,68	
B6	Contributo ANAC	€ 225,00	
B7	missioni e spese	€ 1.400,00	
B8	Oneri Conferimento a discarica	€ 22.653,62	
B	Somme a disposizione dell'Amm.	€ 92.176,51	€ 92.176,51
	Totale Importo intervento		€ 345.403,33
	Totale finanziato		€ 400.000,00
	Economie ribasso d'asta compreso diff. IVA		€ 54.596,67

VISTO l'atto di sottomissione n. 1 del 26 febbraio 2020, per l'importo complessivo di € 253.226,82, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 27/02/2020, serie 3, n.356;

VISTA la nota prot. n. 13726 del 07/04/2020 con la quale il Direttore dei lavori, in riscontro alla richiesta del 16/03/2020 formulata dall'impresa Costrubo, comunica che i lavori resteranno sospesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016, in osservanza alle misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

PRESO ATTO del verbale del 11/06/2020, redatto tra il Comune di Lipari, la Direzione Lavori e dell'impresa Costrubo, dal quale si evince che i lavori risultano ancora sospesi e che la chiusura del tratto stradale interessato dai lavori comporterebbe, nel periodo di massimo afflusso turistico, disagi per la popolazione e l'impossibilità di poter realizzare una viabilità secondaria;

VISTO il verbale di consistenza (inventario materiali a piè d'opera) redatto in data 11/06/2020, in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore;

VISTA la nota prot. n. 24888 del 22/06/2020, con la quale il RUP ha trasmesso il **2° stato di avanzamento** dei lavori in epigrafe segnati, eseguiti a tutto il 17 giugno 2020, redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta che l'importo progressivo, al netto del ribasso d'asta del 26,0311%, risulta di € 53.024,26, di cui € 3.031,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

VISTO il **certificato di pagamento n. 2/L** relativo al 2° SAL, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 17/06/2020, per il pagamento della seconda rata di acconto di €

22.123,30, oltre IVA sull'importo dei lavori e sicurezza, al netto della ritenuta di acconto progressiva dello 0,50% pari ad € 265,12;

VISTA la fattura elettronica trasmessa in conformità al richiamato certificato di pagamento n. 2/L, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti:

- **fattura n. 14/PA del 22/06/2020**, assunta al prot. n. 25094 del 23/06/2020, emessa dalla Costrubo Soc. Coop. per l'importo di € 26.990,43 di cui € 22.123,30 per lavori ed € 4.867,13 per IVA;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dalle autorità competenti su richiesta dell'ufficio per l'impresa Costrubo Soc. Coop prot. INAIL_22838822 del 01/07/2020, vigente sino al 29/10/2020, con esito regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTO l'articolo 153 del DL n. 34/2020 (cosiddetto "Decreto Rilancio") con cui è prevista la sospensione dal 8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973;

VISTA la nota del 24/03/2020, acquisita al prot. n. 11960 del 24/03/2020, con la quale la società Costrubo Soc. Coop. comunica, nel rispetto della "tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, il conto corrente dedicato ed i soggetti delegati ad operare su tale conto;

RITENUTO dover liquidare, conformemente alla documentazione tecnico contabile emessa dalla direzione dei lavori e relativa al 1° certificato di pagamento, l'importo di € 22.123,30 alla società Costrubo Soc. Coop.;

RITENUTO di dover procedere, altresì, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e del D.M. del 23 gennaio 2015, al versamento dell'IVA per l'importo di € 4.867,13, di cui alla fattura sopra, in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12;

PRESO ATTO che la spesa rientra nei limiti economici definiti con la determinazione n. 12 del 20 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738 del 5 febbraio;

PRECISATO che all'importo complessivo di € 37.375,72 si farà fronte imputando la spesa sull'impegno assunto con Disposizione n. 12 del 20/12/2013, sotto la voce B.16, a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 5265, appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, giusta O.C.D.P.C. n. 159 del 21 marzo 2014 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico per l'intervento relativo all' "Emergenza idrica Isole Eolie ex O.C.D.P.C. n.159/2014 – Sez. B, C, D. Lavori di ottimizzazione sistema fognario dell'isola di Vulcano (Comune di Lipari-ME)", è il seguente:

	Voci Quadro Economico	Importo previsto (€)	Somme erogate (€)	Somme in pagamento (€)	Avanzamento
A1	Lavori al netto degli oneri della sicurezza	236.185,80	26.875,53	20.808,66	20%
A2	Oneri sicurezza	14.943,76	1.717,31	1.314,64	20%
A3	Lavori in economia	2.097,26	2.043,00	0,00	97%
B1	IVA su A	55.709,90	6.739,88	4.867,13	21%
B2	Competenze Tecniche	6.728,58	0,00		0%
B3	Analisi e certificazione rifiuti	2.601,72	0,00		0%
B4	imprevisti	0,00	0,00		100%
B5	assicuraz. Progettisti e tecnici	2.857,68	0,00		0%
B6	Contributo ANAC	225,00	225,00		100%
B7	missioni e spese	1.400,00	1.399,95		99,996%
B8	Oneri Conferimento a discarica	22.653,62	0,00		0%
	Totale	345.403,33	39.000,67	26.990,43	19%

CONSIDERATO che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico principale relativo all'intervento ex O.C.D.P.C. n.159/2014 Sez. B.C.D è il seguente:



IMPEGNI		Somme erogate	Somme in pagamento	Avanzamento
A.1.1	Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale dell'10,026%	19.719.704,20	19.618.974,33	99,49%
A.1.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	426.366,96	426.366,96	100,00%
A.2.1	Espletamento procedure espropriative	35.989,60	21.593,76	60,00%
A.2.2	Progettazione esecutiva inclusa INARCASSA	286.230,12	286.230,12	100,00%
A.2.3	Indagini sui sottoservizi - rilievi topografici piano altimetrici	23.596,36	23.596,36	100,00%
A.2.4	Approfondimenti di carattere geologico - geotecnico	23.632,82	23.632,82	100,00%
A.2.5	Caratterizzazione geotecnica dei terreni e prove di laboratorio	4.498,70	4.498,70	100,00%
A.2.6	Rilievi batimetrici e studi poseidonia	41.000,00	41.000,00	100,00%
B.1	Allacciamento dei servizi	150.305,05	150.305,05	100,00%
B.2	Spostamento dei servizi	-	0,00	100,00%
B.3	Imprevisti ed arrotondamento	9.672,18	9.605,25	99,31%
B.4	Competenze del RUP e supporto compreso verifiche ex art. 47 e art. 48 DPR 207/2010	290.511,25	290.511,20	100,00%
B.5	Progettazione Preliminare Sez. B-C compreso INARCASSA	249.280,80	249.280,80	100,00%
B.6	Progettazione Definitiva (Progetto Generale) Sez. B-C	225.746,36	225.746,36	100,00%
B.6.1	Progettazione Definitiva (I lotto Funz.) Sez. B-C	31.200,00	31.200,00	100,00%
B.6.2	Progettazione Definitiva (Dissalatore Vulcano) Sez. D e servizi	69.680,00	69.680,00	100,00%
B.7	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	-	0,00	100,00%
B.8	Consulenza geologica, assistenza e Direzione dei lavori indagini (Progettazione Definitiva) Sez. B-C	48.884,00	48.884,00	100,00%
B.9	Indagini geotecniche (Trivellazioni, Campioni, Analisi di laboratorio) (progettazione definitiva Sez. B-C	70.032,74	70.032,74	100,00%
B.10	Studio di impatto ambientale Sez. B-C	38.632,20	38.632,20	100,00%
B.11	Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento - Autorità vigl. LL.PP - Attività commissione di gara.	135.685,93	135.685,93	100,00%
B.12	Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 e rimborsi spese per attività fuori sede	375.000,00	373.317,68	99,55%
B.12.1	Spese trasferte personale, rimborsi spese per attività fuori sede e copertura polizze assicurative	15.000,00	13.436,12	89,57%
B.12.2	Oneri per competenze supporto esterno al RUP ed Ispettori di cantiere	229.170,39	229.170,39	100,00%
B.12.3	Oneri funzionamento commissione accordo bonario	80.000,00	47.988,94	59,99%
B.13	Accertamenti Indagini comma 7 DM 145/2000	50.000,00	48.385,69	96,77%
B.14	Oneri per conferimento dei rifiuti	129.494,95	122.427,50	94,54%
B.15	Consulenza geotecnica alla Direzione dei lavori	-	0,00	100,00%
B.16	Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari e Vulcano	400.000,00	39.000,67	26.990,43
B.17	Interventi sulla discarica di Lami-Malopasso (Lipari) - Caratterizzazione terre	-	0,00	100,00%
B.18	Interventi di mitigazione e misure di compensazione amb.le	-	0,00	100,00%
B.19	Lavori in economica interventi razionalizzazione sistema fognario.	-	0,00	100,00%
B.20	Collaudo tecnico amm.vo	71.357,19	67.920,13	95,18%
B.21	Collaudo statico	54.935,25	54.935,25	100,00%
B.22	Accantonamento ex-art 133, c.3 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.	-	0,00	100,00%
B.23	Consulenza e scavo archeologico	26.000,00	25.938,65	99,76%
B.24	Espropriazioni, occupazioni, acquisizioni ed oneri connessi	610.400,20	530.058,61	86,84%
B.25	IVA al 10% sui lavori in appalto	2.063.074,33	2.004.534,10	97,16%
B.26	IVA al 21% sugli altri importi assoggettati	234.381,11	234.381,11	100,00%
B.27	IVA al 22% sugli altri importi assoggettati	230.075,00	203.189,52	88,31%
B.28	Ritenute versate IRPEF dal C.D. ex OPCM 3738/2006	120.970,13	120.970,13	100,00%
B.29	Economie progetto -Transazione	312.394,36	300.000,00	96,03%
TOTALE INTERVENTO		26.882.902,18	26.181.111,07	26.990,43
				97,49%

Tutto ciò premesso, ai sensi della normativa vigente,

DISPONE

- Art. 1** di liquidare e pagare alla società COSTRUBO Società Cooperativa, iscritta al registro delle imprese di Messina, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02748200835, l'importo di € **22.123,30** (euro ventiduemilacentotrentatré//30) relativo al certificato di pagamento n. 2/L del 17/06/2020 ed alla fattura n. 14/PA del 22/06/2020.
- Art. 2** di estinguere l'importo di cui al precedente art. 1 mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, da accreditarsi sul conto corrente intestato al beneficiario ed intrattenuto presso la Banca Unicredit Spa, IBAN: IT60D 02008 16506 000300583950.
- Art. 3** ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo alle "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", il versamento, in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di



commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12, dell'importo di € **4.867,13** a titolo di I.V.A. di cui alla fattura citata all'art.1 del presente provvedimento.

Art. 4 l'importo complessivo di € 26.990,43 rientra nell'ambito degli impegni di spesa assunti con la determinazione n. 12 del 20 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738 del 5 febbraio, sotto la voce B.16 e graverà sulle risorse assegnate alla Regione Siciliana di cui alla contabilità speciale n. 5265 intestata a "DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14", ed intrattenuta presso la Tesoreria dello Stato di Palermo.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Il presente provvedimento verrà trasmesso all'Ufficio competente per le conseguenti annotazioni contabili.

*Il Dirigente Generale
(FOTI)*

*Il Dirigente del Servizio 1
(ing. Marcello Loria)*