



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013 e ss.mm.ii.
IN MATERIA DI BONIFICA E TUTELA DELLE ACQUE

OGGETTO: Lavori di “messa in sicurezza e bonifica della ex discarica comunale in contrada Cannalotto nel comune di San Teodoro (ME)” – CUP J19G13000440001 - CIG 5450253B0C
Approvazione contabilità finale, certificato di collaudo e liquidazione Stato Finale Lavori - Impresa LOVERAL s.r.l.

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 e succ. mod. ed int., con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTO il D.P.C.M. del 19 Febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010 con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2010;
- VISTA l'O.P.C.M. n. 3852 del 19 Febbraio 2010, e ss.mm.ii., con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
- VISTO il D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31.12.2011;
- VISTO il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31.12.2012;
- VISTA l'O.P.C.M. n. 4008 del 14/03/2012, pubblicata sulla GURI n. 69 del 22/03/2012 e notificata alla Struttura commissariale con prot. n. 1652 del 19/03/2012 che nel modificare ed integrare l'O.P.C.M. n. 3852/2010, tra l'altro, ha nominato Soggetto Attuatore per l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia il Dott. Marco Lupo;

- VISTO il Decreto presidenziale n. 515/GAB del 06/05/13 il quale stabilisce, all'art. 1, che *“Il Commissario per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 potrà avvalersi del personale appartenente all'amministrazione regionale”*, e all'art. 2 che *“Il Commissario svolge funzioni di soggetto attuatore relativamente agli interventi indicati dall'art. 2 comma 1, lettera a), b) e c) del decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43”*;
- VISTO l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con il quale è stato stabilito che *le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate”*;
- VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29 gennaio 2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04.02.2013, con la quale dispone che la regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
- VISTO l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29 gennaio 2013, il quale stabilisce *“Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate a definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi”*;
- VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 158 del 19 Marzo 2014, pubblicata sulla GURI n. 72 del 27.03.2014, con la quale dispone che per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, la contabilità speciale n. 2854, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29/01/2013, rimane aperta fino al 4 Giugno 2015;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 339 del 04/05/2016, pubblicata sulla GURI n. 115 del 18/05/2016, con la quale si dispone che per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione della Regione Siciliana, la contabilità speciale n. 2854, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, rimane aperta fino al 28.02.2017;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2805 del 19/06/2020 con cui l'Ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n. 1007 del 26.08.2019, con il quale è stato conferito al Dott. Francesco Lo Cascio l'incarico di Responsabile del Servizio 7 – Bonifiche;

- VISTO il D.D.G. n. 692 del 03/07/2020, con il quale gli attuali dirigenti in carica, sono delegati ad adottare tutti gli atti procedimentali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett.e) ed f), rientranti nella competenza della relativa struttura;
- VISTO il D. Lgs. n° 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (nel seguito “Codice”);
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, recante “*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*”;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 recante “*Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni*”, pubblicato sulla GURI - Serie Generale n. 27 del 3 febbraio 2015;
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
- VISTA l’Ordinanza n. 360 del 11/07/2012 con la quale sono stati nominati l’Arch. Giuseppe Carbone Responsabile del Procedimento, il Dott. Gaspare D’Angelo Supporto al Rup, Progettisti gli Ingg. Mario Palazzo e Marcello Vultaggio, Geologo il Dott. Santino Pellerito e Responsabile della Sicurezza l’Ing. Marco Ferrante;
- VISTA l’Ordinanza n. 132 del 24/04/2013 con la quale è stato revocato l’incarico al Dott. Gaspare D’Angelo ed è stato nominato l’Ing. Ciro Azzara Supporto al Rup;
- VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 144 del 06/05/2013 con la quale è stata impegnata, ad integrazione dell’Ordinanza Commissariale n. 457 del 05/10/2012, la somma di € 1.216.947,50, per l’intervento di cui sopra, che graverà sulla scheda n. 9 delle risorse libere della contabilità speciale 2854 intestata al Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Delegato
- VISTO il rapporto di verifica redatto ai sensi degli artt. da 47 a 54 del D.P.R. n. 207/2010, assunto al protocollo di questo Ufficio al n. 3290 del 21/10/2013, con il quale il Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con i progettisti esprimono parere positivo alla verifica effettuata;
- VISTO il verbale di validazione redatto ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010, assunto al protocollo di questo Ufficio al n. 3649 del 27/11/2013, con il quale il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche ed accertamenti effettuati, ha validato il progetto per un importo complessivo dei lavori pari ad € 1.362.715,85;
- VISTA l’Ordinanza n. 307 del 05/12/2013 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto di che trattasi, dell’importo di € 1.362.715,85;
- VISTO il quadro economico del progetto esecutivo

A IMPORTO DEI LAVORI

1	Lavori soggetti a ribasso	€	907.035,31
2	Costi per la sicurezza	€	46.589,08
3	Costi manodopera	€	52.005,19
		Totale lavori	€ 1.005.629,58

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1	IVA su lavori 10%	€	100.562,96
2	rilievo topografico	€	5.821,20
3	Indagini geognostiche e prove geotecniche (oneri inclusi)	€	19.157,45
4	Analisi chimiche e chimico fisiche (oneri inclusi)	€	18.850,39
5	Consulenza geotecnica di supporto alla progettazione (oneri inclusi)	€	44.209,34
6	Incentivi art. 92 comma 5 D. Lgs 163/2006 (2%)	€	20.106,96
7	Polizze assicurative artt. 111 e 112 D. Lgs 163/2006	€	3.000,00
8	Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	€	17.453,90
9	Consulenza geologica in fase esecutiva	€	9.146,49
10	Direzione Lavori e contabilità	€	38.666,92
11	Collaudo tecnico amministrativo	€	3.013,55
12	Collaudo statico	€	987,27
13	Accantonamento IRAP (8,50% di B.6)	€	1.709,09
14	Oneri previdenziali su competenze tecniche	€	2.770,73
15	IVA (22 %) su competenze tecniche	€	15.848,55
16	Imprevisti (5% di A)	€	50.281,48
17	Spese pubblicità	€	5.500,00
Totale somme a disposizione		€	357.086,27

TOTALE € 1.362.715,85

VISTA l'Ordinanza n. 3 del 15/01/2014 con la quale è stato approvato il bando di gara del progetto definitivo, con modalità di gara a procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;

VISTA la disposizione n. 63 del 06/10/2015 di aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui in oggetto;

VISTO il contratto d'appalto per l'importo di € 709.330,17 al netto del ribasso d'asta del 32,6668%, registrato all'Agenzia delle Entrate-Uff. di Palermo 1 il 06/06/2016 al n. 2346 serie 3

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 20/10/2015, a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore e del Responsabile del Procedimento;

VISTO il verbale di sospensione n. 1 dei lavori del 23/10/2015 a firma del Direttore dei Lavori;

VISTO il verbale di ripresa n. 1 dei lavori del 02/11/2015 a firma del Direttore dei Lavori;

VISTO il verbale di sospensione n. 2 dei lavori del 04/01/2016 a firma del Direttore dei Lavori;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori, con nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 39407 del 20/09/2016, ha proposto al RUP la redazione di una perizia suppletiva e di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, resasi

indispensabile per eventi verificatisi e non prevedibili in fase di progettazione;

- VISTA la nota prot. n. con nota prot. n. 40386 del 26/09/2016, con la quale il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori, a redigere la suddetta perizia di variante;
- VISTA la Disposizione n. 979 del 28/06/2016, con la quale è stata liquidata la somma di € 603.843,39, relativa al 1° Certificato di acconto;
- VISTA la nota, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 40756 del 28/09/2016, con la quale il Direttore dei Lavori trasmette la perizia di variante e suppletiva n. 1;
- VISTA la Relazione di Istruttoria del 03/10/2016 prot. n. 41451, con la quale il Responsabile del Procedimento esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di variante e rimodulazione del nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A IMPORTO LAVORI			
1	Importo dei lavori		€ 1.499.477,12
2	Costo manodopera	163.077,13	
	a detrarre	163.077,13	€ 163.077,13
3	Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 1.336.399,99
4	Per ribasso d'asta del 32,6668% su euro 1.336.399,99		€ 436.559,11
5	Importo netto dei lavori		€ 899.840,88
6	Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori	46.589,08	
7	Totale oneri della sicurezza e costo manodopera	209.666,21	
	Importo complessivo dei lavori al netto		€ 1.109.507,09
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	IVA su lavori 10% [1.109.507,09X0,10]	110.950,71	
2	rilievo topografico	5.821,20	
3	Indagini geognostiche e prove geotecniche (oneri inclusi)	19.157,45	
4	Analisi chimiche e chimico fisiche (oneri inclusi)	18.850,39	
5	Consulenza geotecnica di supporto alla progettazione (oneri inclusi)	44.209,34	
6	Incentivi art. 92 comma 5 D. Lgs 163/2006 (2%) [1.499.477,12X0,02]	29.989,54	
7	Polizze assicurative artt. 111 e 112 D. Lgs 163/2006	3.000,00	
8	Collaudo tecnico amministrativo	9.742,03	
9	Accantonamento IRAP (8,50% di B.6) [1.499.477,12*0,02*0,085]	2.549,11	
10	Oneri previdenziali su competenze tecniche	389,68	
11	IVA (22%) su competenze tecniche	2.228,98	
12	Imprevisti	820,33	
13	Spese pubblicità	5.500,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	253.208,76	253.208,76
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 1.362.715,85

- VISTA la Disposizione n. 1450 del 06/10/2016 di approvazione in linea amministrativa della perizia di variante;

- VISTO l'atto di sottomissione Rep. n. 3/2016 del 18/10/2016, con il quale l'impresa si obbliga ad eseguire i lavori, senza riserva alcuna, della perizia di variante, per un importo maggiore di € 400.176,92, elevando l'importo totale delle opere a netti € 1.109.507,92 (importo lordo € 1.546.066,20);
- VISTO il verbale di ripresa n. 2 dei lavori del 22/11/2016 a firma del Direttore dei Lavori;
- VISTA la Disposizione n. 2133 del 19/12/2016, con la quale è stata liquidata la somma di € 321.298,40, relativa al 2° Certificato di acconto;
- VISTA la Disposizione n. 48 del 23/03/2017, con la quale è stata liquidata la somma di € 90.949,45, relativa al 3° Certificato di acconto;
- VISTO il verbale di sospensione n. 3 dei lavori del 03/07/2017 a firma del Direttore dei Lavori;
- VISTO il verbale di ripresa n. 3 dei lavori del 12/04/2018 a firma del Direttore dei Lavori;
- VISTO il verbale di sospensione n. 4 dei lavori del 17/12/2018 a firma del Direttore dei Lavori;
- VISTO il verbale di ultimazione dei lavori del 24/12/2018 a firma del Direttore dei Lavori;
- VISTA la Disposizione n. 55 del 17/06/2019, con la quale è stata liquidata la somma di € 60.130,63, relativa al 4° Certificato di acconto;
- VISTA la nota, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 52391 del 11/12/2019, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso, i documenti sotto elencati:
- Stato Finale;
 - Certificato di pagamento stato finale;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Registro di contabilità;
 - Libretto delle misure;
- VISTO lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 24/12/2018, emesso in data 24/09/2019, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, per un importo netto di € 1.109.507,09;
- VISTA la nota assunta a prot. n. 52427 del 11/12/2019 con la quale il Direttore dei Lavori trasmette la Relazione sullo stato finale ex art. 200 del Regolamento;
- VISTO il Certificato di pagamento dello Stato Finale di € 33.285,22, sottoscritto dal Direttore dei Lavori;
- VISTA la nota con la quale l'impresa Loveral srl, ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 50476 del 02/12/2019;
- VISTO il Certificato di Collaudo del 08/06/2020, assunto a prot. 24771 del 22/06/2020, sottoscritto dal Collaudatore, dall'Impresa, dal R.U.P. e dal Direttore dei Lavori, con il quale si collaudano le opere e si liquida il credito residuo dell'impresa come di seguito:
- | | |
|---|-----------------------|
| Lavori al netto | € 1.109.507,09 |
| a dedurre gli acconti già corrisposti | <u>€ 1.076.221,87</u> |
| Resta il credito dell'Impresa pari a | € 33.285,22 |
- VISTA la fattura elettronica n. documento 80/E del 09/12/2019, dell'Impresa Loveral srl, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 52216 del 10/12/2019 per un importo complessivo di €

36.613,74 di cui € 33.285,22 per imponibile ed € 3.328,52 per IVA al 10%, relativa alla rata di saldo dei lavori;

VISTA la nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 26637 del 03/07/2020 con la quale l'Impresa Loveral s.r.l. esecutrice dei lavori, trasmette la polizza fidejussoria prescritta dall' art. 103, comma 6, del D.LGS. 50/2016, n. 0441424625 prestata dalla HDI Assicurazioni SPA Agenzia di Patti (ME), a garanzia dell'importo di € 33.285,22, relativa alla rata di saldo;

VISTA la regolarità contributiva (DURC) della Loveral srl. assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 27998 del 13/07/2020, con la quale la stessa risulta in regola con i contributi;

VISTO l'articolo 153 del DL n. 34/2020 (cosiddetto "Decreto Rilancio") con cui è prevista la sospensione dal 8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973;

VISTA la nota prot. n. 27100 del 07/07/2020, con la quale il Rup dell'intervento, autorizza il Direttore dei Lavori a predisporre una perizia di completamento, nel rispetto delle indicazioni impartite dal Genio Civile di Messina, giusta nota del 13/11/2013 prot. n. 327529;

CONSIDERATO che per i lavori di che trattasi la Direzione dei Lavori ha frattanto prodotto lo Stato Finale che deve essere approvato dall'Ufficio di questo RUP, con la conseguente liquidazione della rata di saldo e considerato che le attività di definizione, completamento e risagomatura della sezione idraulica del tratto del torrente Scaravaglio si configurano come finiture di modesta entità rispetto al complessivo ammontare dell'appalto e come opere indispensabili per dare l'opera completa e funzionante, così come evidenziato dal Collaudatore con riferimento alle prescrizioni impartite dal Genio Civile;

VISTA la nota prot. n. 30997 del 03/08/2020, con la quale il Rup, revoca l'autorizzazione della perizia di completamento, di cui alla nota prot. n. 27100 del 07/07/2020 e invita il Direttore dei Lavori formalizzare uno specifico ordine di servizio all'Impresa appaltatrice volto alla esecuzione di queste opere di completamento, senza alcun onere finanziario aggiuntivo, al fine di porre in essere tutte le attività dovute per il completamento dell'opera, in adempimento alle indicazioni impartite dal Genio Civile di Messina, giusta nota del 13/11/2013 prot. n. 327529;

VISTO l'Ordine di Servizio, assunto al protocollo di questo Ufficio al n. 31240 del 04/08/2020, con il quale il Direttore dei Lavori ha ordinato all'Impresa, l'esecuzione dei lavori di completamento, così come riportati nella nota prot. n. 30997 del 03/08/2020;

VISTA la nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 31632 del 06/08/2020, con la quale il Direttore dei Lavori comunica che i lavori, di cui all'Ordine di Servizio per l'esecuzione dei lavori di completamento, sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA la nota prot. n. 31675 del 06/08/2020, con la quale il Responsabile del Procedimento certifica, che può essere liquidata la somma pari a € **33.285,22**, alla Loveral srl, con sede a Patti (ME), relativa alla rata di saldo;

- RITENUTO pertanto di:
- approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di Collaudo tecnico-amministrativo;
 - provvedere alla liquidazione dell'importo relativo alla rata di saldo dei lavori, pari a € **33.285,22** alla Loveral srl, IVA esclusa;
- RITENUTO di procedere altresì, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633 e del D.M. del 23 Gennaio 2015, al versamento dell'IVA per l'importo di € **3.328,52** di cui alla fattura elettronica n. documento 21/E del 17/04/2019, emessa dalla Loveral srl, in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12;
- EFFETTUATA la revisione contabile degli atti;
- VISTI gli articoli 229, 234 e 235 del Regolamento DPR n. 207/2010;
- VISTA la proroga della contabilità speciale 2854 fino al 30 giugno 2020 sancita dall'art. 15^{ter} della Legge 28 febbraio 2020 n° 8;
- VISTA la proroga di ulteriori sei mesi delle contabilità speciali di cui all'art. 27 del D.lgs. n° 1 del 2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sancita dal comma 4 dell'art. 14 del D.L. 19 maggio 2020, n° 34, cosiddetto Decreto Rilancio a seguito dell'emergenza sanitaria determinata dalla crisi pandemica del COVID-19;
- TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente e per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

DISPONE

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 234 del Regolamento DPR n. 207/2010 sono approvati gli atti di contabilità finale e il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo, relativo ai lavori di *"messa in sicurezza e bonifica della ex discarica comunale in contrada Cannalotto nel comune di San Teodoro (ME)"* – CUP J19G13000440001 - CIG 5450253B0C.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 235 del Regolamento DPR n. 207/2010, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, è svincolata la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto d'appalto.

Art. 3

È liquidata in favore della Loveral srl con sede a Patti (ME), P.IVA 02135460836, la somma di € **33.285,22**, di cui alla fattura elettronica n. documento 80/E del 09/12/2019, per il pagamento dello stato finale dei lavori di cui in oggetto, mediante emissione del relativo mandato di pagamento con importo da accreditarsi, giusta nota di dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 50476 del 02/12/2019.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo alle "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2015, è disposto il versamento, a favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12, dell'importo di € **3.328,52** di cui alla fattura elettronica n. documento 21/E del 17/04/2019 a titolo di I.V.A.

Art. 5

I superiori importi pari a complessivi € **36.613,74** **graveranno** sulle somme di cui all'Ordinanza Commissariale n. 144 del 06/05/2013 e sull'Ordinanza Commissariale n. 457 del 05/10/2012 a valere sulla contabilità speciale n. 2854 intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Palermo.

Art. 6

Che l'Ufficio di Ragioneria ex O.C.D.P.C. n° 44/2013 provveda alle consequenziali annotazioni contabili, con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 144 del 06/05/2013 e sull'Ordinanza Commissariale n. 457 del 05/10/2012, da cui la presente discende.

Art. 7

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010 comma 2, del Regolamento, la presente disposizione viene notificata all'appaltatore.

Palermo li, 20.8.2020

Il Responsabile del Procedimento
F.to Giuseppe Carbone

L'Istruttore Direttivo
F.to Angelo Pettineo

Il Dirigente del Servizio 7
Francesco Lo Cascio

Il Dirigente Generale
Foti