

# REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

(EX O.C.D.P.C. N. 159/2014)

**Oggetto:** Emergenza idrica nelle isole Eolie. Interventi diretti alla realizzazione del ciclo integrato nelle isole di Lipari e Vulcano - Intervento integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione. Progetto esecutivo II Stralcio - CUP: J63J11000350001:

- Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale;
- Sezione C – isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale;
- Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua potabile”.

**“Saldo competenze Collaudatore statico in corso d’opera - Ing. Guido Monteforte Specchi”**

**DISPOSIZIONE N. 17 DEL 14/02/2020**

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI:

- l’O.P.C.M. n. 3225 del 2 luglio 2002;
- l’O.P.C.M. n. 3397 del 28 gennaio 2005;
- l’O.P.C.M. n. 3536 del 28 luglio 2007;
- l’O.P.C.M. n. 3646 del 23 gennaio 2008;
- l’O.P.C.M. n. 3691 del 10 luglio 2008;
- l’O.P.C.M. n. 3726 del 29 dicembre 2008;
- l’O.P.C.M. n. 3738 del 05 febbraio 2009;
- l’O.P.C.M. n. 3746 del 12 marzo 2009;
- l’O.P.C.M. n. 3764 del 6 maggio 2009;
- l’O.P.C.M. n. 3792 del 24 luglio 2009;
- il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009;
- l’O.P.C.M. n. 3885 del 2 luglio 2010;
- l’O.P.C.M. n. 3891 del 04 agosto 2010;
- il D.P.C.M. dell’11 novembre 2010;
- l’O.P.C.M. n. 3926 del 26 febbraio 2011;
- la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.;
- l’articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTI:**

- lo Statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
- la Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12;
- il D.P.R.S. n. 13/2012 relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. n. 12/2011;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 4.1.2018 con il quale all'ing. Salvatore Cocina è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- il D.P.Reg. n. 021 del 13/01/2020 e la Delibera di Giunta Regionale n. 47 del 06/02/2020, con la quale l'incarico all'ing. Cocina Salvatore, quale Dirigente del D.R.A.R., viene prorogato al 29/02/2020;
- il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito all'Ing. Marcello Loria l'incarico di responsabile del Servizio 1 "Servizio idrico integrato- Dissalazione e Sovrambito";

**CONSIDERATA** la determinazione n. 4 del 22 giugno 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738 del 5 febbraio 2009 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa SIBA S.p.A., capogruppo dell'ATI SIBA S.p.A.-IMPRE.CO.GE. s.r.l.-FAGO s.r.l. dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo delle "Opere del II stralcio : Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua" ed è stata disposta la copertura finanziaria dell'intervento;

**VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 30 luglio 2013 con l'Impresa SIBA S.p.A., Capogruppo mandataria dell'ATI SIBA S.p.A.-IMPRE.CO.GE. s.r.l.-FAGO s.r.l. registrato all'Agenzia delle Entrate – DP I Milano – UT Milano 1, in data 28/11/2013 serie 3 n. 12591 e successivo atto di sottomissione n. 1 del 24 ottobre 2013, per l'importo complessivo di € 20.116.286,14 registrato all'Agenzia delle Entrate – DP I Milano – UT Milano 1, in data 28/11/2013 serie 3 n. 12593;

**VISTA** la determinazione n. 5 del 24 ottobre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Opere del II stralcio : Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua";

**VISTA** la determinazione n. 12 del 20 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 con la quale viene approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 26.882.902,18 di cui € 20.116.386,14 per lavori in appalto all'ATI SIBA S.p.A.- Imprecoge S.r.l. - F.A.G.O. S.r.l. ed € 6.766.516,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTA** l'Ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014, pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 77 in data 2 aprile 2014, con la quale la Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità connessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie e che prevede il subentro della alle attività della ex struttura commissariale di cui all'O.P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009;

**VISTO** l'articolo 1, comma 2, della citata ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014 con la quale, per le finalità di cui sopra, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione Siciliana negli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta ordinanza;

**VISTA** la Disposizione n. 1825 del 23/11/2016 con la quale si approva in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva datata 20/07/2016 ed il relativo quadro economico dell'intervento;

**VISTA** la nota prot. n. 51886 del 07/12/16 con la quale, in analogia a quanto previsto nel funzionigramma



approvato con D.P.Reg. n. 12 del 14/06/16, la gestione delle contabilità speciali istituite con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile è stata affidata alle competenti strutture dipartimentali in base agli interventi in essere;

**VISTA** la Disposizione n. 100 del 12 settembre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale viene nominato l'Arch. Giuseppe Carbone, Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in sostituzione dell'Arch. Giuseppe Taverna;

**VISTA** il D.D.G. n. 1349 del 15 novembre 2018, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 21/11/2018, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 05/12/2018 reg. 1 foglio 93 con la quale i lavori di “Realizzazione impianti di potabilizzazione e depurazione dell'isola di Vulcano e impianto depurazione dell'isola di Lipari” sono stati imputati e ammessi a rendicontazione al PO FERS 2014 - 2020;

**VISTA** la Disposizione n. 16 del 27/02/2019 con la quale si prende atto della determina del Responsabile del Procedimento, prot. n. 6565 del 14/02/2019 e si approva l'assestamento del quadro economico dell'intervento in argomento ed il relativo quadro economico come di seguito specificato:

| <b>SEZIONI "B" - "C" - "D" QUADRO ECONOMICO</b>        |  |               |                      |
|--|--|---------------|----------------------|
| <b>A. APPALTO ATI VEOLIA (ex SIBA)-IMPRECOCGE-FAGO</b> |  |               |                      |
| <b>A.1</b>   | <b>IMPORTO LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA</b>  |               |                      |
| <b>A.1.1</b>   | Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale del 10,026%   | 19.719.704,20 |                      |
| <b>A.1.2</b>   | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso                                 | 426.366,96    |                      |
|  | <i>Sommano i lavori a corpo</i>  |               | <b>20.146.071,16</b> |
| <b>A.2</b>   | <b>SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 10,026%</b>  |               |                      |
| <b>A.2.1</b>   | Espletamento procedure espropriative   | 35.989,60     |                      |
| <b>A.2.2</b>   | Progettazione esecutiva inclusa INARCASSA  | 286.230,12    |                      |
| <b>ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b> |  |               |                      |
| <b>A.2.3</b>   | Indagini sui sottoservizi - rilievi topografici plano altimetrici                                    | 23.596,36     |                      |
| <b>A.2.4</b>   | Approfondimenti di carattere geologico - geotecnico  | 23.632,82     |                      |
| <b>A.2.5</b>   | Caratterizzazione geotecnica dei terreni e prove di laboratorio                                      | 4.498,70      |                      |
| <b>A.2.6</b>   | Rilievi batimetrici e studi poseidonia   | 41.000,00     |                      |
|  | <i>Sommano i servizi</i>   | €             | <b>414.947,60</b>    |
|  | <b>TOTALE IN APPALTO (A)</b>   | €             | <b>20.561.018,76</b> |
| <b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>    |  |               |                      |
| <b>B.1</b>   | Allacciamento dei servizi  | 150.305,05    |                      |
| <b>B.2</b>   | Spostamento dei servizi  | 0,00          |                      |
| <b>B.3</b>   | Imprevisti ed arrotondamento   | 9.672,18      |                      |
| <b>B.4</b>   | Supporto esterno conv. Sogesid - verifiche ex art. 47 e art. 48 DPR 207/2010                         | 290.511,25    |                      |
| <b>B.5</b>   | Progettazione Preliminare Sez. B-C compreso INARCASSA  | 249.280,80    |                      |
| <b>B.6</b>   | Progettazione Definitiva (Progetto Generale) Sez. B-C  | 225.746,36    |                      |
| <b>B.6.1</b>   | Progettazione Definitiva (I lotto Funz.) Sez. B-C  | 31.200,00     |                      |
| <b>B.6.2</b>   | Progettazione Definitiva (Dissalatore Vulcano) Sez. D e servizi                                      | 69.680,00     |                      |
| <b>B.7</b>   | Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione   | 0,00          |                      |
| <b>B.8</b>   | Consulenza geologica, assistenza e Direzione dei lavori indagini (Progettazione Definitiva) Sez. B-C | 48.884,00     |                      |
| <b>B.9</b>   | Indagini geot. (Trivellazioni, Campioni, Analisi di laboratorio) (progettazione definitiva Sez. B-C  | 70.032,74     |                      |
| <b>B.10</b>  | Studio di impatto ambientale Sez. B-C  | 38.632,20     |                      |
| <b>B.11</b>  | Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento - Autorità vigl. LL.PP - Commissione di gara.           | 135.685,93    |                      |
| <b>B.12</b>  | Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006  | 375.000,00    |                      |
| <b>B.12.1</b>  | Spese trasferite personale, rimborsi spese per attività fuori sede e copertura polizze               | 15.000,00     |                      |

|               |  |              |                      |
|---------------|--|--------------|----------------------|
|               | <i>assicurative</i>  |              |                      |
| <b>B.12.2</b> | <i>Oneri per competenze supporto esterno al RUP ed Ispettori di cantiere</i>           | 250.000,00   |                      |
| <b>B.12.3</b> | <i>Oneri funzionamento commissione accordo bonario</i>                                 | 80.000,00    |                      |
| <b>B.13</b>   | <i>Accertamenti Indagini comma 7 DM 145/2000</i>                                       | 50.000,00    |                      |
| <b>B.14</b>   | <i>Oneri per conferimento dei rifiuti</i>  | 129.494,95   |                      |
| <b>B.15</b>   | <i>Consulenza geotecnica alla Direzione dei lavori</i>                                 | 0,00         |                      |
| <b>B.16</b>   | <i>Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari e Vulcano</i>                 | 400.000,00   |                      |
| <b>B.17</b>   | <i>Interventi sulla discarica di Lami-Malopasso (Lipari) - Caratterizzazione terre</i> | 0,00         |                      |
| <b>B.18</b>   | <i>Interventi di mitigazione e misure di compensazione amb.le</i>                      | 0,00         |                      |
| <b>B.19</b>   | <i>Lavori in economica interventi razionalizzazione sistema fognario</i>               | 0,00         |                      |
| <b>B.20</b>   | <i>Collaudo tecnico amm.vo</i>   | 71.357,19    |                      |
| <b>B.21</b>   | <i>Collaudo statico</i>  | 46.500,00    |                      |
| <b>B.22</b>   | <i>Accantonamento ex-art 133, c.3 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.</i>                         | 0,00         |                      |
| <b>B.23</b>   | <i>Consulenza e scavo archeologico</i>   | 26.000,00    |                      |
| <b>B.24</b>   | <i>Espropriazioni, occupazioni, acquisizioni ed oneri connessi</i>                     | 610.400,20   |                      |
| <b>B.25</b>   | <i>IVA al 10% sui lavori in appalto e su imprevisti</i>                                | 2.063.074,33 |                      |
| <b>B.26</b>   | <i>IVA al 21% sugli altri importi assoggettati</i>                                     | 234.381,11   |                      |
| <b>B.27</b>   | <i>IVA al 22% sugli altri importi assoggettati</i>                                     | 230.075,00   |                      |
| <b>B.28</b>   | <i>Ritenute versate IRPEF dal C.D. ex OPCM 3738/2006</i>                               | 120.970,13   |                      |
| <b>B.29</b>   | <i>Economie progetto - Transazione</i>   | 300.000,00   |                      |
|               | <b>TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE (B)</b>   | €            | <b>6.321.883,42</b>  |
|               | <b>TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>   | €            | <b>26.882.902,18</b> |

**VISTA** la determinazione n. 11 del 16 dicembre 2013 con la quale il Commissario Delegato ex OPCM n. 3738 del 5 febbraio 2013 costituisce la Commissione per il collaudo in corso d'opera del II stralcio "Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua potabile", nominando per il collaudo statico dei lavori strutturali in corso d'opera e per la verifica dell'osservanza delle norme sismiche l'ing. Guido Monteforte Specchi;

**VISTA** la nota prot. n. 393 del 16/12/2013 con la quale il Commissario Delegato ex OPCM n. 3738 del 5 febbraio 2013 affida l'incarico all' Ing. Guido Monteforte Specchi di componente della commissione per il collaudo tecnico amministrativo nonché quello di collaudatore statico entrambi in corso d'opera;

**VISTA** la nota prot. 001/2019/G.M./o.b. del 04/03/2019, acquisita al prot. n. 10483 del 11/03/2019, con la quale l'Ing. Guido Monteforte Specchi ha trasmesso il certificato di collaudo statico e la documentazione contabile (parcella e relativa fattura) per il pagamento del saldo da corrispondere per le competenze relative al collaudo statico;

**VISTA** la parcella dell'onorario e delle spese, datata 04/03/2019, relativa al saldo spettante all'Ing. Guido Monteforte Specchi per le attività di collaudatore statico in corso d'opera, al netto delle somme già liquidate con il 1° acconto (€ 27.093,38), determinato in conformità a quanto stabilito con la nota di incarico prot. n. 393 del 16/12/2013, pari ad € 25.728,97;

**CONSIDERATO** che lo "Studio Tecnico Ing. Guido Monteforte Specchi S.r.l.", in accordo con la Stazione Appaltante, ha emesso fattura per la liquidazione di un 2° acconto per un importo di € 17.500,00 per competenze e spese, oltre C.N.P.A.I.A. al 4% ed I.V.A. al 22%, al fine di permettere il pagamento limitatamente alle somme disponibili all'interno del quadro economico dell'intervento in argomento;

**CONSIDERATO** che, a seguito del pagamento del 2° acconto, resta da liquidare al professionista il saldo delle competenze per € 8.228,97 (25.728,97-17.500,00) oltre C.N.P.A.I.A. al 4% ed I.V.A. al 22%;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Procedimento n.2/RUP del 27/01/2020, con la quale si approva in linea tecnica la rimodulazione del quadro economico, con la modifica delle voci B.12.2,

B.21 e B.29 nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, senza che tali modifiche necessitino di ulteriore impegno di spesa rispetto a quello del progetto esecutivo, in quanto contenute nell'ambito delle somme finanziate, come di seguito specificato:

| <b>SEZIONI "B" - "C" - "D" QUADRO ECONOMICO</b>        |  |                        |
|--|--|------------------------|
| <b>A. APPALTO ATI VEOLIA (ex SIBA)-IMPRECOGE-FAGO</b>  |  |                        |
| <b>A.1</b>   | <b>IMPORTO LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA</b>  |                        |
| A.1.1  | Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale del 10,026%   | 19.719.704,20          |
| A.1.2  | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso                                 | 426.366,96             |
|  | <i>Sommano i lavori a corpo</i>  | <b>20.146.071,16</b>   |
| <b>A.2</b>   | <b>SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 10,026%</b>  |                        |
| A.2.1  | Espletamento procedure espropriative   | 35.989,60              |
| A.2.2  | Progettazione esecutiva inclusa INARCASSA  | 286.230,12             |
| <b>ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b> |  |                        |
| A.2.3  | Indagini sui sottoservizi - rilievi topografici piano altimetrici                                    | 23.596,36              |
| A.2.4  | Approfondimenti di carattere geologico - geotecnico  | 23.632,82              |
| A.2.5  | Caratterizzazione geotecnica dei terreni e prove di laboratorio                                      | 4.498,70               |
| A.2.6  | Rilievi batimetrici e studi poseidonia   | 41.000,00              |
|  | <i>Sommano i servizi</i>   | € <b>414.947,60</b>    |
|  | <b>TOTALE IN APPALTO (A)</b>   | € <b>20.561.018,76</b> |
| <b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>    |  |                        |
| B.1  | Allacciamento dei servizi  | 150.305,05             |
| B.2  | Spostamento dei servizi  | 0,00                   |
| B.3  | Imprevisti ed arrotondamento   | 9.672,18               |
| B.4  | Supporto esterno conv. Sogesid - verifiche ex art. 47 e art. 48 DPR 207/2010                         | 290.511,25             |
| B.5  | Progettazione Preliminare Sez. B-C compreso INARCASSA  | 249.280,80             |
| B.6  | Progettazione Definitiva (Progetto Generale) Sez. B-C  | 225.746,36             |
| B.6.1  | Progettazione Definitiva (I lotto Funz.) Sez. B-C  | 31.200,00              |
| B.6.2  | Progettazione Definitiva (Dissalatore Vulcano) Sez. D e servizi                                      | 69.680,00              |
| B.7  | Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione   | 0,00                   |
| B.8  | Consulenza geologica, assistenza e Direzione dei lavori indagini (Progettazione Definitiva) Sez. B-C | 48.884,00              |
| B.9  | Indagini geot. (Trivellazioni, Campioni, Analisi di laboratorio) (progettazione definitiva Sez. B-C  | 70.032,74              |
| B.10   | Studio di impatto ambientale Sez. B-C  | 38.632,20              |
| B.11   | Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento - Autorità vigil. LL.PP - Commissione di gara.          | 135.685,93             |
| B.12   | Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006  | 375.000,00             |
| B.12.1   | Spese trasferte personale, rimborsi spese per attività fuori sede e copertura polizze assicurative   | 15.000,00              |
| B.12.2   | Oneri per competenze supporto esterno al RUP ed Ispettori di cantiere                                | 229.170,39             |
| B.12.3   | Oneri funzionamento commissione accordo bonario  | 80.000,00              |
| B.13   | Accertamenti Indagini comma 7 DM 145/2000  | 50.000,00              |
| B.14   | Oneri per conferimento dei rifiuti   | 129.494,95             |
| B.15   | Consulenza geotecnica alla Direzione dei lavori  | 0,00                   |
| B.16   | Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari e Vulcano                                      | 400.000,00             |
| B.17   | Interventi sulla discarica di Lami-Malopasso (Lipari) – Caratter. terre                              | 0,00                   |
| B.18   | Interventi di mitigazione e misure di compensazione amb.le   | 0,00                   |
| B.19   | Lavori in economica interventi razionalizzazione sistema fognario                                    | 0,00                   |
| B.20   | Collaudo tecnico amm.vo  | 71.357,19              |





|             |  |                          |                      |
|-------------|--|--------------------------|----------------------|
| <b>B.21</b> | <i>Collaudo statico</i>  | 54.935,25<br>(+8.435,25) |                      |
| <b>B.22</b> | <i>Accantonamento ex-art 133, c.3 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.</i>     | 0,00                     |                      |
| <b>B.23</b> | <i>Consulenza e scavo archeologico</i>                             | 26.000,00                |                      |
| <b>B.24</b> | <i>Espropriazioni, occupazioni, acquisizioni ed oneri connessi</i> | 610.400,20               |                      |
| <b>B.25</b> | <i>IVA al 10% sui lavori in appalto e su imprevisti</i>            | 2.063.074,33             |                      |
| <b>B.26</b> | <i>IVA al 21% sugli altri importi assoggettati</i>                 | 234.381,11               |                      |
| <b>B.27</b> | <i>IVA al 22% sugli altri importi assoggettati</i>                 | 230.075,00               |                      |
| <b>B.28</b> | <i>Ritenute versate IRPEF dal C.D. ex OPCM 3738/2006</i>           | 120.970,13<br>312.394,36 |                      |
| <b>B.29</b> | <i>Economie progetto - Transazione</i>                             | (+12.394,36)             |                      |
|             | <b>TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE (B)</b>                           | €                        | <b>6.321.883,42</b>  |
|             | <b>TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>                                     | €                        | <b>26.882.902,18</b> |

**VISTA** la fattura dello “Studio Tecnico Ing. Guido Monteforte Specchi S.r.l.” n. 19/2019 del 04/03/2019 dell’importo di € 10.440,92 di cui € 8.228,97 per competenze e spese, € 329,16 per C.N.P.A.I.A. al 4% ed € 1.882,79 per I.V.A. al 22%;

**VISTO** il certificato di pagamento n. 1/2020/SDA emesso dal Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Carbone in data 04 febbraio 2020, relativo alla liquidazione delle competenze a saldo spettanti all’Ing. Guido Monteforte Specchi per l’espletamento dell’incarico di Collaudatore statico in corso d’opera, per un importo complessivo di € 10.440,92 di cui € 8.228,97 per competenze e spese, € 329,16 per C.N.P.A.I.A. al 4% ed € 1.882,79 per I.V.A. al 22%;

**VISTA** la certificazione di regolarità contributiva prot. n. 142835 del 06/02/2020 della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA), riferita allo Studio Tecnico Ing. Guido Monteforte Specchi S.r.l., avente matricola n. SI009408, su richiesta dell’ufficio, dove risulta la regolarità degli adempimenti contributivi;

**VISTA** la verifica, di cui al D.M. n. 40/2008 del 18/01/08, prot. n. 202000000396638 del 07/02/2020, effettuata presso Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo la quale lo Studio Tecnico Ing. Guido Monteforte Specchi S.r.l. è risultato soggetto non inadempiente ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e della L. 136 del 13/08/2010, con la quale l’ing. Guido Monteforte Specchi, legale rappresentante della ditta “Studio Tecnico Ing. Guido Monteforte Specchi S.r.l.”, comunica i dati personali ed il conto corrente dedicato all’incasso delle spese di che trattasi;

**RITENUTO** pertanto, di dovere procedere:

- 1) alla presa d’atto della citata Determinazione del Responsabile del Procedimento n.2/RUP del 27/01/2020, con la quale si approva in linea tecnica la modifica del quadro economico dell’intervento relativamente alle somme a disposizione dell’Amministrazione, senza apportare variazioni nelle somme complessivamente impegnate e finanziate, bensì una rimodulazione delle somme già disponibili;
- 2) all’approvazione del nuovo quadro economico dell’intervento;
- 3) alla liquidazione dell’importo di € 8.558,13 esclusa IVA in favore dello “Studio Tecnico Ing. Guido Monteforte Specchi S.r.l.” quale imponibile di cui alla fattura n. 19-2019 sopra citata;
- 4) al versamento dell’IVA, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e del D.M. del 23 gennaio 2015, per l’importo di € 1.882,79 di cui alla fattura n. 19-2019 sopra richiamata, in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12;

**CONSIDERATO** che l’avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico per l’intervento in oggetto è il seguente:



| IMPEGNI (Q.E. rimodulato Det. RUP del 27/01/2020) |   |                      | Somme erogate        | Somme in pagamento | Avanzamento   |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| A.1.1   | Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale dell'10,026%   | 19.719.704,20        | 19.618.974,33        |                    | 99,49%        |
| A.1.2   | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso                                      | 426.366,96           | 426.366,96           |                    | 100,00%       |
| A.2.1   | Espletamento procedure espropriative  | 35.989,60            | 21.593,76            |                    | 60,00%        |
| A.2.2   | Progettazione esecutiva inclusa INARCASSA   | 286.230,12           | 286.230,12           |                    | 100,00%       |
| A.2.3   | Indagini sui sottoservizi - rilievi topografici piano altimetrici   | 23.596,36            | 23.596,36            |                    | 100,00%       |
| A.2.4   | Approfondimenti di carattere geologico - geotecnico   | 23.632,82            | 23.632,82            |                    | 100,00%       |
| A.2.5   | Caratterizzazione geotecnica dei terreni e prove di laboratorio   | 4.498,70             | 4.498,70             |                    | 100,00%       |
| A.2.6   | Rilievi batimetrici e studi poseidonia  | 41.000,00            | 41.000,00            |                    | 100,00%       |
| B.1   | Allacciamento dei servizi   | 150.305,05           | 150.305,05           |                    | 100,00%       |
| B.2   | Spostamento dei servizi   | -                    | 0,00                 |                    | 100,00%       |
| B.3   | Imprevisti ed arrotondamento  | 9.672,18             | 9.605,25             |                    | 99,31%        |
| B.4   | Competenze del RUP e supporto compreso verifiche ex art. 47 e art. 48 DPR 207/2010                        | 290.511,25           | 290.511,20           |                    | 100,00%       |
| B.5   | Progettazione Preliminare Sez. B-C compreso INARCASSA   | 249.280,80           | 249.280,80           |                    | 100,00%       |
| B.6   | Progettazione Definitiva (Progetto Generale) Sez. B-C   | 225.746,36           | 225.746,36           |                    | 100,00%       |
| B.6.1   | Progettazione Definitiva (I lotto Funz.) Sez. B-C   | 31.200,00            | 31.200,00            |                    | 100,00%       |
| B.6.2   | Progettazione Definitiva (Dissalatore Vulcano) Sez. D e servizi   | 69.680,00            | 69.680,00            |                    | 100,00%       |
| B.7   | Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione  | -                    | 0,00                 |                    | 100,00%       |
| B.8   | Consulenza geologica, assistenza e Direzione dei lavori indagini (Progettazione Definitiva) Sez. B-C      | 48.884,00            | 48.884,00            |                    | 100,00%       |
| B.9   | Indagini geotecniche (Trivellazioni, Campioni, Analisi di laboratorio) (progettazione definitiva Sez. B-C | 70.032,74            | 70.032,74            |                    | 100,00%       |
| B.10  | Studio di impatto ambientale Sez. B-C   | 38.632,20            | 38.632,20            |                    | 100,00%       |
| B.11  | Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento - Autorità vigl. LL.PP - Attività commissione di gara.       | 135.685,93           | 135.685,93           |                    | 100,00%       |
| B.12  | Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 e rimborsi spese per attività fuori sede                                | 375.000,00           | 373.317,68           |                    | 99,55%        |
| B.12.1  | Spese trasferte personale, rimborsi spese per attività fuori sede e copertura polizze assicurative        | 15.000,00            | 13.219,38            |                    | 88,13%        |
| B.12.2  | Oneri per competenze supporto esterno al RUP ed Ispettori di cantiere                                     | 229.170,39           | 229.170,39           |                    | 100,00%       |
| B.12.3  | Oneri funzionamento commissione accordo bonario   | 80.000,00            | 47.988,94            |                    | 59,99%        |
| B.13  | Accertamenti Indagini comma 7 DM 145/2000   | 50.000,00            | 48.385,69            |                    | 96,77%        |
| B.14  | Oneri per conferimento dei rifiuti  | 129.494,95           | 122.427,50           |                    | 94,54%        |
| B.15  | Consulenza geotecnica alla Direzione dei lavori   | -                    | 0,00                 |                    | 100,00%       |
| B.16  | Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari e Vulcano   | 400.000,00           | 1.624,95             |                    | 0,41%         |
| B.17  | Interventi sulla discarica di Lami-Malopasso (Lipari) - Caratterizzazione terre                           | -                    | 0,00                 |                    | 100,00%       |
| B.18  | Interventi di mitigazione e misure di compensazione amb.le  | -                    | 0,00                 |                    | 100,00%       |
| B.19  | Lavori in economica interventi razionalizzazione sistema fognario.  | -                    | 0,00                 |                    | 100,00%       |
| B.20  | Collaudo tecnico amm.vo   | 71.357,19            | 67.920,13            |                    | 95,18%        |
| B.21  | Collaudo statico  | 54.935,25            | 46.377,12            | 8.558,13           | 100,00%       |
| B.22  | Accantonamento ex-art 133, c.3 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.   | -                    | 0,00                 |                    | 100,00%       |
| B.23  | Consulenza e scavo archeologico   | 26.000,00            | 25.938,65            |                    | 99,76%        |
| B.24  | Espropriazioni, occupazioni, acquisizioni ed oneri connessi   | 610.400,20           | 530.058,61           |                    | 86,84%        |
| B.25  | IVA al 10% sui lavori in appalto  | 2.063.074,33         | 2.004.534,10         |                    | 97,16%        |
| B.26  | IVA al 21% sugli altri importi assoggettati   | 234.381,11           | 234.381,11           |                    | 100,00%       |
| B.27  | IVA al 22% sugli altri importi assoggettati   | 230.075,00           | 201.306,73           | 1.882,79           | 88,31%        |
| B.28  | Ritenute versate IRPEF dal C.D. ex OPCM 3738/2006   | 120.970,13           | 120.970,13           |                    | 100,00%       |
| B.29  | Economie progetto -Transazione  | 312.394,36           | 300.000,00           |                    | 96,03%        |
| <b>TOTALE INTERVENTO</b>                          |   | <b>26.882.902,18</b> | <b>26.133.077,69</b> | <b>10.440,92</b>   | <b>97,25%</b> |

**PRESO ATTO** che la spesa rientra nei limiti economici definiti con la citata Determinazione n. 12 del 20 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009, a cui si farà fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5265, assegnate alla regione siciliana ed intestate *DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14* presso la Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato di Palermo;

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi della normativa vigente,

### DISPONE

**Art. 1** si prende atto della determina del Responsabile del Procedimento n.2/RUP del 27/01/2020 con la quale si approva in linea tecnica la rimodulazione del quadro economico dell'intervento



“Realizzazione impianti di potabilizzazione e depurazione dell’isola di Vulcano e impianto depurazione dell’isola di Lipari”, CUP: J63J11000350001;

**Art. 2** si approva il quadro economico dell’intervento come in appresso specificato, rimodulato in conseguenza della richiamata determina del RUP:

| <b>SEZIONI "B" - "C" - "D" QUADRO ECONOMICO</b>        |  |                        |
|--|--|------------------------|
| <b>A. APPALTO ATI VEOLIA (ex SIBA)-IMPRECOGE-FAGO</b>  |  |                        |
| <b>A.1</b>   | <b>IMPORTO LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA</b>  |                        |
| A.1.1  | Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale del 10,026%   | 19.719.704,20          |
| A.1.2  | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso                                 | 426.366,96             |
|  | <i>Sommano i lavori a corpo</i>  | <b>20.146.071,16</b>   |
| <b>A.2</b>   | <b>SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 10,026%</b>  |                        |
| A.2.1  | Espletamento procedure espropriative   | 35.989,60              |
| A.2.2  | Progettazione esecutiva inclusa INARCASSA  | 286.230,12             |
| <b>ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b> |  |                        |
| A.2.3  | Indagini sui sottoservizi - rilievi topografici piano altimetrici                                    | 23.596,36              |
| A.2.4  | Approfondimenti di carattere geologico - geotecnico  | 23.632,82              |
| A.2.5  | Caratterizzazione geotecnica dei terreni e prove di laboratorio                                      | 4.498,70               |
| A.2.6  | Rilievi batimetrici e studi poseidonia   | 41.000,00              |
|  | <i>Sommano i servizi</i>   | € <b>414.947,60</b>    |
|  | <b>TOTALE IN APPALTO (A)</b>   | € <b>20.561.018,76</b> |
| <b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>    |  |                        |
| B.1  | Allacciamento dei servizi  | 150.305,05             |
| B.2  | Spostamento dei servizi  | 0,00                   |
| B.3  | Imprevisti ed arrotondamento   | 9.672,18               |
| B.4  | Supporto esterno conv. Sogesid - verifiche ex art. 47 e art. 48 DPR 207/2010                         | 290.511,25             |
| B.5  | Progettazione Preliminare Sez. B-C compreso INARCASSA  | 249.280,80             |
| B.6  | Progettazione Definitiva (Progetto Generale) Sez. B-C  | 225.746,36             |
| B.6.1  | Progettazione Definitiva (I lotto Funz.) Sez. B-C  | 31.200,00              |
| B.6.2  | Progettazione Definitiva (Dissalatore Vulcano) Sez. D e servizi                                      | 69.680,00              |
| B.7  | Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione   | 0,00                   |
| B.8  | Consulenza geologica, assistenza e Direzione dei lavori indagini (Progettazione Definitiva) Sez. B-C | 48.884,00              |
| B.9  | Indagini geot. (Trivellazioni, Campioni, Analisi di laboratorio) (progettazione definitiva Sez. B-C  | 70.032,74              |
| B.10   | Studio di impatto ambientale Sez. B-C  | 38.632,20              |
| B.11   | Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento - Autorità vigil. LL.PP - Commissione di gara.          | 135.685,93             |
| B.12   | Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006  | 375.000,00             |
| B.12.1   | Spese trasferte personale, rimborsi spese per attività fuori sede e copertura polizze assicurative   | 15.000,00              |
| B.12.2   | Oneri per competenze supporto esterno al RUP ed Ispettori di cantiere                                | 229.170,39             |
| B.12.3   | Oneri funzionamento commissione accordo bonario  | 80.000,00              |
| B.13   | Accertamenti Indagini comma 7 DM 145/2000  | 50.000,00              |
| B.14   | Oneri per conferimento dei rifiuti   | 129.494,95             |
| B.15   | Consulenza geotecnica alla Direzione dei lavori  | 0,00                   |
| B.16   | Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari e Vulcano                                      | 400.000,00             |
| B.17   | Interventi sulla discarica di Lami-Malopasso (Lipari) – Caratter. terre                              | 0,00                   |
| B.18   | Interventi di mitigazione e misure di compensazione amb.le   | 0,00                   |
| B.19   | Lavori in economica interventi razionalizzazione sistema fognario                                    | 0,00                   |



|             |   |              |                      |
|-------------|---|--------------|----------------------|
| <b>B.20</b> | Collaudo tecnico amm.vo                                     | 71.357,19    |                      |
| <b>B.21</b> | Collaudo statico  | 54.935,25    |                      |
| <b>B.22</b> | Accantonamento ex-art 133, c.3 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.     | 0,00         |                      |
| <b>B.23</b> | Consulenza e scavo archeologico                             | 26.000,00    |                      |
| <b>B.24</b> | Espropriazioni, occupazioni, acquisizioni ed oneri connessi | 610.400,20   |                      |
| <b>B.25</b> | IVA al 10% sui lavori in appalto e su imprevisti            | 2.063.074,33 |                      |
| <b>B.26</b> | IVA al 21% sugli altri importi assoggettati                 | 234.381,11   |                      |
| <b>B.27</b> | IVA al 22% sugli altri importi assoggettati                 | 230.075,00   |                      |
| <b>B.28</b> | Ritenute versate IRPEF dal C.D. ex OPCM 3738/2006           | 120.970,13   |                      |
| <b>B.29</b> | Economie progetto - Transazione                             | 312.394,36   |                      |
|             | <b>TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE (B)</b>                    | €            | <b>6.321.883,42</b>  |
|             | <b>TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>                              | €            | <b>26.882.902,18</b> |

- Art. 3** la liquidazione dell'importo di € **8.558,13**, di cui € 8.228,97 per competenze e spese ed € 329,16 per C.N.P.A.I.A. al 4% , in favore dell'ing. Guido Monteforte Specchi per l'espletamento dell'incarico di collaudatore statico in corso d'opera, come risulta dalla fattura n. 19/2019 del 04/03/2019 dello "Studio Tecnico Ing. Guido Monteforte Specchi S.r.l." (P.IVA 019847550891), da accreditarsi sul conto corrente avente codice IBAN [REDACTED], intestato a Guido Monteforte Specchi nella qualità di Rappresentante legale della suddetta società.
- Art. 4** L'importo di € **1.882,79 a titolo di I.V.A.** di cui alla fattura n. 05-2019 del 29/03/2019 dello Studio Tecnico Ing. Guido Monteforte Specchi S.r.l., ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo alle "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2015, sarà estinto mediante il versamento in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12;
- Art. 5** L'importo complessivo di € 10.440,92, di cui ai precedenti art. 3 e 4, rientra nell'ambito degli impegni di spesa assunti con la determinazione n. 12 del 20 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 e s.m.i., sotto la voce B.21 "Collaudo statico" e B.27 per IVA al 22% e graverà sulle risorse assegnate alla Regione Siciliana di cui alla contabilità speciale n. 5265 intestata a "DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14", ed intrattenuta presso la Tesoreria dello Stato di Palermo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15 e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio competente per le conseguenti annotazioni contabili.

Il Dirigente Generale  
f.to (Ing. Salvatore Cocina)

Il Dirigente del Servizio 1  
f.to (Ing. Marcello Loria)

L'Istruttore direttivo  
f.to (Leonardo Messineo)

ORIGINALE AGLI ATTI D'UFFICIO