

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto: Decreto di chiusura intervento per la realizzazione dei lavori di **Collegamento condotta idrica tra i serbatoi Serro Finata e Portella.**
Comune di Pace del Mela.

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 47 del 08/07/77 “Norme in materia di bilancio della Regione Siciliana” e s.m.i.;
- VISTO** l’art. 5 della l. 24 febbraio 1992 n. 225;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” che, tra le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti presso l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;
- VISTO** il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO** il DPR 207/2010 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163;
- VISTO** il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- VISTO** il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i.;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni ”;
- VISTA** la G.U.R.S. – Parte I n. 10 del 28/02/2013 con la quale il Servizio 1 “Regolazione delle acque e servizio idrico integrato” è stato derubricato in Servizio 1 “Gestione ed attuazione del servizio idrico integrato”;
- VISTO** l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/15 secondo il quale, a decorrere dall’1 Gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- VISTA** la L.R. n. 8 del 17.05.16 di recepimento dinamico del D.Lgs n. 50/16 art. 24;
- VISTO** il DPR n. 12 del 27.06.19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 17 Luglio 2019, di approvazione recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimento Regionali, Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione ai sensi dell’art.13 comma 3 della L.R. n. 3/2016;

- VISTO** il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito all'ing. Marcello Loria l'incarico di responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato Dissalazione e Sovrambito a decorrere dal 02/01/2020;
- VISTA** la L.R. n. 9 del 12.05.2020 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020. Legge di stabilità Regionale”;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 12.05.2020 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 14.05.2020 con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il Triennio 2020 -2022;
- VISTO** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020 con il quale è stato conferito ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 20 del 03.12.03 l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Calogero Foti per la durata di anni tre;
- VISTO** il DPR n. 2805 del 19.06.2020 con il quale è stato conferito ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 20 del 03/12/03 l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Calogero Foti;
- VISTA** la Delibera n. 152 del 21.05.12 con la quale la Giunta Regionale ha approvato una serie di interventi del settore idrico-potabile, fognario e depurativo, da finanziare con le risorse di cui al citato capitolo 642061, tra cui il progetto “**Collegamento condotta idrica tra i serbatoi Serro Finata e Portella**”del Comune di Pace del Mela per un importo complessivo di € **350.000,00**;
- VISTA** la Determinazione del Responsabile n. 262 del 19.11.12 con la quale viene costituito il gruppo di lavoro per l'espletamento delle attività necessarie alla programmazione ed alla esecuzione dell'intervento, conferendo l'incarico di progettazione esecutiva al Geom. Mario Lipari e all'Ing. Francesco Clemente e Direzione Lavori misura e contabilità all'Ing. Francesco Clemente;
- VISTO** il progetto esecutivo trasmesso dal Comune di Pace del Mela con nota prot. 19047 del 28.11.12 inerente “**Collegamento condotta idrica tra i serbatoi Serro Finata e Portella;**” dell'importo complessivo di € 350.000,00 così distinto: € 266.371,50 per lavori a base di gara di cui € 254.533,30 soggetti a ribasso, € 11.838,20 per oneri sulla sicurezza e € 83.628,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione
- VISTO** il D.D.G. n. **2379 del 07.12.12** vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 13.12.12 al n° 32 e dalla Corte dei Conti–Ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Sicilia il 09.01.13 al Registro n. 1 Foglio n. 15, con il quale il Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, ha disposto il finanziamento e l'impegno della somma di € **350.000,00** per l'intervento di **Collegamento condotta idrica tra i serbatoi Serro Finata e Portella Codice CUP J26B12000020000 e CIG 4882781658**;
- VISTO** la scrittura privata n. 1720 del 11.07.2013, registrato a Milazzo al n. 1578 il 17.07.13, con il quale il Comune di Pace del Mela ha affidato i lavori di “**Collegamento condotta idrica tra i serbatoi Serro Finata e Portella**” all'Impresa **C.& P. Srl** con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) via S.Andrea n. 329 Partita Iva 02710410834 e che in sede di gara aveva offerto il ribasso del 28,7894% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso (€ 254.533,30), e quindi per l'importo netto di € 181.254,69 oltre a € 11.838,20 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di € 193.092,89;
- VISTA** la Determinazione del Responsabile n. 510 del 06.11.13 con la quale si revoca l'incarico di RUP del progetto di che trattasi all'Arch Antonino Campestre (giusta nomina del Responsabile n. 333 del 05.07.13) e di conferire le funzioni di RUP all'Ing. Arturo Alonci, Responsabile dell'Area 4 Tecnico Manutentiva e di conferire l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori all'Ing. Ferrara Salvatore con l'ausilio del gruppo di lavoro costituito con la Determinazione n. 262 del 19.11.12;

CONSIDERATO che per effetto dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa **C.& P. Srl**, con il ribasso del 28,7894% il quadro economico dell'art. 2 del D.D.G n. 2379 del 07.12.12 viene così modificato:

A)	IMPORTO LAVORI	€	254.533,30	
	Oneri sulla sicurezza	€	11.838,20	
	Ribasso d'asta del 28,7894%	€	73.278,61	
	Totale lavori al netto del ribasso			
	Esclusi O.S.	€	181.254,69	
	Totale lavori compreso oneri sicurezza			€ 193.092,89
B)	SOMME A DISPOSIZIONE			
	Allacciamento ai pubblici servizi	€	5.000,00	
	Collaudi, consulenze e incarichi	€	8.600,00	
	Imprevisti	€	12.563,92	
	Spese tecniche	€	5.327,43	
	Spese pubblicità e generali	€	8.000,00	
	Oneri conferimento discarica	€	17.500,00	
	IVA 10% di A	€	<u>19.309,29</u>	
	Tot. somme a disposizione	€	76.300,64	€ 76.300,64
	TOTALE Lavori e Som. Amm			€ 269.393,53
C)	Economie			
	Ribasso d'asta	€	73.278,61	
	IVA su ribasso d'asta	€	7.327,86	€ 80.606,47
	IMPORTO TOTALE (A+B+C)			€ 350.000,00

VISTO il D.D.S. n. 792 del 27.05.14 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 11.06.14, con il quale è stato disposto il pagamento della somma di € 75.804,08 IVA inclusa per lavori relativi al 1° Sal e oneri per il conferimento a discarica relativo al 1° SAL sul capitolo 642061,

VISTO il D.D.S. n. 1129 del 27.07.15 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 24.08.15, con il quale è stato disposto il pagamento della somma di € 102.122,36 IVA inclusa per lavori relativi al 2° Sal e oneri per il conferimento a discarica per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642061;

VISTO il D.D.S. n. 275 del 13.03.17 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 06.04.17, con il quale è stato disposto il pagamento della somma di € 56.100,00 IVA inclusa per lavori relativi al 3° Sal per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642061;

VISTO il D.D.G n. 671 del 15.06.2020 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 25.06.2020 con il quale è stato preso atto dell'approvazione della contabilità finale, dello stato finale, del certificato di regolare esecuzione da parte del Comune di Pace del Mela sul capitolo 642061 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020;

VISTO il D.D.S n. 781 del 22.07.2020 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 27.07.2020 con il quale è stato disposto il pagamento della somma di € **3.206,73** IVA inclusa per lavori relativi alla rata di saldo e saldo C.T. per la realizzazione dell'intervento in argomento sul capitolo 642061;

VISTA la Perizia di Variante relativa all'intervento "**Collegamento condotta idrica tra i serbatoi Serro Finata e Portella**" rielaborata dal Direttore dei Lavori in data 11.05.15 in ottemperanza alle osservazioni effettuate dal Dipartimento Regionale Tecnico e il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, sulla quale ha espresso parere favorevole il R.U.P., per l'importo complessivo di € 350.000,00 IVA inclusa, riportante la ripartizione delle somme a carico dell'Ente Finanziatore e quelle a carico del Comune di Pace del Mela di cui al seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI P.V.	€	266.835,48	
Oneri sulla sicurezza	€	12.675,62	
Ribasso d'asta del 28,7894%	€	76.820,33	
Totale lavori al netto del ribasso			
Esclusi O.S.	€	190.015,15	
Totale lavori compreso O.S.			€ 202.690,77
lavori a carico Amministrazione Comunale	€	2.609,74	
Economie lavori allo stato finale al netto IVA	€	2.064,32	
Lavori a carico Ente Finanziatore			€ 198.016,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Allacciamento ai pubblici servizi	€	5.000,00	
Collaudi, consulenze e incarichi	€	3.249,08	
Imprevisti	€	2.006,25	
Spese tecniche	€	5.327,43	
Spese pubblicità e generali	€	7.300,00	
Oneri conferimento discarica	€	17.343,56	
IVA 10% di A a carico Ente Fin.	€	<u>19.801,67</u>	
Tot. somme a disposizione	€	60.027,99	€ 60.027,99
TOTALE Lavori e Som. Amm.			€ 258.044,70
C) Economie progetto somme spettanti al Comune			
Ribasso d'asta	€	73.278,61	
IVA su ribasso d'asta	€	7.327,86	€ 80.606,47
lavori a carico Comune	€	2.609,74	
Iva 10% di A a carico Comune	€	260,97	
Spese Geologiche e indagini	€	5.350,92	
Oneri a discarica a carico Comune	€	<u>856,44</u>	
Totale somme a carico Comune	€	9.078,08	€ 9.078,08
D) Economie lavori allo stato finale a carico Ente Finanziatore compresa IVA 10%			€ 2.270,75
IMPORTO TOTALE (A+B+C)			€ 350.000,00

- VISTA** la Deliberazione di G.M. n. 100 del 13.05.15 con il quale si approva la Perizia di Variante Suppletiva in linea Amministrativa;
- VISTO** il certificato di ultimazione lavori del 10.05.16 a firma del Direttore dei Lavori con il quale si attesta che gli stessi sono stati ultimati il 22.04.16 ed entro il termine utile.
- VISTO** lo stato finale dei lavori redatto a tutto il 26.04.16 a firma del Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'Impresa e dal RUP dell'importo netto pari ad € 197.000,00;
- VISTA** la relazione del conto finale per la quota a carico dell'ente finanziatore a firma del Direttore dei Lavori redatta ai sensi del DPR 207/10 in data 07.07.16 dall'Ing. Salvatore Ferrara;
- VISTA** la relazione del conto finale per la quota a carico del Comune a firma del Direttore dei Lavori redatta ai sensi del DPR 207/10 in data 07.07.16 dall'Ing. Salvatore Ferrara;
- VISTA** la relazione del conto finale del 07.07.16 a firma dal RUP per la quota a carico dell'ente finanziatore dichiarando altresì un economia lavori al netto dell'IVA pari ad € 2.064,32 tra l'importo finanziato (€ 200.081,03) e l'importo dello stato finale (€ 198.016,71) ;
- VISTA** la relazione del conto finale del 07.07.16 a firma dal RUP per la quota a carico del Comune;
- VISTO** il certificato di Regolare Esecuzione del 17.12.14, redatto ai sensi del D.Lgs n. 163/06 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti restando il credito netto dell'impresa come segue:
- | | | |
|---|----------|-------------------|
| - Importo netto dei lavori | € | 198.016,71 |
| - a dedurre i certificati di pagamento emessi | € | <u>197.000,00</u> |
| Resta il credito netto dell'impresa | € | 1.016,71 |

VISTA la Determinazione del Dirigente Responsabile area Tecnica Manutentiva del Comune di Pace del Mela n. 75 del 13.03.17 a firma dell'Ing. Arturo Alongi con la quale si determina di approvare lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione dei lavori e di liquidare all'impresa C & P srl la somma complessiva di € 1.016,71 oltre IVA 10% relativa al saldo dei lavori in argomento;

VISTA la nota prot n. 6134 del 04.05.2020 con la quale il Rup dell'intervento in argomento comunica a questo Dipartimento che nulla resta a pagare e che si può procedere alla chiusura del progetto di che trattasi ;

CONSIDERATO che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico è il seguente:

Voci Quadro Economico	Importo previsto (€)	Somme già erogate (€)	Avanzamento
A) Lavori al netto del ribasso d'asta compresi O. S. Quota a carico dell'Ente finanziatore	198.016,71	198.016,71	100%
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.			
1) IVA 10% di A	19.801,67	19.801,67	100%
2) Spese tecniche art. 92 D.Lgs 163	5.327,43	2.088,35	39,20%
3) allacciamento ai pubblici servizi	5.000,00	0	0
4) Oneri a discarica compresa IVA 22%	17.343,56	17.326,44	99,90%
5) Imprevisti	2.006,25	0	0
6) collaudi, consulenze e incarichi	3.249,08	0	0
7) spese per pubblicità e generali	7.300,00	0	0
Sommano B	60.027,99		
C1) Economie lavori su stato finale compresa IVA 10%	2.270,75		
C2) Economie da Ribasso d'Asta compreso IVA 10% sui lavori	80.606,47		
Sommano C economie	82.877,22		
D) Somme a carico dell'Amministrazione Comunale	9.078,08		
TOTALE A+B-C	258.044,70	237.233,17	91,93%
TOTALE PROGETTO A+ B+C+D	350.000,00		

ACCERTATO che con i precedenti provvedimenti è stata liquidata al Comune di Pace del Mela la somma complessiva di € 237.233,17 inclusa IVA;

CONSIDERATO che i lavori di che trattasi sono ultimati, collaudati, le competenze tecniche liquidate, e che la rata di saldo è già stata corrisposta all'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi come da relativo certificato di collaudo;

CONSIDERATO che rispetto all'importo complessivo di € **350.000,00** finanziato e impegnato con il D.D.G n. **2379 del 07.12.12**, dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e l'importo liquidato con i DDS n. 792/14, 1129/15 e 275/ 17 e n. 781/2020 pari a complessivi € **237.233,17** si è accertata sul capitolo **642061** un'economia complessiva pari a € **112.766,83** (350.000,00 – 237.233,17) così ripartita:

- monitoraggio residui passivi perenti anno 2016 € 89.684,55 somma eliminata
- monitoraggio residui passivi perenti anno 2020 € 10.706,25 somma eliminata
- somma da eliminare dalle scritture contabili con il presente provvedimento anno 2020 € **12.376,03.**

RITENUTO per quanto sopra di dover considerare l'intervento di che trattasi finanziariamente chiuso nonché di disporre il disimpegno dell'economia accertata residua pari a € **12.376,03**;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

Art. 1

Il Quadro Economico rimodulato sulla base del conto finale dei lavori **Collegamento condotta idrica tra i serbatoi Serro Finata e Portella CIG 4882781658 - CUP J26B12000020000** ammonta complessivamente a € 350.000,00 secondo il quadro appresso riportato:

A) IMPORTO LAVORI P.V.	€	266.835,48	
Oneri sulla sicurezza	€	12.675,62	
Ribasso d'asta del 28,7894%	€	76.820,33	
Totale lavori al netto del ribasso			
Esclusi O.S.	€	190.015,15	
Totale lavori compreso O.S.			€ 202.690,77
lavori a carico Amministrazione Comunale			€ 2.609,74
Economie lavori allo stato finale al netto IVA			€ 2.064,32
Lavori a carico Ente Finanziatore			€ 198.016,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Spese tecniche	€	2.088,35	
Oneri conferimento discarica	€	17.326,44	
IVA 10% di A a carico Ente Fin.	€	<u>19.801,67</u>	
Tot. somme a disposizione	€	39.216,46	€ 39.216,46
TOTALE Lavori e Som. Amm.			€ 237.233,17
C) Economie progetto somme spettanti al Comune			
Ribasso d'asta	€	73.278,61	
IVA su ribasso d'asta	€	7.327,86	€ 80.606,47
lavori a carico Comune	€	2.609,74	
Iva 10% di A a carico Comune	€	260,97	
Spese Geologiche e indagini	€	5.350,92	
Oneri a discarica a carico Comune	€	<u>856,44</u>	
Totale somme a carico Comune	€	9.078,08	€ 9.078,08
D) Economie lavori allo stato finale a carico Ente Finanziatore compresa IVA 10%			€ 2.270,75
E) economie Somme a disposizione Amm. allo stato finale			
Allacciamento ai pubblici servizi	€	5.000,00	
Collaudi, consulenze e incarichi	€	3.249,08	
Imprevisti	€	2.006,25	
Spese pubblicità e generali	€	7.300,00	
Economie spese tecniche art.92	€	3.239,08	
Economie su conferimento oneri			
A discarica	€	<u>17,12</u>	
	€	20.811,53	€ 20.811,53
IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)			€ 350.000,00

ART. 2

E' dichiarato concluso l'intervento relativo dei lavori **Collegamento condotta idrica tra i serbatoi Serro Finata e Portella CIG 4882781658 - CUP J26B12000020000** con un costo complessivo di € **246.311,25** di cui € 237.233,17 a carico dell'Ente finanziatore ed € 9.078,08 a carico della stazione appaltante e con un'economia complessiva accertata, pari a € **112.766,83** a valere su quanto finanziato e impegnato con DDG n.2379 del 07.12.12.

ART. 3

E' accertata, un economia di € **12.376,03** sul capitolo 642061 del Bilancio della Regione Siciliana – Esercizio 2020 - Rubrica 2 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, "Interventi per la gestione delle risorse liberate del completamento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000 – 2006 nel settore idrico fognario e



depurativo”, quale residuo a valere sull’impegno e finanziamento di cui al citato D.D.G. n° 2379 del 07.12.12 e se ne dispone il disimpegno oltre a quanto già eliminato a seguito del monitoraggio dei residui passivi perenti anno 2016 € 89.684,55 e anno 2020 € 10.706,25.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti in ossequio all’art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall’art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria.

**Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. Marcello Loria)**

**Il Dirigente Generale
FOTI**