

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- Oggetto:** Decreto di chiusura intervento per la realizzazione dei “**Lavori di ristrutturazione della rete idrica del Comune di Leni 1° Lotto**” - Delibera Cipe 79/12 -Obiettivi di Servizio S10
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 13 luglio 2007;
- VISTO** il Piano di azione per gli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 che, in particolare, per il ciclo integrato delle acque prevede due obiettivi specifici: S.10- percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale; S.11- abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per Regione;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 174 del 22/12/06 di Approvazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 82 del 03/08/07 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale “ Obiettivi di Servizio”;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 79/12 del 11.07.12 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 255 del 31.10.12;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 89 del 24.04.14 con la quale si approvano una serie di interventi del settore idrico-potabile, fognario e depurativo, da finanziare con le risorse di cui al capitolo 642443, tra cui il progetto “**Lavori di ristrutturazione della rete idrica del Comune di Leni – 1° Lotto**” del Comune di Leni per un importo complessivo di € **968.000,00**;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n° 25 del 31/01/2017, di approvazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia”;
- VISTA** la L.R. 11/8/2015 n.19 “Disciplina in materia di risorse idriche” e la Sentenza della Corte Costituzionale n.93 del 4/5/2017;
-

- VISTO** l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n.3 di recepimento delle disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n.22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, pubblicato sulla GURI n.71 del 26/03/2018;
- VISTO** il DPR n. 12 del 27.06.19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 17 Luglio 2019, di approvazione recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimento Regionali, Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione ai sensi dell’art.13 comma 3 della L.R. n. 3/2016;
- VISTO** il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito all’ing. Marcello Loria l’incarico di responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato Dissalazione e Sovrambito a decorrere dal 02/01/2020;
- VISTA** la L.R. n. 9 del 12.05.2020 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020. Legge di stabilità Regionale”;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 12.05.2020 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 14.05.2020 con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il Triennio 2020 -2022;
- VISTO** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020 con il quale è stato conferito ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale n. 20 del 03/12/03 l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Calogero Foti per la durata di anni tre;
- VISTO** il DPR n. 2805 del 19.06.2020 con il quale è stato conferito ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale n. 20 del 03/12/03 l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Calogero Foti;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Leni n. 17 del 07/03/2006 con cui si conferisce l’incarico di Responsabile Unico del progetto di che trattasi all’Arch. Domenico Arcoraci;
- VISTA** la Determina Dirigenziale del Comune di Leni n. 17 del 25/01/2013 modificata con Determina n°23 del 01/02/2013, con cui, a seguito delle risultanze del verbale di gara effettuata ai sensi dell’art. 57 comma 6, del D.Lgs 12/04/2006 n. 163, è stato affidato l’incarico per l’aggiornamento della progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’Ing Giovanna Baratta;
- VISTO** il progetto esecutivo trasmesso dal Comune di Leni (ME) con nota prot. n.2667 del 16/07/2014 inerente i “Lavori di ristrutturazione della rete idrica del Comune di Leni – 1° Lotto” (CUP D22G12000020002) dell’importo complessivo di € 1.174.670,00 così distinto: € 897.520,00 per lavori a b.a. di cui € 31.564,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 277.150,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- VISTO** il D.D.G. 1865 del 03/11/2015, vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia in data 12/11/15, con il quale è stato disposto il finanziamento di € 1.174.670,00 a favore del Comune di Leni (ME) per il progetto “Lavori di ristrutturazione della rete idrica del Comune di Leni – 1° Lotto” (CUP D22G12000020002) a valere per € 968.000,00 sul capitolo 642443 - Codice Voce U.2.03.01.02.003 - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, “Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007 -2013 Obiettivi di Servizio – Servizio Idrico Integrato” ed € 206.670,00 a valere sul capitolo 612405 “Interventi per la realizzazione

dell'obiettivo operativo 2.2.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013” Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana;

VISTA la Determina Dirigenziale - settore tecnico del Comune di Leni n. 59/2013 del 26/03/2016 con cui è stato affidato l’incarico per la redazione della relazione Geologica compreso indagini geognostiche al Geologo Dott. Fabio Nicita, per i “Lavori di ristrutturazione della rete idrica del Comune di Leni – 1° Lotto” ;

VISTO il **contratto rep. n. 104/16** con il quale sono stati affidati i “Lavori di ristrutturazione della rete idrica del Comune di Leni” all’impresa ATI - ZAB costruzioni srl (capogruppo mandataria) - MPM costruzioni (mandante), via Rodani n°16 92026 Favara (Ag), che ha offerto il ribasso dell’11, 6856%, per un importo complessivo di € 824.278,93 iva esclusa;

VISTE le note n. 4522 del 24/10/2016 n. 232 del 18/01/2017 con le quali venivano trasmessi il quadro economico post gara rimodulato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, (CUP D22G12000020002) - (CIG 6577608DD2), pertanto il nuovo quadro economico rimodulato è così distinto:

A) Lavori a Misura	€ 897.520,00		
Costi della sicurezza	€ 31.564,19		
Costo del Personale	<u>€ 239.192,34</u>		
Imp. soggetto a ribasso d’asta	€ 626.723,47	€ 626.723,47	
ribasso dell’11,6856 su € 626.723,47=		<u>€ 73.241,07</u>	
TOTALE		€ 553.522,40	
Oneri per l’attuazione dei Piani di sicurezza		€ 31.564,19	
Costo del Personale		<u>€ 239.192,34</u>	
SOMMANO		€ 824.278,93	€ 824.278,93
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) IVA 10% sui lavori € 824.278,93 =		€ 82.427,89	
2) Spese tecniche			
Progett. E sicur in fase di prog.	€ 12.578,63		
D.L. mis. e cont. e sic in esec.	€ 58.610,41		
Studi specialistici geolgici	<u>€ 3.275,00</u>		
	€ 74.464,04		
Iva e Oneri su spese Tecniche	€ 20.481,17		
Competenze RUP	€ 4.487,60		
Collaudo amministrativo	€ 2.901,06		
Collaudo statico	€ 6.112,29		
Oneri e accessori	<u>€ 3.009,44</u>		
Totale spese Tecniche	€ 111.455,60	€ 111.455,60	
3) Espropriazioni		€ 8.453,91	
4) Spese di Gara e pubblicità		€ 5.331,40	
5) Prove sui Materiali (IVA compresa)		€ 4.000,00	
6) Allacci Elettrici		€ 8.000,00	
7) Imprevisti < 5%		<u>€ 44.873,37</u>	
Totale somme a disp. dell'Amministrazione		€ 264.542,17	€ 264.542,17
TOTALE			€ 1.088.821,10
art. 2 comma 3 lett. B del D.A. Infr. Del 16/12/11			<u>€ 7.324,11</u>
TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.096.145,21

VISTO il D.D.S. n. 1012 del 14/07/2017, vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia in data 18/07/2017 al n°56, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 21/08/2017 reg. 1 foglio 121, con il quale è stato disposto l’impegno della somma di € 968.000,00 per la realizzazione dell’intervento in argomento sul capitolo 642443;

VISTO il D.D.S. n. 1197 del 14/09/2017, vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia in data 22/09/2017 al n°766/1120 con la quale è stato autorizzato il pagamento in favore del Comune di Leni della somma complessiva di € **488.419,95** a valere sull’impegno assunto con il D.D.S. n. 1012 del 14/07/2017 per pagamento lavori fino al 2°sal e competenze varie a valere sulle somme a disposizione dell’amministrazione per la realizzazione

dell'intervento in oggetto sul capitolo 642443 ;

- VISTO** il D.D.S. n. 1694 del 23/11/2017, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 04/12/2017 al n°970/1657 con la quale è stato autorizzato il pagamento in favore del Comune di Leni della somma complessiva di € **182.303,20** a valere sull'impegno assunto con il D.D.S. n. 1012 del 14/07/2017, per pagamento lavori fino al 3°sal e competenze varie a valere sulle somme a disposizione dell'amministrazione per la realizzazione dell'intervento in oggetto sul capitolo 642443;
- VISTO** il D.D.S. n. 589 del 14/06/18 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 06/07/2018 con il quale è stato disposto il pagamento della somma di € **295.576,82** per lavori, C.T e acconto Collaudo statico per la realizzazione dell'intervento in oggetto sul capitolo 642443;
- VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Leni n. 14 del 09.02.17 con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento in via diretta ai sensi dell'art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2, lett. a del D.Lgs n. 50 dell'incarico di Collaudatore Statico in corso d'opera e finale del progetto di che trattasi;
- VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Leni n. 15 del 10.02.17 con la quale si determina di affidare l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera per i lavori in argomento all'Ing. Giuseppe Genovese;
- VISTO** il Certificato di collaudo statico redatto ai sensi dell'art.7 L.05/11/71 n. 1086 del 05.03.18 con la quale si collauda il complesso delle sue strutture e quant'altro collabora alla sua stabilità per ogni fine di resistenza ed agibilità consona allo scopo cui è destinato;
- VISTO** lo stato finale dei lavori redatto a tutto il 09.05.18 a firma del Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'Impresa e dal RUP con la quale si evincono i lavori netti a misura per € 823.967,12;
- VISTO** il certificato di ultimazione lavori dei lavori del 14/05/18 con la quale il RUP e il Direttore dei Lavori attestano che i lavori in argomento si sono conclusi il 09/05/18;
- VISTA** la Perizia di Assestamento Somme a disposizione dell'Amministrazione n. 1 redatta dalla D.L. il 27/07/18 relativa all'intervento "**Lavori di ristrutturazione della rete idrica del Comune di Leni** "CUP **D22G12000020002** e CIG **6577608DD2** redatta dal Direttore dei Lavori in data 27/07/18, sulla quale ha espresso parere favorevole il R.U.P., per l'importo complessivo di € **1.042.530,00** di cui al seguente quadro economico:

Lavori a Misura	€ 900.495,66	
Costi della sicurezza	€ 29.347,24	
Costo del Personale	<u>€ 216.252,27</u>	
Imp. soggetto a ribasso d'asta	€ 654.896,15	€ 654.896,15
ribasso dell'11,6856 su € 654.896,15=		<u>€ 76.528,54</u>
TOTALE		€ 578.367,61
Oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza		€ 29.347,24
Costo del Personale		<u>€ 216.252,27</u>
SOMMANO		€ 823.967,12
		€ 823.967,12

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA 10% sui lavori € 823.967,12 =		€ 82.396,71
2) Spese tecniche		
Progett. E sicur in fase di prog.	€ 12.578,63	
D.L. mis. e cont. e sic in esec.	€ 58.610,41	
Studi specialistici geologici	€ 3.275,00	
Iva e Oneri su spese Tecniche	€ 19.936,02	
Competenze RUP	€ 4.487,60	
Competenze P.A.S	€ 1.849,39	
Collaudo statico	€ 4.310,05	
Emissione CRE	€ 1.588,43	
Oneri e accessori	€ 2.134,98	
3) Espropriazioni		€ 8.453,91
4) Spese di Gara e pubblicità		€ 5.331,40
5) Prove sui Materiali (IVA compresa)		€ 6.286,24

6) Allacci Elettrici	€	00,00
7) Imprevisti	€	00,00
8) Art.2 comma 3 lette. B del D.A. Infrastrtt. Del 16/12/11	€	7.324,11

Totale somme a disp. dell'Amministrazione € **218.562,88** € **218.562,88**
TOTALE € **1.042.530,00**

VISTA l'Approvazione in linea Amministrativa giusta Determinazione n.173 del 22.11.18 a modifica della Determinazione n. 137 del 04.09.18 del Comune di Leni con la quale si approva la Perizia di Assestamento Finale;

VISTA la relazione del conto finale del 28.09.18 a firma dei Direttori dei Lavori;
VISTO il certificato di Regolare Esecuzione del 09.11.18, a firma del Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA la Determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio n. 174 del 22.11.18 a firma dell' Arch. Domenico Arcoraci in qualità di RUP con la quale si determina di approvare lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento con il seguente quadro economico finale:

A) Lavori a Misura	€ 900.495,66	
Costi della sicurezza	€ 29.347,24	
Costo del Personale	<u>€ 216.252,27</u>	
Imp. soggetto a ribasso d'asta	€ 654.896,15	€ 654.896,15
ribasso dell'11,6856 su € 654.896,15=		<u>€ 76.528,54</u>
TOTALE		€ 578.367,61
Oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza		€ 29.347,24
Costo del Personale		<u>€ 216.252,27</u>
SOMMANO		€ 823.967,12

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA 10% sui lavori € 823.967,12 = € 82.396,71

2) Spese tecniche

Progett. E sicur in fase di prog.	€ 12.578,63
D.L. mis. e cont. e sic in esec.	€ 58.610,41
Studi specialistici geolgici	€ 3.275,00
Iva e Oneri su spese Tecniche	€ 19.936,02
Competenze RUP	€ 4.487,60
Competenze P.A.S	€ 1.849,39
Collaudo statico	€ 4.310,05
Emissione CRE	€ 1.588,43
Oneri e accessori	€ 2.134,98

3) Espropriazioni € 8.453,91

4) Spese di Gara e pubblicità € 5.331,40

5) Prove sui Materiali (IVA compresa) € 6.286,24

6) Allacci Elettrici € 00,00

7) Imprevisti € 00,00

8) Art.2 comma 3 lette. B del D.A.
Infrastrtt. Del 16/12/11 € 7.324,11

Totale somme a disp. Dell'Amm. **€218.562,88** € **218.562,88**
TOTALE € **1.042.530,00**

VISTO il D.D.G. n. 1345 del 15.11.18 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 06.12.18, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 24.12.18 reg. 1 foglio 100 con il quale i lavori di ristrutturazione della rete idrica del Comune di Leni sono stati imputati e ammessi a rendicontazione al PO FERS 2014 -2020 azione 6.3.1 "Fornitura di acqua per il consumo umano (estrazione, trattamento, stoccaggio e infrastrutture di distribuzione" per l'importo di €1.096.145,21, con il seguente codice Az.06.03.01/O/R/16500/D22G12000020002;

VISTO il D.D.G. n. 1513 del 03.12.18 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 14.12.18, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli

atti della Regione Siciliana – il 04.01.19 reg. 1 foglio 2 relativo all'impegno della somma complessiva residua a completamento dell'intervento in oggetto pari ad € 74.530,00 e contestualmente si prende atto dell'approvazione della contabilità finale sul capitolo 642443; il D.D.S. n. 407 del 06/05/2019 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 23/05/2019, relativo al pagamento della somma complessiva residua a completamento dell'intervento in oggetto pari ad € 76.230,03 sul capitolo 642443;

VISTO

VISTO

il D.D.G. n. 797 del 27.07.2020 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 28.08.2020, con il quale è stato disimputato al PO FERS 2014 -2020 – Azione 6.3.1 “Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili” l'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che, a seguito della disimputazione al PO FERS 14 -20, la copertura finanziaria dell'intervento rimane confermata a valere sulla originaria risorsa di cui alla Delibera CIPE n. 79/12 del 11.07.12 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 255 del 31.10.12 sul capitolo 642443;

CONSIDERATO che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico dell'intervento “**Lavori di ristrutturazione della rete idrica del Comune di Leni**” è il seguente:

Voci Quadro Economico	Importo previsto (€)	Somme già erogate (€)	Avanzamento
A) Lavori al netto del ribasso d'asta compresi O. S.	823.967,12	823.967,12	100%
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.			
1) IVA 10% di A	82.396,71	82.396,71	100%
Progettazione e sicurezza in fase di progettazione	12.578,63	12.578,63	100%
D.L. misura e contabilità sic. In fase esecuzione	58.610,41	58.610,41	100%
Studi specialistici geologici	3.275,00	3.275,00	100%
IVA e oneri su spese Tecniche	19.936,02	19.936,02	100%
Competenze RUP	4.487,60	4.487,60	100%
Emmissione CRE	1.588,43	1.588,43	100%
Competenza P.A.S.	1.849,39	1.849,39	100%
Collaudo Statico	4.310,05	2.155,02	100%
Oneri e accessori	2.134,98	2.134,98	100%
Espropriazioni	8.453,91	8.453,91	100%
Spese di gara e pubblicità	5.331,40	5.331,40	100%
Prove sui Materiali IVA compresa	6.286,24	6.286,24	100%
Allacci Elettrici	00,00	0	0
Imprevisti	00,00	0	
Art.2 comma 3 lette. B del D.A. Infrastrtt. Del 16/12/11	7.324,11	7.324,11	100%
Sommano B	218.562,88		
TOTALE A+B	1.042.530,00	1.042.530,00	100%

CONSIDERATO che i lavori di che trattasi sono ultimati, collaudati e funzionanti, le spese generali liquidate, e che la rata di saldo è già stata corrisposta all'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi come da relativo certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO che l'importo complessivamente erogato in favore del Beneficiario pari a € **1.042.530,00** a valere sul capitolo di spesa **642443** del Bilancio della Regione siciliana – “*Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007 -2013 Obiettivi di Servizio – Servizio Idrico Integrato*” è stato completamente rendicontato dal Comune di Leni e tutti i dati risultano allineati sul sistema di monitoraggio Caronte codice SI_1_16500;

RITENUTO per quanto sopra di dover considerare l'intervento di che trattasi finanziariamente chiuso;
TUTTO ciò premesso ai termini delle vigenti disposizioni;

D E C R E T A

A R T. 1

In conformità alle premesse il quadro economico finale a seguito del DDG n. 1530/18 con la quale si prendeva atto del certificato di ultimazione lavori, dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione giusta Determina di approvazione n. 174 del 22.11.18 del Comune di Leni relativo al progetto "Lavori di ristrutturazione della rete idrica- 1° Lotto" - CUP D22G12000020002 - CIG 6577608DD2, di importo complessivo pari a € **1.042.530,00** è così distinto:

A) Lavori a Misura	€ 900.495,66	
Costi della sicurezza	€ 29.347,24	
Costo del Personale	<u>€ 216.252,27</u>	
Imp. soggetto a ribasso d'asta	€ 654.896,15	€ 654.896,15
ribasso dell'11,6856 su € 654.896,15=		<u>€ 76.528,54</u>
TOTALE		€ 578.367,61
Oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza		€ 29.347,24
Costo del Personale		<u>€ 216.252,27</u>
SOMMANO		€ 823.967,12
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA 10% sui lavori € 823.967,12 =		€ 82.396,71
2) Spese tecniche		
Progett. E sicur in fase di prog.	€ 12.578,63	
D.L. mis. e cont. e sic in esec.	€ 58.610,41	
Studi specialistici geologici	€ 3.275,00	
Iva e Oneri su spese Tecniche	€ 19.936,02	
Competenze RUP	€ 4.487,60	
Competenze P.A.S	€ 1.849,39	
Collaudo statico	€ 4.310,05	
Emissione CRE	€ 1.588,43	
Oneri e accessori	€ 2.134,98	
3) Espropriazioni		€ 8.453,91
4) Spese di Gara e pubblicità		€ 5.331,40
5) Prove sui Materiali (IVA compresa)		€ 6.286,24
6) Allacci Elettrici		€ 00,00
7) Imprevisti		€ 00,00
8) Art.2 comma 3 lette. B del D.A. Infrastrtt. Del 16/12/11		€ 7.324,11
Totale somme a disp. Dell'Amministrazione	€ 218.562,88	<u>€ 218.562,88</u>
TOTALE		€ 1.042.530,00

A R T. 2

Di dichiarare concluso l'intervento relativo ai lavori di "Lavori di ristrutturazione della rete idrica- 1° Lotto" - CUP D22G12000020002 - CIG 6577608DD2" nel Comune di Leni con un costo complessivo di € 1.042.530,00 a valere sulla delibera CIPE n. 79/2012 - Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 255 del 31.10.12 sul capitolo 642443;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale.

Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. Marcello Loria)

Il Dirigente Generale
Foti