



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ACQUEDOTTO MONTESCURIO OVEST- LIQUIDAZIONE FATTURA N. CTR/1/2018 IN FAVORE DI SICILIAACQUE SPA A SEGUITO DELLA TRANSAZIONE DEL 27/12/2017**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 47/77 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 5 della l. 24 febbraio 1992 n. 225;
- VISTA** la Legge 14/01/1994, n. 20 e ss. mm. ed ii. "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- VISTO** il D.Lgs. 18/06/1999, n. 200 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTO** il D.Lgs 163/2006;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009 di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO** il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163;
- VISTA** la L.R. 12/2011 "Norme per la Disciplina dei Contratti Pubblici relativi ai Lavori, Servizi e Fornitura";
- VISTO** il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. allegato 4/2 punto 3.6 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- VISTO** il D.P.R.S. gennaio 2012, n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTA** la nota prot. n. 9636 dell'11/03/2013 con la quale il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Acqua e Rifiuti ha delegato il Dirigente del Servizio 1 a proseguire la trattazione delle attività inerenti il controllo e regolazione del sistema gestionale degli ATO e del Sovrambito nel settore della pianificazione;

- VISTO** il D.L. n. 33 del 14.03.13, artt. 26 e 27, "Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTA** la Legge Regionale n. 8 del 8 maggio 2018 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018 . Legge di Stabilità regionale";
- VISTA** la Legge Regionale n. 9 del 8 maggio 2018 che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2018 - 2020, ;
- VISTA** la Delibera della Giunta n. 195 del 11.05.2018 con la quale viene approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio finanziario gestionale e il Piano degli indicatori;
- VISTA** la Circolare n. 19 dell'11/07/2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 8 del 4 gennaio 2018 con il quale è stato conferito all'ing **Salvatore Cocina** l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il D.D.G. n. 418 del 18/05/18 con il quale è stato conferito all'ing. **Antonino Granata** l'incarico di Dirigente *ad interim* del Servizio 1 "Gestione ed Attuazione del Servizio Idrico Integrato";
- VISTO** il D.D.G. n. 1352 del 9/10/17 con il quale è stata conferita la delega alla firma di tutti i provvedimenti di gestione dei capitoli di entrata e di spesa ai Dirigenti del D.R.A.R, il D.D.G. n. 60 del 16/02/18 con il quale è stato conferito al Dirigente del Servizio 1 la delega alla firma dei provvedimenti di liquidazione sui capitoli attribuiti con D.D.G. n. 1352/2017 ;
- VISTO** l'Accordo di Programma Quadro (APQ) Stato - Regione Siciliana sulle Risorse Idriche, stipulato in data 5 ottobre 2001, e successive modifiche ed integrazioni ed il Testo Coordinato ed Integrato dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata" stipulato in data 21 marzo 2005 e s.m. e i. nel quale è compreso nell'allegato Q l'intervento di "**Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest**" per un importo complessivo di €86.203.404,32 (RI-040 - CUP J15F04000050004);
- CONSIDERATO** che la Regione Siciliana con le procedure di legge, ha costituito una società mista Regione – Soggetto Privato denominata Siciliacque S.p.A. stipulando la Convenzione n. 10994 del 20/04/2004 per l'affidamento e la gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia nonché il relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile;
- CONSIDERATO** che in forza dell'art 16 della predetta Convenzione Siciliacque S.p.A. subentra ad EAS quale soggetto beneficiario degli interventi previsti nell'allegato 1 (categoria A - Interventi Prioritari, ovvero allegato Q dell'APQ del 21/03/05) dell'Accordo di Programma Quadro delle Risorse Idriche Regione Siciliana (APQ-RI del 05/10/01) relativamente ad infrastrutture di cui all'art. 2 della Convenzione ed inserite nel piano industriale allegato alla predetta Convenzione, tra cui il progetto per il "**Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest**" (CUP J15F04000050004) ponendo a carico della predetta Società la quota privata pari a € 18.592.448,37;
- VISTA** l'Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia n. 47 del 19.01.2006, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 11 del 03.03.2006, con la quale è stato approvato il progetto definitivo, per il "Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest", per un importo complessivo di € 86.203.404,32;
- la delibera CIPE n. 88 del 29.03.2006, con la quale il C.I.P.E., ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. 190/2002 e dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001 e s.m. ed i., ha concesso il contributo di € 20.410.252,62 necessario per garantire la completa

copertura finanziaria al progetto.

la delibera CIPE dell'11/12/2012, con la quale viene individuato nell' "Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti" quale nuovo soggetto aggiudicatore dei "Lavori di rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest";

VISTO

il D.D.S. n. 254 del 22 marzo 2007 con il quale l'Agenzia Regionale Rifiuti e Acque ha finanziato il progetto per il "**Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest**" (CUP J15F04000050004) per l'importo complessivo di € 86.203.404,32, secondo la seguente articolazione finanziaria:

€ 42.989.799,37 a valere sulla delibera C.I.P.E. n. 36/02;

€ 20.410.252,62 a valere sulla delibera C.I.P.E. n. 88/06 (mutuo a carico dello Stato);

€ 18.592.448,00 a carico di Siciliacque;

€ 4.210.904,33 a valere sui fondi del D.Lgs. 96/93 (Sogesid);

VISTO

il D.D.G. n. 264 del 15/06/10 con il quale è stato approvato il quadro economico di progetto al netto del ribasso d'asta di seguito riportato:

A)	Lavori		
A.1	Lavori al netto come da contratto	€ 48.996.550,45	
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.123.642,06	
	Sommano per lavori a misura, a corpo ed oneri	€ 50.120.192,51	
A.3	Espletamento procedure espropriative come da contratto	€ 987.333,62	
	Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 51.107.526,13	
A.4	Progettazione esecutiva, non soggetta a ribasso	€ 253.983,00	
	Importo netto lavori, oneri, procedure d'esproprio, progettazione esecutiva	€ 51.361.509,13	€ 51.361.509,13
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1/B.11	Progettazione preliminare e definitiva, piano di sicurezza e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, rilievi, indagini, cartografia, studio impatto ambientale, studi geologico e geotecnico, I.V.A. corrispondente	€ 3.682.602,12	
B.12)	Direzione lavori, misura e contabilità	€ 2.102.341,00	
B.13)	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 634.895,00	
B.14)	Consulenza geotecnica in fase di esecuzione	€ 89.815,00	

B.15)	Studio geologico (dir. lavori e assistenza al collaudo)	€ 234.237,00	
B.16)	Collaudo statico ed amministrativo	€ 282.373,00	
B.17)	Incentivi ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L.R. 109/94 come recepita in Sicilia ed oneri riflessi	€ 500.000,00	
B.18)	Spese per espropri	€ 2.803.000,00	
B.19)	Oneri per smaltimento rifiuti	€ 1.200.000,00	
B.20)	Oneri per allacci Enel e Telecom	€ 300.000,00	
B.21)	Spese pubblicità gara	€ 50.000,00	
B.22)	Accantonamento ex art. 26 comma 4 della L. 109/94 come recepita in Sicilia	€ 390.500,00	
B.23)	Oneri previdenziali e professionali	€ 120.361,91	
B.24)	Allaccio sorgenti	€ 1.200.000,00	
B.25)	Verifiche di laboratorio art. 15 D.M. 145/2000	€ 200.000,00	
B.26)	Consulenza archeologica in corso d'opera	€ 20.000,00	
B.27)	Imprevisti	€ <u>2.512.099,14</u>	
Importo totale delle somme a disposizione		€ 16.322.224,17	€ <u>16.322.224,17</u>
Importo netto del progetto (Iva esclusa)			€ 67.683.733,30

	Somme per Iva		
B.28)	Iva 10% su A.1 + A.2 + A.3 + B.22 + B.30	€ 5.249.802,61	
B.29)	Iva 20% sulle spese [(B.12 + B.16) + B.20 + B.21 + B.23 + B.26 + A.4]	€ 817.601,18	
	Importo complessivo dell'Iva	€ 6.067.403,79	€ <u>6.067.403,79</u>
Importo totale del progetto (Iva inclusa)			€ 73.751.137,09

CONSIDERATO che a seguito dell'espletamento della gara e del relativo ribasso d'asta applicato all'importo dei lavori e delle spese sostenute per gli studi effettuati da Sogesid, contabilizzati alle voci [B.1÷B.11] del quadro economico di progetto, la ripartizione di cui al D.D.S. n. 254/07 precedentemente citato, risulta così rimodulata:

€ 31.065.834,34 a valere sulla delibera C.I.P.E. n. 36/02 (quota pubblica);

€ 20.410.252,62 a valere sulla delibera C.I.P.E. n. 88/06 con mutuo a carico dello Stato (quota pubblica);

€ 18.592.448,37 a carico di Siciliacque ;

€ 3.682.602,12 a valere sui fondi del D.Lgs. 96/93 (quota Sogesid);

- CONSIDERATO** che con provvedimento n. 220627/Area I Bis O.S.P. del 23/11/2010, la Prefettura di Roma ha comunicato che nei confronti dell'Impresa SAFAB S.p.A., aggiudicatrice dei lavori di che trattasi, "...sussiste la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 10, comma 7, lett. c) del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252...";
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 8663 del 9/12/2010 Siciliacque spa, a seguito del provvedimento di cui al punto precedente, ha comunicato al contraente la risoluzione in diritto del contratto di appalto, ai sensi della clausola risolutiva espressa prevista al riguardo dall'art. 27 del medesimo;
- CONSIDERATO** che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 1, lettera o), del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, è stato possibile scorrere la graduatoria della gara originariamente esperita individuando il nuovo contraente nell'A.T.I. **Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa**, Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Cons. Coop. Società Cooperativa, Pietro Durante S.r.l., classificatasi seconda nell'originaria graduatoria di gara;
- VISTO** il nuovo contratto d'appalto Rep. n. 14598 Racc. 7145 stipulato in data 25/11/2011 e registrato a Palermo il 14/12/2011 al n. 9195/IT, con il quale sono stati affidati all'A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa, Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Cons. Coop. Società Cooperativa, Pietro Durante S.r.l. l'espletamento delle procedure espropriative ed esecuzione dei lavori di completamento del rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest per l'importo di € 41.190.079,97, al netto del ribasso d'asta del 17,22% ed incluso gli oneri per la sicurezza;
- VISTE** le certificazioni antimafia rilasciate dalla Prefettura di Forlì-Cesena e dalla Prefettura di Bologna, competenti rispettivamente nei confronti dell'impresa Cons. Coop. Società Cooperativa e dell'impresa Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa, trasmesse da Siciliacque in allegato alla nota prot. n. 6266/13 del 19/07/2013;
- CONSIDERATO** che in corso di esecuzione del contratto sono intervenute variazioni dell'assetto originario del raggruppamento di imprese per effetto delle quali le quote di partecipazione dell'A.T.I. delle imprese mandanti sono state interamente rilevate dalla capogruppo e mandataria Consorzio Cooperative Costruzioni CCC, oggi unico titolare dell'Appalto;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori avvenuta in data 14/12/2011, a firma del Direttore dei Lavori, nel quale il termine di ultimazione degli stessi era stabilito al 13/08/2013;
- VISTO** il **D.D.G. n. 1238 del 25/07/2013** con il quale è stato assunto l'impegno di spesa, pari ad € 24.646.078,07 a valere sul capitolo di spesa n. 642032 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013 – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA** l'osservazione n. 58 del 21/08/2013 con la quale la **Corte dei Conti**, con riferimento al provvedimento di impegno e finanziamento dei lavori di che trattasi D.D.G. n. 1238 del 25/07/2013, attesta che l'impegno di spesa, in quanto atto infra-procedimentale, non rientra nella tipologia di atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 20120899 del 22/05/13 il Direttore dei Lavori ha proposto la

redazione di una **prima perizia di variante**, redatta in data dicembre 2012 ed approvata in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento il 15/01/13, mantenendo invariato il contratto originario pari ad € 41.190.079,97;

l'**atto aggiuntivo n. 1** stipulato il 15/01/2013 tra l'impresa Consorzio Cooperative Costruzioni CCC e Siciliacque S.p.A.;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 20130440 del 22/05/13, il Direttore dei Lavori ha proposto la redazione di una **seconda perizia di variante e suppletiva**, rappresentando al RUP che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune variazioni alle opere derivanti dalla necessità di adeguamento a nuove sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

CONSIDERATO che con nota di Siciliacque prot. n. 5238 del 12/06/2013 il RUP ha autorizzato la redazione della seconda perizia di variante e suppletiva, redatta nell'ottobre del 2013, approvata in linea tecnica dal RUP il 18/12/2013 ed in linea amministrativa da Siciliacque il 19/12/2013, rimodulandone il quadro economico;

VISTO l'**atto aggiuntivo n. 2** al contratto d'appalto, stipulato il 19/12/2013 tra il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC e Siciliacque S.p.A., con il quale, tra l'altro, per effetto della seconda perizia di variante, l'importo contrattuale è stato ridefinito in € 42.164.865,92 come di seguito distinto:

- € 40.212.361,07 per lavori a misura ed a corpo al netto degli oneri per la sicurezza e del ribasso d'asta del 17,22%;
- € 922.193,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 1.030.311,34 per oneri per l'espletamento delle procedure espropriative al netto del ribasso d'asta del 17,22%;

VISTO l'**atto aggiuntivo n. 3** redatto in data 07/07/2015 per l'**Accordo Bonario**, ex art. 31/bis L. 109/94, con novazione del termine di ultimazione dei lavori al 04/03/2016;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 8275 del 23/11/16, il Direttore dei Lavori ha proposto la redazione di una **terza perizia di variante e assestamento finale**, rappresentando al RUP che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità e l'opportunità di apportare alcune variazioni alla perizia di variante n.2 per adeguamenti a realtà del suolo e sottosuolo riscontrate in corso d'opera e per miglioramenti su aspetti costruttivi e funzionali delle opere ;

VISTA la scrittura privata, registrata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Imola il 04/04/2016, tra il “Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società cooperativa” (concedente) ed il “Consorzio Integra” (affittuaria), con la quale CCC concede in affitto a Integra il Ramo Affitto dell'azienda;

VISTA la nota prot. n. 1000123/182 del 04/04/2016 con la quale la ditta “Consorzio Integra” comunica, ai sensi dell'art. 116 del D.LGS. 163/06 l'affitto del ramo d'azienda tra “Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società cooperativa” (concedente) e “Consorzio Integra” (affittuaria);

CONSIDERATO che con l'**atto aggiuntivo n. 4** stipulato in data 07/02/2017 si sono protratti i termini contrattuali di ultimazione dei lavori al 10/3/2017;

VISTA la nota prot. n. 12321 del 15.03.2017 con la quale Siciliacque spa comunica che in data 10/03/2017 è avvenuta l'ultimazione dei lavori “Rifacimento Acquedotto Montescuro Ovest” ;

VISTA la nota prot. n. 21505 del 12.05.2017 con la quale Siciliacque spa ha trasmesso al Dipartimento i documenti relativi alla terza perizia di variante e assestamento finale (parere del RUP, atto di approvazione della stazione appaltante e **atto aggiuntivo n. 5** del 06/04/2017);

- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006, sono ammesse le varianti in corso d'opera per cause imprevedute purché comprese nel 5% dell'importo originario del contratto;
- CONSIDERATO** che il quadro economico complessivo non ha subito variazioni rispetto a quello approvato con D.D.G. n. 264/2010 di € 73.751.137,10;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito della controversia tra SAFAB e Siciliacque spa, il Tribunale Civile di Palermo si è pronunciato sul contenzioso iscritto al RG n. 6756/2011, con sentenza n. 3828/2017 immediatamente esecutiva riconoscendo non meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento danno avanzata da Siciliacque, condannando la stessa al pagamento alla SAFAB degli importi indicati nelle sentenze,
- che le parti sono addivenute alla determinazione di definire bonariamente ogni pendenza esistente con Atto Transattivo del 22/12/2017;
- che a fronte delle obbligazioni derivanti dall'atto transattivo è stato necessario rimodulare il quadro economico definitivo allocando le risorse economiche che si sono prelevate dalle economie delle voci B.17, B.18, B.19, B.20, delle Somme a Disposizione della Amministrazione;
- VISTA** la fattura di Siciliacque n. CTR/1/2018 del 05/02/2018, relativa alla spesa sostenuta per "Lavori - SAFAB : Transazione del 22/12/2017 SAFAB spa / Siciliacque spa", intestata alla Regione Siciliana, dell'importo complessivo di € 3.107.530,45, di cui € 2.777.731,71 (arrotondamento di - € 0,01) quale imponibile da pagare a Siciliacque spa, € 218.828,77 per Iva al 10% e € 110.969,97 per Iva al 22% ;
- VISTA** la documentazione trasmessa da Siciliacque con nota prot. n. 936 del 05/02/2018 a questo Dipartimento, in allegato alla fattura elettronica n. CTR/1/2018, con la rimodulazione del quadro economico – febbraio 2018 a seguito della Transazione del 22/12/2017 tra Siciliacque spa e Safab in liquidazione e concordato preventivo, in cui viene inserito il titolo "Transazione SAFAB del 22/12/2017" (voci A.9-A.16), approvato in linea tecnica dal RUP ed in linea amministrativa dall'Amministratore Delegato di Siciliacque il 05/02/2018, come di seguito riportato:

A	Lavori – SAFAB		
A.1	Lavori a misura ed a corpo al netto del ribasso d'asta e degli oneri della sicurezza	€	9.480.950,81
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	217.427,45
A.3	<i>A detrarre importo netto per prove idrauliche non eseguite</i>	- €	250.000,00
A.4	Sommano per lavori a misura, a corpo ed oneri – SAFAB	€	9.448.378,26
A.5	Espletamento procedure espropriative al netto del ribasso d'asta (17,22%)	€	469.067,90
A.6	Sommano i lavori al netto del ribasso - SAFAB	€	9.917.446,16
A.7	Progettazione esecutiva, non soggetta a ribasso	€	<u>253.983,00</u>

	Sommano lavori SAFAB al netto del ribasso d'asta	€ 10.171.429,16	€ 10.171.429,16
Transazione SAFAB del 22/12/2017			
A.9	Saldo lavori – prove idrauliche tubazioni (riserva n. 15)	€ 250.000,00	
A.10	Saldo fattura SAFAB n, 42/2011 per espropri	€ 19.429,61	
A.11	Saldo fattura SAFAB n, 44/2011 per asservimento	6.463,48	
A.12	Riconoscimento forfettario per lavori e riserve (riserva n.1 e9)	€ 453.000,00	
A.13	Errata detrazione contabile (riserva n. 14)	€ 11.813,93	
A.14	Spese legali (esente iva)	€ 89.848,20	
A.15	Riduzione per arrotondamento quota lavori da accordo transattivo	€ 314,38	
A.16	Sommano per importi riconosciuti con la transazione	€ 830.240,84	€ 830.240,84
TOTALE COMPLESSIVO - SAFAB			€ 11.001.670,00
AA	Lavori – CCC		
AA1	Lavori a misura ed a corpo al netto del ribasso d'asta e degli oneri della sicurezza	€ 40.836.110,84	
AA2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 933.483,19	
Sommano per lavori - CCC		€ 41.769.594,03	
A.A.3	Espletamento procedure espropriative al netto del ribasso	€ 1.279.659,60	
Sommano i lavori al netto del ribasso - CCC		€ 43.049.253,63	
A.A.4	Progettazione esecutiva, non soggetta a ribasso	€ 0,00	
Totale lavori - CCC		€ 43.049.253,63	€ 43.049.253,63
Totale lavori - SAFAB+CCC			€ 54.050.923,63
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		

B.1/B.11	Progettazione preliminare e definitiva, piano di sicurezza e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, rilievi, indagini, cartografia, studio impatto ambientale, studio geologico oneri per la redazione del piano particellare e stima espropriazioni, indagini geotecniche, consulenza geotecnica, redazione cartografica, oneri previdenziali professionali, I.V.A al 20% (su B.1-B.10)	€ (*)	€ (*)
B.12	Direzione lavori, misura e contabilità	€ 2.738.271,06	
B.13	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 611.031,30	
B.14	Consulenza geotecnica in fase di esecuzione	€ 20.000,00	
B.15	Studio geologico (dir. lavori e assistenza al collaudo)	€ 0,00	
B.16	Collaudo statico ed amministrativo	€ 70.000,00	
B.17	Incentivi ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L.R. 109/94 come recepita in Sicilia ed oneri riflessi	€ 350.000,00	
B.18	Spese per espropri	€ 2.600.000,00	
B.19	Oneri per smaltimento rifiuti	€ 352.084,20	
B.20	Oneri per allacci Enel e Telecom, Anas Provincie, Comuni Demanio, Genio Civile, Polizze	€ 300.000,00	
B.21	Spese pubblicità gara	€ 20.000,00	
B.22	Accantonamento ex art. 26 comma 4 della L. 109/94 come recepita in Sicilia	€ 0,00	
B.23	Oneri previdenziali e professionali	€ 0,00	
B.24	Allaccio sorgenti	€ 0,00	
B.25	Verifiche di laboratorio art. 15 D.M. 145/2000	€ 100.000,00	
B.26	Consulenza archeologica in corso d'opera	€ 20.000,00	
B.27	IVA 10% su (A.4 + A.9 + B.12 + A.13 + A.15 + AA3) + €180,500,00 di B.30)	€ 5.373.297,18	
B.28	IVA 22%, 21% e 20% sulle spese (A.5 + A.7 + B.12 + B.13 + B.14 + B.16 + B.19 + B.20 + B.21 + B.25 + B.26)	€ 1.371.501,35	
B.29	Imprevisti	€ 91.426,26	
B.30	Bonario Componento (ex art. 31 bis comma 1 L109/94 e smi iva esclusa su € 199.500,00)	€ 2.000.000,00	

Importo totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 16.017.611,35	€ 16.017.611,35
Importo del progetto (A+B)		€ 70.068.534,98
(*) Costi di progettazione, indagini e rilievi a carico dei fondi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 96/93)		€ 3.682.602,12
Importo complessivo dell'intervento		€ 73.751.137,10

CONSIDERATO che il quadro economico rimodulato – Febbraio 2018 non subisce variazioni rispetto a quello approvato con D.D.G. n.264/2010 dal D.R.A.R. di € 73.751.137,10;

VISTO il D.D.G. n. 2195 del 23/12/2016 con il quale è stato assunto il nuovo impegno di spesa, pari ad € 15.382.585,37, a valere sul capitolo di spesa n. 642083 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato "Spese di investimento per la realizzazione dell'acquedotto Montescuro Ovest derivanti dall'attuazione delle Delibere CIPE n. 88

VISTA la documentazione giustificativa trasmessa da Siciliacque S.p.A. in allegato alla fattura n. CTR 1/2018 del 5/02/2018, ed in particolare lo schema riepilogativo a firma del R.U.P. in data 01/02/2018 con il quale viene definito l'ammontare a carico della Regione Siciliana come di seguito riepilogato:

Ripartizione spesa SAFAB a firma del RUP del 01/02/2018 A seguito della scrittura transattiva del 22/12/2017 - allegato 1 (Documento contabile relativo alla fattura di Siciliacque n. CTR/1/2018)				
Intestazione fattura	Numero fattura	Data	Imponibile	IVA
SAFAB srl in liquidazione	1/2018	24/01/2018	€ 686.550,90 € 2.978.477,81 € 89.848,20	€ 151.041,19 (al 22% per s.d.a.) € 297.847,78 (al 10% per lavori)
SAFAB spa	42/2011	30/03/2011	€ 19.429,61	€ 0,00
SAFAB spa	44/2011	07/04/2011	€ 6.463,48	€ 0,00
TOTALE spesa SAFAB (oltre iva)			€ 3.780.770,00	
Di cui:				
Quota a carico di Siciliacque spa (26,53%)			€ 1.003.038,28	
Quota a carico della Regione Siciliana (73,47%)			€ 2.777.731,72	€ 110.969,97 (al 22%) € 218.828,77 (al 10%)

CONSIDERATO che le spese sostenute vanno suddivise tra quota pubblica e quota privata, sulla base delle percentuali di partecipazione all'intervento, che sono pari a 73,47% per la Regione Siciliana e 26,53% per Siciliacque spa;

RITENUTA ammissibile la sopra elencata documentazione attestante le spese sostenute per la realizzazione dei lavori di che trattasi;

VISTA la nota prot. n. 50571 del 17/12/2013 con la quale la Prefettura di Palermo in riscontro alla richiesta di informazioni antimafia ex art. 91 del D. Lgs 159/2011, rappresenta che per la società Siciliacque spa è prevista l'esclusione della documentazione antimafia,

in quanto società partecipata della Regione Siciliana;

- VISTE** le verifiche della procedura di accertamento di Equitalia Servizi S.p.A. n. 20180000871409 effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, che attesta che Siciliacque spa risulta essere soggetto non inadempiente;
- VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line (prot. n. :INAIL_10844827) attestante la posizione regolare di Siciliacque S.p.A. richiesta all'INAIL con scadenza il **06/07/18**;
- ACCERTATO** che Siciliacque S.p.A., con riferimento al progetto di che trattasi, ha comunicato i codici : C.I.G.: 00430115CB e C.U.P.: J15F04000050004;
- VISTA** la nota prot. n. 7372/16 del 20/10/2016 con la quale Siciliacque comunica, ai fini della tracciabilità finanziaria, che il conto corrente dedicato, è identificato dal codice **IBAN IT 03 Z 03069 03390 615244401309**;
- RITENUTO** pertanto di dovere procedere alla liquidazione, in favore di Siciliacque, dell'importo pari all' imponibile della fattura di Siciliacque, precedentemente citata, a valere sulle somme impegnate con D.D.G. n. 2195 del 23/12/2016 sul capitolo n. 642083 "*Spese di investimento per la realizzazione dell'acquedotto Montescuro Ovest derivanti dall'attuazione delle Delibere Cipe n. 88/2006 e n. 129/2012*" del bilancio della Regione Siciliana;
- VISTA** la circolare n. 9 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, prot. n.15223 del 18.3.2015, con la quale vengono impartite le direttive per il pagamento ed il versamento dell'IVA da parte della Regione;
- RITENUTO** altresì, di dovere procedere alla liquidazione dell'aliquota Iva della fattura di Siciliacque sopracitata, secondo le modalità descritte nella circolare di cui al punto precedente;
- RITENUTO** per tutto quanto sopra esposto di dovere procedere all'accreditamento, in favore di Siciliacque, solo della somma pari alla quota **imponibile** della fattura precedentemente citata, a valere sul D.D.G. n. 2195 del 23/12/2016, sul capitolo 642083 "*Spese di investimento per la realizzazione dell'acquedotto Montescuro Ovest derivanti dall'attuazione delle Delibere Cipe n. 88/2006 e n. 129/2012*" del bilancio della Regione Siciliana;

tutto ciò premesso e considerato, ai sensi della normativa vigente,

DECRETA

Art. 1

Si prende atto del quadro economico rimodulato dell'intervento – Febbraio 2018 a seguito della Transazione del 22/12/2017 tra Siciliacque spa e SAFAB spa in liquidazione e concordato preventivo, di € 73.751.137,10, che non subisce variazioni rispetto a quello fissato con D.D.G. n. 264/ 2010 dal D.R.A.R., approvato in linea tecnica dal RUP ed in linea amministrativa dall'Amministratore Delegato di Siciliacque spa in data 05/02/2018, come di seguito riportato:

A	Lavori – SAFAB		
A.1	Lavori a misura ed a corpo al netto del ribasso d'asta e degli oneri della sicurezza	€	9.480.950,81

A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 217.427,45	
A.3	<i>A detrarre importo netto per prove idrauliche non eseguite</i>	- € 250.000,00	
A.4	Sommano per lavori a misura, a corpo ed oneri – SAFAB	€ 9.448.378,26	
A.5	Espletamento procedure espropriative al netto del ribasso d'asta (17,22%)	€ 469.067,90	
A.6	Sommano i lavori al netto del ribasso - SAFAB	€ 9.917.446,16	
A.7	Progettazione esecutiva, non soggetta a ribasso	€ 253.983,00	
	Sommano lavori SAFAB al netto del ribasso d'asta	€ 10.171.429,16	€ 10.171.429,16
Transazione SAFAB del 22/12/2017			
A.9	Saldo lavori – prove idrauliche tubazioni (riserva n. 15)	€ 250.000,00	
A.10	Saldo fattura SAFAB n, 42/2011 per espropri	€ 19.429,61	
A.11	Saldo fattura SAFAB n, 44/2011 per asservimento	6.463,48	
A.12	Riconoscimento forfettario per lavori e riserve (riserva n.1 e9)	€ 453.000,00	
A.13	Errata detrazione contabile (riserva n. 14)	€ 11.813,93	
A.14	Spese legali (esente iva)	€ 89.848,20	
A.15	Riduzione per arrotondamento quota lavori da accordo transattivo	€ 314,38	
A.16	Sommano per importi riconosciuti con la transazione	€ 830.240,84	€ 830.240,84
	TOTALE COMPLESSIVO - SAFAB		€ 11.001.670,00
AA	Lavori – CCC		
AA1	Lavori a misura ed a corpo al netto del ribasso d'asta e degli oneri della sicurezza	€ 40.836.110,84	
AA2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 933.483,19	
	Sommano per lavori - CCC	€ 41.769.594,03	

A.A.3	Espletamento procedure espropriative al netto del ribasso	€ 1.279.659,60	
	Sommano i lavori al netto del ribasso - CCC	€ 43.049.253,63	
A.A.4	Progettazione esecutiva, non soggetta a ribasso	€ 0,00	
	Totale lavori - CCC	€ 43.049.253,63	€ 43.049.253,63
	Totale lavori - SAFAB+CCC		€ 54.050.923,63
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1/B.11	Progettazione preliminare e definitiva, piano di sicurezza e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, rilievi, indagini, cartografia, studio impatto ambientale, studio geologico oneri per la redazione del piano particellare e stima espropriazioni, indagini geotecniche, consulenza geotecnica, redazione cartografica, oneri previdenziali professionali, I.V.A al 20% (su B.1-B.10)	€ (*)	€ (*)
B.12	Direzione lavori, misura e contabilità	€ 2.738.271,06	
B.13	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 611.031,30	
B.14	Consulenza geotecnica in fase di esecuzione	€ 20.000,00	
B.15	Studio geologico (dir. lavori e assistenza al collaudo)	€ 0,00	
B.16	Collaudo statico ed amministrativo	€ 70.000,00	
B.17	Incentivi ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L.R. 109/94 come recepita in Sicilia ed oneri riflessi	€ 350.000,00	
B.18	Spese per espropri	€ 2.600.000,00	
B.19	Oneri per smaltimento rifiuti	€ 352.084,20	
B.20	Oneri per allacci Enel e Telecom, Anas Provincie, Comuni Demanio, Genio Civile, Polizze	€ 300.000,00	
B.21	Spese pubblicità gara	€ 20.000,00	
B.22	Accantonamento ex art. 26 comma 4 della L. 109/94 come recepita in Sicilia	€ 0,00	
B.23	Oneri previdenziali e professionali	€ 0,00	
B.24	Allaccio sorgenti	€ 0,00	
B.25	Verifiche di laboratorio art. 15 D.M. 145/2000	€ 100.000,00	

B.26	Consulenza archeologica in corso d'opera	€ 20.000,00	
B.27	IVA 10% su (A.4 + A.9 + B.12 + A.13+A.15+AA3) + €180,500,00di B.30)	€ 5.373.297,18	
B.28	IVA 22% , 21% e 20% sulle spese (A.5 + A.7 + B.12 + B.13+B.14+ B.16 + B.19+ B.20 + B.21 + B.25 + B.26)	€ 1.371.501,35	
B.29	Imprevisti	€ 91.426,26	
B.30	Bonario Componento (ex art. 31 bis comma 1 L109/940 e smi iva esclusa su € 199.500,00)	€ 2.000.000,00	
Importo totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 16.017.611,35	€ 16.017.611,35
Importo del progetto (A+B)			€ 70.068.534,98
(*) Costi di progettazione , indagini e rilievi a carico dei fondi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 96/93)			€ 3.682.602,12
Importo complessivo dell'intervento			€ 73.751.137,10

Art. 2

Si dispone, a valere sull'impegno assunto con D.D.G. n. 2195 del 23/12/2016, sul capitolo 642083 "Spese di investimento per la realizzazione dell'acquedotto Montescuro Ovest derivanti dall'attuazione delle Delibere Cipe n. 88/2006 e n. 129/2012" codice SIPE : U.2.02.01.09.010, del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2018, il pagamento, quale corrispettivo per l'intervento "Lavori di rifacimento Acquedotto Montescuro Ovest", della somma di complessiva € 3.107530,45, mediante l'emissione di mandato collettivo, così suddiviso:

- € 2.777.731,71 quale imponibile, in favore della Siciliacque spa. (c.f. 05216080829), giusta fattura n. CTR/1/2018 del 05/02/2018 e ripartizione a firma del R.U.P. del 01/02/2018 a valere su Lavori - SAFAB: Scrittura privata del 22/12/2017, mediante l'accreditamento sul c/c dedicato avente IBAN: IT 03 Z 03069 03390 615244401309;
- € 329.798,74 quale IVA , di cui € 218,828,77, quale IVA al 10% ed € 110.969,97 quale IVA al 22%, in favore della Regione Siciliana da versare all'Erario, giusta fattura n. CTR/1/2018 del 05/02/2018.

Art. 3

E' fatto obbligo a Siciliacque S.p.A. di trasmettere al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti la documentazione bancaria che attesti l'avvenuta liquidazione in favore dei beneficiari finali delle somme oggetto del presente decreto.

Art. 4

La mancata acquisizione della documentazione di cui all'articolo precedente ed il mancato caricamento dei dati amministrativi-economici sul sistema Caronte da parte del Responsabile esterno delle operazioni (REO) rappresenta elemento ostativo ai successivi pagamenti per le spese sostenute con riferimento al progetto in questione.

Art. 5

E' fatto obbligo a Siciliacque ad adempiere a quanto previsto dall'art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 6

Il presente decreto è trasmesso, altresì, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza.


Art. 7

Il presente provvedimento avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Palermo, li 25 LUG 2018


IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

(Ing. Augi Stefania)




IL DIRIGENTE DELL' U.O. 1

(Arch. Paolo Rizzo)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1

(Ing. Antonino Granata)



DIRIGENTE GENERALE
(Salvatore Cocina)

