



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI**  
**IL DIRIGENTE GENERALE**

**COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO GELA -  
ARAGONA: CHIUSURA LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURE N. CTR/2/2018 E N.  
CTR/3/2018 IN FAVORE DI SICILIAACQUE SPA**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 47/77 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 5 della l. 24 febbraio 1992 n. 225;
- VISTA** la Legge 14/01/1994, n. 20 e ss. mm. ed ii. "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- VISTO** il D.Lgs. 18/06/1999, n. 200 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009 di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 2000, n. 10, segnatamente l'art. 8, comma 1, lettera b);
- VISTO** il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163";
- VISTA** la L.R. 12/2011 "Norme per la Disciplina dei Contratti Pubblici relativi ai Lavori, Servizi e Fornitura";
- VISTO** il D.P.R.S. gennaio 2012, n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo



12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;

- VISTO** il D.L. n. 33 del 14.03.13, artt. nn. 26 e 27, “Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 8 del 8 maggio 2018 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018 . Legge di Stabilità regionale”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 9 del 8 maggio 2018 che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2018 - 2020, ;
- VISTA** la Delibera della Giunta n. 195 del 11.05.2018 con la quale viene approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio finanziario gestionale e il Piano degli indicatori;
- VISTA** la Circolare n. 19 dell’11/07/2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 8 del 4 gennaio 2018 con il quale è stato conferito all’ing **Salvatore Cocina** l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il D.D.G. n. 833 del 31/07/18 con il quale è stato conferito al dott. **Salvatore Anzà** l’incarico di Dirigente del Servizio 1 “Gestione ed Attuazione del Servizio Idrico Integrato”;
- VISTO** il D.D.G. n. 1352 del 9/10/17 con il quale è stata conferita la delega alla firma di tutti i provvedimenti di gestione dei capitoli di entrata e di spesa ai Dirigenti del D.R.A.R ,
- il D.D.G. n. 60 del 16/02/18 con il quale è stato conferito al Dirigente del Servizio 1 la delega alla firma di tutti i provvedimenti di liquidazione sui capitoli attribuiti con D.D.G. n. 1352/2017 ;
- VISTO** l’Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche sottoscritto in data 05/10/2001 ed il Testo Coordinato ed Integrato dell’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata” stipulato in data 21 marzo 2005 e s.m. ed i., nel quale è compreso nell’allegato Q l’intervento di “**Ricostruzione dell’acquedotto Gela -Aragona**” RI 038, CUP J17H02000080004, i cui lavori sono stati finanziati per l’importo di € **89.205.000,00**, di cui € 53.570.000,00 a valere sui fondi della legge Obiettivo assegnati con Delibera CIPE n. 136/02, € 24.944.868,00 a valere della Delibera CIPE n. 84/00 ed € 10.690.132,00 a carico di Siciliacque S.p.A., giusta ordinanza Commissariale n. 1270/2003;
- il D.D.S. n. 500 del 13/11/2009 con il quale il Grande Progetto **CCI2009IT 16 1 PR 002 “Ricostruzione dell’acquedotto Gela -Aragona” cod. APQ RI 039; Cod CUP J17H02000080004** viene imputato, alla linea d’intervento **2.2.2.1 “Azioni di completamento di interventi infrastrutturali a scala sovraziendale (catg. nn. 45, 46)”** dell’Asse 2 del Programma operativo regionale F.E.S.R. 2007/2013 Sicilia;
- VISTA** la Convenzione n. 10994 del 20/04/2004 stipulata tra la Regione Siciliana e Siciliacque S.p.A. relativa all’affidamento e la gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia nonché il relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile;
- VISTA** l’Ordinanza Commissariale n. 1241 del 10/09/2004 con la quale sono stati attribuiti a Siciliacque S.p.A. i compiti relativi all’appalto ed alla realizzazione dei lavori de quo;

**CONSIDERATO** che Siciliacque ha aggiudicato i lavori di "Ricostruzione dell'acquedotto Gela - Aragona" alla ATI Tecnis spa - Singeco spa, giusto contratto Rep. n 11167 del 20/09/2007 e che durante il corso dei lavori, a causa della sospensione dell'attività da parte dell'impresa è stato necessario procedere alla risoluzione del contratto;

**CONSIDERATO** che non è stato possibile procedere allo scorrimento della graduatoria dei soggetti che avevano partecipato alla procedura di gara e che pertanto Siciliacque ha redatto un nuovo progetto di "**Completamento dei lavori di ricostruzione dell'acquedotto Gela - Aragona**", approvato in linea tecnica dal RUP, in data 21/05/2013, ed in linea amministrativa dall'Amministratore Delegato, in data 22/05/2013, per l'importo complessivo di € 23.913.251,68, secondo il quadro economico di seguito riportato :

Quadro Economico progettuale		
A	IMPORTO DEI LAVORI	
1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 15.240.400,95
2	Importi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 555.754,10
<b>Totale Importi [A]</b>		<b>€ 15.796.155,05</b>

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Accertamenti, indagini e rilievi	€ 123.141,17
2	Concessioni, allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€ 162.114,66
3	imprevisti (inferiore o uguali al 5%)	€ 789.807,75
4	Espropri, acquisizione, servitù di aree o immobili e procedure	€ 354.986,43
5	Spese tecniche generali (incluso CNPAIA e tasse vidimazione)	€ 2.935.292,91
6	Incentivi ai sensi dell'art. 18 L. 109/94	€ 658.076,84
7	Spese per pubblicità	€ 20.000,00
8	Spese per accertamenti verifiche collaudi (collaudo tecnico-amministrativo) compr. di IVA	€ 213.519,41
9	IVA (10% su importo lavori A)	€ 1.579.615,51
10	IVA (21% su spese tecniche generali)	€ 616.411,51
11	Oneri di smaltimento rifiuti	€ 90.600,00
12	Oneri aggiuntivi per l'attraversamento aree archeologiche	€ -

13	Oneri di indennizzo Enti gestori di sottoservizi ed infrastrutture viarie	€ 50.000,00
14	Oneri di indennizzo alberature zone boscate	€ 20.000,00
15	Spese per notifiche e pubblicazioni inerenti alle espropriazioni	€ 10.630,78
16	Compensazioni anno 2008 e anno 2009	€ 492.899,66
	<b>Totale Importi [B]</b>	<b>€ 8.117.096,63</b>
	<b>Totale importo progetto [A + B]</b>	<b>€ 23.913.251,68</b>

**VISTO**

il D.D.G. n. 1083 del 04/07/2013, con il quale è state ammesse a finanziamento e impegnate le somme relative al progetto esecutivo di "Completamento dei lavori di ricostruzione dell'acquedotto Gela – Aragona", per l'importo complessivo di € 23.913.251,68, Iva inclusa, secondo la seguente ripartizione:

**€ 13.472.236,03**, a valere sul capitolo di spesa n. 642032 rubricato "Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma Quadro nel settore idrico"

**€ 9.430.654,05** a valere sul capitolo di spesa n. 642052, quali somme residue degli impegni effettuati con D.D.G. n. 805 del 20/09/2010 e D.D.S. n. 1957 del 29/12/2010;

**€ 1.010.361,60** a carico di Siciliacque S.p.A.;

**VISTA**

la nota prot. n. 7489/14 del 21/10/2014 con la quale Siciliacque S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante, ha aggiudicato in via definitiva i lavori di "Completamento dei lavori di ricostruzione dell'acquedotto Gela – Aragona" all'impresa "Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società cooperativa" che ha offerto sull'importo posto a base di gara un ribasso del 53,218%;

**VISTO**

il contratto stipulato, in data 30/07/2015, tra Siciliacque S.p.A. e l'impresa "Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società cooperativa" registrato il 04/08/2015 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Palermo 2, il cui termine contrattuale è stabilito nella data del 14/2/2017, per un importo complessivo contrattuale di € 9.694.449,89, al netto del ribasso d'asta del 53,218% e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 555.754,10, oltre Iva, e del costo del personale, € 3.774.909,65, oltre Iva, ed entrambi non soggetti a ribasso d'asta;

**CONSIDERATO**

che ogni economia, derivante dai ribassi d'asta o dal conto finale dei lavori, è a vantaggio esclusivo della Regione Siciliana, e che specificatamente, nel caso in esame, come si evince dagli schemi di ripartizione allegati alle note di Siciliacque S.p.A prott. n. 5365/16 e n. 5366/16, l'economia è pari ad € 6.711.875,67 derivante dalla differenza tra gli importi del progetto pre-gara, € 23.913.251,68, e del progetto post-gara € 17.201.376,01;

**CONSIDERATO**

altresi, che la quota di Siciliacque rimane invece sempre fissa ed invariata;

**ACCERTATO**

che la quota percentuale a carico di Siciliacque S.p.A. è pari al **5,87%** [(€ 1.010.361,60 / € 17.201.376,01)\*100], mentre la quota percentuale a carico della Regione Siciliana è pari al **94,13%** [(€ 16.191.014,41 / € 17.201.376,01)\*100];

**VISTA** la scrittura privata, registrata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Imola il 04/04/2016, tra il “Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società cooperativa” (concedente) ed il “Consorzio Integra” (affittuaria), con la quale CCC concede in affitto a Integra il Ramo Affitto dell'azienda;

**VISTA** la nota prot. n. 1000123/182 del 04/04/2016 con la quale la ditta “Consorzio Integra” comunica, ai sensi dell'art. 116 del D.LGS. 163/06 l'affitto del ramo d'azienda tra “Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società cooperativa” (concedente) e “Consorzio Integra” (affittuaria);

**CONSIDERATO** che in corso d'opera è stata redatta per sopravvenute circostanze e per apportare migliorie all'opera la prima perizia di variante tecnica, definita con un nuovo quadro economico approvato il 23/11/2016 e definita con atto aggiuntivo n. 1 reg. al n. 2933 serie 3 del 16/12/2016, senza aumento dell'importo contrattuale e senza variazione del termine contrattuale;

che, a seguito di richieste di proroghe per avverse condizioni meteorologiche, è stato definito l'atto aggiuntivo n. 2 del 26/4/2017 con il quale il termine contrattuale è stato fissato il 19/5/2017;

che al fine di consentire l'approvvigionamento del materiale occorrente a completare i lavori è stato definito l'atto aggiuntivo n. 3 reg. al n. 2048 serie 3 del 31/5/2017, con il quale il termine contrattuale è stato fissato il 31/7/2017;

**VISTA** la nota di Siciliacque prot. n. 7714/2017, acquisita al ns. prot. n. 41600 del 4/10/17, con la quale Siciliacque S.p.A. comunica l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 31 luglio 2017, come da verbale redatto in data 3/8/2017;

il verbale della IV visita di collaudo in corso d'opera del 20/09/2017 con la quale la Commissione di collaudo ha preso atto dell'ultimazione dei lavori ed ha accertato la fruibilità dell'opera;

**CONSIDERATO** che in data novembre 2017 è stata redatta ed approvata la 2° perizia di variante e di assestamento finale, definita con atto aggiuntivo n. 4 reg. al n. 2035 serie 3 del 14/12/2017, senza aumento di spesa ;

**VISTA** la determina di approvazione del quadro economico di cui alla suddetta perizia di variante n. 2 e assestamento finale del 22/11/2017, di seguito riportato :

Quadro Economico di cui alla Perizia di variante n. 2 a di Assestamento Finale		
A	IMPORTO DEI LAVORI	
1	Lavori a misura ed a corpo al netto del ribasso d'asta	€ 5.303.496,25
2	Oneri diretti di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 550.312,32
3	Importo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 3.739.760,94
<b>Totale Lavori [A]</b>		<b>€ 9.593.569,51</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1	Accertamenti, indagini e rilievi	€ 123.141,17
2	Concessioni, allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€ 162.114,66
3	Imprevisti (inferiore o uguali al 5%)	€ 781.334,51
4	Espropri, acquisizione, servitù di aree o immobili e procedure	€ 650.000,00
5	Spese tecniche generali (incluso CNPAIA e tasse vidimazione)	€ 2.803.422,261
6	Incentivi ai sensi dell'art. 18 L. 109/94	€ 658.076,84
7	Spese per pubblicità	€ 20.000,00
8	Spese per accertamenti verifiche collaudi (collaudo tecnico-amministrativo) compr. di IVA	€ 213.519,41
9	IVA (10% su importo lavori A)	€ 959.356,95
10	IVA (21% su spese tecniche generali)	€ 616.752,90
11	Oneri di smaltimento rifiuti	€ 122.000,00
12	Oneri di indennizzo Enti gestori di sotto servizi ed infrastrutture viarie	€ 50.000,00
13	Oneri di indennizzo alberature zone boscate	€ 20.000,00
14	Spese per notifiche e pubblicazioni inerenti alle espropriazioni	€ 10.630,78
15	Compensazioni anno 2010	€ 492.899,66
	<b>Totale Somme a disposizione Amministrazione[B]</b>	<b>€ 7.683.249,14</b>
	<b>Totale importo [A + B]</b>	<b>€ 17.276.818,65</b>
<b>C)</b>	<b>ECONOMIE</b>	
1.	Da ribasso d'asta sui lavori	€ 6.033.120,94
2.	Da IVA sui lavori (10%)	€ 603.312,09
	<b>Totale Economie [C]</b>	<b>€ 6.636.433,03</b>
	<b>Totale importo progetto [A + B + C]</b>	<b>€ 23.913.251,68</b>

VISTA

la nota prot. n. 3053 del 23/01/2018 con la quale Siciliacque S.p.A. trasmette i certificati di collaudo tecnico amministrativo e di collaudo statico, con allegata documentazione di cui all'art.200, comma 2 e dell'art. 202 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

- VISTA** la nota prot. n. 9315 del 06/03/2018 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico, in relazione all'analisi dei documenti ed in particolare all'esame del certificato di collaudo tecnico amministrativo, comunica che non ha nulla da rilevato sull'operato di Siciliacque spa e ne prende atto;
- VISTA** la nota di Siciliacque prot. n. 4249/2018 del 15/6/2018, con la quale il R.U.P. comunica che il progetto di "ricostruzione acquedotto Gela - Aragona" è in uso;
- VISTA** la nota prot. n. 28988 del 12/7/2017 con la quale questo Dipartimento richiede alla Ragioneria Centrale la reiscrizione di residui passivi perenti per € 179.617,86 sul capitolo 642052 denominato "Interventi previsti dall'Accordo di Programma Quadro tutela delle acque relativi ai lavori di ricostruzione dell'acquedotto Gela - Aragona" Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione - esercizio finanziario 2018;
- VISTO** il D.D.G. n.50014/2018 del 17/7/2018 con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro - Assessorato Economia reiscrive al capitolo 642052 la somma di € 179.617,86;
- VISTA** la fattura di Siciliacque n. CTR/02/2018 del 6/02/2018 intestata alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, dell'importo complessivo di € 78.342,51 di cui € 64.215,17, quale imponibile ed € 14.127,34 per Iva al 22%, relativa ai certificati di pagamento n. 9 voce B5, n.10 voce B5 per spese tecniche generali, n.2 voce B8 e n. 3 voce B8 per il collaudo statico amministrativo;
- VISTA** la documentazione giustificativa trasmessa da Siciliacque spa in allegato alla fattura elettronica n. CTR/2/2018, di seguito riportata:

<b>Schema riepilogativo- Ripartizione delle somme a disposizione dell'Amministrazione (allegato alla fattura elettronica n. CTR/2/2018)</b>			
<b>Importo complessivo relativo ai seguenti certificati di pagamento a carico della Regione Siciliana:</b>	<b>Importo certificato</b>	<b>Iva al 22%</b>	<b>Totale</b>
• n. 9 e finale - D.L voce B.5 - spese tecniche generali".	€ 3.000,58		
• n. 10 e finale - D.L voce B.5 - spese tecniche generali".	€ 24.437,97		
• n. 2 - B.8 - Collaudo statico e amministrativo del 29/12/2017	€ 23.919,21		
• n. 3 saldo finale B.8 Collaudo statico e amministrativo del 22/1/2018	€ 16.861,89		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 68.219,65</b>		
<b>Quota pubblica a carico della Regione Siciliana (94,13%)</b>	<b>€ 64.215,16</b>	<b>€ 14.127,34</b>	<b>€ 78.342,50</b>
Quota privata a carico di Siciliacque (5,87%)	€ 4.004,49		

**VISTA** la ripartizione n. 7 delle somme a disposizione dell'Amministrazione con il quale il Responsabile del Procedimento certifica che restano a dare, quale quota pubblica, l'importo di € 64.215,17, oltre Iva prevista per legge;

**RITENUTO** di dover liquidare € 64.215,16 (- € 0,01) e non € 64.215,17, come erroneamente riportato nella scheda di ripartizione n. 7 ;

**VISTA** la fattura di Siciliacque n. **CTR/03/2018 del 26/02/2018** intestata alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, dell'importo complessivo di € 101.275,35 di cui € **83.012,58**, quale imponibile ed € 18.262,77 per Iva al 22% , relativa ai certificati di pagamento n. 22 voce B4, n.23 voce B4 , n.24 voce B4 e n. 25 voce B4 per spese di esproprio;

**RITENUTA** ammissibile la documentazione giustificativa trasmessa da Siciliacque in allegato alla fattura elettronica n. CTR/3/2018, di seguito riportata:

<b>Schema riepilogativo- Ripartizione delle somme a disposizione dell'Amministrazione (allegato alla fattura elettronica n. CTR/3/2018 )</b>			
<b>Importo complessivo relativo ai seguenti certificati di pagamento a carico della Regione Siciliana:</b>	<b>Importo certificato</b>	<b>Iva al 22%</b>	<b>Totale</b>
• n. 22 voce B.4 del 19/3/2015	€ 184,24		
• n. 23 voce B.4 .del 19/2/2018	€ 56.487,00		
• n. 24 – voce B.4 del 19/2/2018	€ 10.500,00		
• n. 25 sda voce B.4 del 19/2/2018	€ 21.018,05		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 88.189,29</b>		
<b>Quota pubblica a carico della Regione Siciliana (94,13%)</b>	<b>€ 83.012,58</b>	<b>€ 18.262,77</b>	<b>€ 101.275,35</b>
Quota privata a carico di Siciliacque (5,87%)	€ 5.176,71		

**VISTA** la ripartizione n. 8 delle somme a disposizione dell'Amministrazione con il quale il Responsabile del Procedimento certifica che restano a dare, quale quota pubblica, l'importo di € 83.012,58, oltre Iva prevista per legge;

**VISTA** la verifica della procedura di accertamento di Equitalia Servizi S.p.A. rilasciata in al n. 201800002276497 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che Siciliacque spa è "Soggetto non inadempiente";

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line (prot.n. :INPS\_11386945) attestante la posizione regolare di Siciliacque S.p.A. con validità fino al 08/11/2018;



**VISTA** la nota prot. n. 86969/2013 del 10/12/2013 con la quale la Prefettura di Palermo dichiara, tra l'altro, che, ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 3 lett. a) del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 è disposta l'esclusione della documentazione antimafia nei confronti di Siciliacque per le motivazioni espresse nella medesima nota, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;

**CONSIDERATO** che Siciliacque S.p.A., con riferimento ai lavori di che trattasi, ha comunicato i seguenti codici : **C.I.G. 5428387EA6 e C.U.P. J17H02000080004**;

**VISTA** la nota prot.n. 7291/2016, acquisita al ns. prot. n. 44065/2016, con la quale Siciliacque ha comunicato che il conto corrente dedicato all'incasso dei contributi pubblici sugli investimenti realizzati ai sensi della Convenzione con la Regione Siciliana, Rep. 10994 del 20/04/2004, è identificato dal codice **IBAN IT 03 Z 03069 03390 615244401309**;

**VISTA** la circolare n. 9 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, prot. n.15223 del 18.3.2015, con la quale vengono impartite le direttive per il pagamento ed il versamento dell'IVA da parte della Regione;

**RITENUTO** altresì, di dovere procedere alla liquidazione dell'aliquota Iva della fattura di Siciliacque n. CTR/2/2018 e n. CTR/3/2018, secondo le modalità descritte nella circolare di cui al punto precedente;

**RITENUTO** per tutto quanto sopra esposto di dovere procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 179.617,85 e all'accreditamento in favore di Siciliacque spa di € 147.227,74, quale parte imponibile delle fatture nn. CTR/2/2018 (-0,01) e CTR/3/2018, a valere sul D.D.G. n. 805 del 20/09/2010, riscritta con D.D.G. n. 50014/2018 del 17/7/2018 nel bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2018- sul capitolo 642052 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - *“Interventi previsti dall'accordo di programma quadro “Tutela delle acque” relativi ai lavori di ricostruzione dell'acquedotto Gela – Aragona”*;

**DECRETA**

**Art. 1**

Si prende atto del **quadro economico e di assestamento finale**, comprensivo della Perizia di Variante n.1 approvata il 23/11/2016 e della Perizia di variante n. 2 e assestamento finale, approvata da Siciliacque spa il 22/11/2017 , come di seguito riportato:

Quadro Economico e di Assestamento Finale		
A	IMPORTO DEI LAVORI	
1	Lavori a misura ed a corpo al netto del ribasso d'asta	€ 5.303.496,25
2	Oneri diretti di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 550.312,32

3	Importo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 3.739.760,94
<b>Totale Lavori [A]</b>		<b>€ 9.593.569,51</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1	Accertamenti, indagini e rilievi	€ 123.141,17
2	Concessioni, allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€ 162.114,66
3	Imprevisti (inferiore o uguali al 5%)	€ 781.334,51
4	Espropri, acquisizione, servitù di aree o immobili e procedure	€ 650.000,00
5	Spese tecniche generali (incluso CNPAIA e tasse vidimazione)	€ 2.803.422,261
6	Incentivi ai sensi dell'art. 18 L. 109/94	€ 658.076,84
7	Spese per pubblicità	€ 20.000,00
8	Spese per accertamenti verifiche collaudi (collaudo tecnico-amministrativo) compr. di IVA	€ 213.519,41
9	IVA (10% su importo lavori A)	€ 959.356,95
10	IVA (21% su spese tecniche generali)	€ 616.752,90
11	Oneri di smaltimento rifiuti	€ 122.000,00
12	Oneri di indennizzo Enti gestori di sotto servizi ed infrastrutture viarie	€ 50.000,00
13	Oneri di indennizzo alberature zone boscate	€ 20.000,00
14	Spese per notifiche e pubblicazioni inerenti alle espropriazioni	€ 10.630,78
15	Compensazioni anno 2010	€ 492.899,66
<b>Totale Somme a disposizione Amministrazione[B]</b>		<b>€ 7.683.249,14</b>
<b>Totale importo [A + B]</b>		<b>€ 17.276.818,65</b>
<b>C)</b>	<b>ECONOMIE</b>	
1.	Da ribasso d'asta sui lavori	€ 6.033.120,94
2.	Da IVA sui lavori (10%)	€ 603.312,09
<b>Totale Economie [C]</b>		<b>€ 6.636.433,03</b>
<b>Totale importo progetto [A + B + C]</b>		<b>€ 23.913.251,68</b>

**Art. 2**

Si prende atto dei certificati di collaudo tecnico amministrativo e di collaudo statico, trasmessi con nota ns. prot. n. 3053 del 23/1/2018, ed esaminati dal Dipartimento Tecnico Regionale, giusta nota prot.n. 9315 del 6/3/2018, e per i quali la Commissione di Collaudo ha certificato che l'ammontare netto dei lavori di "Completamento dei lavori di ricostruzione dell'acquedotto Gela – Aragona", comprensivi di costi di sicurezza e manodopera, è pari a € 9.593.569,51.

**Art. 3**

Si dispone, a seguito della registrazione presso la Corte dei Conti, il pagamento della somma complessiva di € 179.617,85, per l'intervento "Completamento dei lavori di ricostruzione dell'Acquedotto Gela-Aragona", di cui:

1) € 78.342,50 mediante l'emissione di mandato collettivo, così suddiviso:

- € 64.215,16, quale imponibile, in favore della Siciliacque spa. (c.f. 05216080829), giusta fattura n. CTR/2/2018 del 6/2/2018 e certificati di pagamento n. 9 e 10 voce b.5 e n. 2 e 3 voce b8, mediante l'accreditamento sul c/c dedicato avente IBAN: IT 03 Z 03069 03390 615244401309;
- € 14.127,34, quale IVA, in favore della Regione Siciliana da versare all'Erario, giusta n. CTR/2/2018 del 6/2/2018.

2) € 101.275,35 mediante l'emissione di mandato collettivo, così suddiviso:

- € 83.012,58, quale imponibile, in favore della Siciliacque spa. (c.f. 05216080829), giusta fattura n. CTR/3/2018 del 26/2/2018 e certificati di pagamento nn. 22, 23, 24, 25 voce b4, mediante l'accreditamento sul c/c dedicato avente IBAN: IT 03 Z 03069 03390 615244401309;
- € 18.262,77, quale IVA, in favore della Regione Siciliana da versare all'Erario, giusta n. CTR/3/2018 del 26/2/2018.

a valere sul capitolo n. 642052 "Interventi previsti dall'accordo di programma quadro tutela delle acque relativi ai lavori di ricostruzione dell'acquedotto Gela – Aragona", Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, codice Siope: U.2.02.01.09.010,, con le somme impegnate con D.D.G. n. 805/2010 e reiscritte nel bilancio della Regione Siciliana con D.D.G. n. 50014/2018, dell'Assessorato dell'Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro, per l'esercizio finanziario 2018 .

**Art. 4**

E' fatto obbligo a Siciliacque S.p.A. di trasmettere al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti la documentazione bancaria che attesti l'avvenuta liquidazione in favore dei beneficiari finali delle somme oggetto del presente decreto.

**Art. 5**

La mancata acquisizione della documentazione di cui all'articolo 4 ed il mancato caricamento dei dati amministrativi-economici sul sistema Caronte da parte del Responsabile esterno delle operazioni (REO) rappresenta elemento ostativo ai successivi pagamenti per le spese sostenute con riferimento al progetto in questione.

**Art. 6**

E' fatto obbligo a Siciliacque ad adempiere a quanto previsto dall'art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

**Art. 7**


Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 L.R. n. 12/2014, così come modificato dall'art. 98, c. 6 L.R. 9/2015 ed avrà efficacia solo ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria centrale dell'Assessorato Regionale dell'energia e servizi di pubblica utilità.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione. Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e per il tramite di essa alla Corte dei Conti per i visti di competenza.

Palermo, li **01 OTT 2018**


**IL FUNZIONARIO DIRETTIVO**

(Ing. Stefania Augi)



**IL DIRIGENTE DELL'U.O. 1**

(Arch. Paolo Rizzo)



**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1**

(Dott. Salvatore Anzà)



**IL DIRIGENTE GENERALE**

(Ing. Salvatore Cocina)

