



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 1 – GESTIONE ED ATTUAZIONE – S.I.I.

IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: Decreto di chiusura dei lavori di “Completamento del sistema idrico dell’isola di Pantelleria nelle c/de Khamma – Tracino e Fram - 1° stralcio.

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 47/77 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge 14/01/1994, n. 20 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO** il D.Lgs. 18/06/1999, n. 200 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTO** il D.Lgs 163/2006;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008, recante modalità di attuazione dell’articolo 48 bis del D.P.R. 602/73;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” che, tra le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti presso l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;
- VISTO** il DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO** l’art. 5 della l. 24 febbraio 1992 n. 225;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009 di approvazione del Regolamento di attuazione del

R

R

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 , recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTA la G.U.R.S. – Parte I n. 10 del 28/02/2013 con la quale il Servizio 1 “Regolazione delle acque e servizio idrico integrato” è stato derubricato in Servizio 1 “Gestione ed attuazione del servizio idrico integrato”;

VISTO il D.L. n. 33 del 14/03/13 – art. 26, 27 - Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i.;

VISTO l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/15 secondo il quale, a decorrere dall’1 Gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i.;

VISTO l’art. 8, comma 1 lett.a) e b) della L.R. n.10 del 15 maggio 2000;

VISTO il D.P.Reg n. 0008 del 04/01/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;

VISTA la L.R. n. 8 dell’ 08/05/2018 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale;

VISTA la L.R. n. 9 dell’08/05/2018 Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020;

VISTO il D.D.G. n.833 del 31/07/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 Gestione ed Attuazione - Servizio Idrico Integrato a decorrere dall’ 01/08/2018 al Dott. Salvatore Anzà;

VISTO il **Decreto Commissariale n. 595 del 04/04/2006** con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo “**Completamento del sistema idrico dell’isola di Pantelleria nelle c/de Khamma – Tracino e Fram - 1° stralcio**”, redatto dall’ Ing. Lorenzo Ilardo e dall’Arch. Ugo Martellucci, liberi professionisti, per l’importo complessivo di € 1.220.000,00 secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI:

A1) Lavori a base d’asta	€ 936.343,01	
A2) Oneri per la sicurezza	€ <u>16.950,79</u>	
TOTALE LAVORI	€ 952.681,54	€ 952.681,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

- Comp. tecniche	€ 91.000,00	
- Comp. redaz. e coord. secur.	€ 37.200,00	
- Comp. R.U.P.	€ 4.285,00	
- Comp. Geologiche	€ 8.290,44	
- Oneri di accesso a discarica	€ 5.000,00	
- Pubblicazione bandi	€ 3.000,00	
- I.V.A. (10% su lavori)	€ 95.268,15	
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ <u>13.934,87</u>	
Sommano	€ 267.318,46	€ 267.318,46
IMPORTO TOTALE	€ 1.220.000,00	€ 1.220.000,00

VISTO il **Decreto Commissariale n. 1314 del 05/09/2006** con il quale è stato disposto il pagamento delle competenze tecniche, inerenti la progettazione esecutiva ed il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, per un importo complessivo di € 46.188,68 ed altresì disposto il versamento complessivo di € 8.886,54 a favore della Regione Siciliana quale ritenuta d'acconto sulle fatture emesse dai professionisti Ing. Lorenzo Ilardo e Arch. Ugo Martellucci per le competenze tecniche sopra menzionate;

VISTO il **Decreto Commissariale n.1523 del 13/11/2006** con il quale è stata liquidata la somma complessiva di € 3.469,44 per le spese di pubblicità gara dei lavori di che trattasi;

VISTA la Determinazione n.15 del 06/02/2007 del Comune di Pantelleria, a firma del Responsabile del V Settore Area Tecnica, nonché Responsabile Unico del Procedimento, con la quale, tra l'altro, è stato rimodulato il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

A) LAVORI:

A1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 867.253,97	
A2) oneri per la sicurezza	€ <u>16.950,79</u>	
Sommano	€ 884.204,76	€ 884.204,76

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- Comp. tecniche	€ 91.000,00	
- Comp. redaz. e coord. secur.	€ 37.200,00	
- Comp. Art.18 L. 109/94.	€ 11.790,21	
- Compenso responsabile dei lavori in fase di progettaz. ed esecuz.	€ 2.446,25	
- Comp. Geologiche	€ 8.290,44	
- Collaudo amministrativo	€ 3.800,00	
- Indagini geologiche	€ 5.000,00	
- Oneri di accesso a discarica	€ 3.000,00	
- Pubblicazione bandi	€ 6.526,64	
- I.V.A. (10% su Lavori)	€ 88.420,48	
- Economie da ribasso d'asta (iva incl.)	€ 75.324,46	
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ <u>2.996,76</u>	
Sommano	€ 335.795,24	€ 335.795,24

IMPORTO TOTALE € 1.220.000,00

VISTO il contratto rep. n. 2206/07 del 22/02/07, registrato a Pantelleria il 27/02/2007 al n° 747, serie 1^, con il quale il Comune di Pantelleria ha affidato i lavori in argomento all'A.T.I., costituita tra la la CO.SA.PI. & C. s.n.c. (Capogruppo), l'Italscavi di Foderà Giuseppe e Melillo Sebastiano (Associate), con sede a Trapani in via Virgilio Quartiere Portici n° 29, successivamente costituitasi in "Soc. Khamma – Tracino a.r.l. Soc. Consortile a responsabilità limitata" con sede a Trapani in via Virgilio Largo 38 n. 29, per l'importo di € 867.253,97, al netto del ribasso d'asta, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 16.950,79, per un totale di € 884.204,76;

VISTO il **D.D.S. n. 418 del 22/05/07** con il quale è stata impegnata sul capitolo n. 209186 del bilancio dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque "Spese per interventi finanziati dal Commissario delegato per l'emergenza idrica" E.F. 2007 gestione competenza, la somma residua di € 1.161.455,34 relativa al progetto di che trattasi e con cui è stata liquidata la somma di complessiva di € 2.154,00 con esclusione dell'IVA per spese di pubblicazione gara;

VISTO il **D.D.S. n. 615 del 06/08/2007** con il quale è stata liquidata la somma complessiva di € 513,00, IVA esclusa, per oneri accesso a discarica per i lavori di che trattasi;

VISTO il **D.D.S. n. 699 del 10/10/2007** con il quale è stata liquidata la somma complessiva di € 1.284,00, IVA esclusa, per oneri accesso a discarica per i lavori di che trattasi;

- VISTO** il **D.D.S. n. 834 del 30/11/2007** con il quale è stata liquidata la somma complessiva di € 194.977,26, IVA esclusa, inerente l'aliquota (50%) competenze R.U.P. e relativo gruppo di supporto, l'importo del 1° SAL al netto dell'IVA e aliquota IVA (20%) relativa all'importo delle competenze tecniche liquidata giusta D.C. n. 1314 del 05/09/06 come somme da recuperare per i lavori di che trattasi;
- VISTO** il **D.D.S. n. 181 del 27/05/2008** con il quale è stata liquidata la somma di € 211.304,00, IVA esclusa, inerente il 2° SAL per i lavori di che trattasi;
- VISTO** il **D.D.S. n. 219 del 11/06/2008** con il quale è stata liquidata la somma di € 50.302,73 inerente le competenze tecniche di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori eseguiti fino al 3° SAL dei lavori di che trattasi;
- VISTO** il **D.D.S. n. 315 del 25/07/2008** con il quale è stata liquidata la somma di € 219.391,36, IVA esclusa, inerente il 3° SAL per i lavori di che trattasi;
- VISTO** il **D.D.S. n. 18 del 26/01/2009** con il quale è stata liquidata la somma di € 52.992,00, IVA esclusa, inerente il 4° SAL per i lavori di che trattasi;
- VISTO** il Decreto n. 223 del 29/04/2010 con il quale il Liquidatore dell'A.R.R.A. ha autorizzato il pagamento alla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, dei residui passivi pari a € 266.637.782,03 e dei residui attivi pari a € 548.924.961,20, e che per l'intervento in argomento, nell'allegato al Decreto n. 223 del 29/04/2010 del Liquidatore dell'A.R.R.A. al Capitolo 209186 risulta un residuo pari a € 428.536,99;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Municipale n.223 del 23/11/2011 del Comune di Pantelleria (TP) di approvazione in linea amministrativa della I^a **perizia** di variante e suppletiva dei lavori di "Completamento del sistema idrico dell'isola di Pantelleria nelle c/de Khamma – Tracino e Fram - 1° stralcio", redatta dalla D.L. in data 01/04/2008 e con il seguente quadro economico:

A) LAVORI:

A1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 910.510,41	
A2) oneri per la sicurezza	<u>€ 17.796,25</u>	
Sommano	€ 928.306,66	€ 928.306,66

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- Comp. Progett. e dir. lavori	€ 105.000,00	
- Comp. redaz. e coord. secur.	€ 35.200,00	
- Comp. R.U.P.	€ 20.000,00	
- Comp. Geologiche	€ 17.000,00	
- Collaudo amministrativo	€ 4.000,00	
- Oneri di accesso a discarica	€ 33.000,00	
- Pubblicazione bandi	€ 6.009,64	
- Per espropriazioni	€ 4.100,00	
- I.V.A. (10% su Lavori)	€ 92.830,67	
Sommano	€ 317.140,31	<u>€ 317.140,31</u>

IMPORTO TOTALE € 1.245.446,97

e con la quale contestualmente si è provveduto al finanziamento della spesa suppletiva di € 25.445,97, a carico del bilancio Comunale;

- VISTA** la determinazione del Responsabile del II settore Area Tecnica n.349 del 23/11/2012 del Comune di Pantelleria (TP) di approvazione in linea amministrativa della II^a **perizia** di variante e suppletiva dei lavori di "Completamento del sistema idrico dell'isola di Pantelleria nelle c/de Khamma – Tracino e Fram - 1° stralcio" redatta dalla D.L. in data 15/06/2012 ai sensi dell'ex art. 25 comma 1 lett. b) della legge 109/94 come introdotta

in Sicilia dalla L.R. 07/2002, ed approvata in linea tecnica in data 22/11/2012 dal responsabile unico del procedimento Geom. Salvatore Gambino, dell'importo complessivo immutato rispetto alla I^ perizia di variante e suppletiva dei lavori in argomento di € 1.245.446,97, di cui € 945.650,42 per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,318% comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 299.796,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI:			
A1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€	927.521,68	
A2) oneri per la sicurezza	€	<u>18.128,74</u>	
Sommano	€	945.650,42	€ 945.650,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
- Comp. Progett. e dir. lavori	€	110.500,00	
- Comp. redaz. e coord. sicur.	€	36.700,00	
- Comp. Art.18 legge 109/94	€	20.377,72	
- Collaudo tecn.amministrativo	€	4.600,00	
- Comp. collaudo statico	€	2.300,00	
- Oneri di accesso a discarica	€	20.611,40	
- Pubblicazione bandi	€	6.009,64	
- Per espropriazioni	€	4.100,00	
- Bolli per trascrizioni	€	32,76	
- I.V.A. (10% su Lavori)	€	94.565,04	
Sommano	€	299.796,56	€ <u>299.796,56</u>
	IMPORTO TOTALE		€ 1.245.446,98

VISTO il D.D.S. n. 427 del 03/04/2013 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 18/04/2013 al n.4, con il quale è stata impegnata la somma residua di € 333.971,95, per i lavori di "Completamento del sistema idrico dell'isola di Pantelleria nelle c/de Khamma - Tracino e Fram - 1° stralcio" a valere sul cap. 642047 - "Spese per interventi per l'emergenza idrica con fondi provenienti dalla gestione Commissariale" Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, e con il quale è stato pagato il 5° SAL dei lavori e oneri conferimenti a discarica per un importo complessivo di € 168.480,00 IVA esclusa;

VISTO il D.D.S. n. 1795 del 17/10/2013 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 23/10/2013 al n.341, con il quale è stato disposto in favore del Comune di Pantelleria l'accredito di € 88.600,00, IVA esclusa, per il pagamento del 6° ed ultimo SAL dei lavori di "Completamento del sistema idrico dell'isola di Pantelleria nelle c/de Khamma - Tracino e Fram - 1° stralcio";

VISTO il Certificato di Ultimazione lavori in data 11/04/2013;

VISTO lo Stato Finale dei lavori a tutto il 19/03/2013, in data 04/08/2014;

VISTO il Certificato di Collaudo definitivo redatto dal collaudatore Ing. Enzo Greco Lucchina in data 20/09/2014;

VISTA la Deliberazione G.M. n. 203 del 28/11/2014 del Comune di Pantelleria con cui si è preso atto della contabilità finale dei lavori di "Completamento del sistema idrico dell'isola di Pantelleria nelle c/de Khamma - Tracino e Fram - 1° stralcio" e sono stati approvati il certificato di collaudo statico redatto in data 19/10/2013 e il certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto in data 20/09/2014 entrambi redatti dall'Ing. Enzo Greco Lucchina;

- VISTO** il D.D.S. n. 171 del 02/03/2015 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 11/03/2015 al n.75, con il quale è stato disposto in favore del Comune di Pantelleria l'accreditamento di € 8.110,36, IVA esclusa, per il pagamento delle competenze di collaudo tecnico-amministrativo e rata di saldo dei lavori di "Completamento del sistema idrico dell'isola di Pantelleria nelle c/de Khamma - Tracino e Fram - 1° stralcio";
- VISTO** il D.D.S. n. 543 del 27/04/2015 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 05/06/2015 al n.263, con il quale è stato disposto in favore del Comune di Pantelleria l'accreditamento di € 32.642,74, IVA esclusa, per il pagamento del saldo delle competenze tecniche di progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, e competenze tecniche per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Completamento del sistema idrico dell'isola di Pantelleria nelle c/de Khamma - Tracino e Fram - 1° stralcio";
- VISTA** la nota prot. n.12916 del 31/07/2017 del Comune di Pantelleria, con la quale viene trasmessa la Determina n. 324/II Sett. del 30/06/2017 di affidamento del servizio di redazione e presentazione del frazionamento delle aree espropriate per i lavori di realizzazione di un punto di carico in località Ghirlanda nell'ambito dei lavori di che trattasi al Geom. Francesco Croce;
- VISTA** la nota prot. n.16911 del 04/10/2017 del Comune di Pantelleria, con la quale si chiede l'accreditamento di € 1.147,55 per il pagamento competenze redazione frazionamento al Geom. Francesco Croce, al netto dell'IVA, giusta fattura n. 3/PA del 06/09/2017, € 90,00 per saldo indennità di esproprio F.M. 66 part. 519, € 1.200,00 per registrazione e trascrizione del decreto definitivo di espropriazione;
- VISTA** la nota prot. n.45775 del 06/11/2017, con la quale questo Dipartimento, per poter procedere alla definizione della pratica dell'intervento in argomento, invita il Comune di Pantelleria a trasmettere il disciplinare di incarico del Geom. Francesco Croce, la Determina di espropriazione e relative particelle espropriate e il Decreto di espropriazione;
- VISTA** la nota prot. n.1043 del 16/01/2018 del Comune di Pantelleria, con la quale viene trasmessa la documentazione richiesta da questo Dipartimento con nota prot. n. 45775 del 06/11/2017 e contestualmente veniva chiesto l'accreditamento di € 1.147,55 per il pagamento competenze redazione frazionamento al Geom. Francesco Croce, al netto dell'IVA, giusta fattura n. 3/PA del 06/09/2017, € 90,00 per saldo indennità di esproprio F.M. 66 part.519 ed € 1.200,00 per registrazione e trascrizione del decreto definitivo di espropriazione, per un importo complessivo di € 2.437,55;
- VISTO** il disciplinare d'incarico del Geom. Francesco Croce in data 20/07/2017;
- VISTA** la fattura n. 3/PA del 06/09/2017 del Geom. Francesco Croce dell'importo complessivo di € 1.147,55;
- VISTA** la determina n. 552/II Sett. del 17/10/2017 con la quale si è disposto il pagamento del saldo dell'indennità di espropriazione relativa all'area distinta in catasto al F.M. 66 part. 519, dell'importo di € 90,00 a favore della ditta Pavia Giuseppa Martina;
- VISTA** la determina n.555/II Sett. del 18/10/2017 con la quale è stata decretata l'espropriazione definitiva delle aree occorse per l'esecuzione dei lavori in oggetto, riportante gli estremi di registrazione fiscale e l'importo versato;
- VISTA** la nota prot. n.7633 del 22/02/2018, con la quale questo Dipartimento comunica al Comune di Pantelleria che, per il prosieguo dell'istruttoria e dei relativi pagamenti richiesti con nota prot. n.1043 del 16/01/2018, si dovrà procedere alla disposizione del

decreto di chiusura dei lavori al netto della spesa ancora da liquidare ai sensi del D.lgs. n.118/2011 e di conseguenza restava in attesa della trasmissione della perizia sull'assestamento finale dei lavori, regolarmente approvata, e dell'attestazione di chiusura dell'intervento a firma del RUP e del Sindaco, con la quale si attesta l'avvenuta chiusura della spesa;

VISTA la nota prot. n.6362 del 27/03/2018 del Comune di Pantelleria, con la quale veniva trasmessa la Deliberazione G.M. n.45 del 15/03/2018 di approvazione del quadro economico finale dell'intervento in oggetto e l'attestazione di chiusura dell'intervento attestante l'avvenuta chiusura della spesa;

VISTA la Deliberazione G.M. n.45 del 15/03/2018 del Comune di Pantelleria (TP) di approvazione del quadro economico finale dell'intervento in oggetto, come di seguito riportato:

Importo netto dei lavori eseguiti compreso oneri sicurezza	€ 944.092,47	
TOTALE LAVORI (A)	€ 944.092,47	€ 944.092,47
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori (10% di A)	€ 94.409,25	
Competenze tecniche (con oneri cassa e IVA):		
<i>Progettazione, direz. Lavori, coord. sicurezza</i>	€ 145.258,60	
<i>Compenso art. 18 legge 109/94</i>	€ 11.762,89	
<i>Collaudo tecnico-amministrativo</i>	€ 4.078,70	
<i>Collaudo statico</i>	€ 2.135,45	
Oneri di accesso alla discarica	€ 23.955,20	
Pubblicazioni	€ 6.009,64	
Espropriazioni compreso spese frazionamento, registrazione e trascrizione	€ 5.587,55	
Totale somme a disposizione (B)	€ 293.197,28	€ 293.197,28
Totale generale (A)+(B)		€ 1.237.289,75
Ribasso d'asta		
Ribasso d'asta su importo originario	€ 75.324,46	
Quota del ribasso d'asta reimpiegato	€ 67.167,24	
Ribasso d'asta rimanente non utilizzato (economie)	€ 8.157,22	€ 8.157,22
Importo complessivo del progetto		€ 1.245.446,97
<i>Importo complessivo somme stanziare</i>		€ 1.245.446,97

VISTA l'attestazione di chiusura dell'intervento di "Completamento del sistema idrico dell'isola di Pantelleria nelle c/de Khamma - Tracino e Fram - 1° stralcio", attestante l'avvenuta chiusura della spesa per un importo complessivo di € 1.237.289,75, a firma del Sindaco del Comune di Pantelleria Salvatore Gabriele e del R.U.P. Geom. Salvatore Gambino;

VISTA la nota prot. n.8777 del 04/05/2018 del Comune di Pantelleria, con la quale vengono comunicati gli importi spesi dal Comune con fondi del proprio bilancio a valere sull'impegno di spesa di € 25.446,97 di cui alla deliberazione G.M. n.223 del

23/11/2011;

VISTO il D.D.G. n. 877 del 27/08/2018 con il quale si prende atto del certificato di collaudo tecnico-amministrativo nonché dell'attestazione di chiusura dell'intervento e con cui, a seguito della registrazione dello stesso, si autorizzava il pagamento della somma di € 2.437,55, di cui all'impegno effettuato con D.D.S n 427 del 03/04/2013;

VISTO il Rilievo n. 209 dell' 01/10/2018 con il quale la Ragioneria Centrale per l'Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità restituiva il D.D.G. n. 877 del 27/08/2018 invitando questo Dipartimento a richiedere la riproduzione in bilancio della somma di € 2.437,55 prima di disporre la liquidazione in favore del Comune di Pantelleria;

RITENUTO di prendere atto del rilievo n. 209 dell' 01/10/2018 della Ragioneria Centrale per l'Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità e di dover procedere all'annullamento del D.D.G. n. 877 del 27/08/2018;

CONSIDERATO che il Comune di Pantelleria (TP) è soggetto detratore I.V.A. ai sensi del D.P.R. 663/72;

CONSIDERATO che l'importo di € 36.138,85 (€ 333.971,95 importo impegnato con il D.D.S. n.427 del 03/04/2013 – 297.833,10 importo complessivo dei pagamenti effettuati dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti) è stato eliminato a seguito del monitoraggio dei residui passivi perenti alla data del 31/12/2016;

CONSIDERATO che le somme residue non sono state riaccertate nell'esercizio finanziario in corso, ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., e che pertanto non risultano impegnate nel corrente esercizio finanziario e nei successivi;

CONSIDERATO che le spese relative all'intervento in argomento non sono state interamente liquidate;

CONSIDERATO che rimane ancora da liquidare l'importo complessivo di € 2.437,55 a saldo di quanto spettante, per il pagamento di di € 1.147,55 per competenze redazione frazionamento al Geom. Francesco Croce, al netto dell'IVA, giusta fattura n. 3/PA del 06/09/2017, € 90,00 per saldo indennità di esproprio F.M. 66 part.519 a favore della ditta Pavia Giuseppa Martina ed € 1.200,00 per registrazione e trascrizione del decreto definitivo di espropriazione;

TUTTO ciò premesso ai termini delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, è disposto l'annullamento del D.D.G. n. 877 del 27/08/2018 e si prende atto del quadro economico finale di spesa per un importo pari ad € 1.237.289,75 come di seguito descritto:

Importo netto dei lavori eseguiti compreso oneri sicurezza	€ 944.092,47	
TOTALE LAVORI (A)	€ 944.092,47	€ 944.092,47
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori (10% di A)	€ 94.409,25	
Competenze tecniche (con oneri cassa e IVA):		
<i>Progettazione, direz. Lavori, coord. sicurezza</i>	€ 145.258,60	
<i>Compenso art. 18 legge 109/94</i>	€ 11.762,89	

Collaudo tecnico-amministrativo	€ 4.078,70	
Collaudo statico	€ 2.135,45	
Oneri di accesso alla discarica	€ 23.955,20	
Pubblicazioni	€ 6.009,64	
Espropriazioni compreso spese frazionamento, registrazione e trascrizione	€ 5.587,55	
Totale somme a disposizione (B)	€ 293.197,28	€ 293.197,28
Totale generale (A)+(B)		€ 1.237.289,75
Ribasso d'asta		
Ribasso d'asta su importo originario	€ 75.324,46	
Quota del ribasso d'asta reimpiegato	€ 67.167,24	
Ribasso d'asta rimanente non utilizzato (economie)	€ 8.157,22	€ 8.157,22
Importo complessivo del progetto		€ 1.245.446,97
Importo complessivo somme stanziare		€ 1.245.446,97

Art. 2

Di prendere atto del certificato di collaudo tecnico-amministrativo nonché dell'attestazione di chiusura dell'intervento "**Completamento del sistema idrico dell'isola di Pantelleria nelle c/de Khamma - Tracino e Fram - 1° stralcio**", nel Comune di Pantelleria (TP).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Palermo li **19 OTT 2018**

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Vincenzo Rizzuto)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. 1
(Arch. Paolo Rizzuto)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
(Dott. Salvatore Anzà)



Il Dirigente Generale
(Dott. Salvatore Cocina)

(Handwritten signature of Salvatore Cocina)