



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n°44 del 29/01/2013 in Materie di Bonifiche e Tutela delle Acque

OGGETTO: *Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una condotta fognaria per il convogliamento dei reflui, provenienti dal Comune di Aci Castello, al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano d'Arci - CUP J23J11000260001 - CIG 52464324A5*

Liquidazione delle somme trattenute in quota Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. in occasione delle liquidazioni del 7°, 8° e 9° S.A.L., per effetto dell'atto di pignoramento presso terzi del creditore Franco s.r.l.

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 e succ. mod. ed int., con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTO il D.P.C.M. del 19 Febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010, con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, è stato prorogato fino al 31/12/2010;
- VISTA l'O.P.C.M. n. 3852 del 19 Febbraio 2010, così come modificata ed integrata dall'O.P.C.M. n. 3880 del 3 giugno 2010 e dall'O.P.C.M. n° 4008 del 14 marzo 2012, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
- VISTO il D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31/12/2011;

- VISTO il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31/12/2012;
- VISTO l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con il quale è stato stabilito che *le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate*;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 44 del 29/01/2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04/02/2013, con la quale si dispone che la Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 44 citata, il quale stabilisce *"Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate a definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi"*;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 158 del 19/03/2014, pubblicata sulla GURI n. 72 del 27/03/2014, con la quale si proroga fino al 04/06/2015 l'efficacia della citata ordinanza n. 44/2013 e la contabilità speciale n. 2854;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 339 del 04/05/2016, pubblicata sulla GURI n. 115 del 18/05/2016, recante proroga della contabilità speciale n. 2854 fino al 28/02/2017;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 04/01/2018 con il quale l'ing. Salvatore Cocina è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D. Lgs. n° 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO il D. Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni *"Codice dei contratti pubblici"*;
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, recante *"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"*;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 recante *"Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"*, pubblicato sulla GURI - Serie Generale n. 27 del 3 febbraio 2015;
- VISTA l'Ordinanza n. 406 del 22/07/2011 con cui è la Struttura Commissariale si è sostituita in tutte le funzioni per l'attuazione dell'intervento in oggetto all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 2 Catania Acque;
- VISTA l'Ordinanza n. 706 del 29/11/2011 di approvazione tecnica del progetto definitivo per l'importo complessivo di € 21.700.000,00, di cui € 15.611.911,70 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 6.088.088,30 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO che l'intervento è stato finanziato per complessivi € 21.700.000,00 con la delibera CIPE n. 60/2012 e con l'APQ del 30/01/2013 (intervento ID 33389 – allegato 1) che prevedono le seguenti fonti di finanziamento:

- € 13.900.000,00 Delibera CIPE n. 60/2012;
- € 5.900.000,00 Ministero dell'Ambiente;
- € 1.000.000,00 Comune di Acicastello;
- € 750.000,00 Comune di Acicatena;
- € 150.000,00 Comune di Acireale;

VISTA l'Ordinanza a contrarre n° 206 del 10/07/2013 di autorizzazione alla gara d'appalto integrato, sulla base del progetto definitivo approvato, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che la gara per l'affidamento dell'appalto integrato, iniziata il 19/11/2013, si è conclusa, con l'aggiudicazione provvisoria, in data 24/03/2014;

VISTA la Disposizione n. 152 del 04/11/2014 di aggiudicazione definitivamente dell'appalto all'ATI Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. – Sicula Costruzioni Società Cooperativa – Cospin s.r.l., che ha proposto il ribasso del 21,5028%, e di avvio della progettazione esecutiva;

VISTA la Disposizione n. 1028 del 30/06/2016 con la quale si è preso atto della variazione in riduzione dell'aggiudicatario da A.T.I. Comer s.r.l. – Sicula Costruzioni s.c. – Cospin s.r.l. ad ATI Comer s.r.l. (61%) – Cospin s.r.l. (39%);

VISTA la Disposizione n. 1092 del 20/07/2016 di approvazione del progetto esecutivo, previa verifica, di finanziamento e di autorizzazione alla stipula del contratto e alla consegna dei lavori in via di urgenza;

VISTO il Quadro economico del progetto esecutivo approvato di cui alla citata Disposizione n. 1092/2016, che qui si riporta:

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		PROGETTO DEFIN. A BASE D'ASTA	AGGIUDICAZ. E PROG. ESECUTIVO
1	Lavori a corpo	14.742.773,93	11.572.664,74
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	869.137,77	869.137,77
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	235.396,54	184.779,69
Sommano A		15.847.308,24	12.626.582,20

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	870.117,35	791.015,77
2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	30.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	75.000,00	75.000,00
4	Imprevisti	592.728,12	592.728,12
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	312.238,23	312.238,23
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90, c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	17.173,10	50.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	0,00	30.000,00
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	1.735.366,88	333.681,35
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	312.238,23	312.238,23
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	100.000,00	8.897,45
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	91.528,28	50.000,00
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	50.000,00	16.000,00
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	120.110,40	100.092,00

12.1	IVA sui lavori	1.561.191,17	1.244.180,25
12.2	IVA su altre prestazioni (B1, B2, B3)	15.000,00	285.458,54
12.3	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc)	0,00	1.756,14
12.4	IRAP su spese tecniche per incentivi alla progettazione	0,00	0,00
Sommano B		5.852.691,76	4.233.286,08
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		21.700.000,00	16.859.868,28

C) Economie

1	Ribasso d'asta (21,5028%)	----	3.220.726,04
2	Altre economie	----	1.619.405,68
TOTALE ECONOMIE		0,00	4.840.131,72

TORNA L'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO (A+B+C)	21.700.000,00	21.700.000,00
---	---------------	---------------

VISTO l'Atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese e mandato speciale di rappresentanza del 22/07/2016, trasmesso dall'appaltatore con nota prot. 0032/CS/07-2016 del 22/07/2016 ed assunta a prot. n. 32222 del 25/07/2016, da dove si evince tra l'altro che le somme dovute dal committente all'appaltatore debbano essere accreditate alle due imprese riunite in ATI ciascuna per la propria quota di partecipazione al raggruppamento di tipo orizzontale (61% capogruppo, 39% mandante);

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 23/09/2016 a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore (con riserva), con ultimazione dei lavori fissata al 27/12/2018 (826 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori) e dato atto che gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 18/01/2017 e sono in corso esecuzione;

VISTO il contratto d'appalto "a corpo" repertorio n. 5/2016 stipulato in data 27/10/2016, registrato in data 07/11/2016 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo 1 al n. 6770, serie 1, che prevede un importo contrattuale di € 12.626.582,20, di cui € 11.572.664,74 per lavori a corpo, € 869.137,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 184.779,69 per corrispettivo per la progettazione esecutiva;

VISTO l'Atto costitutivo della Società Consortile Acigalatea a r.l., con sede legale in Via A. Volta n. 139 - 95010 Santa Venerina (CT), P.IVA 054223690873, REA 365569, trasmesso dall'appaltatore con nota prot. 0003/CS/01-2017 del 13/01/2017 ed assunta a prot. 1546 del 16/01/2017, da dove si evince che detta società consortile è costituita fra le società Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (61%) e Cospin s.r.l. (39%) per la gestione operativa dell'appalto in oggetto;

VISTO l'Atto di cessione pro-solvendo di credito a scopo di garanzia n. 39.083 del Repertorio, n. 10.339 della Raccolta, Notaio Carmelo Sinatra in Giarre, del 24/01/2017, assunto a prot. 4677 del 03/02/2017, con il quale la società Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. ha ceduto il credito nascente per l'esecuzione dei lavori in oggetto alla Banca Credito Siciliano S.p.A. e che per "effetto della cessione l'Ente appaltante sarà tenuto a pagare direttamente al Credito Siciliano S.p.A. con pieno effetto liberatorio il credito di cui si tratta mediante versamenti sul c/c intestato alla società consortile "ACIGALATEA SOCIETA' CONSORTILE a r.l.", presso l'Agenzia di Santa Venerina del Credito Siciliano (codice IBAN: IT 02 W 03019 84260 000009101963).";

VISTO l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto repertorio n. 2/2017 stipulato in data 14/02/2017, che all'articolo 2 prevede "la corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale ...";

VISTE le Disposizioni:
 - n. 30 del 28/02/2017 di liquidazione dell'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale pari ad € 1.262.658,22, oltre ad € 126.265,82 per IVA al 10%;

- n. 159 del 19/07/2017 di liquidazione del 1° SAL per lavori a tutto il 29/04/2017, per l'importo di € 754.652,60, oltre ad € 75.465,26 per IVA al 10% per un totale di € 830.117,86;
- n. 236 del 29/11/2017 di liquidazione del 2° SAL per lavori a tutto il 31/08/2017, per l'importo di € 730.960,10, oltre ad € 73.096,01 per IVA al 10% per un totale di € 804.056,11;
- n. 11 del 02/03/2018 di liquidazione del 3° SAL per lavori a tutto il 31/10/2017, per l'importo di € 666.559,19, oltre ad € 66.655,92 per IVA al 10% per un totale di € 733.215,11, e del 4° SAL per lavori a tutto il 30/12/2017, per l'importo di € 64.265,99, oltre ad € 6.426,60 per IVA al 10% per un totale di € 70.692,59;
- n. 86 del 25/07/2018 di liquidazione del 5° SAL per lavori a tutto il 30/04/2018, per l'importo di € 1.240.876,12, oltre ad € 124.087,61 per IVA al 10% per un totale di € 1.364.963,73;
- n. 132 del 22/11/2018 di liquidazione del 6° SAL per lavori a tutto il 30/06/2018, per l'importo di € 765.765,88, oltre ad € 76.576,59 per IVA al 10% per un totale di € 842.342,47;
- n. 7 del 14/02/2019 e n. 40 del 17/04/2019 di liquidazione del 7° SAL (quota 39% di competenza della Cospin s.r.l.) per lavori a tutto il 10/11/2018, per l'importo di € 450.515,61, oltre ad € 45.051,56 per IVA al 10% per un totale di € 495.567,17;
- n. 41 del 17/04/2019 di liquidazione del 8° SAL (quota 39% di competenza della Cospin s.r.l.) per lavori a tutto il 22/02/2019, per l'importo di € 305.981,55, oltre ad € 30.598,16 per IVA al 10% per un totale di € 336.579,71;
- n. 60 del 19/06/2019 di liquidazione del 9° SAL per l'importo di € 603.927,90, oltre ad € 60.392,79 per IVA al 10% per un totale di € 664.320,69;

- VISTA la Disposizione n. 17 del 05/03/2019 di revoca dell'incarico di RUP al Dott. Salvo Puccio e di conferimento del medesimo incarico di RUP, senza soluzione di continuità, all'ing. Marco Bonvissuto, in servizio presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e Rifiuti;
- VISTA la Disposizione n. 27 del 01/04/2019 di presa atto della rinuncia all'incarico di Direttore dei lavori dell'ing. Natale Zuccarello e di contestuale nomina nel ruolo dell'arch. Domenico Grillo, già Direttore Operativo in seno all'ufficio di direzione lavori;
- VISTO il provvedimento n. 15011 del 04/04/2019 di proroga della data di ultimazione dei lavori al 27/06/2019;
- VISTO il provvedimento n. 25140 del 13/06/2019 con il quale il RUP ha autorizzato la Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 (ex art. 153, comma 4 del D.P.R. 207/2010), a procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori di cui alla *perizia di variante tecnica per la risoluzione delle interferenze costituite dalla presenza dei sottopassi scatolari riscontrati nel corso dei lavori lungo le vie Antonello da Messina, Pezzana e Musco in Acicastello* e pertanto a rimuovere la vigente sospensione degli stessi, nelle more dell'approvazione formale tecnico-amministrativa della stessa perizia, per consentire il progredire della fase esecutiva dei lavori di cui all'intervento in oggetto senza soluzione di continuità;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 18/06/2019 con il quale la Direzione lavori ha disposto la ripresa dei lavori sospesi con il verbale del 29/11/2017 nei tratti di interferenza oggetto della suddetta perizia, determinando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 18/03/2020 a norma dell'art. 16 del C.S.A.;
- VISTO il provvedimento n. 26845 del 24/06/2019 con il quale il RUP ha sancito il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 18/03/2020 a norma dell'art. 16 del C.S.A.;

- VISTO** l'atto di pignoramento presso terzi del creditore Franco s.r.l., assunto al prot. 53544 del 17/12/2018, con citazione a comparire nei confronti del debitore esecutato Comer Costruzioni Meridionali avanti al Tribunale Civile di Catania (iscritto al ruolo al R.G. ES. n. 298/2019), in funzione di Giudice dell'Esecuzione, all'udienza del 07/02/2019, che impone i terzi pignorati (tra cui questa stazione appaltante) agli obblighi che la legge impone al custode sulle somme e/o cose dovute alla società debitrice;
- CONSIDERATO** che alla luce dell'atto di pignoramento sopra menzionato non sono state liquidate le somme di competenza della Comer Costruzioni Meridionali relativamente al:
- 7° SAL: somma trattenuta pari a € 705.872,63 (Disposizioni n. 7 del 14/02/2019 e n. 40 del 17/04/2019);
 - 8° SAL: somma trattenuta pari a € 478.586,52 (Disposizione n. 41 del 17/04/2019);
 - 9° SAL: somma trattenuta pari a € 163.817,20 (Disposizione n. 60 del 19/06/2019);
- per complessivi € 1.348.276,35, pari all'importo del pignoramento, sopra indicato, nei confronti di Comer Costruzioni Meridionali;
- VISTO** l'ulteriore atto di pignoramento presso terzi del creditore Franco s.r.l., assunto al prot. 19786 del 09/05/2019, con citazione a comparire nei confronti del debitore esecutato Comer Costruzioni Meridionali avanti al Tribunale Civile di Catania (iscritto al ruolo al R.G. ES. n. 2660/2019), in funzione di Giudice dell'Esecuzione, all'udienza del 07/10/2019, che impone i terzi pignorati (tra cui questa stazione appaltante) agli obblighi che la legge impone al custode sulle somme e/o cose dovute alla società debitrice;
- VISTA** l'Ordinanza emessa in data 14/06/2019 dal Tribunale Civile di Catania – VI Sezione Civile – G.E. Dott.ssa Laura Messina, assunta al prot. 25871 del 18/06/2018, con la quale è stata dichiarata improcedibile la procedura R.G. ES. n. 298/2019;
- VISTA** la nota del 28/07/2019 dello Studio Legale Greco (assunta al prot. n. 32308 del 29/07/2018, a firma dell'Avv. Valentino Greco, che ha assunto il patrocinio legale della Società pignorante Franco s.r.l., con la quale è stato comunicato il raggiungimento di un accordo transattivo tra la stessa Franco s.r.l. e la già pignorata Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. e che per effetto di detto accordo la società Franco s.r.l. ha chiesto l'estinzione della procedura esecutiva mobiliare pendente RG. ES. n. 2660/2019;
- VISTA** la nota del 28/07/2019 dello Studio Legale Greco (assunta al prot. n. 32310 del 29/07/2018, a firma dell'Avv. Valentino Greco, che ha assunto il patrocinio legale della Società pignorante Franco s.r.l., con la quale la società Franco s.r.l. ha chiesto al Tribunale Civile di Catania l'estinzione della procedura esecutiva mobiliare pendente RG. ES. n. 2660/2019;
- VISTA** l'Ordinanza emessa in data 02/08/2019 dal Tribunale Civile di Catania – VI Sezione Civile – G.E. feriale Dott.ssa Floriana Gallucci, riportata in calce alla suddetta istanza di estinzione, assunta al prot. 33302 del 05/08/2018, con la quale è stata dichiarata estinta la procedura esecutiva R.G. ES. n. 298/2019;
- PRESO ATTO** che il suddetto decreto di estinzione è inserito nel fascicolo telematico n. 2660/2019 e che è stato depositato in Cancelleria in data 02/08/2019;
- CONSIDERATO** che, per quanto sopra esposto, sono venute meno le motivazioni di trattenere l'importo complessivamente accantonato e non liquidato in quota Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. di € 1.348.276,35;
- VISTA** la nota prot. n. 33856 del 08/08/2019 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento propone di liquidare le somme trattenute in quota Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. in occasione delle liquidazioni del 7°, 8° e 9° S.A.L., per effetto dell'atto di pignoramento presso terzi del creditore Franco s.r.l., per € 1.348.276,35, oltre ad € 134.827,63 per IVA al 10%;
- VISTE** le fatture elettroniche:

- n. 11 del 18/12/2018 della Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. di importo pari ad € 705.872,63 (61% dell'importo del certificato di pagamento relativo al 7° SAL), oltre € 70.587,26 per IVA (10%), importo complessivo € 776.459,89;
- n. 1 del 27/03/2019 della Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. di importo pari ad € 478.586,52 (61% dell'importo del certificato di pagamento relativo allo 8° SAL), oltre € 47.858,65 per IVA (10%), importo complessivo € 526.445,17;
- n. 2 del 31/05/2019 della Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. di importo pari ad € 468.324,51 (61% dell'importo del certificato di pagamento relativo al 9° SAL), oltre € 46.832,45 per IVA (10%), importo complessivo € 515.156,96;

- ACCERTATA** la regolarità contributiva dell'ATI a mezzo di DURC emessi con esito regolare ed assunti a prot. n. 33852 del 08/08/2019 (Acigalatea Soc. Cons. A.r.l.), n. 33851 del 08/08/2019 (Comer s.r.l.) e n. 33848 del 08/08/2019 (Cospin s.r.l.);
- VISTE** le dichiarazioni sui flussi finanziari trasmesse dell'appaltatore con nota prot. 0012/CS/02-2017 del 17/02/2017, assunta a prot. 7382 del 17/02/2017, di cui alla legge n. 136/2010;
- VISTE** la verifica Equitalia effettuate d'ufficio in data 08/08/2019 (identificativo univoco richieste n. 201900002404764 per Acigalatea Soc. Cons. A.r.l., n. 201900002404710 per Comer s.r.l., dalle quali risulta che le imprese in suddette sono "Soggetto non inadempiente";
- RITENUTO** per quanto sopra, di dovere procedere alla liquidazione dell'importo trattenuto in occasione della liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori 7°, 8° e 9° di cui alle disposizioni precedentemente citate, per la parte di competenza Comer Costruzioni Meridionali s.r.l., come appresso specificato:
- € 705.872,63 (imponibile di cui alla fattura elettronica n. 11 del 18/12/2018);
 - € 478.586,52 (imponibile di cui alla fattura elettronica n. 1 del 27/03/2019);
 - € 163.817,20 (quota parte dell'imponibile non liquidato di cui alla fattura elettronica n. 2 del 31/05/2019);
- per complessivi € 1.348.276,35;
- RITENUTO** di dover procedere, altresì, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e del D.M. del 23 gennaio 2015, al versamento dell'IVA al 10% rispettivamente riferita agli imponibili sopra specificati ed esposta nelle seguenti fatture elettroniche di Comer Costruzioni Meridionali s.r.l., come appresso specificato:
- € 70.587,26 (di cui alla fattura elettronica n. 11 del 18/12/2018);
 - € 47.858,65 (di cui alla fattura elettronica n. 1 del 27/03/2019);
 - € 16.381,72 (quota parte IVA di cui alla fattura elettronica n. 2 del 31/05/2019);
- per complessivi € 134.827,63;
- CONSIDERATO** che la spesa di cui alla presente Disposizione trova copertura sull'impegno assunto con Disposizione n. 1092 del 20/07/2016, sopra citata;
- TUTTO** ciò premesso, ai sensi della normativa vigente

DISPONE

Art. 1

(Liquidazione somme trattenute a Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. in occasione del 7°, 8° e 9° SAL.)
 Per le finalità e le causali esposte in premesse è autorizzata la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € **1.348.276,35** (unmilionetrecentoquarantottomiladuecentosettantasei/35) in favore della Capogruppo dell'A.T.I. Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. – Cospin s.r.l., con sede legale in Santa Venerina (CT) Via Alessandro Volta n. 139, a saldo dell'intero ammontare dell'imponibile delle fatture di Comer Costruzioni meridionali s.r.l.: n. 11 del 18/12/2018 e n. 1 del 27/03/2019, rispettivamente relative al 7° e 8° SAL e di quota parte dell'imponibile della fattura di Comer Costruzioni meridionali s.r.l. n. 2 del 31/05/2019, mediante emissione di mandato di pagamento sul:

- c/c IBAN per l'impresa capogruppo Comer s.r.l.: IT 02 W 03019 84260 000009101963 intrattenuto presso la banca Credito Siciliano S.p.A. – Agenzia di Santa Veneria (CT) ed intestato alla “Acigalatea società consortile a r.l.”, come da atto di cessione del credito del 24/01/2017, per l'importo € 304.507,31.

Art. 2

(Liquidazione IVA al 10% sugli imponibili di cui all'Art. 1)

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo alle “*Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2015, è disposto il versamento, in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12, dell'importo di:

- 1) € 70.587,26, a titolo di I.V.A. al 10% di cui alla fattura elettronica n. 11 del 18/12/2018 emessa da Comer s.r.l.;
- 2) € 47.858,65, a titolo di I.V.A. al 10% di cui alla fattura elettronica n. 1 del 27/03/2019 emessa da Comer s.r.l.;
- 3) € 16.381,72, a titolo di quota parte I.V.A. al 10% di cui alla fattura elettronica n. 2 del 31/05/2019 emessa da Comer s.r.l.;

importo complessivo dell'IVA pari ad € **134.827,63** (centotrentaquattromilaottocetoventisette/63).

Art. 3


(Annotazioni contabili)

I pagamenti di cui ai precedenti articoli, per l'importo complessivo di € **1.483.103,98** (unmilionequattrocentottantatremilacentotre/98), gravano sull'impegno assunto con Disposizione n. 1092 del 20/07/2016, a valere sulla contabilità speciale n. 2854 intestata al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex OCDPC n. 44/2013 e intrattenuta presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Banca d'Italia - Sezione di Palermo.

L'Ufficio di Ragioneria provvederà alle consequenziali annotazioni contabili con riferimento alla citata Disposizione n. 1092/2016, da cui la presente discende.

Copia della presente disposizione sarà trasmessa al Direttore dei lavori per le annotazioni contabili di propria competenza.

Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Marco Bonvissuto)



Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Cocina)

