



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 4 - GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE

OGGETTO: "ADDUTTORE ALLE ZONE IRRIGUE DIPENDENTI DAL SERBATOIO "CASTELLO"
 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL RILEVATO DELLA VASCA PIZZI DELLA CROCE
 (AGGIORNAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO DEL "MARZO-
 2006")-

CUP:G99E11003270001 - CIG: 3976420596

LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CREDITO RESIDUO LIQUIDABILE VANTATO
 DALL'APPALTATORE "INFRASTRUTTURE S.R.L. - VIA DOMENICO LANCIA DI BROLO,
 151 - 90145 PALERMO (P. IVA 03191620826)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 47/77 e s.m.i.;
- VISTA** la circolare del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, relativa a disposizioni attuative e integrative in materia di dighe;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 118/2011;
- VISTA** il D.P.R.S. n. 13/2012;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 18 aprile 2016 n. 50 – "Codice dei contratti pubblici";
- VISTO** il D.P. Reg. Sicilia n. 8 del 04/01/2018 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 524 del 29/12/2017, è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 1042 del 08/07/2016 con il quale è stato conferito all'Ing. Francesco Greco, l'incarico di Dirigente del Servizio 4 - Gestione Infrastrutture;
- VISTA** la L.R. n° 27 del 28/12/2018 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019;
- VISTA** la deliberazione n. 20 del 03/01/2019 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale;
- VISTO** il D.D.G. n. 24 del 09/01/2019 di integrazione del contratto individuale;
- VISTO** il D.D.G. n. 50 del 18/01/2019 di differimento data scadenza degli incarichi dirigenziali;
- VISTO** il D.D.G. n. 1115 del 17/10/2018 con il quale il Dirigente generale ha delegato il Dirigente del Servizio 4 – Gestione Infrastrutture per le Acque, nell'ambito dei capitoli di entrata e di spesa indicati nel relativo allegato, ad adottare tutti gli atti aventi reflessa di natura contabile;
- CONSIDERATO** che questo Servizio gestisce l'invaso Castello in territorio del Comune di Alessandria della Rocca in provincia di Agrigento, nonché l'adduttore e talune infrastrutture connesse al sistema acquedottistico con finalità irrigua dipendente dal predetto serbatoio tra le quali la vasca Pizzi della Croce;
- PREMESSO** che, allo scopo di ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura in argomento, nella considerazione che la stessa riveste un ruolo strategico nel quadro dell'approvvigionamento irriguo del comprensorio riberese, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha riavviato la procedura tecnica progettuale al fine di adeguare il progetto esecutivo del marzo 2006 e tenere conto dei nuovi accadimenti e dissesti nel

VISTO

frattempo intervenuti;

il D.D.S. n. 1529 del 04/12/2018 con il quale è proceduto all'impegno (registrato dalla ragioneria Centrale al n. 3/2018) ed è stata disposta la liquidazione della somma complessiva di complessiva di € **78.506,68** sul capitolo di spesa n. 642435 "*Spese per la realizzazione ed il completamento degli interventi attribuiti dalla Gestione Commissariale ex Agensud*" del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, attivato per l'intervento dal titolo "*Adduttore alle zone irrigue dipendenti dal serbatoio "Castello" - Lavori urgenti di consolidamento del rilevato della vasca Pizzi della Croce (aggiornamento tecnico-amministrativo al progetto esecutivo del "marzo-2006 (cod. SIOPE: U.2.03.01.02.001)*", in favore dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826), per procedere:

- a) al saldo dell'imponibile residuo non corrisposto di cui alla fattura n. 4-E del 24/10/2017, per un importo di € **63.837,57** in favore dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l.;
- b) al versamento all'erario della somma di € **14.044,27**, secondo le direttive della circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, quale quota I.V.A. sull'imponibile residuo di € 63.837,57 di cui alla fattura n. 4-E del 24/10/2017;
- c) al rimborso, in favore dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l., di spese sostenute in nome e per conto della Stazione Appaltante, nell'ambito dei lavori in argomento, per l'importo complessivo di € **624,84**;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, la somma suddetta di € **78.506,68** non è stata inserita al sistema informatico tra i residui immediatamente liquidabili nell'esercizio corrente;

CONSIDERATO altresì, che il mancato immediato pagamento delle somme suddette relative alle fatture e ai rimborsi sopra citati comporta l'aggravarsi di un contenzioso già in essere con l'Appaltatore già adito presso il Tribunale civile di Palermo per il mancato pagamento di somme certificate in corso di esecuzione lavori e relativa richiesta interessi moratori;

RITENUTO di dover provvedere all'immediato pagamento delle somme di cui sopra e con ciò di dover riconfermare la liquidazione già disposta con il D.D.S. n. 1529 del 04/12/2018;

A termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA**ART. 1**

Si conferma la liquidazione a valere sull'impegno n. 3/2018 di cui al D.D.S. n. 1529 del 04/12/2018, in favore della ditta INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826), mediante successiva emissione di mandato di pagamento, per l'ammontare di € **63.837,57** relativi al saldo dell'imponibile residuo non corrisposto di cui alla fattura n. 4-E del 24/10/2017, sul capitolo di spesa n. 642435 "*Spese per la realizzazione ed il completamento degli interventi attribuiti dalla Gestione Commissariale ex Agensud*" del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, attivato per l'intervento dal titolo "*Adduttore alle zone irrigue dipendenti dal serbatoio "Castello" - Lavori urgenti di consolidamento del rilevato della vasca Pizzi della Croce (aggiornamento tecnico-amministrativo al progetto esecutivo del "marzo-2006 (cod. SIOPE: U.2.03.01.02.001)*", con importo da accreditarsi presso il conto corrente dedicato indicato dalla stessa Ditta.

ART. 2

Si conferma la liquidazione a valere sull'impegno n. 3/2018 di cui al D.D.S. n. 1529 del 04/12/2018, secondo le direttive della circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, della somma di € **14.044,27** quale quota I.V.A. sull'imponibile residuo di € 63.837,57 di cui alla fattura n. 4-E del 24/10/2017, sul capitolo di spesa n. 642435 "*Spese per la realizzazione ed il completamento degli interventi attribuiti dalla Gestione Commissariale ex Agensud*" del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, attivato per l'intervento dal titolo "*Adduttore alle zone irrigue dipendenti dal serbatoio "Castello" - Lavori urgenti di consolidamento del rilevato della vasca Pizzi della Croce (aggiornamento tecnico-amministrativo al progetto esecutivo del "marzo-2006 (cod. SIOPE: U.2.03.01.02.001)*", da versare all'erario.

ART. 3

Si conferma la liquidazione a valere sull'impegno n. 3/2018 di cui al D.D.S. n. 1529 del 04/12/2018, in favore della ditta INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826), mediante successiva emissione di mandato di pagamento, della somma di € 624,84 a titolo di rimborso di spese sostenute in nome e per conto della Stazione Appaltante, nell'ambito dei lavori in argomento, sul capitolo di spesa n. 642435 "Spese per la realizzazione ed il completamento degli interventi attribuiti dalla Gestione Commissariale ex Agensud" del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, attivato per l'intervento dal titolo "Adduttore alle zone irrigue dipendenti dal serbatoio "Castello" - Lavori urgenti di consolidamento del rilevato della vasca Pizzi della Croce (aggiornamento tecnico-amministrativo al progetto esecutivo del "marzo-2006 (cod. SIOPE: U.2.03.01.02.001), con importo da accreditarsi presso il conto corrente dedicato indicato dalla stessa Ditta.


ART. 4

Il presente sarà pubblicato sul sito istituzione del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9..


ART. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato per la registrazione e gli atti consequenziali.

Palermo, li 31 GEN 2019

Il R.U.P.
(Ing. Marco Bonvissuto)




Il Dirigente del Servizio 4
(Ing. Francesco Greco)


D.D.S. N° 1529 DEL

04 DIC 2018

REPUBBLICA ITALIANA



VISTO e PRESUNTO

colloquio di

provveduto

cap. 69133

Palermo


77-106,61
es. fin. 2011
03/01/2018 per il 31/12/2018

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 4 - GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale



Man

OGGETTO: "ADDUTTORE ALLE ZONE IRRIGUE DIPENDENTI DAL SERBATOIO "CASTELLO"
- LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL RILEVATO DELLA VASCA PIZZI DELLA CROCE
(AGGIORNAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO DEL "MARZO-
2006")-

CUP:G99E11003270001 - CIG: 3976420596

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CREDITO RESIDUO LIQUIDABILE VANTATO
DALL'APPALTATORE "INFRASTRUTTURE S.R.L. - VIA DOMENICO LANCIA DI BROLO,
151 - 90145 PALERMO (P. IVA 03191620826)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 47/77 e s.m.i.;
- VISTA** la circolare del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, relativa a disposizioni attuative e integrative in materia di dighe;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 118/2011;
- VISTA** il D.P.R.S. n. 13/2012;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 18 aprile 2016 n. 50 – "Codice dei contratti pubblici";
- VISTO** il D.P. Reg. Sicilia n. 8 del 04/01/2018 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 524 del 29/12/2017, è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 1042 del 08/07/2016 con il quale è stato conferito all'Ing. Francesco Greco, l'incarico di Dirigente del Servizio 4 - Gestione Infrastrutture;
- VISTA** la L.R. dell'8 Maggio 2018, n. 8, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale";
- VISTA** la L.R. dell'8 Maggio 2018, n. 9, Bilancio di previsione della regione siciliana per il triennio 2018-2020";
- VISTO** il DDG n. 1115 del 17/10/2018 con il quale il Dirigente generale ha delegato il Dirigente del Servizio 4 – Gestione Infrastrutture per le Acque, nell'ambito dei capitoli di entrata e di spesa indicati nel relativo allegato, ad adottare tutti gli atti aventi reflessa di natura contabile;
- CONSIDERATO** che questo Servizio gestisce l'invaso Castello in territorio del Comune di Alessandria della Rocca in provincia di Agrigento, nonché l'adduttore e talune infrastrutture connesse al sistema acquedottistico con finalità irrigua dipendente dal predetto serbatoio tra le quali la vasca Pizzi della Croce;
- PREMESSO** che, allo scopo di ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura in argomento, nella considerazione che la stessa riveste un ruolo strategico nel quadro dell'approvvigionamento irriguo del comprensorio riberese, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha riavviato la procedura tecnica progettuale al fine di adeguare il progetto esecutivo del marzo 2006 e tenere conto dei nuovi accadimenti e dissesti nel frattempo intervenuti;

Man

PREMESSO che il progetto principale, dal titolo "Adduttore alle zone irrigue dipendenti dal serbatoio "Castello" - Lavori urgenti di consolidamento del rilevato della vasca Pizzi della Croce (aggiornamento tecnico-amministrativo al progetto esecutivo del "marzo-2006"), è stato approvato e finanziato con Decreto n. 93 del 25/05/2012 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Commissario ad acta per la gestione ex Agensud, per l'importo complessivo di € 1.600.000,00 R.U.P., di cui al seguente quadro economico:

A) LAVORI			
a1) Lavori a misura	€	1.183.960,70	
a2) Lavori in economia	€	<u>4.676,88</u>	
Importo complessivo dei lavori (compresi O.S.)	€	<u>1.188.637,58</u>	€ 1.188.637,58
Importo complessivo dei lavori (compresi O.S.)	€	1.188.637,58	
A detrarre oneri della sicurezza	€	<u>28.938,89</u>	
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	<u>1.159.698,69</u>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1) Espropri e/o asservimenti	€	15.261,52	
b2) Forniture da parte dell'Amministrazione	€	20.000,00	
b3) Collaudo amministrativo	€	3.766,06	
b4) Collaudo statico	€	7.532,33	
b5) Tasse vidimazioni parcelle, Inarcasse	€	677,90	
b6) Incentivi ex art. 18 L.R. 7/2002 (2% di A)	€	23.772,75	
b7) Accantonamenti per compenso oneri conferimento discarica	€	8.500,00	
b8) Accantonamenti per indagini, accertamenti di laboratorio	€	17.500,00	
b9) Spese di gara comprensive di I.V.A.	€	18.000,00	
b10) Imprevisti (circa 2,43% di A)	€	28.682,06	
b11) IVA 21% di (A+b2+b3+b4+b7+b8+b10)	€	<u>267.669,79</u>	
Somma	€	411.362,42	€ <u>411.362,42</u>
TOTALE PROGETTO			€ <u>1.600.000,00</u>

PREMESSO che sono stati richiesti rispettivamente all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ed al CIPE il Codice di Inserimento Gara (CIG - 3976420596) ed il Codice Unico di Progetto (CUP - G99E11003270001);

PREMESSO che con Disciplinare di concessione Rep. N. 11 del 02/07/12, sono stati regolati i rapporti tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Commissario ad acta per la gestione ex Agensud (**Concedente**) e la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 3 Gestione Infrastrutture per le acque (**Concessionario**) relativamente alla realizzazione del progetto in argomento;

CONSIDERATO che con D.D.S. n. 978 del 11/06/2012 si è proceduto:

- ad accettare il quadro definitivo di finanziamento e tutte le condizioni stabilite nel Decreto n. 93 del 25/05/2012, nonché ad approvare lo schema del disciplinare di concessione con proposta di correzioni;
- a designare quale soggetto che rappresenti legalmente il Concessionario nella firma del disciplinare di concessione il Dirigente Responsabile del Servizio 3, ing. Francesco Greco, nonché responsabile della gestione della spesa;
- a dare atto dell'avvenuto avvio della procedura di apertura di apposito conto in cui gestire le risorse finanziarie erogate dal Concedente nelle modalità di cui all'art. 10 del Disciplinare di concessione;
- a ratificare e/o conferire gli incarichi inerenti le figure professionali necessarie alla realizzazione dell'intervento de quo a personale in forze al Concessionario ed in particolare a si è proceduto alla nomina del Direttore dei Lavori (D.L.), del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e della Commissione di collaudo in corso d'opera;

PREMESSO che con Disciplinare di concessione Rep. N. 11 del 02/07/12, sono stati regolati i rapporti tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Commissario ad acta per la gestione ex Agensud (**Concedente**) e la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 3 Gestione Infrastrutture per le acque (**Concessionario**) relativamente alla realizzazione del progetto in argomento;

CONSIDERATO che con D.D.S. n. 2274 del 10/12/2013 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi all'impresa: INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via D.co Lancia di Brolo.

151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826), a seguito procedura d'appalto ad evidenza pubblica, nonché ad integrare la struttura tecnica interna con un componente dell'Ufficio di Direzione lavori;

CONSIDERATO che con D.D.S. n. 790 del 26/05/2014 si è, tra l'altro, approvato in linea amministrativa il contratto d'appalto sottoscritto in data 17/04/2014 con l'Impresa aggiudicataria **INFRASTRUTTURE S.r.l.** - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826), Rep. n. 56/2014, registrato in Palermo il 18/04/2014, c/o Agenzia delle Entrate - Palermo 1, al n. 104, serie A1, stipulato per l'esecuzione del progetto esecutivo dal titolo "Adduttore alle zone irrigue dipendenti dal serbatoio "Castello" - Lavori urgenti di consolidamento del rilevato della vasca Pizzi della Croce (aggiornamento tecnico-amministrativo al progetto esecutivo del "marzo-2006");

CONSIDERATO che i lavori in argomento sono stati consegnati con verbale del 06/05/2014;

CONSIDERATO che con Decreto n. 322 del 16/12/2014 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Commissario ad acta per la gestione ex Agensud ha, tra l'altro (Art. 2), rideterminato il quadro economico dell'intervento a seguito dei risultati di gara come di seguito:

A) LAVORI

- Lavori a misura ed in economia	€ 1.159.698,69
- a detrarre il ribasso del 36,87%	€ <u>427.580,91</u>
	€ <u>732.117,78</u>
- Oneri della sicurezza	€ 28.938,89
Importo complessivo dei lavori	€ 761.056,67

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1) Espropri e/o asservimenti	€ 10.600,00
b2) Forniture da parte dell'Amministrazione	€ 20.000,00
b3) Accantonamenti per compenso oneri conferimento discarica	€ 8.500,00
b4) Accantonamenti per indagini, accertamenti di laboratorio	€ 17.500,00
b5) Imprevisti	€ 59.758,14
b6) Spese tecniche	
b6.1) Incentivi ex art. 18 L.R. 7/2002 (2% di A)	€ 23.772,75
b6.2) Alta Sorveglianza	€ 10.000,00
b7) IVA (22% di (A + b2 + b3 + b4 + b6.2))	€ <u>179.752,47</u>
Totale finanziamento	€ 1.090.940,03

CONSIDERATO che con D.D.S. n. 208 del 05/03/2015 si è proceduto all'accettazione del finanziamento così come rimodulato con il Decreto n. 322 del 16/12/2014 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Commissario ad acta per la gestione ex Agensud, ed in particolare il quadro economico dell'intervento rideterminato a seguito dei risultati di gara come sopra esposto;

CONSIDERATO che con decreto di variazione al bilancio D.D. n. 2643/2012 del 04/12/2012 dell'Assessorato regionale all'Economia, per la gestione delle somme utili all'esecuzione dell'intervento dal titolo "Adduttore alle zone irrigue dipendenti dal serbatoio "Castello" - Lavori urgenti di consolidamento del rilevato della vasca Pizzi della Croce (aggiornamento tecnico-amministrativo al progetto esecutivo del "marzo-2006"), sono stati attivati il capitolo in entrata in conto capitale (cap. 5000) ed il capitolo di spesa (n. 642435 "Spese per la realizzazione ed il completamento degli interventi attribuiti dalla Gestione Commissariale ex Agensud") nel bilancio regionale in favore di questo Dipartimento;

PREMESSO che il 1° S.A.L. dei lavori, a tutto il 16/10/2014, risultava di un ammontare netto totale dei lavori eseguiti, comprensivo di oneri per la sicurezza, di € 199.255,14;

PREMESSO che con il Certificato di pagamento n. 1 del 11/11/2014 sono stati liquidati a credito dell'Impresa Appaltatrice **INFRASTRUTTURE S.r.l.** - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826), dopo aver verificato la validazione del documento unico di regolarità contributiva, € 198.258,86;

- PREMESSO** che l'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826) emetteva la fattura n. 20/2014 del 11/11/2014 per l'imponibile di € 198.258,86 ed importo complessivo (IVA inclusa) di € 241.875,81, relativo al 1° certificato di acconto lavori;
- CONSIDERATO** che, in applicazione del disposto dell'art. 34 della L. 17/12/2012 n. 221 di conversione del D.L. 18/10/2012 n. 179, le spese di pubblicazione, a partire dal 1° gennaio 2013, sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario e che in seno al contratto, pag. 6 delle premesse, sono stati trasdotti i principi di cui al citato disposto normativo;
- CONSIDERATO** che, in forza dei D.D.S. n. 2453 del 20/12/2013 (€ 5.522,13) e D.D.S. n. 1883 del 10/11/14 (€ 3.129,30) si è proceduto all'impegno e liquidazione di complessivi € 8.551,43 per spese di pubblicità gara e che le stesse sono state fatte gravare sull'Impresa aggiudicataria dell'appalto ai sensi dell'art. 34 della L. 17/12/2012 n. 221 di conversione del D.L. 18/10/2012 n. 179;
- CONSIDERATO** pertanto che il suddetto ammontare poteva essere decurtato dal credito lordo di cui al 1° certificato d'acconto lavori, talché il credito netto da riconoscere sull'importo lordo della fattura n. 20/2014 del 11/11/2014 emessa dalla dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l. è risultato di € 233.324,38 (€ 241.875,81 - € 8.551,43);
- VISTO** il D.D.S. n. 1928 del 14/11/2014 con cui si è proceduto all'impegno ed alla liquidazione della somma di € 58.044,81 a titolo di acconto sull'ammontare delle somme liquidabili a tutto il 1° S.A.L., pari ad € 233.324,38, a valere sull'importo della fattura n. 20/2014 del 11/11/2014 emessa dalla dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826);
- CONSIDERATO** pertanto che residuava un credito dell'Impresa Appaltatrice di € 175.279,57 sull'ammontare liquidabile di cui alla fattura n. 20/2014 del 11/11/2014;
- PREMESSO** che il 2° S.A.L. dei lavori a tutto il 23/12/2014, risultava di un ammontare netto totale dei lavori eseguiti, comprensivo di oneri per la sicurezza, di € 404.352,54;
- PREMESSO** che con il Certificato di pagamento n. 2 del 18/02/2015 sono stati liquidati a credito dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826), dopo aver verificato la validazione del documento unico di regolarità contributiva, € 204.071,92;
- PREMESSO** che l'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826) emetteva la fattura n. 01/2015 del 23/02/2015 per l'imponibile di € 204.071,92 ed importo complessivo (IVA inclusa) di € 248.967,74 relativo al 2° certificato di acconto lavori;
- VISTO** il D.D.S. n. 458 del 16/04/2015 con cui si è proceduto all'impegno ed alla liquidazione della somma complessiva di € 246.184,01 così composta:
- € 175.179,57 (in favore dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l., per il saldo delle somme riconoscibili di cui alla fattura n. 20/2014 del 11/11/2014);
 - € 58.200,36 (in favore dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l., quale acconto sull'imponibile di cui alla fattura n. 01/2015 del 23/02/2015);
 - € 12.804,08 (quota I.V.A. sull'acconto di € 58.200,36 di cui alla fattura n. 01/2015 del 23/02/2015, liquidata all'erario);
- CONSIDERATO** pertanto che residuava un credito dell'Impresa Appaltatrice di complessivi € 177.963,30 sull'ammontare complessivo di cui alla fattura n. 01/2015 del 23/02/2015, di cui € 145.871,56 per imponibile ed € 32.091,74 per IVA da versare all'erario;
- PREMESSO** che il 3° S.A.L. dei lavori a tutto il 22/06/2015, risultava di un ammontare netto totale dei lavori eseguiti, comprensivo di oneri per la sicurezza, di € 565.885,53;
- PREMESSO** che con il Certificato di pagamento n. 3 del 22/07/2015 sono stati liquidati a credito dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826), dopo aver verificato la validazione del documento unico di regolarità contributiva, € 160.725,32;

PREMESSO che con fattura elettronica n. 4-E del 28/07/15, accettata da questa Amministrazione, l'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826) richiedeva la liquidazione delle competenze di cui al 3° certificato di acconto lavori, per l'imponibile di € 160.725,32 ed importo complessivo (IVA inclusa) di € 196.084,89;

CONSIDERATO pertanto che il credito dell'Impresa Appaltatrice si aggiornava a complessivi € 374.048,19 (€ 177.963,30 sull'ammontare complessivo di cui alla fattura n. 01/2015 del 23/02/2015, di cui € 145.871,56 per imponibile ed € 32.091,74 per IVA da versare all'erario ed € 196.084,89 sull'ammontare complessivo di cui alla fattura elettronica n. 4-E del 28/07/15, di cui € 160.725,32 per imponibile ed € 35.359,57 per IVA da versare all'erario), di cui € 306.596,88 per imponibile ed € 67.451,31 per IVA da versare all'erario;

PREMESSO che i lavori venivano sospesi, per cause amministrative (approvazione da parte del Concedente di una variante progettuale) in data 22/07/15, alla percentuale di avanzamento del 74,44%;

PREMESSO che nel corso delle lavorazioni è emersa la necessità di apportare modifiche al progetto esecutivo approvato per effetto di circostanze imprevedute ed imprevedibili per cui veniva redatta dal Concessionario, in data 08/04/2016, una perizia di variante non suppletiva ai sensi dell'art. 132, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii coordinato con le normative regionali;

CONSIDERATO che con Decreto Ministeriale n. 20261 del 03/08/2016, registrato dall'Organo di controllo al n. 904, trasmesso al Concessionario con nota n. 21813 del 07/09/2016, il Concedente ha preso atto della nuova configurazione progettuale, quale emerge dalla perizia di variante non suppletiva del 08/04/2016, ed in particolare del quadro economico rimasto invariato rispetto a quello fissato dall'art. 2 del Decreto Commissariale n. 322 del 16/12/2014 per l'importo complessivo di € 1.090.940,03 ed, al contempo, preso atto che il progetto quadro dell'intervento in oggetto include, oltre la predetta perizia finanziata dal Concedente, il progetto per il ripristino di danni di forza maggiore ed il progetto di completamento, rispettivamente di importi complessivi pari a € 102.665,05 ed € 366.963,93 a totale carico di questo Concessionario;

CONSIDERATO che, in aderenza a specifica richiesta del Concedente, veniva aggiornata la contabilità dei lavori alla data di sospensione con l'emissione di un 4° S.A.L. dei lavori a tutto il 22/07/2015 per un ammontare netto totale dei lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza, effettivamente eseguiti in coerenza con la variante approvata, di € 596.042,42;


CONSIDERATO che con il certificato di acconto n. 4 del 13/10/2016 stati liquidati a credito dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826) € 30.006,11;

CONSIDERATO che con fattura elettronica n. 5-E del 14/10/16, accettata da questa Amministrazione, l'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826) richiedeva la liquidazione delle competenze di cui al 4° certificato di acconto lavori, per l'imponibile di € 30.006,11 ed importo complessivo (IVA inclusa) di € 36.607,45;

CONSIDERATO pertanto che il credito dell'Impresa Appaltatrice si aggiorna a complessivi € 410.655,64, di cui € 336.602,99 per imponibile ed € 74.052,65 per IVA da versare all'erario;

VISTO il D.D.S. n. 448 del 31/03/2017 (Imp. n. 2 del 10/04/2017) con cui si è proceduto all'impegno ed alla liquidazione della somma complessiva di € 227.551,96 così composta:

- € 145.871,56 (in favore dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l., per il saldo delle somme riconoscibili di cui alla fattura n. 01/2015 del 23/02/2015);
- € 32.091,74 (secondo le direttive della circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, quale quota I.V.A. sull'imponibile residuo di € 145.871,56 di cui alla fattura n. 01/2015 del 23/02/2015, da versare all'erario);

5


- € 40.646,44 (in favore dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l., quale acconto sull'imponibile di cui alla fattura elettronica n. 4-E del 28/07/15);
- € 8.942,22 (secondo le direttive della circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, quale quota I.V.A. sull'acconto di € 40.646,44 di cui alla fattura elettronica n. 4-E del 28/07/15, da versare all'erario);

CONSIDERATO che, per effetto delle sopra indicate liquidazioni, il credito residuo dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l. restava come di seguito determinato:

- € 120.078,88 (saldo imponibile di cui alla fattura elettronica n. 4-E del 28/07/15);
- € 26.417,35 (saldo IVA di cui alla fattura elettronica n. 4-E del 28/07/15, da versare all'erario);
- € 30.006,11 (imponibile di cui alla fattura elettronica n. 5-E del 14/10/16);
- € 6.601,34 (IVA di cui alla fattura elettronica n. 5-E del 14/10/16, da versare all'erario);

per complessivi € 183.103,68, di cui € 150.084,99 di imponibile ed € 33.018,69 di I.V.A..

VISTO il S.A.L. n. 5 ed ultimo a tutto il 19/10/2017 (conseguente alla stesura del "progetto quadro") da cui risulta un ammontare netto totale e finale dei lavori eseguiti comprensivo di oneri per la sicurezza di € 761.003,44;

VISTO il certificato di pagamento n. 5 (ed ultimo) del 24/10/2017 con il quale sono stati liquidati a credito dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826) € 164.136,21;

VISTA la fattura elettronica, accettata da questa Amministrazione, emessa dall'Appaltatore, Impresa INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826), n. 4-E del 24/10/2017 per l'imponibile di € 164.136,21 ed importo complessivo (IVA inclusa) di € **200.246,18** relativo al 5° (ed ultimo) certificato di acconto lavori;

CONSIDERATO pertanto che il credito dell'Impresa Appaltatrice si aggiorna a complessivi € 383.349,86, di cui € 314.221,20 per imponibile ed € 69.128,66 per IVA da versare all'erario;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 25/10/2017 in cui si attesta che l'ultimazione dei lavori contrattuali è avvenuta il giorno 12/10/2017;

CONSIDERATO che il Collaudo statico delle opere in c.a. è stato depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 02/05/2018 e successivamente lo stesso Ufficio ha restituito copia vistata per l'avvenuto deposito giusta nota protocollo n. 103417 del 08/05/2018;

CONSIDERATO che il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo è stato emesso, con esito positivo, in data 16/05/18;

VISTO il D.D.G. n. 514 del 01/06/2018 con il quale questo Dipartimento ha accertato in entrata sul capitolo 5000 Capo XVI parte Entrate la somma di € 523.660,02 quale importo a saldo del finanziamento dovuto dal Concedente Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

VISTO il D.D. n. 1356/2018 del 13/07/2018 con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro, incardinato nell'Assessorato regionale dell'Economia, ha disposto la variazione di bilancio in termini di competenza e cassa attribuendo sul capitolo di spesa n. 642435 "*Spese per la realizzazione ed il completamento degli interventi attribuiti dalla Gestione Commissariale ex Agensud*" del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità la somma di € **305.468,02**, accreditata dal Concedente a questo Concessionario per il completamento dell'intervento dal titolo "Adduttore alle zone irrigue dipendenti dal serbatoio "Castello" - Lavori urgenti di consolidamento del rilevato della vasca Pizzi della Croce (aggiornamento tecnico-amministrativo al progetto esecutivo del "marzo-2006"), a valere sull'accertamento di entrata contabilizzato sul capitolo di entrata 5000 del capo XVI di cui al citato D.D.G. n.

514 del 01/06/2018;

VISTA

la nota n. 33887 del 10/08/2018 con la quale questo Concessionario, allo scopo di contenere i ritardi nei pagamenti residui e minimizzare così il rischio dell'istaurarsi di contenziosi, ha richiesto al Dipartimento Bilancio e Tesoro della Regione Siciliana l'anticipazione della somma di € 218.192,00, quale residuo ancora da liquidare sull'ammontare complessivo del finanziamento;

VISTO

il D.D. n. 1875/2018 del 04/09/2018 con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro della Regione Siciliana ha anticipato la somma richiesta, accertandola sul capitolo in entrata in conto capitale (cap. 5000) ed il capitolo di spesa (n. 642435 "Spese per la realizzazione ed il completamento degli interventi attribuiti dalla Gestione Commissariale ex Agensud") nel bilancio regionale in favore di questo Dipartimento;

VISTO

il D.D.G. n. 1038 del 01/10/2018 con il quale si è proceduto ad approvare la contabilità finale ed il certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 16/05/2018;

VISTO

il D.D.G. n. 1042 del 01/10/2018 (Imp. n. 1 del 08/11/2018) con cui si è proceduto all'impegno ed alla liquidazione della somma complessiva di € 305.468,02 così composta:

- € 120.078,88 (in favore dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l., per il saldo dell'imponibile residuo non corrisposto di cui alla fattura n. 4-E del 28/07/15);
- € 26.417,35 (quota I.V.A. sull'imponibile residuo di € 120.078,88 di cui alla fattura n. 4-E del 28/07/15, da versare all'erario);
- € 30.006,11 (favore dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l., per il saldo dell'imponibile di cui alla fattura n. 5-E del 14/10/16);
- € 6.601,34 (quota I.V.A. sull'imponibile di € 30.006,11 di cui alla fattura n. n. 5-E del 14/10/16, da versare all'erario);
- € 100.298,64 (in favore dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l., quale acconto (61,11% del totale) sull'imponibile di cui alla fattura elettronica n. 4-E del 24/10/2017);
- € 22.065,70 (quota I.V.A. sull'acconto di € 100.298,64 di cui alla fattura elettronica n. 4-E del 24/10/2017, da versare all'erario);

CONSIDERATO

che, per effetto delle sopra indicate liquidazioni, il credito residuo dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l. risultava pari a € 77.881,84 come di seguito determinato:

- € 63.837,57 (saldo imponibile di cui alla fattura elettronica n. 4-E del 24/10/2017);
- € 14.044,27 (saldo IVA di cui alla fattura elettronica n. 4-E del 24/10/2017, da versare all'erario);

VISTA

la nota del D.L. n. 47015 del 13/11/2017, con al quale sono state trasmessi documenti contabili relativi a spese sostenute d'Appaltatore, nell'ambito dei lavori in argomento, in nome e per conto della Stazione Appaltante, ed in particolare:

- € 183,00 per analisi e classificazione di rifiuti di lavorazione, giusta fattura n. 1058 del 01/08/2014 emessa dalla Ditta Ecologica Buffa s.r.l. di Castellammare del Golfo (TP) e ricevuta bonifico effettuato dall'Appaltatore in data 03/09/2014;
- € 441,64 per prove su materiali da costruzione, giusta fattura n. 78 CAT 10 del 16/09/2015 emessa dall'Università degli Studi di Palermo e ricevuta bonifico effettuato dall'Appaltatore in data 11/09/2015;

per complessivi € 624,84 per rimborsi spese da riconoscere all'Appaltatore;

CONSIDERATO

che tutte le lavorazioni del progetto quadro sono state regolarmente ultimate in data 25/10/2017, in particolare:

- *Progetto Principale* - Certificato di ultimazione del 25/10/2017, resa dalla D.L. ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/10;
- *Progetto di Completamento* - Certificato di ultimazione del 25/10/2017, resa dalla

D.L. ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/10;

- Progetto per il ripristino dei danni di forza maggiore - Certificato di ultimazione del 25/10/2017, resa dalla D.L. ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/10;

VISTA la regolarità contributiva dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso agli Enti competenti nei suoi confronti;

VISTE le risultanze della verifica presso Equitalia (Id. richiesta n. 201800003182981) dalle quali la Ditta INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826) risulta soggetto non inadempiente;

VISTA la comunicazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n° 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. "Tracciabilità dei flussi finanziari" rilasciata dall'Appaltatore con indicazione del conto corrente dedicato;

CONSIDERATO che in esecuzione della legge 190/2014, art. 1, comma 629, lett. b), che ha introdotto l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015 "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale n. 27 del 03/02/2015) art. 1, comma 629, lett. b) della L. 23/12/2014 n. 190;

VISTA RITENUTO la circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana; di dove provvedere all'impegno (cod. SIOPE: U.2.03.01.02.001) ed alla liquidazione della somma complessiva di € 78.506,68 da dover corrispondere con le seguenti modalità:

- € 63.837,57 (da liquidare in favore dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l., per il saldo dell'imponibile residuo non corrisposto di cui alla fattura n. 4-E del 24/10/2017);
- € 14.044,27 (da liquidare secondo le direttive della circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, quale quota I.V.A. sull'imponibile residuo di € 63.837,57 di cui alla fattura n. 4-E del 24/10/2017, da versare all'erario);
- € 624,84 (da liquidare in favore dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l., quale rimborso di spese sostenute in nome e per conto della Stazione Appaltante, nell'ambito dei lavori in argomento);

CONSIDERATO che, per effetto delle sopra indicate liquidazioni, il credito residuo dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l. risulta nullo a meno della rata di saldo pari a € 3.805,02, oltre I.V.A. per € 837,10, per complessivi € 4.642,12, a tutt'oggi non liquidabile perché non ancora decorsi due anni dall'emissione del Certificato di collaudo tecnico-amministrativo e l'Appaltatore non ha presentato la cauzione o garanzia fideiussoria di cui al comma 6 dell'art. 103 del Codice dei Contratti;

A termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

ART. 1

E' impegnata la somma complessiva di € 78.506,68 sul capitolo di spesa n. 642435 "Spese per la realizzazione ed il completamento degli interventi attribuiti dalla Gestione Commissariale ex Agensud" del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, attivato per l'intervento dal titolo "Adduttore alle zone irrigue dipendenti dal serbatoio "Castello" - Lavori urgenti di consolidamento del rilevato della vasca Pizzi della Croce (aggiornamento tecnico-amministrativo al progetto esecutivo del "marzo-2006 (cod. SIOPE: U.2.03.01.02.001), in favore dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826), per procedere:

- a) al saldo dell'imponibile residuo non corrisposto di cui alla fattura n. 4-E del 24/10/2017, per un importo di € 63.837,57 in favore dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l.;

- b) al versamento all'erario della somma di € 14.044,27, secondo le direttive della circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, quale quota I.V.A. sull'imponibile residuo di € 63.837,57 di cui alla fattura n. 4-E del 24/10/2017;
- c) al rimborso, in favore dell'Impresa Appaltatrice INFRASTRUTTURE S.r.l., di spese sostenute in nome e per conto della Stazione Appaltante, nell'ambito dei lavori in argomento, per l'importo complessivo di € 624,84;

ART. 2

E' liquidata alla ditta INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826), mediante successiva emissione di mandato di pagamento, la somma di € 63.837,57 relativa al saldo dell'imponibile residuo non corrisposto di cui alla fattura n. 4-E del 24/10/2017, con importo da accreditarsi presso il conto corrente dedicato indicato dalla stessa Ditta.

ART. 3

Di liquidare secondo le direttive della circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, la somma di € 14.044,27 quale quota I.V.A. sull'imponibile residuo di € 63.837,57 di cui alla fattura n. 4-E del 24/10/2017, da versare all'erario.

ART. 4

E' liquidata alla ditta INFRASTRUTTURE S.r.l. - Via Domenico Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo (P. IVA 03191620826), mediante successiva emissione di mandato di pagamento, la somma di € 624,84 a titolo di rimborso di spese sostenute in nome e per conto della Stazione Appaltante, nell'ambito dei lavori in argomento.

ART. 5

Il presente sarà pubblicato sul sito istituzione del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9..

ART. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato per la registrazione e gli atti consequenziali.

Palermo, li 04 DIC 2018

Il R.U.P.
(Ing. Marco Bonvissuto)

