



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ACQUEDOTTO MONTESCURO OVEST: CHIUSURA
LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA N. CTR/6/2018 DEL 21/11/2018 IN FAVORE DI
SICILIACQUE SPA

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 47/77 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 5 della l. 24 febbraio 1992 n. 225;
- VISTA** la Legge 14/01/1994, n. 20 e ss. mm. ed ii. "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- VISTO** il D.Lgs. 18/06/1999, n. 200 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTO** il D.Lgs 163/2006;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009 di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO** il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163;
- VISTA** la L.R. 12/2011 "Norme per la Disciplina dei Contratti Pubblici relativi ai Lavori, Servizi e Fornitura";
- VISTO** il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. allegato 4/2 punto 3.6 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- VISTO** il D.P.R.S. gennaio 2012, n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO** il D.L. n. 33 del 14.03.13, artt. 26 e 27, "Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- VISTA** la Legge Regionale n. 8 del 8 maggio 2018 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018 . Legge di Stabilità regionale”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 9 del 8 maggio 2018 che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2018 - 2020, ;
- VISTA** la Delibera della Giunta n. 195 del 11.05.2018 con la quale viene approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio finanziario gestionale e il Piano degli indicatori;
- VISTA** la Circolare n. 19 dell’11/07/2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 8 del 4 gennaio 2018 con il quale è stato conferito all’ing **Salvatore Cocina** l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il D.D.G. n. 833 del 31/07/18 con il quale è stato conferito al dott. **Salvatore Anzà** l’incarico di Dirigente del Servizio I “Gestione ed Attuazione del Servizio Idrico Integrato”;
- VISTO** l’Accordo di Programma Quadro (APQ) Stato - Regione Siciliana sulle Risorse Idriche, stipulato in data 5 ottobre 2001, e successive modifiche ed integrazioni ed il Testo Coordinato ed Integrato dell’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata” stipulato in data 21 marzo 2005 e s.m. e i. nel quale è compreso nell’allegato Q l’intervento di **“Rifacimento dell’acquedotto Montescuro Ovest”** per un importo complessivo di € 86.203.404,32 (RI-040 - CUP J15F04000050004);
- CONSIDERATO** che la Regione Siciliana con le procedure di legge, ha costituito una società mista Regione – Soggetto Privato denominata Siciliacque S.p.A. stipulando la Convenzione n. 10994 del 20/04/2004 per l’affidamento e la gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia nonché il relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile;
- CONSIDERATO** che in forza dell’art 16 della predetta Convenzione Siciliacque S.p.A. subentra ad EAS quale soggetto beneficiario degli interventi previsti nell’allegato 1 (categoria A - Interventi Prioritari, ovvero allegato Q dell’APQ del 21/03/05) dell’Accordo di Programma Quadro delle Risorse Idriche Regione Siciliana (APQ-RI del 05/10/01) relativamente ad infrastrutture di cui all’art. 2 della Convenzione ed inserite nel piano industriale allegato alla predetta Convenzione, tra cui il progetto per il **“Rifacimento dell’acquedotto Montescuro Ovest”** (CUP J15F04000050004) e ponendo a carico di Siciliacque la quota privata di € 18.592.448,37;
- VISTA** l’Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza idrica in Sicilia n. 47 del 19.01.2006, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 11 del 03.03.2006, con la quale è stato approvato il progetto definitivo, per il **“Rifacimento dell’acquedotto Montescuro Ovest”**, per un importo complessivo di € 86.203.404,32;
- la delibera CIPE n. 88 del 29.03.2006, con la quale il C.I.P.E., ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lgs. 190/2002 e dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001 e s.m. ed i., ha concesso il contributo di € 20.410.252,62 necessario per garantire la completa copertura finanziaria al progetto.
- la delibera CIPE dell’11/12/2012, con la quale viene individuato nell’ “Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti” quale nuovo soggetto aggiudicatore dei “Lavori di rifacimento dell’acquedotto Montescuro Ovest”;
- VISTO** il D.D.S. n. 254 del 22 marzo 2007 con il quale l’Agenzia Regionale Rifiuti e Acque:
- ha finanziato il progetto per il **“Rifacimento dell’acquedotto Montescuro Ovest”** (RI 040) codice CUP J15F04000050004 per l’importo complessivo di € 86.203.404,32 secondo la seguente ripartizione:

€56.390.817,28 quale quota pubblica a gravare sulla disponibilità finanziaria delle delibere C.I.P.E. nn. 36/02, 88/06;

€4.210.904,33 quota pubblica a carico del D.lgs.96/93;

€18.592.448,37 a carico di Siciliacque S.p.A. (quota privata);

€7.009.234,34 relativi all' IVA, posti a carico di Siciliacque S.p.A. in quanto soggetto legittimato a detrarla ai sensi del D.P.R. 633/72;

- ha attribuito a *Siciliacque S.p.A.*, ogni iniziativa relativa all'affidamento dei lavori mediante *appalto integrato* a norma dell'art. 19 della L. 109/94 come recepita in Sicilia e alla esecuzione delle opere, ivi incluso l'esercizio di tutti i poteri espropriativi;

VISTO il D.D.S. n. 501 del 13 novembre 2009 con il quale l'Agenzia Regionale Rifiuti e Acque ha imputato le spese del grande progetto per il "*Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest*" (RI 040) codice CUP J15F04000050004, alla linea d'intervento 2.2.2.1 "Azioni di completamento di interventi infrastrutturali a scala sovraziendale (catg. nn. 45 e 46)" dell'Asse 2 del Programma operativo regionale F.E.S.R. 2007/2013 Sicilia;

VISTO il D.D.G. n. 264 del 15/6/2010, registrato alla Corte dei Conti Reg. n.1 foglio 126 del 12/8/2010, con il quale il Dipartimento Regionale Rifiuti e Acque, a seguito dell'espletamento della gara e del relativo ribasso d'asta applicato all'importo dei lavori (17,22%) e delle spese sostenute per gli studi preliminari effettuati da Sogesid, approva il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di € 73.751.137,09, e rimodula il contributo al finanziamento dell'intervento:

- € 49.091.284,93 a valere sui fondi del D.Lgs n. 96/93 e sui fondi della delibera CIPE 88/06 e 36/02 (percentuale quota pubblica pari al 72,53%);
- € 18.592.448,37 a carico di Siciliacque (percentuale quota privata 27,47%).
- € 6.067.403,79 quale l'IVA rideterminata, a carico di Siciliacque S.p.A.;

VISTO il parere prot. n. 954-62437/2006 del 12/04/2006 con il quale l'Agenzia delle Entrate, ha stabilito che i finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Siciliana e percepiti dalla società Siciliacque S.p.A., necessari alla realizzazione degli interventi previsti nella Convenzione precedentemente citata, non costituiscono cessioni di denaro escluse dal campo di applicazione dell'Iva, bensì si configurano quali corrispettivi di una prestazione di servizi assoggettabili a tributo;

CONSIDERATO il verbale della riunione tenutasi in data 12/11/2010 presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, alla quale hanno partecipato, in rappresentanza della Regione Siciliana, il Dirigente Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti pro tempore, ed in rappresentanza di Siciliacque S.p.A., l'Amministratore Delegato, il Direttore Amministrativo, il Dirigente Affari Generali ed il Consulente Fiscale, con il quale si è stabilito che, in forza del parere sopra citato, la Regione Siciliana è obbligata, per la quota di propria competenza, al pagamento del contributo dell'Iva per ciò che concerne la realizzazione dei lavori di cui alla Convenzione citata in precedenza;

VISTO il contratto di appalto Rep. 11916 Racc. 5424 ai rogiti del Dott. Franco Salerno Cardillo, sottoscritto in data 09.07.2008 registrato a Palermo il 21.07.2008 al n° 7013 serie II, con il quale sono stati affidati all'impresa SAFAB spa la progettazione esecutiva, l'espletamento delle procedure espropriative e l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest, per un importo complessivo al netto dell'I.V.A. di € 50.797.680,15, inclusi gli oneri di sicurezza (€1.123.642,06), le procedure espropriative (€987.333,62) e la progettazione esecutiva (€253.983,00);


CONSIDERATO che con provvedimento n. 220627/Area I Bis O.S.P. del 23/11/2010, la Prefettura di Roma ha comunicato che nei confronti dell'Impresa SAFAB S.p.A., aggiudicatario dei lavori di che trattasi, "...sussiste la presenza di situazioni relative a tentativi di

infiltrazione mafiosa di cui all'art. 10, comma 7, lett. c) del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252...";

CONSIDERATO che con nota prot. n. 8663 del 9/12/2010 Siciliacque spa, a seguito del provvedimento di cui al punto precedente, ha comunicato al contraente, giunto al secondo stato di avanzamento lavori, la risoluzione in diritto del contratto di appalto, ai sensi della clausola risolutiva espressa prevista al riguardo dall'art. 27 del medesimo;

CONSIDERATO che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 1, lettera o), del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, è stato possibile scorrere la graduatoria della gara originariamente esperita individuando il nuovo contraente nell'A.T.I. **Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa**, Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Cons. Coop. Società Cooperativa, Pietro Durante S.r.l., classificatasi seconda nell'originaria graduatoria di gara;

VISTO il nuovo contratto d'appalto Rep. n. 14598 Racc. 7145 stipulato in data 25/11/2011 e registrato a Palermo il 14/12/2011 al n. 9195/IT, con il quale sono stati affidati all'A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Cons. Coop. Società Cooperativa, Pietro Durante S.r.l. l'espletamento delle procedure espropriative ed esecuzione dei lavori di completamento del rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest per l'importo di € 41.190.079,97, al netto del ribasso d'asta del 17,22% ed incluso gli oneri per la sicurezza;

 **VISTE** le certificazioni antimafia rilasciate dalla Prefettura di Forlì-Cesena e dalla Prefettura di Bologna, competenti rispettivamente nei confronti dell'impresa Cons. Coop. Società Cooperativa e dell'impresa Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperative, trasmesse da Siciliacque in allegato alla nota prot. n. 6266/13 del 19/07/2013;

CONSIDERATO che in corso di esecuzione del contratto sono intervenute variazioni dell'assetto originario del raggruppamento di imprese per effetto delle quali le quote di partecipazione dell'A.T.I. delle imprese mandanti sono state interamente rilevate dalla capogruppo e mandataria Consorzio Cooperative Costruzioni CCC, oggi unico titolare dell'Appalto;

VISTO il verbale di consegna dei lavori avvenuta in data 14/12/2011, a firma del Direttore dei Lavori, nel quale il termine di ultimazione degli stessi era stabilito al 13/08/2013;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 20120899 del 22/05/13 il Direttore dei Lavori ha proposto la redazione di una **prima perizia di variante**, redatta in data dicembre 2012 ed approvata in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento il 15/01/13, mantenendo invariato il contratto originario pari ad € 41.190.079,97;

l'atto aggiuntivo n. 1 stipulato il 15/01/2013 tra l'impresa Consorzio Cooperative Costruzioni CCC e Siciliacque S.p.A.;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 20130440 del 22/05/13, il Direttore dei Lavori ha proposto la redazione di una **seconda perizia di variante e suppletiva**, rappresentando al RUP che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune variazioni alle opere derivanti dalla necessità di adeguamento a nuove sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

CONSIDERATO che con nota di Siciliacque prot. n. 5238 del 12/06/2013 il RUP ha autorizzato la redazione della seconda perizia di variante e suppletiva, redatta nell'ottobre del 2013, approvata in linea tecnica dal RUP il 18/12/2013 ed in linea amministrativa da Siciliacque il 19/12/2013, rimodulandone il quadro economico;

VISTO l'atto aggiuntivo n. 2 al contratto d'appalto, stipulato il 19/12/2013 tra il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC e Siciliacque S.p.A., con il quale, tra l'altro, per effetto

della seconda perizia di variante, l'importo contrattuale è stato ridefinito in € 42.164.865,92, come di seguito distinto:

€ 40.212.361,07 per lavori a misura ed a corpo al netto degli oneri per la sicurezza e del ribasso d'asta del 17,22%;

€ 922.193,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

€ 1.030.311,34 per oneri per l'espletamento delle procedure espropriative al netto del ribasso d'asta del 17,22%;

VISTO l'atto aggiuntivo n. 3 redatto in data 07/07/2015 per l'Accordo Bonario, ex art. 31/bis L. 109/94, con novazione del termine di ultimazione dei lavori al 04/03/2016;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 8275 del 23/11/16, il Direttore dei Lavori ha proposto la redazione di una **terza perizia di variante e assestamento finale**, rappresentando al RUP che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità e l'opportunità di apportare alcune variazioni alla perizia di variante n.2 per adeguamenti a realtà del suolo e sottosuolo riscontrate in corso d'opera e per miglioramenti su aspetti costruttivi e funzionali delle opere;

VISTA la scrittura privata, registrata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Imola il 04/04/2016, tra il "Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società cooperativa" (concedente) ed il "Consorzio Integra" (affittuaria), con la quale CCC concede in affitto a Integra il Ramo Affitto dell'azienda;

VISTA la nota prot. n. 1000123/182 del 04/04/2016 con la quale la ditta "Consorzio Integra" comunica, ai sensi dell'art. 116 del D.LGS. 163/06 l'affitto del ramo d'azienda tra "Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società cooperativa" (concedente) e "Consorzio Integra" (affittuaria);

VISTO il D.D.G. n. 2195 del 23/12/2016 con il quale è stato assunto il nuovo impegno di spesa, pari ad € 15.382.585,37, a valere sul capitolo di spesa n. 642083 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato "Spese di investimento per la realizzazione dell'acquedotto Montescuro Ovest derivanti dall'attuazione delle Delibere CIPE n. 88";

CONSIDERATO che con l'atto aggiuntivo n. 4 stipulato in data 07/02/2017 si sono protratti i termini contrattuali di ultimazione dei lavori al 10/3/2017;

VISTA la nota prot. n. 12321 del 15.03.2017 con la quale Siciliacque spa comunica che in data 10/03/2017 è avvenuta l'ultimazione dei lavori "Rifacimento Acquedotto Montescuro Ovest";

VISTA la nota prot. n. 21505 del 12.05.2017 con la quale Siciliacque spa ha trasmesso al Dipartimento i documenti relativi alla terza perizia di variante e assestamento finale (parere del RUP, atto di approvazione della stazione appaltante e atto aggiuntivo n. 5 del 06/04/2017);

VISTO il D.D.G. 817 del 25/7/2018, registrato dalla Corte dei Conti Ufficio di controllo legittimità degli atti della Regione Siciliana al reg. n. 1, foglio n. 23 del 13/9/2018, con il quale si prende atto del quadro economico rimodulato a seguito della **Transazione SAFAB del 22/12/2017**, e si liquidano alla ditta SAFAB le somme residue per lavori, progettazione e procedure espropri, quantificate a seguito di detta transazione, come di seguito riportato:

A	Lavori – SAFAB		
A.1	Lavori a misura ed a corpo al netto del ribasso d'asta e	€ 9.480.950,81	

	degli oneri della sicurezza		
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 217.427,45	
A.3	<i>A detrarre importo netto per prove idrauliche non eseguite</i>	- € 250.000,00	
A.4	Sommano per lavori a misura, a corpo ed oneri – SAFAB	€ 9.448.378,26	
A.5	Espletamento procedure espropriative al netto del ribasso d'asta (17,22%)	€ 469.067,90	
A.6	Sommano i lavori al netto del ribasso - SAFAB	€ 9.917.446,16	
A.7	Progettazione esecutiva, non soggetta a ribasso	<u>€ 253.983,00</u>	
	Sommano lavori SAFAB al netto del ribasso d'asta	€ 10.171.429,16	€ 10.171.429,16
	Transazione SAFAB del 22/12/2017		
A.9	Saldo lavori – prove idrauliche tubazioni (riserva n. 15)	€ 250.000,00	
A.10	Saldo fattura SAFAB n. 42/2011 per espropri	€ 19.429,61	
A.11	Saldo fattura SAFAB n. 44/2011 per asservimento	6.463,48	
A.12	Riconoscimento forfettario per lavori e riserve (riserva n.1 e9)	€ 453.000,00	
A.13	Errata detrazione contabile (riserva n. 14)	€ 11.813,93	
A.14	Spese legali (esente iva)	€ 89.848,20	
A.15	Riduzione quota lavori da accordo transattivo	€ 314,38	
A.16	Sommano per importi riconosciuti con la transazione	€ 830.240,84	€ 830.240,84
	TOTALE COMPLESSIVO - SAFAB		€ 11.001.670,00
AA	Lavori – CCC		
AA1	Lavori a misura ed a corpo al netto del ribasso d'asta e degli oneri della sicurezza	€ 40.836.110,84	
AA2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 933.483,19	
	Sommano per lavori - CCC	€ 41.769.594,03	
A.A.3	Espletamento procedure espropriative al netto del ribasso	€ 1.279.659,60	

	Sommano i lavori al netto del ribasso - CCC	€ 43.049.253,63	
A.A.4	Progettazione esecutiva, non soggetta a ribasso	€ 0,00	
	Totale lavori - CCC	€ 43.049.253,63	€ 43.049.253,63
	Totale lavori - SAFAB+CCC		€ 54.050.923,63
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1/B.11	Progettazione preliminare e definitiva, piano di sicurezza e coord. sicurezza in fase di progettazione, rilievi, indagini, cartografia, studio impatto ambientale, studio geologico oneri per la redazione del piano particellare e stima espropriazioni, indagini geotecniche, consulenza geotecnica, oneri previdenziali professionali, I.V.A al 20% (su B.1-B.10)	€ (*)	€ (*)
B.12	Direzione lavori, misura e contabilità	€ 2.738.271,06	
B.13	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 611.031,30	
B.14	Consulenza geotecnica in fase di esecuzione	€ 20.000,00	
B.15	Studio geologico (dir. lavori e assistenza al collaudo)	€ 0,00	
B.16	Collaudo statico ed amministrativo	€ 70.000,00	
B.17	Incentivi ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L.R. 109/94 come recepita in Sicilia ed oneri riflessi	€ 350.000,00	
B.18	Spese per espropri	€ 2.600.000,00	
B.19	Oneri per smaltimento rifiuti	€ 352.084,20	
B.20	Oneri per allacci Enel e Telecom, Anas Provincie, Comuni Demanio, Genio Civile, Polizze	€ 300.000,00	
B.21	Spese pubblicità gara	€ 20.000,00	
B.22	Accantonamento ex art. 26 comma 4 della L. 109/94 come recepita in Sicilia	€ 0,00	
B.23	Oneri previdenziali e professionali	€ 0,00	
B.24	Allaccio sorgenti	€ 0,00	
B.25	Verifiche di laboratorio art. 15 D.M. 145/2000	€ 100.000,00	
B.26	Consulenza archeologica in corso d'opera	€ 20.000,00	

B.27	IVA 10% su (A.4 + A.9 + B.12 + A.13 + A.15 + AA3) + €180,500,00 di B.30)	€ 5.373.297,18	
B.28	IVA 22% , 21% e 20% sulle spese (A.5 + A.7 + B.12 + B.13+B.14+ B.16 + B.19+ B.20 + B.21 + B.25 + B.26)	€ 1.371.501,35	
B.29	Imprevisti	€ 91.426,26	
B.30	Bonario Componimento (ex art. 31 bis comma 1 L109/940 e smi iva esclusa su € 199.500,00)	€ 2.000.000,00	
Importo totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 16.017.611,35	€ 16.017.611,35
Importo del progetto (A+B)			€ 70.068.534,98
(*) Costi di progettazione, indagini e rilievi (a valere su fondi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 96/93)			€ 3.682.602,12
Importo complessivo dell'intervento			€ 73.751.137,10

VISTI

i decreti emessi dall'Amministrazione Regionale per la liquidazione delle somme relative al pagamento del contributo pubblico per lavori, progettazione ed espletamento delle procedure di esproprio della ditta SAFAB, di seguito riportati:

Certificato lavori SAFAB n.	data	Importo certificato in € (escluso iva)	Riferimento	Decreto liquidazione n.
1°	25/11/2009	3.641.100,00	1° SAL	854 del 24/9/2010
2°	14/10/2010	3.543.300,00	2° SAL	1676 del 10/12/2010
1°	25/11/2009	18.500,00	Progettazione esec.	854 del 24/9/2010
2°	14/10/2010	<u>18.000,00</u>	Progettazione esec.	1676 del 10/12/2010
Totale certificati corrisposti a per lavori a SAFAB		7.220.900,00		
Transazione	22/12/2017	<u>3.780.770,00</u>	Saldo lavori, espropri, progettazione e pagamento riserve	817 del 25/7/2018
Totale corrisposto a SAFAB		€ 11.001.670,00		

VISTI

i decreti emessi dall'Amministrazione Regionale per la liquidazione delle somme relative al pagamento quale contributo pubblico dell'acconto lavori ed espletamento delle procedure di esproprio della nuova ditta CCC, di seguito riportati:

Certificato lavori CCC n.	data	Importo certificato in € (escluso iva)	Riferimento	Decreto liquidazione n.
1	17/1/2013	3.502.000,00	1° S.A.L.	1441 del 6/9/2013
2	9/4/2013	4.048.800,00	2° S.A.L.	1441 del 6/9/2013
3	18/6/2013	3.621.400,00	3° S.A.L.	1441 del 6/9/2013
4	18/2/2014	3.572.300,00	4° S.A.L.	483 del 15/4/2013
5	4/7/2014	3.579.000,00	5° S.A.L.	1540 del 26/9/2014
6	21/10/2014	3.557.500,00	6° S.A.L.	2200 del 18/12/2014
7	5/1/2015	3.564.600,00	7° S.A.L.	685 del 28/5/2015
8	2/11/2015	3.533.200,00	8° S.A.L.	2168 del 26/11/2015
9	22/4/2016	3.553.500,00	9° S.A.L.	118 del 9/2/2017
10	8/8/2016	3.563.900,00	10° S.A.L.	118 del 9/2/2017
11	7/2/2017	3.640.900,00	11° S.A.L.	597 del 16/5/2017
12	16/5/2017	<u>1.823.600,00</u>	12° S.A.L. ed ultimo	1008 del 14/7/2017
Totale certificati corrisposti per lavori CCC		41.560.700,00		
Certificato espropri n.	data	Importo certificato in € (escluso iva)	Stato di avanzamento per espropri	Decreto liquidazione n.
1	17/1/2013	317.900,00	1	1441 del 6/9/2013
2	18/4/2013	197.300,00	2	1441 del 6/9/2013
3	30/1/2014	217.200,00	3	483 del 15/4/2013
4	2/2/2015	284.300,00	4	685 del 28/5/2015
5	16/5/2017	<u>256.500,00</u>	5 ed ultimo	1018 del 14/7/2017
Totale certificati corrisposti per espropri alla CCC		1.273.200,00		

VISTA

la nota di Siciliacque prot. 8308/18 il 6/12/2018, acquisita al ns. prot. in pari data al n. 51964, con la quale vengono trasmessi i certificati di collaudo e la documentazione

relativa ai lavori eseguiti dalla ditta SAFAB e dalla ditta CCC,

VISTO

il certificato di collaudo tecnico e amministrativo, nel quale la commissione, acquisita la documentazione tecnico contabile relativamente alle opere eseguite, certifica i lavori eseguiti dalla ditta ed il credito residuo dell'impresa CCC, secondo il seguente rendiconto finale, di seguito riportato :

A	Lavori - CCC	
	Importo netto dei lavori eseguiti	€ 41.769.594,03
	Certificati di acconto corrisposti	€ 41.560.700,00
	Credito netto dell'impresa - CCC	€ 208.894,03
	A detrarre importo per declassamento cls	€ 8.935,94
	Resta il credito all'impresa per lavori	€ 199.958,09
B	Procedure d'esproprio- CCC	
	Importo netto procedure d'esproprio	€ 1.279.659,60
	Certificati di acconto corrisposti	€ 1.273.200,00
	Resta il credito all'impresa per procedure d'esproprio	€ 6.459,60

VISTO

il certificato di pagamento n. 13 rata di saldo del 12/10/18, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento attesta che si può pagarsi all'impresa la quota residua di € 199.958,09 oltre Iva, quale **rata di saldo per lavori eseguiti dalla ditta CCC** ;

VISTO

il certificato di pagamento n. 6 rata di saldo del 12/10/2018, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento attesta che si può pagarsi all'impresa la quota residua di € 6.459,60 oltre Iva, quale **rata di saldo per espletamento procedure di esproprio** eseguite dalla ditta CCC;

CONSIDERATO

che ogni economia, derivante dai ribassi d'asta o dal conto finale dei lavori, è a vantaggio esclusivo della Regione Siciliana e che la quota di Siciliacque rimane invece sempre fissa ed invariata;

CONSIDERATO

che dal conto finale dei lavori si evince che resta un credito all'impresa pari complessivamente ad € 206.417,69, di cui ai certificati di pagamento n. 13 e n. 6 , e che relativamente al ribaltamento di tali costi occorre provvedere al riequilibrio tra quota pubblica e quota privata, le cui percentuali dipendono anche dalle spese sostenute per "Somme a disposizione dell'Amministrazione", non ancora quantificate;

CONSIDERATO

che l'avanzamento della spesa, a seguito dell'ammissibilità delle spese certificate dal Responsabile unico del Procedimento per "Lavori", è il seguente:

Voci quadro economico rimodulato a seguito della Transazione SAFAB del 22/12/2017/	Importo (€)	Pagato (€)	Avanzamento (%)

A	Lavori – SAFAB			
A.1	Lavori a misura ed a corpo al netto del ribasso d'asta e degli oneri della sicurezza	€ 9.480.950,81		
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 217.427,45		
A.3	<i>A detrarre prove idrauliche non eseguite</i>	- € 250.000,00		
A.4	Sommano per lavori a misura, a corpo ed oneri – SAFAB	€ 9.448.378,26	€ 9.448.378,26	100%
A.5	Espletamento procedure espropriative al netto del ribasso d'asta (17,22%)	€ 469.067,90		
A.6	Sommano i lavori al netto del ribasso - SAFAB	€ 9.917.446,16	€ 9.917.446,1	100%
A.7	Progettazione esecutiva, non soggetta a ribasso	€ 253.983,00		
	Sommano lavori SAFAB	€ 10.171.429,16	€ 10.171.429,16	100%
	Transazione SAFAB del 22/12/2017			
	Sommano (dalla voce A,9 alla voce A.16) per importi riconosciuti con la transazione	€ 830.240,84	€ 830.240,84	100%
	TOTALE COMPLESSIVO - SAFAB		€ 11.001.670,00	100%
AA	Lavori – CCC			
AA1	Lavori a misura ed a corpo al netto del ribasso d'asta e degli oneri della sicurezza	€ 40.836.110,84		
AA2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 933.483,19		
	Sommano per lavori - CCC	€ 41.769.594,03	€ 41.560.700,00	99,62%
A.A.3	Espletamento procedure espropriative al netto del ribasso	€ 1.279.659,60	€ 1.273.200,00	99,62%
	Sommano i lavori al netto del ribasso - CCC	€ 43.049.253,63		
A.A.4	Progettazione esecutiva, non soggetta a ribasso	€ 0,00		
	Totale lavori - CCC	€ 43.049.253,63	€ 42.833.900,00	99,62%
	A detrarre importo per declassamento cls della ditta CCC (vedasi certificato di collaudo)	€ 8.935,94		
	Totale lavori - SAFAB+CCC	€ 54.041.967,69	53.835.570,00	99,62%

①

VISTA la fattura di Siciliacque n. CTR/6/2018 del 21/11/2018, per il saldo del servizio di direzione dei lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, intestata alla Regione Siciliana, relativa alle spese sostenute per "Somme a disposizione dell'Amministrazione", dell'importo complessivo di € 231.121,05, di cui € 189.443,48 quale imponibile ed € 41.677,57 per Iva al 22% ,

VISTI i certificati di pagamento n.16 (voce B.13) e n. 19 (voce B.12) e lo schema di ripartizione delle spese n. 26, allegati alla fattura n. CTR/06/2018, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento attesta che si può pagarsi la quota di competenza pari a € 189.443,84 oltre Iva, secondo la seguente ripartizione:

"Somme a disposizione dell'Amministrazione S.D.A."				
Documenti contabili relativi alla fattura di Siciliacque n. CTR/06/2018 del 21/11/2018				
Certificato di pagamento n.	Voce	Data	Riferimento	Importo
16 e finale	B.13	9/10/2018	C.S.E.	€ 58.944,48
19 e ultimo	B.12	9/10/2018	Direzione lavori	€ 198.907,49
TOTALE VOCI				€ 257.851,97
Di cui: quota a carico di Siciliacque spa pari a 26,53 % <i>(arrotondato in difetto)</i>				€ 68.408,12
quota a carico della Regione Siciliana (73,47 %)				€ 189.443,84

RITENUTA ammissibile la sopra elencata documentazione attestante le spese sostenute per "Somme a disposizione dell'Amministrazione" per il saldo del servizio relativo alla direzione dei lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi;

PRESO ATTO che la quota imponibile indicata nella fattura di Siciliacque spa, n. CTR/6/2018 del 21/12/2018, è pari ad € 189.443,48, con una differenza rispetto a quanto certificato di - 0,36 € (meno 36 centesimi);

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla liquidazione della fattura n. CTR/6/2018 relativa alla rata di saldo della direzione lavori e coordinamento sicurezza C.S.E. , in favore di Siciliacque, dell'importo imponibile indicato in fattura pari a € 189.443,48 , a valere sulle somme impegnate con D.D.G. n. 2195 del 23/12/2016 sul capitolo n. 642083 "Spese di investimento per la realizzazione dell'acquedotto Montescuro Ovest derivanti dall'attuazione delle Delibere Cipe n. 88/2006 e n. 129/2012" del bilancio della Regione Siciliana;

di non poter procedere al pagamento delle spese residue per lavori CCC, di cui al certificato n. 13 (rata di saldo) e n. 6 (rata di saldo per procedure espropriative), che non sono state ancora ripartite;

VISTA la verifica della procedura di accertamento, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, di Equitalia Servizi S.p.A. n. 20180000303523431 effettuata il 18/12/2018;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line (prot. INAIL 13846340) attestante la posizione regolare di Siciliacque S.p.A. con validità fino al 9/3/2019;

ACCERTATO che Siciliacque S.p.A., con riferimento al progetto di che trattasi, ha comunicato i

codici : C.I.G.: 00430115CB e C.U.P.: J15F04000050004;

- VISTA** la nota prot. n. 50571 del 17/12/2013 con la quale la Prefettura di Palermo in riscontro alla richiesta di informazioni antimafia ex art. 91 del D. Lgs 159/2011, rappresenta che per la società Siciliacque spa è prevista l'esclusione della documentazione antimafia, in quanto società partecipata della Regione Siciliana;
- VISTA** la nota prot. n. 7372/16 del 20/10/2016 con la quale Siciliacque comunica, ai fini della tracciabilità finanziaria, che il conto corrente dedicato, è identificato dal codice **IBAN IT 03 Z 03069 03390 615244401309**;
- VISTA** la circolare n. 9 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, prot. n.15223 del 18.3.2015, con la quale vengono impartite le direttive per il pagamento ed il versamento dell'IVA da parte della Regione;
- RITENUTO** altresì, di dovere procedere alla liquidazione dell'aliquota Iva della fattura di Siciliacque sopracitata, secondo le modalità descritte nella circolare di cui al punto precedente;

DECRETA

Art. 1

Si prende atto dei certificati di collaudo tecnico e amministrativo e di collaudo statico, trasmessi con nota prot. 8308/18 il 6/12/2018, per i quali la Commissione di collaudo, ha certificato che l'ammontare netto dei lavori eseguiti dalla ditta CCC per il "*Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest*" (RI 040) CUP J15F04000050004", comprensivi degli oneri della sicurezza e manodopera ed espletamento delle procedure di esproprio, è pari a € 43.049.253,63 e che resta un credito complessivo all'impresa di € 206.417,69, come di seguito riportato :

AA	Lavori	
AA1	Lavori a misura ed a corpo al netto del ribasso d'asta e degli oneri della sicurezza	€ 40.836.110,84
AA2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 933.483,19
	Sommano per lavori -	€ 41.769.594,03
A.A.3	Espletamento procedure espr. al netto del ribasso	€ 1.279.659,60
	Sommano i lavori al netto del ribasso	€ 43.049.253,63
A.A.4	Progettazione esecutiva, non soggetta a ribasso	€ 0,00
	Totale lavori CCC	€ 43.049.253,63
	Totale Certificati corrisposti	€ 42.833.900,00
	A detrarre importo per declassamento cls	€ 8.935,94

	Resta il credito all'impresa CCC	€ 206.417,69
	Di cui :	
	per lavori	€ 199.958,09
	per espletamento procedure di esproprio	€ 6.459,60

Art. 2

Con successivo provvedimento si provvederà a liquidare, per la quota di competenza della Regione Siciliana, la somma relativa alla rata di saldo per lavori ed alla rata di saldo per espletamento procedure di esproprio eseguite dalla ditta CCC, di cui ai certificati di pagamento n. 6 e n.13, emessi dal Responsabile Unico del Procedimento in data 12/10/2018, pari complessivamente a € 206.417,69, oltre iva.

Art. 3

Si dispone, a seguito della registrazione del presente atto presso la Corte dei Conti, il pagamento quale rata di saldo della direzione lavori D.L. e del coordinamento sicurezza C.S.E, per l'intervento "Lavori di rifacimento Acquedotto Montescuro Ovest", della somma complessiva di € 231.121,05, mediante l'emissione di mandato collettivo, così suddiviso:

- € 189.443,48 quale imponibile, in favore della Siciliacque spa. (c.f. 05216080829), giusta fattura n. CTR/06/2018 del 21/11/2018 e certificati di pagamento allegati, mediante l'accreditamento sul c/c dedicato avente IBAN: IT 03 Z 03069 03390 615244401309;
- € 41.677,57, quale IVA, in favore della Regione Siciliana da versare all'Erario, giusta fattura n. CTR/06/2018 del 21/11/2018.

a valere sull'impegno assunto con D.D.G. n. 2195 del 23/12/2016, sul capitolo 642083 "Spese di investimento per la realizzazione dell'acquedotto Montescuro Ovest derivanti dall'attuazione delle Delibere Cipe n. 88/2006 e n. 129/2012" codice SIPE : U.2.02.01.09.010, del bilancio della Regione Siciliana.

Art. 4

E' fatto obbligo a Siciliacque S.p.A. di trasmettere al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti la documentazione bancaria che attesti l'avvenuta liquidazione in favore dei beneficiari finali delle somme oggetto del presente decreto.

Art. 5

La mancata acquisizione della documentazione di cui all'articolo 4 ed il mancato caricamento dei dati amministrativi-economici sul sistema Caronte da parte del Responsabile esterno delle operazioni (REO) rappresenta elemento ostativo ai successivi pagamenti per le spese sostenute con riferimento al progetto in questione.

Art. 6

E' fatto obbligo a Siciliacque ad adempiere a quanto previsto dall'art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.


Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 L.R. n. 12/2014, così come modificato dall'art. 98, c. 6 L.R. 9/2015 ed avrà efficacia solo ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria centrale dell'Assessorato Regionale dell'energia e servizi di pubblica utilità. Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per i visti di competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione , rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Palermo, li 28 DIC 2018

*Il Funzionario Direttivo
(Ing. Stefania Augi)*



*Il Dirigente dell'U.O. S1.1
(Arch. Paolo Rizzo)*



*Il Dirigente del Servizio 1
(Dott. Salvatore Anzà)*



*Il Dirigente Generale
(ing. Salvatore Cocina)*

