

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 47/77 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTO** l'art. 8, comma 1 lett.a) e b) della L.R. n.10 del 15 maggio 2000;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16/12/2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" che, tra le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità";
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009 di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 , recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO** il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- VISTO** il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i.;
- VISTA** la G.U.R.S. – Parte I n. 10 del 28/02/2013 con la quale il Servizio 1 "Regolazione delle acque e servizio idrico integrato" è stato derubricato in Servizio 1 "Gestione ed attuazione del servizio idrico integrato";

- VISTO** il D.L. n. 33 del 14/03/13 – art. 26, 27 - Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTO** l'art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/15 secondo il quale, a decorrere dall'1 Gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- VISTO** l'art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/15 secondo il quale, a decorrere dall'1 Gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i;
- VISTO** il D.P.Reg n. 0008 del 04.01.18 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO** il D.D.G. n. 833 del 31.07.18 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 Gestione ed Attuazione - Servizio Idrico Integrato a decorrere dal 01.08.18 al Dott. Salvatore Anzà;
- VISTA** la Legge regionale n. 1 del 22 Febbraio 2019 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale";
- VISTA** la legge regionale n. 2 del 22 Febbraio 2019 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019/2021";
- VISTA** la Deliberazione n. 75 del 26.02.19 – Bilancio di Previsione della Regione Sicilia 2019 -2021 –D.Lgs n. 118 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento Bilancio Finanziario, gestionale e piano degli indicatori;
- VISTO** il progetto esecutivo redatto dal Consorzio di Bonifica 11 Messina inerente i lavori "per la razionalizzazione della canalizzazione irrigua fascia etnea "Valle Alcantara" – cod. APQ RI-020 per l'importo complessivo pari ad € 8.454.399,44 di cui € 6.040.966,21 per lavori ed € 2.413.433,23 per somme a disposizione, approvato in linea tecnica dall'Ispettorato Tecnico – Assessorato Regionale LL.PP. con parere n. 4845 dell'08/11/2000 ed in linea amministrativa, dal Consorzio di Bonifica 11 Messina con delibera n. 105/00 del 17/11/2000 nella qualità di soggetto proponente;
- VISTO** il II atto integrativo al Testo coordinato ed integrato dell'A.P.Q. del 31.03.2006, con il quale, per l'esecuzione del suddetto intervento, è stata impegnata la somma di € **8.454.399,44** interamente coperta da finanziamento pubblico a valere sulla Delibera CIPE n. 84/2000;
- VISTO** il D.D.S. n. 2 del 12.07.2006 con il quale sono stati affidati in concessione, ai sensi dell'art.13 del R.D. n. 215/1933, al Consorzio di Bonifica 11 Messina l'esecuzione dei lavori per la

realizzazione dell'intervento individuando lo stesso Consorzio quale Autorità espropriante ai sensi del T.U. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.D.S. n. 243 del 24/04/2007 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto redatto dal Consorzio di Bonifica 11 Messina relativo ai lavori per la "razionalizzazione della canalizzazione irrigua fascia etnea "Valle Alcantara" cod. APQ RI-020 per l'importo complessivo di € **10.700.000,00** che trova copertura, per € 8.454.399,44, con i fondi già stanziati per il progetto in argomento nella delibera CIPE 84/00, e per € 2.245.600,56 dalle somme derivanti dal ribasso d'asta dell'intervento "Sostituzione della canalizzazione a pelo libero con condotte in pressione -sub comprensorio di Scicli", giusto quanto sancito dal responsabile dell'Accordo di Programma Quadro con la nota n. 13388RA del 23.11.06. sempre valere sulla delibera CIPE n. 84/2000 - CUP J82107000060006;

**VISTO** la deliberazione n. 1 del 25/06/2008 con la quale il Commissario ad acta del Consorzio di Bonifica 11 Messina ha approvato il progetto di 1° stralcio esecutivo funzionale dei lavori per la "razionalizzazione della canalizzazione irrigua fascia etnea " "Valle Alcantara" cod. APQ RI-020 per l'importo complessivo di € 10.700.000,00 di cui € 6.520.900,33 per lavori e oneri per la sicurezza ed € 4.179.099,67 per somme a disposizione dell'amministrazione; CUP J82107000060006;

**VISTO** il D.D.S. n. 278 del 09/07/2008 con il quale si è preso atto del progetto 1° stralcio esecutivo dei lavori per la "razionalizzazione della canalizzazione irrigua fascia etnea "Valle Alcantara" cod. APQ RI-020 per l'importo complessivo di € 10.700.000,00;

**VISTO** il D.D.S. n. 378 del 16/09/2008 con il quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 15.494,00 sul cap. 209176 del bilancio dell'ex A.R.R.A per il progetto in argomento, a valere in quota parte sull'intero ammontare dello stesso progetto, allo scopo di provvedere alla liquidazione di spesa di gara sostenute in anticipazione dal C.B.11 Messina;

**VISTO** il D.D.S. n. 723 del 01/12/2008 con il quale è stata disposta la liquidazione di spese per gara sostenute in anticipazione dal C.B 11 Messina per € 15.134,40 relative alla voce B.1);

**VISTO** la deliberazione n. 27 del 05/03/2009, trasmessa con nota n. 564 del 26/03/2009, con la quale il Consorzio di Bonifica 11 Messina ha approvato le risultanze di gara ed ha aggiudicato definitivamente il "1° stralcio esecutivo dei lavori per la "razionalizzazione della canalizzazione irrigua fascia etnea "Valle Alcantara" cod. APQ RI-020" alla A.T.I. COCI S.r.l. con il ribasso offerto del 43,704%;

**VISTO** il contratto d'appalto stipulato in data 26 maggio 2009 rep. n. 26282 reg.to a Messina in data 27/05/2009 al n. 4332 con il quale il Consorzio di Bonifica 11 di Messina ha affidato i lavori in argomento all'Impresa C.O.C.I. S.r.l. Costruzioni Opere Civili e Industriali con sede a Palermo, per l'importo netto di € **3.877.821,99** oltre I.V.A. di cui € **3.575.278,00** per lavori al netto del ribasso d'asta pari a 43,70% oltre IVA , oneri della sicurezza pari a € 169.965,18 oltre I.V.A e € 132.578,81 compresa IVA per la gestione e la definizione delle pratiche

espropriative al netto delle indennità di esproprio e di asservimento e dei corrispettivi per le cessioni ed asservimenti

**VISTO** il D.D.S. n. 329 del 17/07/2009 con il quale, è stato riapprovato il quadro economico rideterminato al netto del ribasso d'asta per l'importo di € 7.369.211,42 secondo il seguente quadro tecnico-economico:

A) Lavori			€ 3.745.243,18
A1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 43,7047%	€ 3.575.278,00		
A2) Oneri sicurezza	€ 169.965,18		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a) Espropriazioni		€ 519.122,55	
b) Pratiche espropriative		€ 132.578,81	
c) Competenze tecniche generali		€ 1.125.394,44	
d) Studio geologico		€ 123.319,09	
e) Studio idrogeologico		€ 64.519,43	
f) Indagini geognostiche		€ 7.464,98	
g) Relazione agronomica		€ 15.500,00	
h) Elettropompa cv 180/131 Kww prel. ML 200		€ 17.500,00	
i) Scavi e saggi archeologici		€ 16.500,00	
j) Studio di impatto ambientale		€ 60.860,93	
k) I.V.A. 20% di A		€ 749.048,64	
l) Spese di bando di gara		€ 15.494,00	
m) Imprevisti		€ 326.019,37	
n) Oneri di accesso a discarica		€ 337.570,00	
o) Ripristino vegetazione		€ 95.000,00	
p) Allacci Enel e telecom		€ 18.076,00	
sommano		€ 3.623.968,24	€ 3.623.968,24
		<b>totale</b>	<b>€ 7.369.211,42</b>

ed è stato assunto l'impegno di € 7.353.717,42 dall'ex ARRA, talché in considerazione dell'impegno parziale assunto con il primo citato D.D.S. n 378/08, l'impegno complessivo assunto ammonta ad € **7.369.211,42** ed è stata altresì disposta in favore del Consorzio di Bonifica 11 Messina la liquidazione della somma di € **196.246,86**

**ACCERTATO** che sono stati disposti dall'ex ARRA i sottoelencati accreditamenti in favore del Consorzio di Bonifica 11 Messina per i lavori di che trattasi:

<i>D.D.S</i>	<i>Importi liquidato(€)</i>
n. 329 del 17/07/2009	196.246,86
n. 723 del 01/12/2008	15.134,40
n. 337 del 21/07/09	554.958,37

<b>TOTALE</b>	<b>766.339,63</b>
---------------	-------------------

**VISTO** il D.D.S n. 1188 del 10.11.2010 vistato dalla Ragioneria il 16.11.10 con la quale è stata impegnata a favore del Consorzio di Bonifica 11 Messina la somma di € **6.602.871,79** sul capitolo **642032** "Interventi previsti testo coordinato accordo programma quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata Risorse Idriche" e contestualmente è stato disposto la liquidazione di € 98.068,45 per il pagamento di espropri, pratiche espropriative, spese gare, e competenze tecniche relative alle attività di aggiornamento prezzi del progetto dei lavori di che trattasi;

**VISTA** la Delibera del Vice Commissario del C.B. 11 ME n. 47 del 09/12/11 è stata approvata una P.V.S. da cui risulta un importo contrattuale lordo per lavori aggiornato a € 3.910.761,78. Il quadro economico della P.V.S. ed il relativo avanzamento della spesa, alla luce dei sopradetti pagamenti effettuati, risultava il seguente:

A) Lavori Complessivi compresi O.S			<b>€ 3.910.761,78</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
a) Espropriazioni		€ 554.002,45	
b) Pratiche espropriative		€ 318.877,06	
c) Competenze tecniche generali		€ 1.121.595,24	
d) Studio geologico		€ 133.319,09	
e) Studio idrogeologico		€ 64.519,43	
f) Indagini geognostiche		€ 7.464,98	
g) Relazione agronomica		€ 15.500,00	
h) Acquisto Elettropompa		€ 27.500,00	
i) Scavi e sgravi archeologici		€ 16.500,00	
j) Studio di impatto ambientale		€ 60.860,92	
k) I.V.A. 20% lavori su € 387.038,92		€ 77.407,79	
K1) I.V.A. 21% lavori su € 3.523.722,76		€ 739.981,78	
l) Spese di bando di gara		€ 15.134,00	
m) imprevisti		€ 92.710,90	
n) Oneri di accesso a discarica		€ 100.000,00	
o) Ripristino vegetazione		€ 95.000,00	
p) Allacci Enel		€ 18.076,00	
sommano		€ 3.458.449,65	€ 3.458.449,65
		<b>totale</b>	<b>€ 7.369.211,42</b>

**VISTA** la Perizia di Assestamento Finale con la definitiva rimodulazione del quadro economico con la quale è stata approvata la 2a P.V. ed assestamento finale dei lavori in argomento elaborata ai sensi dell'art. 132, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 163/06 nel testo vigente in Sicilia, da cui risulta un importo contrattuale netto per lavori aggiornato ad € 3.910.037,85. Il quadro economico della perizia, risulta il seguente **CIG 01949741**:

A1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 43,7047%	€ 3.732.594,02		
A2) Oneri sicurezza	€ 177.443,83		
A3) Economie su contratto discendente da 1° PVS			€ 723,93
		<b>Totale lavori netti</b>	<b>€ 3.910.761,78</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a) Espropriazioni		€ 234.328,18	
b) Pratiche espropriative		€ 360.000,00	
c) Competenze tecniche generali		€ 1.265.694,33	
d) Studio geologico		€ 126.808,82	
e) Studio idrogeologico		€ 54.175,10	
f) Indagini geognostiche		€ 7.464,98	
g) Relazione agronomica		€ 13.234,46	
h) Sostituzione tubi mandata pozzi		€ 00,00	
l) Manutenzione e gestione 1° anno		€ 242.780,00	
j) Studio di impatto ambientale		€ 60.615,33	
k) I.V.A. 20% lavori su € 387.038,92		€ 77.407,79	
K1) I.V.A. 21% lavori su € 2.799.200,00		€ 587.832,00	
K2) I.V.A. 22% lavori su € 723.798,93		€ 159.233,53	
l) Spese pubblicità		€ 22.695,13	
m) Oneri concessori e spese varie Consorzio		€ 7.967,55	
n) Oneri di accesso a discarica		€ 54.858,66	
o) Ripristino vegetazione		€ 00,00	
p) Allacci Enel		€ 15.469,25	
q) Lavori in economie oneri inclusi		€ 73.960,46	
r) Materiale per manutenzione e ricambi		€ 00,00	
s) Impianti videosorveglianza serbatoi e pozzi		€ 4.965,40	
t) Prove di laboratorio su materiali		€ 38.958,67	
u) accordi bonari		€ 50.000,00	
sommano		€ 3.458.449,64	€ 3.458.449,64
		<b>totale</b>	<b>€ 7.369.211,42</b>

**VISTA** la delibera consortile n. 43 del 12/11/2013 con la quale è stata approvata la 2a P.V. ed assestamento finale dei lavori in argomento elaborata ai sensi dell'art. 132, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 163/06 nel testo vigente in Sicilia, da cui risulta un importo contrattuale lordo per lavori aggiornato a € 3.910.037,85; **CIG 01949741**:

**CONSIDERATO** che sono stati effettuati dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i sottoelencati pagamenti mezzo mandato di pagamento in favore del Consorzio di Bonifica 11 Messina a valere sull'impegno assunto con il D.D.S n. 1188 del 10.11.2010 per i lavori di che trattasi per una somma complessiva pari ad € 584.750,09 come di seguito riportato:

<i>D.D.S</i>	<i>Importo Liquidato(€)</i>
1188 del 10.11.2010	98.068,45

6



n. 80 del 01.02.11	206.566,71
n. 1266 del 02.09.11	280.114,93
<b>TOTALE</b>	<b>584.750,09</b>

**CONSIDERATO** che sono stati effettuati dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i sottoelencati pagamenti mezzo Ordine di Accreditamento in favore del Consorzio di Bonifica 11 Messina a valere sull'impegno assunto con il D.D.S n. 1188 del 10.11.2010 per i lavori di che trattasi per una somma complessiva pari ad € **5.843.274,18** come di seguito riportato:

<i>Ordine di Accreditamento</i>	<i>Importo liquidato(€)</i>
n. 42/11	581.054,61
n. 01/12	2.284.072,39
n. 2/13	1.087.078,14
n. 17/13	746.516,18
n. 2/14	766.619,68
n. 2/15	186.924,02
n. 9/15	191.009,16
<b>TOTALE</b>	<b>5.843.274,18</b>

**CONSIDERATO** che i lavori in argomento, sono stati consegnati in data 20.04.11;

**CONSIDERATO** che i lavori in argomento sono stati ultimati in data 03.09.14;

**VISTO** il Collaudo statico favorevole sulle opere strutturali;

**VISTO** il Collaudo Tecnico – Amministrativo con certificato del 23.03.15 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, e quindi collaudabili;

**VISTA** la Determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio n. 4 del 03.02.17 a firma del Dirigente Tecnico del Consorzio di Bonifica 11 Messina con la quale si determina di approvare il collaudo dei lavori;

**VISTO** il D.D.S n. 113 del 08.02.17 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 15.02.17 con il quale è stato disposto il pagamento della somma € **16.938,90** per il pagamento di una parte dei soggetti a cui occorre corrispondere le indennità provvisorie di asservimento;

**ACCERTATO** che la somma complessiva accreditata dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Consorzio di Bonifica 11 Messina a valere sull'impegno assunto con il D.D.S n. 1188 del 10.11.2010 per i lavori di che trattasi ammonta ad € **6.444.963,17** ( € 5.843.274,18 + € 584.750,09 + 16.938,90);

**VISTA** la nota prot n.30111 del 10.07.17 di questo Dipartimento con la quale si chiedeva al Consorzio di Bonifica 11 Messina una serie di documentazione integrativa al fine di poter permettere allo scrivente Ufficio la conclusione dell'iter amministrativo del progetto di che trattasi;

**VISTA** la nota prot n.35248 del 29.08.18 di questo Dipartimento con la quale si reiterava la richiesta al Consorzio di Bonifica 11 Messina di inoltrare una serie di documentazione integrativa al fine di poter permettere allo scrivente Ufficio la conclusione dell'iter amministrativo del progetto di che trattasi;

**VISTA** la nota prot n. 02 del 28.09.18 del Rup Ing. Marco Bonvissuto con la quale si trasmette la relazione sul conto finale del 28.09.18 a firma del RUP;

**VISTA** la relazione del conto finale a firma dal RUP Ing. Bonvissuto Marco in data 28.09.18;

**VISTA** la nota prot n. 2024 del 24.10.18 dell'Ing. Pollicino, con cui viene dato atto, sempre nell'ambito della voce di quadro economico " B.A – Espropriazioni", di una differenza tra quanto già liquidato in precedenza dal RUP con i rispettivi certificati di pagamento e quanto effettivamente speso, differenza pari ad € 37.025.90, somma che è stata reintroitata nelle casse del soggetto finanziatore e che pertanto andranno nuovamente richieste;

**VISTA** la nota prot n. 355 del 01.02.19 del Consorzio di Bonifica 11 Messina con la quale trasmette la documentazione integrativa richiesta con le note di questo Dipartimento precedentemente menzionate;

**VISTA** la Delibera n. 2 del 28.01.19 a firma del Commissario del Consorzio di Bonifica 11 Messina con la quale si determina di approvare lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale dei lavori in argomento nonché approvare definitivamente il certificato di collaudo dell'opera e la Perizia di Assestamento Finale dei lavori;

**VISTA** l'attestazione di fine lavori a firma della D.L. e del RUP, in data 01.02.19;

**PRESO ATTO** che con la Delibera n. 2 del 28.01.19 a firma del Commissario del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale ( Consorzio di Bonifica 11 Messina) si è determinata un economia lavori pari ad € 734,08 Iva 10% compresa, giusto certificato di collaudo dell'opera del 23.03.15;

**PRESO ATTO** che con la Delibera n. 2 del 28.01.19 a firma del Commissario del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale ( Consorzio di Bonifica 11 Messina), la somma ancora da liquidare in favore del Consorzio di Bonifica Orientale (Consorzio di Bonifica 11 Messina) relativamente alle voci "B.a espropriazioni" e B.b " pratiche espropriative (oneri inclusi) è pari ad € **171.134,28** come illustrato nelle tabelle allegate alla suddetta Delibera e così suddiviso:



€ 73.704,23 somme ancora da liquidare al netto dei certificati di pagamento del RUP relativamente alla voce "B.a. espropriazioni"

€ 37.025,90 somme non più disponibili da parte della stazione appaltante causa reintroitoamento nelle casse della Tesoreria Unica Regionale relativamente alla voce " B.a espropriazioni"

€ 60.404,15 somme ancora da liquidare al netto dei certificati di pagamento del RUP relativamente alla voce " B.b – Pratiche espropriative ( Oneri Inclusi)";

**CONSIDERATO** che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico è il seguente:

Voci Quadro Economico	Importo previsto	Somme già erogate (A+ B) secondo certificati di pagamento emessi dal RUP	Residuo progetto/ da liquidare
<b>A) Totale lavori netti</b>	<b>€ 3.910.761,78</b>	<b>€ 3.910.027,70</b>	<b>734,08</b>
<b>B)Somme a disposizione dell'Amm.</b>			
a) Espropriazioni	€ 234.328,18	€ 160.623,95	<b>€ 73.704,23</b>
b) Pratiche espropriative	€ 360.000,00	€ 299.595,85	<b>€ 60.404,15</b>
c) Competenze tecniche generali	€ 1.265.694,33	€ 1.265.694,33	00,00
d) Studio geologico	€ 126.808,82	€ 126.808,82	00,00
e) Studio idrogeologico	€ 54.175,10	€ 54.175,10	00,00
f) Indagini geognostiche	€ 7.464,98	€ 7.464,98	00,00
g) Relazione agronomica	€ 13.234,46	€ 13.234,46	00,00
h) Sostituzione tubi mandata pozzi	€ 00,00	€ 00,00	00,00
I) Manutenzione e gestione 1°anno	€ 242.780,00	€ 242.780,00	00,00
j) Studio di impatto ambientale	€ 60.615,33	€ 60.615,33	00,00
k) I.V.A. 20% lavori su € 387.038,92	€ 77.407,79	€ 77.407,79	00,00
K1) I.V.A. 21% lavori su € 2.799.200,00	€ 587.832,00	€ 587.832,00	00,00
K2) I.V.A. 22% lavori su € 723.798,93	€ 159.233,53	€ 159.233,53	00,00
l) Spese pubblicità	€ 22.695,13	€ 22.695,13	00,00
m) Oneri concessionari e spese varie Consorzio	€ 7.967,55	€ 7.967,55	00,00
n) Oneri di accesso a discarica	€ 54.858,66	€ 54.858,66	00,00
o)Ripristino vegetazione	€ 00,00	€ 00,00	00,00
p) Allacci Enel	€ 15.469,25	€ 15.469,25	00,00
q) Lavori in economie oneri inclusi	€ 73.960,46	€ 73.960,46	00,00
r) Materiale per manutenzione e ricambi	€ 00,00	€ 00,00	00,00
s) Impianti videosorveglianza serbatoi e pozzi	€ 4.965,40	€ 4.965,40	00,00
t) Prove di laboratorio su materiali	€ 38.958,67	€ 38.958,67	00,00
u) accordi bonari	€ 50.000,00	€ 50.000,00	00,00
<b>Sommano B</b>	<b>€ 3.458.449,64</b>		
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 7.369.211,42</b>	<b>€ 7.234.368,96</b>	<b>€ 134.842,46</b>

**CONSIDERATO** che i lavori di che trattasi sono ultimati ed emesso il relativo collaudo tecnico amministrativo del 23.03.15 debitamente approvato dalla stazione appaltante e l'opera risulta essere funzionale;

**RITENUTO** di prendere atto del quadro economico finale, del certificato di ultimazione lavori, dello stato finale, del Collaudo dell'opera in argomento;

**DECRETA**

**ART. 1**

Si prende atto dell'Approvazione del Certificato di Collaudo dei lavori eseguita dal Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale ( Consorzio di Bonifica 11 Messina) giusta Determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio n. 4 del 03.02.17 e Deliberazione n. 2 del 28.01.19 a firma del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale ( Consorzio di Bonifica 11 Messina) con la quale si determina di approvare lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale dei lavori in argomento nonchè approvare definitivamente il certificato di collaudo dell'opera e la Perizia di Assestamento Finale dei lavori. **CUP J82107000060006 – CIG 01949741- Codice Siope: U.2.03.01.02.017 - Capitolo 642032.**

**ART. 2**

Si prende atto del quadro economico finale di spesa per un importo complessivo pari ad € 7.369.211,42 di cui € 3.910.761,78 per lavori ed € 3.458.449,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione relativo al progetto Realizzazione della canalizzazione irrigua fascia etnea "Valle Alcantara - del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale ( Consorzio di Bonifica 11 Messina) - **CUP J82107000060006 – CIG 01949741- Codice Siope: U.2.03.01.02.017** come di seguito riportato:

Voci Quadro Economico	Importo previsto	Somme già erogate (€) A+ B secondo certificati di pagamento emessi dal RUP	Residuo progetto/ da liquidare
<b>A) Totale lavori netti</b>	<b>€ 3.910.761,78</b>	<b>3.910.027,70</b>	<b>734,08</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amm.</b>			
a) Espropriazioni	€ 234.328,18	€ 160.623,95	<b>€ 73.704,23</b>
b) Pratiche espropriative	€ 360.000,00	€ 299.595,85	<b>€ 60.404,15</b>
c) Competenze tecniche generali	€ 1.265.694,33	€ 1.265.694,33	00,00
d) Studio geologico	€ 126.808,82	€ 126.808,82	00,00
e) Studio idrogeologico	€ 54.175,10	€ 54.175,10	00,00
f) Indagini geognostiche	€ 7.464,98	€ 7.464,98	00,00
g) Relazione agronomica	€ 13.234,46	€ 13.234,46	00,00
h) Sostituzione tubi mandata pozzi	€ 00,00	€ 00,00	00,00
I) Manutenzione e gestione 1°anno	€ 242.780,00	€ 242.780,00	00,00
j) Studio di impatto ambientale	€ 60.615,33	€ 60.615,33	00,00
k) I.V.A. 20% lavori su € 387.038,92	€ 77.407,79	€ 77.407,79	00,00
K1) I.V.A. 21% lavori su €	€ 587.832,00	€ 587.832,00	00,00

2.799.200,00			
K2) I.V.A. 22% lavori su € 723.798,93	€ 159.233,53	€ 159.233,53	00,00
l) Spese pubblicità	€ 22.695,13	€ 22.695,13	00,00
m) Oneri concessionari e spese varie Consorzio	€ 7.967,55	€ 7.967,55	00,00
n) Oneri di accesso a discarica	€ 54.858,66	€ 54.858,66	00,00
o) Ripristino vegetazione	€ 00,00	€ 00,00	00,00
p) Allacci Enel	€ 15.469,25	€ 15.469,25	00,00
q) Lavori in economie oneri inclusi	€ 73.960,46	€ 73.960,46	00,00
r) Materiale per manutenzione e ricambi	€ 00,00	€ 00,00	00,00
s) Impianti videosorveglianza serbatoi e pozzi	€ 4.965,40	€ 4.965,40	00,00
t) Prove di laboratorio su materiali	€ 38.958,67	€ 38.958,67	00,00
u) accordi bonari	€ 50.000,00	€ 50.000,00	00,00
<b>Sommano B</b>	<b>€ 3.458.449,64</b>		
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 7.369.211,42</b>	<b>€ 7.234.368,96</b>	<b>€ 134.842,46</b>

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale.

Palermo li 18 MAR 2019

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO**

(Giuseppe Sciambrà)

*Giuseppe Sciambrà*

**IL DIRIGENTE U.O. 1**

(Arch. Paolo Rizzo)

*Paolo Rizzo*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1**

(Dott. Salvatore Anzà)

*Salvatore Anzà*



**IL DIRIGENTE GENERALE**

(Ing. Salvatore Cocina)

*Salvatore Cocina*