



Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità
e dei Trasporti
Servizio 11 - Assetto del Territorio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- VISTO** D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13;
- VISTA** legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 art. 163;
- VISTA** legge regionale 29 dicembre 2016 n. 28 “Autorizzazione all'esercizio del bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie”;
- VISTE** le leggi regionali 01 marzo 2017 n. 4 art. 2 e 29 marzo 2017 n. 5 art. 1, di “Proroga all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017”;
- VISTA** la nota n. 25954 del 18/03/2011 di questo Dipartimento, con la quale sono stati autorizzati i lavori di somma urgenza ai sensi dell' ex art. 147 del D.P.R. 21/12/99 n. 554 per il dissesto idrogeologico in contrada Freschia adiacente al centro urbano nel Comune di Regalbuto e con la quale è stato altresì nominato l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 109/94 nel testo coordinato con la l.r. n. 7/02 e la l.r. n. 7/03 con facoltà di delega ad altro funzionario in servizio presso lo stesso Ufficio ed in possesso dei requisiti previsti;
- VISTO** il D.D.G. n. 597/S11 del 21/03/2011 annotato presso la Ragioneria Centrale di questo Assessorato in data 12/04/2011 al N. 1, con il quale, al fine di permettere l'esecuzione dell'opera in argomento, è stata prenotata in bilancio la somma di € 290.000,00 sul Cap. 672013 del Bilancio della Regione, Scheda n. 1654, es. fin. 2011;
- TENUTO CONTO** che con disposizione di conferma affidamento lavori e verbale di definizione consensuale del prezzo del 04/04/2011 i lavori in argomento sono stati affidati all'Impresa ARCODIA s.r.l. con sede in Regalbuto per l'importo di € 183.329,59 al netto del ribasso d'asta del 5,50% offerto, oltre € 6.000,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 189.329,59;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori datato 11/04/2011, con il quale gli stessi dovevano essere ultimati il 07/10/2011;
- VISTO** il verbale di sospensione del 13/04/2011 con il quale i lavori in argomento sono stati sospesi fino alla data dell'acquisizione dei dati geologici propedeutici alla redazione del progetto esecutivo;
- TENUTO CONTO** che con disposizione di conferma affidamento lavori e verbale di definizione consensuale del prezzo del 18/04/2011 le indagini geognostiche propedeutiche ai lavori in argomento sono state affidate all'Impresa Gallo Società Cooperativa con sede in Delia (CL) per l'importo di € 18.800,00 al netto del ribasso d'asta del 6,00% offerto (oneri di sicurezza compresi) ed € 4.000,00 per IVA al 20% per complessivi € 22.800,00, giusta atto di cottimo fiduciario n. 66 del 12/03/2012 registrato fiscalmente;
- VISTO** il verbale di ripresa lavori del 01/08/2011 con il quale, essendo venute a cessare le cause che ne hanno determinato la sospensione ed essendo stato redatto il progetto esecutivo, è stata disposta la ripresa degli stessi a decorrere dal 04/08/2011;

VISTO il D.D.S. N. 3184/S11.02 del 15/11/2011 annotato presso la Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 29/11/2011 al n. 1 Scheda n. 1654 con il quale è stato approvato il progetto redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Enna dell'importo di € 270.166,00 di cui € 189.329,59 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,50%, oneri di sicurezza compresi ed € 80.836,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui quadro economico risulta così distinto:

- € 39.759,21 per IVA 21%
- € 3.999,99 per spese tecniche 2%
- € 225,00 per contributo Autorità di vigilanza
- € 8.012,21 per imprevisti
- € 24.000,00 per indagini geognostiche e prove di laboratorio
- € 4.840,00 per collaudo statico

ed è stato assunto l'impegno del medesimo importo di € 270.166,00 sul Cap. 672013 del bilancio della Regione con parte della somma prenotata in bilancio con il citato D.D.G. n. 597/S11. del 21/03/2011, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il dissesto idrogeologico in contrada Freschia adiacente al centro urbano nel Comune di Regalbuto ;

VISTA la perizia di variante e assestamento redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Enna in data 14/12/2011 ai sensi dell'art. 25, 3° comma della l.r. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni nel testo coordinato con la legge n. 109/94 dell'importo di € 270.166,00 di cui € 189.329,59 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,50%, oneri per la sicurezza compresi ed € 80.836,41 per somme a disposizione dell'amministrazione il cui quadro economico risulta così rimodulato:

- € 39.759,21 per IVA 21%
- € 3.999,99 per spese tecniche 2%
- € 225,00 per contributo Autorità di vigilanza
- € 24.000,00 per indagini geognostiche e prove di laboratorio
- € 4.840,00 per collaudo statico
- € 8.012,21 per oneri conferimento a discarico

e l'atto di sottomissione del 16/12/2011 registrato fiscalmente;

VISTA la relazione tecnica e la approvazione in linea tecnica del 14/12/2011 con la quale l'Ing. Inn.zo Di Gregorio Gulizia , nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha approvato la perizia di variante e assestamento ai sensi dell'art. 161, comma 9, del D.P.R. n. 207, ex art. 134 del D.P.R. n. 554/1999;

RITENUTO pertanto, di dover prendere atto della perizia di variante e assestamento datata 14/12/2011 del progetto dei “ lavori di somma urgenza per il dissesto idrogeologico in contrada Freschia adiacente al centro urbano” nel Comune di Regalbuto;

VISTA la nota n. 66816 del 23/03/2017 introitata al pprot. Gen. di questo Dipartimento in data 03/04/2017 prot. n. 18436, con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Enna ha trasmesso gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che i lavori al netto eseguiti dall'Impresa ARCODIA s.r.l. ammontano ad € 189.329,58 e che le indagini geognostiche eseguite preventivamente ai lavori dall'Impresa Gallo Società Cooperativa ammontano ad € 18.799,58;

CONSIDERATO che essendo stati corrisposti acconti per lavori per € 188.382,93 restano da pagare a saldo € 946,65 oltre IVA al 22% pari ad € 208,26 per complessivi € 1.154,91 e acconti per indagini geognostiche per € 17.765,58 restano da pagare a saldo € 1.034,00 oltre IVA al 22% pari ad € 227,48 per complessivi € 1.261,48;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dal quale si evince la regolarità contributiva dell'Impresa Gallo Società Cooperativa mediante il DURC on line n. prot. INAIL n. 55618302 del 30/11/2016 con validità fino al 30/03/2017 e della Impresa ARCODIA s.r.l. mediante il DURC on line n. prot. INAIL n. 54633615 del 31/08/2016 con validità fino al 29/12/2016;

VISTO il certificato di regolare esecuzione con il quale viene certificato che “le opere in conglomerato cementizio armato sono statisticamente collaudabili per l'uso in base al quale è stata progettata e realizzata la costruzione stessa”;

RITENUTO pertanto, che può autorizzarsi il pagamento della rata di saldo per lavori di € 946,45 e dell'IVA relativa al 22% pari ad € 208,26 per complessivi € 1.154,91 e della rata di saldo per indagini geognostiche di € 1.034,00 e dell'IVA relativa al 22% pari ad € 227,48 per complessivi € 1.261,48, solo dopo l'acquisizione dei DURC aggiornati;

RITENUTO altresì, che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;

AI SENSI della Legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

D E C R E T A

- ART. 1)** Si prende atto della perizia di variante e assestamento datata 14/12/2011 del progetto dei “lavori di somma urgenza per il dissesto idrogeologico in contrada Freschia adiacente al centro urbano” nel Comune di Regalbuto dell'importo di € 270.166,00 di cui € 189.329,59 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,50%, oneri per la sicurezza compresi ed € 80.836,41 per somme a disposizione dell'amministrazione, approvata tecnicamente ai sensi dell'art. 161, comma 9, del D.P.R. n. 207, ex art. 134 del D.P.R. n. 554/1999 dall'Ing. Inn.zo Di Gregorio Gulizia, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, secondo il quadro economico come sopra determinato;
- ART. 2)** Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in narrativa citati nell'importo di € 189.329,58 eseguiti dall'Impresa ARCODIA s.r.l.;
- ART. 3)** Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione delle indagini geognostiche eseguite preventivamente ai lavori dall'Impresa Gallo Società Cooperativa nell'importo di € 18.799,58;
- ART. 4)** L'Ufficio del Genio Civile di Enna è autorizzato al pagamento della rata di saldo di € 1.154,91 (IVA al 22% compresa), a favore dell'Impresa ARCODIA s.r.l. esecutrice dell'opera di che trattasi;
- ART. 5)** L'Ufficio del Genio Civile di Enna è autorizzato al pagamento della rata di saldo di € 1.261,48 (IVA al 22% compresa), a favore dell'Impresa Gallo Società Cooperativa esecutrice delle indagini geognostiche eseguite preventivamente ai lavori;
- ART. 6)** L'Ufficio del Genio Civile di Enna è autorizzato a procedere allo svincolo delle cauzioni definitive prestate a garanzia dei lavori;
- ART. 7)** All'accertamento di eventuali economie sia sui lavori, che sulle indagini, si procederà successivamente con apposito provvedimento o in sede di riaccertamento ordinario dei residui;
- ART. 8)** Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana;
- ART. 9)** Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità.-

Palermo, li 20 APR 2017

F.to **Il Dirigente del Servizio
Carmela Tiziana Luparelli**