

### REPUBBLICA ITALIANA



### REGIONE SICILIANA

*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e  
della Pesca Mediterranea  
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale*

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato giusto R.D. Lgs. 15 maggio 1946 n° 455;  
**VISTA** la L.R. 25/05/1995, n.45;  
**VISTO** il R.D. 13/02/1933, n.215;  
**VISTA** la L.R. 08/07/1977, n.47;  
**VISTA** la L.R. 07/03/1997, n.6, art. 32;  
**VISTA** la L.R. 15/05/2000, n. 10 – Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;  
**VISTO** il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.;  
**VISTA** la circolare n° 2 del 26/01/2015 della Ragioneria Generale della Regione che fornisce le prime indicazioni in merito all'applicazione del Decreto Legislativo sopra citato;  
**VISTO** il D.D.G. n. 1233 del 05/08/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 4 – Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati, al Dott. Fabrizio Viola far data dal 01/08/2019;  
**VISTO** il D.D.G. n° 1246 del 05/08/2019 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettere e), f), è stata affidata al Dott. Fabrizio Viola, dirigente del Servizio 4 – Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati, la gestione dei capitoli di spesa, di competenza del Servizio stesso, nonché lettera g) con specifico riferimento ai dirigenti delle unità operative afferenti la stessa struttura, al fine di assicurare efficacia e tempestività dell'azione amministrativa di competenza della struttura;  
**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 17 giugno 2019 n° 12 concernente “*Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 Dicembre 2008, n° 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della L.R. 17/03/2016, n° 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n° 6 e s.m.i.*”, pubblicato nella GURS del 17/07/2019. n° 33;  
**VISTO** il D.P. Reg. n° 2802 del 19 giugno 2020 con il quale il Presidente della Regione conferisce al Dott. Candore Mario l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, per la durata di tre anni;  
**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n° 259 del 14 giugno 2020 “*Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea*” che conferisce al Dott. Mario Candore l'incarico di Dirigente Generale, per la durata di tre anni;  
**VISTA** la Delibera di Giunta n. 172 del 14/05/2020, con cui viene approvato il Documento tecnico di accompagnamento “*Bilancio di previsione delle Ragione Siciliana 2020/2022*”, Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n° 118 Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio Finanziario Gestionale e Piano degli Indicatori;  
**VISTA** la Legge Regionale n° 7 del 30/03/2021 con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio della Regione fino alla data del 30/04/21.  
**VISTA** la Delibera di Giunta n° 120 del 15/03/2017 che riprogramma le somme appostate dalla Delibera di Giunta n° 115 del 20 maggio 2014 delle somme assegnate ai Consorzi di Bonifica, per la realizzazione di progetti ed opere irrigue relative ai programmi regionali di sviluppo;  
**VISTO** il DRS 878 del 10/06/2019 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 206.659,00 per la realizzazione del progetto denominato “*Lavori di adeguamento degli impianti e dei manufatti consortili alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nel territorio dei comuni di Mussomeli, Sutura, Santa Caterina, Marianopoli, San Cataldo, Serradifalco, Caltanissetta, Milena,*

Montedoro e Bonpensiere" Codice CUP **J12B18000720002** – Codice Gig. **8033256490**, per un importo pari ad € 206.659,00, in favore del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta. avente il quadro economico sotto riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A</b>	Somme per lavori	Importo	Totale
A1)	Importo dei lavori	€ 139.851,82	
A2)	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.539,52	
	TOTALE "A"	<b>€ 148.391,34</b>	<b>€ 148.391,34</b>
<b>B</b>	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Imprevisti e lavori in economia.	€ 13.985,18	
B2)	Oneri di conf. a discarica da liquidarsi a fattura del centro di smaltimento	€ 1.000,00	
B3)	Spese assicurazione dipendenti	€ 600,00	
B4)	Spese gara (contributo ANC, pubblicità etc)	€ 200,00	
B5)	Spese per autorizzazione, cauzioni, varie.	€ 3.500,00	
B6)	Incentivo per funzioni tecniche (1,5% su A)	€ 2.225,87	
B7)	I.V.A. 22% di (A1+A2+B1+B2+B4+B5)	€ 36.756,83	
	TOTALE "B" Somme a disposizione dell'Amministrazione	<b>€ 58.267,88</b>	<b>€ 58.267,88</b>
	Totale complessivo del progetto I.V.A. inclusa (A+B)		<b>€ 206.659,22</b>
	<b>TOTALE DEL PROGETTO IN CIFRA TONDA</b>		<b>€ 206.659,00</b>

**VISTO** il DRS 560 del 25/05/2020 con il quale si è provveduto ed erogare un importo pari ad € 24.264,14, in favore del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta per il pagamento anticipazione come primo acconto sull'impegno di cui DRS 878 del 10/06/2019;

**VISTA** la nota prot. n° 1327 del 26/08/2020 il Consorzio trasmette la Determina Dirigenziale n° 129 del 05/08/2020 con la quale il Consorzio approva la perizia di variante dei lavori di adeguamento degli impianti e dei manufatti consortili alla normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro da eseguire all'interno del comprensorio consortile che modifica il quadro economico come sotto riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO POST GARA E VARIANTE</b>			
<b>A</b>	Somme per lavori ed oneri per la sicurezza	Importo	Totale
A1)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 90.903,68	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.539,52	
A2 bis)	Oneri aggiuntivi per la sicurezza rischio COVID-19	€ 13.008,38	
	Totale per oneri per la sicurezza	€ 21.547,82	
	Totale generale	<b>€ 112.451,58</b>	<b>€ 112.451,58</b>
<b>B</b>	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Imprevisti e lavori in economia.	€ 976,80	
B2)	Oneri di conf. a discarica	€ 1.000,00	
B3)	Spese assicurazione dipendenti	€ 600,00	
B4)	Spese gara	€ 200,00	
B5)	Spese per autorizzazione, cauzioni, varie.	€ 3.500,00	
B6)	Incentivo per funzioni tecniche	€ 2.225,87	
B7)	I.V.A. 22% di (A1+A2+A2bis+B1+B2+B4+B5)	€ 25.988,24	
	TOTALE "B" Somme a disposizione dell'Amministrazione	<b>€ 34.490,91</b>	<b>€ 34.490,91</b>
	Economia per ribasso d'asta del 35%	€ 48.948,14	
	Economia per IVA su ribasso d'asta	€ 10.768,59	<b>€ 59.716,73</b>
	Totale complessivo del progetto		<b>€ 206.659,22</b>
	<b>TOTALE DEL PROGETTO IN CIFRA TONDA</b>		<b>€ 206.659,00</b>

**VISTO** il DRS 1107 del 10/09/20 con il quale si è provveduto ad erogare un secondo acconto pari ad € 33.308,45 sull'impegno di cui DRS 878 del 10/06/2019, per il pagamento dei lavori riferiti al 1° SAL;

**VISTO** il DRS 1409 del 05/12/2020 con il quale si è provveduto ad erogare un terzo acconto pari ad € 38.193,47 sull'impegno di cui DRS 878 del 10/06/2019, per il pagamento dei lavori riferiti al 2° SAL;

**CONSIDERANDO** che gli acconti già erogati, corrispondono ad un totale pari ad € 95.766,06, risultando un importo a saldo pari ad € 110.982,94 (€ 206.659,00 impegno - € 24.264,14 primo acconto - € 33.308,45 secondo acconto - € 38.193,47 terzo acconto = € 110.982,94 saldo), suddiviso in impegno 15/20 di € 80.892,94 e impegno 83/20 di € 30.000,00;

**VISTA** la nota protocollo n° 134018 del 22/12/20 che, in occasione della compilazione da parte del Servizio 4 delle schede di riaccertamento ordinario dei residui passivi al 01/01/2021, invitava il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta a trasmettere la situazione aggiornata della spesa di che trattasi;

**VISTA** la nota protocollo 145 del 28/01/21 del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta che dichiara una economia di spesa pari ad € 84.420,00 sul progetto di che trattasi;

**VISTA** la nota protocollo n° 1870 del 11/12/20 con la quale il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta trasmette la rendicontazione relativa al terzo acconto pari ad € 38.193,47;

**VISTA** la Fattura n. FPR 89/20 del 30/10/2020 della ditta Giudice Costruzioni e Servizi s.r.l dell'importo di € 31.306,12 oltre € 6.887,35 per I.V.A. nella misura del 22% e quindi per un importo complessivo di € 38.193,47;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione del terzo ed ultimo SAL;

**VISTE** le valutazioni sulla Regolare Esecuzione dei Lavori;

**VISTO** il DURC dell'Impresa Giudice Costruzioni e Servizi s.r.l;

**VISTA** la Determina del Vice Direttore Generale n° 28 del 26/01/21 di "Approvazione Stato Finale e Presa atto Certificazione di Regolare Esecuzione", trasmessa con la nota prot. n° 470 del 23/03/21;

**VISTA** la nota prot. n° 471 del 23/03/21 con la quale il Consorzio chiede l'accreditamento della somma pari ad € 24.835,55, già precedentemente richiesta con nota protocollo n° 1870 del 11/12/20 che non ha avuto seguito a causa della scadenza dei termini per la liquidazione, trasmettendo nel contempo la rendicontazione della somma pari ad € 24.835,55;

**VISTA** la fattura n° 95/20 del 10/12/20 dell'importo pari ad € 20.357,01 oltre IVA al 22% pari ad € 4.478,54 per un importo complessivo pari ad € 24.835,55;

**VISTO** il Certificato di pagamento del 10/11/20 dell'importo pari ad € 24.835,55;

**VISTO** il mandato di pagamento n° 677 del 11/12/2020 dell'importo pari ad € 20.357,01;

**VISTO** il mandato di pagamento n° 678 del 11/12/2020 dell'importo pari ad € 4.478,54;

**COSIDERATO** che con la stessa nota prot. n° 471 del 23/03/21 il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, trasmette l'ulteriore documentazione di spesa, che lo stesso Consorzio ha provveduto a pagare, per un importo a saldo pari ad € 1.637,39;

**VISTO** il bonifico per diritti autorizzazione Provincia Regionale di Caltanissetta del 11/02/20 dell'importo pari ad € 22,04;

**VISTA** la ricevuta n° 16 del 13/07/20 diritti per autorizzazione Comune di Mussomeli dell'importo pari ad € 36,00;

**VISTO** il bonifico per diritti autorizzazione Provincia Regionale di Caltanissetta del 14/07/20 dell'importo pari ad € 22,04;

**VISTA** la ricevuta di pagamento del 15/07/20 relativa ai diritti Autorità Vigilanza dell'importo pari ad € 32,20;

**VISTA** la fattura n° 2 del 25/01/21 della Ditta Giudice Costruzioni e Servizi s.r.l di rata saldo lavori all'impresa per € 638,65 IVA compresa;

**VISTO** il mandato quietanzato n° 56 del 12/02/21 pari ad € 523,48;

**VISTO** il mandato n° 109 del 10/02/21 con i relativi mandati di pagamento pari ad € 115,17;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n° 29 del 01/02/21 di autorizzazione alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.lgs. 50/16 dell'importo complessivo pari € 886,46;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione;

**CONSIDERATO** che risultano rendicontate ulteriori somme pari ad € 24.835,55 ed € 1.637,39 per un totale di € 26.472,94, importo che risulta a saldo del finanziamento considerata l'economia pari ad € 84.420,00 già eliminata dal riaccertamento ordinario dei residui passivi al 01/01/2021 ( € 26.472,94 + € 84.420,00 = € 110.982,94) ;

**CONSIDERATO** che secondo la normativa vigente il RUP è l'unico responsabile di quanto dichiarato;

**RITENUTO** urgente e necessario a seguito di verifica della suddetta documentazione, di procedere alla liquidazione ed al pagamento, in favore del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, utilizzando la modalità di pagamento con accredito sul C.C. bancario intestato al Consorzio, della somma pari ad € 26.472,94 come saldo dei lavori della perizia denominata "Lavori di adeguamento degli impianti e dei manufatti consortili alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nel territorio dei comuni di Mussomeli, Sutura, Santa Caterina, Marianopoli, San Cataldo, Serradifalco, Caltanissetta, Milena, Montedoro e Bonpensiere" Codice CUP **J12B18000720002** – Codice Gig. **8033256490**, impegna con DRS 878 del 10/06/2019;

**VISTA** la circolare n. 13 del 28/09/2020 della Ragioneria Generale della Regione;

**VISTO** l'art. 22 del D.Lgs. n.33/13;

**VISTA** la **L.R. n° 21 del 12/08/2014 – art. 68** - "Obblighi di pubblicazione Decreti - Concessione e attribuzione di vantaggi economici;

## **A TERMINI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI**

### **DECRETA**

#### **ART. 1**

In conformità alle premesse, che si intendono integralmente riportate, si dispone la liquidazione ed il pagamento, in favore del **Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta** P.I.80001290859 IBAN [REDACTED] dell'importo pari ad € **26.472,94**, suddiviso dall'impegno 15 per

€ 24.947,83 e impegno 83 di € 1.525,11 di cui DRS 878 del 10/06/2019, come saldo dei lavori della perizia denominata "Lavori di adeguamento degli impianti e dei manufatti consortili alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nel territorio dei comuni di Mussomeli, Sutura, Santa Caterina, Marianopoli, San Cataldo, Serradifalco, Caltanissetta, Milena, Montedoro e Bonpensiere" Codice CUP **J12B18000720002** – Codice Gig. **8033256490** avente il nuovo quadro economico sotto riportato, sul capitolo 546029 (Cod. **U.2.02.03.99.001**) del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, esercizio finanziario 2021:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO POST GARA E VARIANTE</b>			
<b>A</b>	Somme per lavori ed oneri per la sicurezza	Importo	Totale
A1)	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 90.903,68	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.539,52	
A2 bis)	Oneri aggiuntivi per la sicurezza rischio COVID-19	€ 13.008,38	
	Totale per oneri per la sicurezza	€ 21.547,82	
	Totale generale	<b>€ 112.451,58</b>	<b>€ 112.451,58</b>
<b>B</b>	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Imprevisti e lavori in economia.	€ 976,80	
B2)	Oneri di conf. a discarica	€ 1.000,00	
B3)	Spese assicurazione dipendenti	€ 600,00	
B4)	Spese gara	€ 200,00	
B5)	Spese per autorizzazione, cauzioni, varie.	€ 3.500,00	
B6)	Incentivo per funzioni tecniche	€ 2.225,87	
B7)	I.V.A. 22% di (A1+A2+A2bis+B1+B2+B4+B5)	€ 25.988,24	
	TOTALE "B" Somme a disposizione dell'Amministrazione	<b>€ 34.490,91</b>	<b>€ 34.490,91</b>
	Economia per ribasso d'asta del 35%	€ 48.948,14	
	Economia per IVA su ribasso d'asta	€ 10.768,59	<b>€ 59.716,73</b>
	Totale complessivo del progetto		<b>€ 206.659,22</b>
	<b>TOTALE DEL PROGETTO IN CIFRA TONDA</b>		<b>€ 206.659,00</b>

#### **ART. 2**

La somma pari ad € **84.420,00** già eliminata dal riaccertamento ordinario dei residui passivi al 01/01/2021, rimarrà nella disponibilità del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, sul capitolo 546029 (Cod. **U.2.02.03.99.001**), per essere utilizzata per la realizzazione di un nuovo progetto secondo le direttive dettate dalla Delibera di Giunta n° 120 del 15/03/2017 sulle somme assegnate ai Consorzi di Bonifica, per la realizzazione di progetti ed opere irrigue relative ai programmi regionali di sviluppo;

#### **ART. 3**

L'obbligazione giuridica scade nell'esercizio finanziario in corso.

#### **ART. 4**

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per il visto di competenza.

#### **ART. 5**

I dati personali in possesso del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale e necessari per l'emissione di questo decreto verranno trattati ai sensi del Regolamento privacy U.E. 2016/679 così come da informativa pubblicata sul sito del Dipartimento.

#### **ART. 6**

Il presente decreto, ai sensi della **Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21 Art. 68** – "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa" sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Palermo, **14 aprile 2021**

**Il Dirigente del Servizio**  
(Dott. Fabrizio Viola)