



DRPC

Servizio Difesa Attiva del Territorio – UOB S 8/03
Attività O.C.D.P.C. n. 443/2017 ex O.C.D.P.C. n. 295/2015

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 443/2017 ex O.C.D.P.C. n. 295/2015. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori per il “*Ripristino della funzionalità idraulica del Torrente Carrubba in corrispondenza della Scalinata di S. Filippo e parziale ricostruzione della stessa nel comune di Calatabiano (CT)*”.
C.U.P. J16J15001300001 - C.I.G. 6660708E1C.

DISPOSIZIONE N. 290 del 24.7.2019

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., il Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 207/2010 nonché il regolamento approvato con D.P.Reg. 13/2012;
- Visto il D.Lgs. n. 1 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Vista la Circolare della Ragioneria Generale della Regione n. 5 del 05/02/2018 relativo a “Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DL.vo 14/3/2013 , n. 33 – Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013;
- Visto il D.P.Reg. 718 del 16 febbraio 2018 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015 con la quale è stato dichiarato, fino al centottesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di Calatabiano (CT) il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di Messina;
- Vista l'O.C.D.P.C. 295 del 7 novembre 2015 recante "primi interventi per fronteggiare l'emergenza idrica nella città di Messina" ed in particolare l'art. 1, comma 3;
- Visto l'art.1 co.1 dell'O.C.D.P.C. 295 del 7 novembre 2015 che nomina il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana Commissario delegato per l'attuazione dei "*Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza idrica della città di Messina*";
- Visto l'art.1 co. 2 lett. a) della predetta O.C.D.P.C. che consente, per l'espletamento delle attività dell'Ordinanza di avvalersi di soggetti pubblici e privati per il superamento del contesto di criticità;
- Visto l'art. 2 della medesima ordinanza che definisce la copertura finanziaria disposta per la realizzazione degli interventi ivi previsti e autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
- Visto il successivo art. 4 dell'O.C.D.P.C. 295 del 7 novembre 2015 recante le disposizioni normative derogabili, sulla base di apposita motivazione, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento giuridico;
- Visto che tra i compiti del Commissario Delegato della OCDPC 295/2015, Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, vi è la predisposizione e l'attuazione del piano degli interventi redatto ai sensi dell'art.1 comma 4 dell'Ordinanza medesima, che contiene in obiettivo b) gli interventi di mitigazione del rischio per il versante interessato dal movimento franoso e per l'acquedotto Fiumefreddo;
- Vista la O.C.D.P.C. 297 del 13 novembre 2015 recante "ulteriori interventi urgenti di protezione civile

- Vista per fronteggiare l'emergenza idrica nella città di Messina";
la O.C.D.P.C. n. 443 del 31 marzo 2017 per "favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di Calatabiano (CT) il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di Messina" che ha individuato all'art. 1 comma 2 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvati;
- Visto l'art.1 della OCDPC 506 del 16 febbraio 2018 per "il superamento della situazione di criticità in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di Calatabiano (CT) il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di Messina" che proroga fino al 31 marzo 2018 la contabilità speciale n. 5982;
- Vista la Disposizione n. 19 del 09/03/2016 con la quale il Commissario Delegato ha nominato R.U.P. dell'intervento in parola il dott. Bonina per l'esecuzione dei lavori in parola per l'importo complessivo di € 256.000,00;
- Vista la Disposizione n. 20 del 10 marzo 2016 con la quale il Commissario Delegato della O.C.D.P.C. 295 ha formalizzato allo studio INGEO l'incarico di progettazione e direzione lavori per "Ripristino della funzionalità idraulica del Torrente Carrubba in corrispondenza della Scalinata di S. Filippo e parziale ricostruzione della stessa nel comune di Calatabiano (CT)";
- Vista la Disposizione n. 23 del 07/04/2016 con la quale il Commissario Delegato dispone la spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori in parola per un importo complessivo di € 256.000,00;
- Visto il progetto esecutivo dei lavori "Ripristino della funzionalità idraulica del Torrente Carrubba in corrispondenza della Scalinata di S. Filippo e parziale ricostruzione della stessa nel comune di Calatabiano (CT)" con il seguente Quadro Economico:

a) Lavori a misura, a corpo e in economia		
1	IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso	€ 108.779,80
2	IMPORTO DELLA MANODOPERA (non soggetta a ribasso)	€ 56.031,73
3	PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 10.380,10
	Totale lavori	€ 175.191,63
b) Somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (V. Lista a seguito Verbale danni forza maggiore n. 1 del 2/12/2016)	€ 0,00
b.2)	Oneri per occupazioni temporanee/permanenti	€ 4.272,77
b.3)	Accantonamento di cui all'articolo 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. i.	€ 3.503,83
b.4.1)	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; Certificato di Regolare Esecuzione; comprensivo degli oneri previdenziali, al netto dell'IVA	€ 11.569,10
b.4.3)	Spese tecniche per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione comprensivo degli oneri previdenziali, al netto dell'IVA	€ 3.926,00
b.5)	Spese per attività di consulenza	€ 0,00
b.6)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.7.2)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 500,00
b.8.1)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
	<i>Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto</i>	
	<i>Collaudo Tecnico Amministrativo</i>	€ 1.268,80
b.8.2)	Spese per conferimenti a discarica	€ 3.348,36
	<i>I. V. A. su lavori comprensivi di oneri per la sicurezza nella misura del 22%</i>	€ 38.542,16
	<i>I. V. A. su spese tecniche nella misura del 22%</i>	€ 3.408,92
	<i>I. V. A. su conferimenti a discarica del 22%</i>	€ 736,64
b.10)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.731,79
	Totale	€ 80.808,37
TOTALE GENERALE		€ 256.000,00

- Visto il Verbale di gara del 18/04/2016 e l'esito con il quale è rimasto aggiudicatario provvisorio l'operatore economico Di Ciuccio Biagio con sede in Via Provinciale n.16 Itala (ME) che ha offerto un ribasso pari al 25,00% sull'importo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori

del “Ripristino della funzionalità idraulica di un tratto del torrente Carrubba in corrispondenza della Scalinata di San Filippo e parziale ricostruzione della stessa nel comune di Calatabiano (CT)”, per un importo contrattuale dei lavori pari ad € 81.584,85, oltre gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 10.380,10 ed il costo del personale pari ad € 56.031,73;

Vista

la nota 245 del 14.6.2016 di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Di Ciuccio Biagio con sede in Itala (ME), via Provinciale, 16, che ha offerto un ribasso del 25% sull’importo a base d’asta, per un totale di € 147.996,68 di cui € 81.584,85 di importo dei lavori ed € 10.380,10 quali oneri della sicurezza, come riportato nel seguente Quadro Economico:

a) Lavori a misura, a corpo e in economia		
1	IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso	€ 108.779,80
2	IMPORTO DELLA MANODOPERA (non soggetta a ribasso)	€ 56.031,73
3	PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 10.380,10
	Totale lavori	€ 175.191,63
	Ribasso d'asta sull'importo a preventivo - Voce n. 1 - nella misura del 25,00%	27.194,95
	Importo lavori a contratto	81.584,85
	Importo della manodopera non soggetta a ribasso	56.031,73
	Importo sicurezza a contratto	10.380,10
	Importo totale a contratto per lavori e sicurezza	147.996,68
b) Somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (V. Lista a seguito Verbale danni forza maggiore n. 1 del 2/12/2016)	€ 0,00
b.2)	Oneri per occupazioni temporanee/permanenti	€ 4.272,77
b.3)	Accantonamento di cui all'articolo 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. i.	€ 3.503,83
b.4.1)	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; Certificato di Regolare Esecuzione; comprensivo degli oneri previdenziali, al netto dell'IVA	€ 11.569,10
b.4.3)	Spese tecniche per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione comprensivo degli oneri previdenziali, al netto dell'IVA	€ 3.926,00
b.5)	Spese per attività di consulenza	€ 0,00
b.6)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.7.1)	Contributo ANAC	€ 0,00
b.7.2)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 500,00
b.8.1)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
	<i>Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto</i>	€ 0,00
	<i>Collaudo Tecnico Amministrativo</i>	€ 1.268,80
b.8.2)	Spese per conferimenti a discarica	€ 3.348,36
	<i>I. V. A. su lavori comprensivi di oneri per la sicurezza nella misura del 22%</i>	€ 32.559,27
	<i>I. V. A. su Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (V. Lista a seguito Verbale danni forza maggiore n. 1 del 2/12/2016) nella misura del 22%</i>	€ 0,00
	<i>I. V. A. su spese tecniche nella misura del 22%</i>	€ 3.408,92
	<i>I. V. A. su conferimenti a discarica del 22%</i>	€ 736,64
b.10)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.731,79
b.11)	Economie di gara	€ 33.177,84
	Totale	€ 108.003,32
TOTALE GENERALE		€ 256.000,00

Vista

la lettera di affidamento n.253 del 07.6.2016, registrata all’Agenzia delle Entrate di Messina il 21.7.2016 al n.1578 serie 3, con l’impresa Di Ciuccio Biagio con sede in via Provinciale, 16 Itala (ME) partita IVA 01586070839 rappresentata legalmente da codesto operatore economico Sig. Di Ciuccio Biagio, nato a Scaletta Zanclea (ME) il 09.5.1947, per l’esecuzione dei lavori “Per il ripristino della funzionalità idraulica di un tratto del torrente Carrubba in corrispondenza della Scalinata di San Filippo e parziale ricostruzione della stessa nel comune di Calatabiano (CT)”;

Visto

il processo verbale di consegna parziale dei lavori con il quale giorno 19/04/2016 si consegnano le opere del “Ripristino della funzionalità idraulica di un tratto del torrente Carrubba in corrispondenza della Scalinata di San Filippo e parziale ricostruzione della stessa nel comune di Calatabiano (CT)” all’impresa Di Ciuccio Biagio;

- Visto il processo verbale di consegna definitiva dei lavori in via d'urgenza sotto riserve di legge del 24 maggio 2016; nel quale veniva stabilito, tra l'altro, il termine ultimo per i lavori ai sensi dell'art. 40 del Capitolato Speciale d'appalto;
- Visto il Verbale di approvazione in linea tecnica della Perizia suppletiva di variante e assestamento finale redatto dal R.U.P. prot. 23138 del 20/04/2017, il cui nuovo importo dei lavori complessivo netto è pari a € 173.825,48 (di cui € 90.424,46 per lavori, € 74.502,42 per manodopera, non soggetta a ribasso ed € 8.898,60 per oneri per la sicurezza);
- Vista la Disposizione n.54 del 09/05/2017 con la quale il D.G. del DRPC Sicilia approva in linea amministrativa la Perizia di Variante Suppletiva ed assestamento finale relativa ai lavori di cui all'oggetto con il seguente Quadro Economico:

a) Lavori a misura, a corpo e in economia		
1	IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso	€ 120.565,95
2	IMPORTO DELLA MANODOPERA (non soggetta a ribasso)	€ 74.502,42
3	PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 8.898,60
	Totale lavori	€ 203.966,97
	Ribasso d'asta sull'importo a preventivo - Voce n. 1 - nella misura del 25,00%	€ 30.141,49
	Importo lavori a contratto	€ 90.424,46
	Importo della manodopera non soggetta a ribasso	€ 74.502,42
	Importo sicurezza a contratto	€ 8.898,60
	Importo totale a contratto per lavori e sicurezza	€ 173.825,48
b) Somme a disposizione della stazione appaltante		
<i>b.1)</i>	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (V. Lista a seguito Verbale danni forza maggiore n. 1 del 2/12/2016)	€ 1.875,00
<i>b.2)</i>	Oneri per occupazioni temporanee/permanenti	€ 0,00
<i>b.3)</i>	Accantonamento di cui all'articolo 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. i.	€ 2.243,64
<i>b.4,1)</i>	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; Certificato di Regolare Esecuzione; comprensivo degli oneri previdenziali, al netto dell'IVA	€ 0,00
<i>b.4,2)</i>	Spese per redazione della perizia di variante ed assestamento finale	€ 673,80
<i>b.4,3)</i>	Spese tecniche per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione comprensivo degli oneri previdenziali, al netto dell'IVA	€ 3.926,00
<i>b.5)</i>	Spese per attività di consulenza	€ 0,00
<i>b.6)</i>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
<i>b.7,1)</i>	Contributo ANAC	€ 500,00
<i>b.7,2)</i>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
<i>b.8,1)</i>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
	<i>Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto</i>	€ 0,00
	<i>Collaudo Tecnico Amministrativo</i>	€ 0,00
<i>b.8,2)</i>	Spese per conferimenti a discarica	€ 0,00
<i>b.9)</i>	I.V.A ed eventuali altre imposte	
	<i>I. V. A. su lavori comprensivi di oneri per la sicurezza nella misura del 22%</i>	€ 38.241,61
	<i>I. V. A. su Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (V. Lista a seguito Verbale danni forza maggiore n.1 del 2/12/2016) nella misura del 22%</i>	€ 412,50
	<i>I. V. A. su spese tecniche nella misura del 22%</i>	€ 1.011,95
	<i>I. V. A. su conferimenti a discarica del 22%</i>	€ 0,00
<i>b.10)</i>	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
<i>b.11)</i>	Economie di gara	€ 33.290,02
	Totale	€ 82.174,52
TOTALE GENERALE		€ 256.000,00

- Visto il certificato di ultimazione lavori al 13/06/2017;
- Visto lo stato finale dei lavori emesso dal direttore dei lavori il 16/06/2017;
- Vista la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 05/02/2018;
- Vista la relazione del RUP sul conto finale art. 202 del Regolamento del DPR 05/10/2010 n.207 del 18/06/2018;
- Vista la determina del RUP n.31 del 08/11/2018 di rimodulazione ed approvazione del QTE come di seguito riportato:

a) Lavori a misura, a corpo e in economia		
1	IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso	€ 120.565,95
2	IMPORTO DELLA MANODOPERA (non soggetta a ribasso)	€ 74.107,35
3	PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 8.898,60
	Totale lavori	€ 203.925,82
	Ribasso d'asta sull'importo a preventivo - Voce n. 1 - nella misura del 25,00%	€ 30.229,97
	Importo lavori a contratto	€ 90.689,90
	Importo della manodopera non soggetta a ribasso	€ 74.107,35
	Importo sicurezza a contratto	€ 8.898,60
	Importo totale a contratto per lavori e sicurezza	€ 173.695,85
b) Somme a disposizione della stazione appaltante		
<i>b.1)</i>	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (V. Lista a seguito Verbale danni forza maggiore n. 1 del 2/12/2016)	€ 1.875,00
<i>b.2)</i>	Oneri per occupazioni temporanee/permanenti	€ 0,00
<i>b.3)</i>	Accantonamento di cui all'articolo 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. i.	€ 2.243,64
<i>b.4,1)</i>	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; Certificato di Regolare Esecuzione; comprensivo degli oneri previdenziali, al netto dell'IVA	€ 0,00
<i>b.4,2)</i>	Spese per redazione della perizia di variante ed assestamento finale	€ 0,00
<i>b.4,3)</i>	Spese tecniche per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione comprensivo degli oneri previdenziali, al netto dell'IVA	€ 3.926,00
<i>b.5)</i>	Spese per attività di consulenza	€ 0,00
<i>b.6)</i>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
<i>b.7,1)</i>	Contributo ANAC	€ 225,00
<i>b.7,2)</i>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
<i>b.8,1)</i>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
	<i>Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto</i>	€ 0,00
	<i>Collaudo Tecnico Amministrativo</i>	€ 0,00
<i>b.8,2)</i>	Spese per conferimenti a discarica	€ 0,00
<i>b.9)</i>	I.V.A ed eventuali altre imposte	
	<i>I. V. A. su lavori comprensivi di oneri per la sicurezza nella misura del 22%</i>	€ 38.213,09
	<i>I. V. A. su Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (V. Lista a seguito Verbale danni forza maggiore n. 1 del 2/12/2016) nella misura del 22%</i>	€ 412,50
	<i>I. V. A. su spese tecniche nella misura del 22%</i>	€ 863,72
	<i>I. V. A. su conferimenti a discarica del 22%</i>	€ 0,00
<i>b.10)</i>	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
	Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 47.758,49
	Totale economie	€ 34.545,66
	<i>Quota parte di economie a ribasso destinata ad E.S.C. Catania per Servizio C.P.T.</i>	€ 2.700,00
	<i>Economie finali residue</i>	€ 31.845,66
TOTALE GENERALE		€ 256.000,00

Vista

la determina del RUP n.36 del 12/11/2018 con la quale si approva il quadro economico a seguito dell'emissione degli Atti di Contabilità finale redatti dal direttore dei lavori in data 05.02.2018 ai sensi dell'art.200 e dell'art.237 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, così risultante:

a) Lavori a misura, a corpo e in economia		
1	IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso	€ 120.565,95
2	IMPORTO DELLA MANODOPERA (non soggetta a ribasso)	€ 74.107,35
3	PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 8.898,60
	Totale lavori	€ 203.925,82
	Ribasso d'asta sull'importo a preventivo - Voce n. 1 - nella misura del 25,00%	€ 30.229,97
	Importo lavori a contratto	€ 90.689,90
	Importo della manodopera non soggetta a ribasso	€ 74.107,35
	Importo sicurezza a contratto	€ 8.898,60
	Importo totale a contratto per lavori e sicurezza	€ 173.695,85
b) Somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (V. Lista a seguito Verbale danni forza maggiore n. 1 del 2/12/2016)	€ 1.875,00
b.2)	Oneri per occupazioni temporanee/permanenti	€ 0,00
b.3)	Accantonamento di cui all'articolo 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. i.	€ 2.243,64
b.4,1)	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva; direzione dei lavori; Certificato di Regolare Esecuzione; comprensivo degli oneri previdenziali, al netto dell'IVA	€ 0,00
b.4,2)	Spese per redazione della perizia di variante ed assestamento finale	€ 0,00
b.4,3)	Spese tecniche per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione comprensivo degli oneri previdenziali, al netto dell'IVA	€ 3.926,00
b.5)	Spese per attività di consulenza	€ 0,00
b.6)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.7,1)	Contributo ANAC	€ 225,00
b.7,2)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
b.8,1)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
	<i>Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto</i>	€ 0,00
	<i>Collaudo Tecnico Amministrativo</i>	€ 0,00
b.8,2)	Spese per conferimenti a discarica	€ 0,00
b.9)	I.V.A ed eventuali altre imposte	
	<i>I. V. A. su lavori comprensivi di oneri per la sicurezza nella misura del 22%</i>	€ 38.213,09
	<i>I.V.A. su Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (V. Lista a seguito Verbale danni forza maggiore n.1 del 2/12/2016) nella misura del 22%</i>	€ 412,50
	<i>I. V. A. su spese tecniche nella misura del 22%</i>	€ 863,72
	<i>I. V. A. su conferimenti a discarica del 22%</i>	€ 0,00
b.10)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
	Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 47.758,49
	Totale economie	€ 34.545,66
	Quota parte di economie a ribasso destinata ad E.S.C. Catania per Servizio C.P.T.	€ 2.700,00
	Economie finali residue	€ 31.845,66
	TOTALE GENERALE	€ 256.000,00

DISPONE

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente documento.

Art. 2

Si approvano gli Atti di Contabilità Finale e il Certificato di regolare esecuzione relativi al "Ripristino della funzionalità idraulica del Torrente Carrubba in corrispondenza della Scalinata di S. Filippo e parziale ricostruzione della stessa nel comune di Calatabiano (CT)" per l'importo di € 256.000,00.

Art. 3

La presente disposizione verrà pubblicata con le applicazioni dell'art. 29 del D.Lgs. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii. e del D.lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIRPresidenzadellaRegione/PIR-ProtezioneCivile.

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia

Foti