



**DRPC**

Servizio Difesa Attiva del Territorio – UOB S 8/03

Attività O.C.D.P.C. n. 443/2017 ex O.C.D.P.C.n. 295/2015

**OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 443/2017 ex O.C.D.P.C. n. 295/2015.** Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di *“Indagini per i lavori di stabilizzazione del movimento franoso in contrada Piraino-Santa Caterina nel comune di Calatabiano (CT)”*.

C.U.P.G14H150001470002 - C.I.G. 6466581773.

**DISPOSIZIONE N. 67 del 24.5.2019**

### **IL DIRIGENTE GENERALE**

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., il Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 207/2010 nonché il regolamento approvato con D.P.Reg. 13/2012;
- Visto il D.Lgs. n. 1 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Vista la Circolare della Ragioneria Generale della Regione n. 5 del 05/02/2018 relativo a “Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DL.vo 14/3/2013 , n. 33 – Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013;
- Visto il D.P.Reg. 718 del 16 febbraio 2018 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana;
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di Calatabiano (CT) il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di Messina;
- Vista l'O.C.D.P.C. 295 del 7 novembre 2015 recante "primi interventi per fronteggiare l'emergenza idrica nella città di Messina" ed in particolare l'art. 1, comma 3;
- Visto l'art.1 co.1 dell'O.C.D.P.C. 295 del 7 novembre 2015 che nomina il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana Commissario delegato per l'attuazione dei *“Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza idrica della città di Messina”*;
- Visto l'art.1 co.2 lett.a) della predetta O.C.D.P.C. che consente, per l'espletamento delle attività dell'Ordinanza di avvalersi di soggetti pubblici e privati per il superamento del contesto di criticità;
- Visto l'art.2 della medesima ordinanza che definisce la copertura finanziaria disposta per la realizzazione degli interventi ivi previsti e autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
- Visto il successivo art.4 dell'O.C.D.P.C. 295 del 7 novembre 2015 recante le disposizioni normative derogabili, sulla base di apposita motivazione, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento giuridico;
- Visto che tra i compiti del Commissario Delegato della OCDPC 295/2015, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, vi è la predisposizione e l'attuazione del piano degli interventi redatto ai sensi

dell'art.1 comma 4 dell'Ordinanza medesima, che contiene in obiettivo b) gli interventi di mitigazione del rischio per il versante interessato dal movimento franoso e per l'acquedotto Fiumefreddo;

Vista l' O.C.D.P.C. 297 del 13 novembre 2015 recante "ulteriori interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare l' emergenza idrica nella città di Messina";

Vista l' O.C.D.P.C. n. 443 del 31 marzo 2017 per "favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di Calatabiano (CT) il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di Messina" che ha individuato all'art. 1 comma 2 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvati;

Visto l'art. 1 della O.C.D.P.C. n. 506 del 16 febbraio 2018 per "il superamento della situazione di criticità in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di Calatabiano (CT) il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di Messina" che proroga fino al 31 marzo 2018 la contabilità speciale n. 5982;

Visto il progetto di somma urgenza per l'esecuzione delle indagini finalizzate ai lavori di stabilizzazione del movimento franoso in contrada Piraino-Santa Caterina nel Comune di Calatabiano secondo il quadro tecnico economico di seguito riportato;

**A) LAVORI**

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
| a.1) | Importo dei lavori                                 | € 73.744,95   | € 73.744,95 |
| a.2) | Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori | € 2.582,70  |             |
| a.3) | Oneri di Incidenza della manodopera                | € 21.360,09   |             |
| a.4) |  | Totale oneri non soggetti a ribasso                           | € 23.947,79 |
| a.5) |  | Importo dei lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.2 - a.3 - a.4) | € 49.797,16 |

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

|      |  |                                    |                         |
|------|--|------------------------------------|-------------------------|
| b.1) | I.V.A. sui lavori 22% di a.1)                              | € 16.223,89                        |                         |
| b.2) | Imprevisti 5% di a.1)                                      | € 3.640,36                         |                         |
| b.3) | Accantonamenti di cui all'art. 133 del D.Lgs 163/2006 (2%) | € 737,45                           |                         |
| b.4) | Spese di cui all'art 92 co 5 del D.lgs 163/06 (2%)         | € 1.474,90                         |                         |
| b.5) | Spese di cui all'art 92 co 7bis del D.lgs 163/06 (2%)      | € 1.474,90                         |                         |
| b.6) | Polizza Assicurativa Progettista - RUP - Dir. Lavori       | € 2.500,00                         |                         |
| b.7) | Prove di laboratorio I.V.A. compresa                       | € 25.203,36                        |                         |
|      |  | Totale somme a disposizione        | € 51.255,05 € 51.255,05 |
|      |  | <b>IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO</b> | <b>€ 125.000,00</b>     |

Vista la nota del 11/11/2015 prot. n. 23 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, Commissario Delegato della OCDPC 295/15, autorizza l'intervento in somma urgenza per l'esecuzione delle indagini geognostiche e prove di laboratorio di cui all'oggetto per un importo complessivo pari ad € 125.000,00;

Vista la nota del 11/11/2015 prot. n. 24 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, Commissario Delegato della OCDPC 295/15, ha disposto la nomina per i compiti di Responsabile Unico del Procedimento, di Progettazione e Direzione lavori previsti dall'art. 90 c. 1 lett. a), dall'art. 93 e dall'art. 130 del DLgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dal DPR 05/10/2010 n. 207;

Visto il Verbale di Gara del 12/11/2015 dell'intervento in oggetto;

Vista la Determina del R.U.P. di Approvazione del Q.T.E. post gara al 13/11/2015 che approva il quadro tecnico economico post gara di seguito riportato;

**A) LAVORI**

|      |  |                    |                    |
|------|--|--------------------|--------------------|
| a.1) | Importo complessivo dei lavori                         | € 73.744,95        |                    |
| a.2) | Oneri diretti per la sicurezza non soggetti al ribasso | € 2.587,70         |                    |
| a.3) | Oneri di Incidenza della manodopera                    | € 21.360,09        |                    |
| a.4) | Totale oneri non soggetti a ribasso (a.2 + a.3)        | € 23.947,79        |                    |
| a.5) | Importo dei lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.4)      | € 49.797,16        |                    |
| a.6) | ribasso d'asta del 18,8888%                            | € 9.406,09         |                    |
| a.7) | <b>totale dei lavori al netto del ribasso</b>          | <b>€ 64.338,86</b> | <b>€ 64.338,86</b> |

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

|      |  |                    |                     |
|------|--|--------------------|---------------------|
| b.1) | I.V.A. sui lavori 22% di a.7)                                  | € 14.154,54        |                     |
| b.2) | Imprevisti 5% di a.1)  | € 3.640,56         |                     |
| b.3) | Incentivi di cui all'art. 92 co 5 del D.lgs 163/06 (2% di a.1) | € 1.474,90         |                     |
| b.4) | Accantonamenti di cui all'art. 133 del D.lgs 163/2006 (1%)     | € 737,45           |                     |
| b.5) | Spese di cui all'art 92 co 7bis del D.lgs 163/06 (2% di a.1)   | € 1.474,90         |                     |
| b.6) | Polizza Assicurativa Progettista - RUP - Dir. Lavori           | € 2.500,00         |                     |
| b.7) | Prove di laboratorio (iva compresa)                            | € 25.000,00        |                     |
|      | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                             | <b>€ 48.982,36</b> | <b>€ 48.982,36</b>  |
|      | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO</b>                        |                    | <b>€ 113.321,22</b> |

- Vista la Comunicazione di Aggiudicazione Provvisoria prot. 67477 del 13/11/2018 alla ditta SGM Società Geognostica Mediterranea S.R.L.;
- Vista la Disposizione n. 11 del 19.02.2016 con la quale è approvato il verbale di gara, ed, il linea amministrativa, il quadro tecnico economico post gara rimodulato;
- Vista la Relazione Tecnica Perizia di Variante e Suppletiva per un ammontare di € 113.173,19;
- Visto il Verbale di Approvazione in Linea Tecnica Perizia Suppletiva e di Variante del 05/12/2015 ai sensi dell'art. 132 del DLgs. 163/2006 del RUP e della D.L. per € 113.173,19;
- Vista la nota n. 14222 del 11/03/2016 con la quale si affida alla SGM Società Geognostica Mediterranea srl, con sede in via Umberto n. 196 - Catania, partita IVA 03917900874, l'esecuzione delle "Indagini per i lavori di stabilizzazione del movimento franoso in contrada Piraino-Santa Caterina nel comune di Calatabiano (CT)", per un importo dei lavori pari ad € 40.391,07, oltre agli oneri di sicurezza pari € 2.587,70 ed il costo del personale pari ad € 21.360,09, IVA esclusa. La citata nota a firma del R.U.P. dell'intervento e del Dirigente del S8.02, è controfirmata dalla impresa esecutrice SGM e registrata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Catania al n. 1328 serie 3 il 15/03/2016;
- Visto l'Atto di Sottomissione del 22/04/2016 per un aumento dell'importo dei lavori di € 2.963,84 registrato il 18/10/2018 presso l'Agenzia delle Entrate di Catania al n. 4203/3;
- Vista la Determina del R.U.P. n. 3b del 05/05/2016 di Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva dell'intervento in oggetto per un importo di € 113.173,19, secondo il quadro di seguito riportato:

**a) LAVORI**

|      |  |                    |                    |
|------|--|--------------------|--------------------|
| a.1) | Importo complessivo dei lavori                           | € 77.338,12        |                    |
| a.2) | Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori       | € 1.285,40         |                    |
| a.3) | Oneri di Incidenza della manodopera                      | € 22.923,79        |                    |
| a.4) | Totale oneri non soggetti a ribasso (a.2 + a.3)          | € 24.209,19        |                    |
| a.5) | <b>Importo dei lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.4)</b> | <b>€ 53.128,93</b> |                    |
| a.6) | ribasso d'asta del 18,8888%                              | € 10.035,42        |                    |
| a.7) | <b>totale dei lavori al netto del ribasso</b>            | <b>€ 67.302,70</b> | <b>€ 67.302,70</b> |

**b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

|      |  |                    |                     |
|------|--|--------------------|---------------------|
| b.1) | Liste settimanali al netto del ribasso del 18,8888% IVA compresa | € 4.960,71         |                     |
| b.2) | I.V.A. sui lavori 22% di a.7)                                    | € 14.806,59        |                     |
| b.4) | Incentivi di cui all'art. 92 co 5 del D.lgs 163/06 (2% di a.7)   | € 1.479,90         |                     |
| b.5) | Accantonamenti di cui all'art. 133 del D.Lgs 163/2006 (1%)       | € 773,38           |                     |
| b.6) | Spese di cui all'art 92 co 7bis del D.lgs 163/06 (2% di a.7)     | € 674,90           |                     |
| b.8) | Prove di laboratorio I.V.A. compresa                             | € 23.180,00        |                     |
|      | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                               | <b>€ 45.870,49</b> | <b>€ 45.870,49</b>  |
|      | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO</b>                          |                    | <b>€ 113.173,19</b> |

- Vista la Disposizione n. 31 del 16.06.2016 con la quale si autorizza il pagamento del S.A.L. n. 1 relativo ai lavori di “*Indagini per i lavori di stabilizzazione del movimento franoso in contrada Piraino-Santa Caterina nel comune di Calatabiano (CT)*” per complessivi € 81.698,75, di cui € 66.966,19 per imponibile ed € 14.732,56 per IVA;
- Vista la Disposizione n. 65 del 22.09.2017 con la quale si autorizza il pagamento del S.A.L. n. 1 bis relativo ai lavori di “*Indagini per i lavori di stabilizzazione del movimento franoso in contrada Piraino-Santa Caterina nel comune di Calatabiano (CT)*” per complessivi € 4.960,71, di cui € 4.066,16 per imponibile ed € 894,55 per IVA;
- Vista la Relazione sullo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione della D.L. del 20/10/2017 per € 112.764,26, che certifica che la quota a saldo a favore della ditta esecutrice è pari ad € 336,51 oltre IVA;
- Visto il Computo Metrico Estimativo relativo allo Stato Finale per € 112.764,26;
- Vista la Determina del RUP n. 23 del 01/09/2017 relativa alla Rimodulazione ed alla Approvazione del Q.T.E. Finale dell'intervento in questione per un importo di € 112.764,26;
- Vista la Determina del RUP n. 34 del 12/11/2018 con la quale si approvano gli Atti di Contabilità Finale ed il Q.T.E. Finale dell'intervento in oggetto per un importo di € 112.764,26 secondo il quadro di seguito riportato:

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>A) LAVORI</b>                                    |  |                     |
| a.1)  | Importo complessivo dei lavori   | € 77.338,12         |
| a.2)  | Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori                                     | € 1.285,40          |
| a.3)  | Oneri di Incidenza della manodopera  | € 22.923,79         |
| a.4)  | Totale oneri non soggetti a ribasso (a.2 + a.3)  | € 24.209,19         |
| a.5)  | Importo dei lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.4)                                      | € 53.128,93         |
| a.6)  | ribasso d'asta del 18,8888%  | € 10.035,42         |
| a.7)  | totale dei lavori al netto del ribasso   | € 67.302,70         |
|   |  | € 67.302,70         |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |  |                     |
| b.1)  | Liste settimanali al netto del ribasso del 18,8888% IVA compresa                       | € 4.960,71          |
| b.2)  | I.V.A. sui lavori 22% di a.7)  | € 14.806,59         |
| b.3)  | Incentivi di cui all'art. 92 co 5 del D.lgs 163/06 (2% di a.7)                         | € 603,03            |
| b.4)  | Ente Scuola Edile Catania – Formazione sicurezza- Quota Percentuale sul ribasso d'asta | € 1.881,22          |
| b.5)  | Prove di laboratorio I.V.A. compresa - Università di Messina                           | € 23.180,00         |
| b.6)  | Contributo ANAC  | € 30,00             |
|   | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>   | € 45.461,55         |
|   | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>   | <b>€ 112.764,26</b> |

- Vista la nota prot. n. POST/0004166 del 23/01/2018 con la quale il Dipartimento Protezione Civile approva la Rimodulazione del Piano degli Interventi della O.C.D.P.C. 7 novembre 2015, n. 295 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza idrica nella città di Messina*” e ss.mm.ii.;
- Vista la OCDPC n. 529/2018 che fissa il termine di vigenza della Contabilità speciale n. 5982 al 31 maggio 2019;
- Considerato che le disponibilità sulla Contabilità speciale n. 5982 lo consentono;

## DISPONE

### Art. 1

Di approvare la nota n. 14222 del 11/03/2016 con la quale si affida alla SGM Società Geognostica Mediterranea srl, con sede in via Umberto n. 196 – Catania, partita IVA 03917900874, l'esecuzione delle “*Indagini per i lavori di stabilizzazione del movimento franoso in contrada Piraino-Santa Caterina nel comune di Calatabiano (CT)*”, per un importo dei lavori pari ad € 40.391,07, oltre agli oneri di sicurezza pari € 2.587,70 ed il costo del personale pari ad € 21.360,09, IVA esclusa, registrata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Catania al n. 1328 serie 3 il 15/03/2016;

## **Art. 2**

Per quanto detto nelle premesse di approvare gli Atti di Contabilità Finale ed il Certificato di regolare esecuzione relativi alle "Indagini per i lavori di stabilizzazione del movimento franoso in contrada Piraino-Santa Caterina nel comune di Calatabiano (CT)" per l'importo di € 112.764,26.

## **Art. 3**

La presente disposizione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 68 co. 5 della L.R. 21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. 9 del 07/05/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

Il Dirigente Generale del  
DRPC Sicilia  
Foti