





D.D.G. n° 230 del 18 GIU 2015

Oggetto: L.433/91 ob. C) Approvazione atti finali dell'intervento "Chiesa S. Antonio" sito in Giarratana (RG) - "realizzazione impianto elettrico e rifacimento portoni"

 Repubblica Italiana	PRESIDENZA DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	 Unione Europea
 Regione Siciliana	DIREZIONE GENERALE	 Codice Fiscale: 80012060916 Partita IVA: 02711070917

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 08 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo n.163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/14/CE e 2004/18/CE e in Sicilia la legge regionale 12 luglio 2011, n° 12 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5/10/2010 n° 207 e in Sicilia il Decreto Presidenziale n.13 del 31/1/2012;

VISTO il D.L.vo n.81 del 9/4/2008 e s.m.i.;

VISTO il D.P. Reg. n. 920 del 5/3/15 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana;

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/13;

VISTO la L.R. 7 maggio 2015 n°10, di bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

VISTO il D.A. dell'Economia n.1149 del 15/5/15 di ripartizione delle Unità Previsionali di Base del Bilancio della Regione per gli anni 2015, 2016 e 2017.

VISTA la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione n°425 del 24/10/2006 e successiva n°386 del 05/10/2010, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la rimodulazione del Piano di riferimento con annesso Programma di ricostruzione 1991-1997, di cui all'art.2 della legge n.433/91, predisposto ai sensi della legge n.228 del 16 luglio 1997, e nel qual è incluso, in obiettivo C, l'intervento di recupero e conservazione della **Chiesa San Antonio in Giarratana (RG)** per il progetto esecutivo di "realizzazione dell'impianto elettrico e rifacimento portoni", per l'importo di € 88.057,90;

VISTO il D.D.G. n. 371 del 27/07/2011 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo per l'importo di € 88.057,90, redatto dall'arch. Armando Pizzò e dall'ing. Biagio Ciarcia, e con il quale è stata, ai sensi del comma 3° dell'art. 64 della L.R. 10 del 27/04/99, prenotata la medesima somma;

VISTO il D.D.G. n. 1377 del 29/12/2011 con il quale la prenotazione assunta D.D.G. n. 371 del 27/07/2011, pari ad € 88.057,90, è stata trasformata in impegno imperfetto ai sensi dell'art. 64 della L.R. n. 10 del 27/04/99 a valere sui fondi di cui al capitolo 516007;

K

VISTO il D.D.G. n. 159 del 14/05/2012 con il quale sono stati approvati i verbali di gara del 28, 29 e 30 marzo e 6 aprile 2012, per l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Opera Appalti s.r.l. con sede in Torregrotta (ME) via E. Maiorana s.n. per l'importo complessivo di € 50.388,85, di cui € 49.510,24 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,3567% ed € 878,61 per oneri per la sicurezza;

VISTO il D.D.G. n. 378 del 3/8/12 con il quale l'impegno imperfetto, assunto con D.D.G. n. 1377 del 29/12/2011, è stato trasformato in impegno definitivo per un importo complessivo di € 70.566,20 al netto delle economie d'appalto;

VISTO il verbale di conferenza di servizi del 22/3/13 convocata dal Dirigente del Servizio S.12 di Ragusa del DRPC, ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n° 2768 del 25 marzo 1998 e succ. mod., con il quale è stata approvata la perizia di variante redatta, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D.lgs. n° 163/06 così come recepita e coordinata con la L.R. n. 12/11 e s.m.i., dalla D.L. ed acquisito il parere in linea tecnica favorevole del R.U.P., per l'importo complessivo di € 67.681,87;

VISTA la perizia di assestamento pervenuta al prot. n° 83270 del 17/12/13, redatta dalla DL ai sensi dell'art. 132, comma 3 1° periodo del D.lgs. 163/06 così come recepito dalla L.R. 12/2011, dell'importo netto dei lavori di € 49.730,34, un importo complessivo di € 66.066,00 e un'economia sulla Perizia di Variante di € 615,87;

VISTE le note, pervenute ai prott. n° 83270 e 44608 rispettivamente del 17/12/13 e del 3/7/14 del DRPC S.12, con la quale la DL ha trasmesso lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;

VISTO il certificato di regolare esecuzione con le correzioni in rosso apportate dal Responsabile Unico del Procedimento, da cui risulta che:

- 1) i lavori sono stati eseguiti secondo le regole d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- 2) i lavori sono stati consegnati in data 29/1/13 ed ultimati in data 13/5/13 entro il termine contrattuale previsto;
- 3) l'importo dei lavori eseguiti, quale risulta dal conto finale, ammonta a € 49.730,34 al netto del ribasso d'asta del 25,3567% e pertanto entro i limiti delle somme autorizzate;
- 4) l'impresa ha percepito acconti per complessive € 49.486,08 vantando pertanto il credito di € 244,26 oltre IVA, che si possono pagare all'impresa quale rata di saldo;
- 5) l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione senza riserve alcuna;
- 6) l'impresa è stata in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali e non ha effettuato cessioni di credito;
- 7) per i lavori di cui trattasi è stata disposta la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 presso l'Albo Pretorio del Comune di Giarratana (RG) e non sono pervenuti reclami di terzi;

VISTA la nota del R.U.P. prot. n° 73247 del 9/10/14 del DRPC S.12 con la quale, per modificare tra le somme a disposizione l'importo per competenze tecniche e le spese realmente sostenute per "attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione", approva il quadro tecnico economico definitivo di seguito riportato:

A. Lavori a base d'asta			
- importo complessivo	€	66.325,52	
- soggetti a ribasso	€	65.446,91	
- ribasso d'asta (25,3567%)	€	16.595,18	
- importo non soggetto a ribasso (oneri sicurezza)	€	<u>878,61</u>	
- importo netto contrattuale	€	49.730,34	€ 49.730,34

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) Competenze tecniche	€	12.755,45	
2) compensi art. 92 comma 5 D.L.vo 163/06 spese per attività tecn. amministr. connesse alla	€	401,14	
3) progettazione, di supporto al responsabile unico del procedimento e di verifica e validazione	€	1.707,55	
4) IVA sui lavori al 4%	€	1.989,21	
4) IVA 4% ed oneri su competenze tecniche	€	1.155,77	
	Somma	€ 18.009,12	€ 18.009,12
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 67.739,46
	Importo impegnato		€ 70.566,20
	economiche		€ 2.826,74

VISTO il decreto del Ragioniere Generale della Regione, n.1152 del 18/5/15, di eliminazione dei residui attivi, passivi e perenti ai sensi della L.R. n.10/15, per € 2.826,74 sul D.D.G. n.378 del 3/8/12 impegno 46/12;

RITENUTO sulla scorta degli atti citati in premessa di dover procedere all'approvazione in via amministrativa del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei predetti lavori e subordinare il pagamento della rata di saldo di € 244,26 oltre IVA, in favore dell'impresa Opera Appalti s.r.l. con sede in Torregrossa (ME) via E. Maiorana s.n., all'acquisizione di regolare fattura fiscale ed esito favorevole del DURC allo stato finale;

RITENUTO altresì di dover procedere alla chiusura dell'intervento per l'importo complessivo di € 67.739,46, di cui al quadro tecnico economico definitivo approvato dal RUP;

D E C R E T A

Art. 1 Si approva in via amministrativa il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di recupero e conservazione dell'immobile **Chiesa S. Antonio** in Giarratana (RG) "*realizzazione impianto elettrico e rifacimento portoni*";

Art. 2 Si approva la chiusura dell'intervento per l'importo complessivo di € 67.739,46, di cui al quadro tecnico economico definitivo approvato dal RUP;

Art. 3 Al pagamento della rata di saldo, dell'importo complessivo di € 254,03, di cui € 244,26 per saldo lavori ed € 9,77 per Iva al 4%, provvederà il Dirigente del S.12 Servizio Regionale di P.C. per la Provincia di Ragusa, a valere sui fondi di cui al D.D.G. n. 378 del 3/8/12, previa l'acquisizione di regolare fattura fiscale ed esito favorevole del DURC allo stato finale;

Art. 4 Ai sensi del comma 6 dell'art.98 della L.R. n.9 del 15/5/15, che sostituisce il comma 5 dell'art. 68 della L.R. n.21 del 12/8/14, il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto.

Il presente Decreto, non soggetto a registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza.

Palermo, 18 GIU 2015



Il Dirigente Generale

FOTI