





| | | |
|--|---|---|
|  Repubblica Italiana | PRESIDENZA DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE GENERALE |  Unione Europea |
|  Regione Siciliana | |  <small>Ufficio Provinciale di Protezione Civile Viale E. Mattei, 10 - 96100 CATANIA</small> |

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1991, n.433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 08 luglio 1977, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. n.10 del 15/5/2000 e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.Reg. n.920 del 5/3/2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione Civile;
- VISTA** la L.R. 7 maggio 2015 n°10, di bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.
- VISTO** il D.A. dell'Economia n.1149 del 15/5/15 di ripartizione delle Unità Previsionali di Base del Bilancio della Regione per gli anni 2015, 2016 e 2017.
- VISTA** la Deliberazione n.395 del 1 settembre 1994 e successive Deliberazioni n.219 del 8 maggio 2001, n.425 del 24 ottobre 2006 e n.386 del 10 ottobre 2010 con le quali la Giunta Regionale ha approvato la rimodulazione del Piano di riferimento con annesso Programma di ricostruzione 1991-1997, di cui all'art.2 della legge n.433/91 e nel quale è incluso, in ob. h), l'intervento denominato "**Sistemazione ex campo boario ai fini di protezione civile in Giarratana (RG)**" per l'importo di € 1.190.000,00;
- VISTO** il D.D.G. n.96 del 15/5/2002 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto delle indagini preliminari per l'importo di € 8.524,15, impegno 8, capitolo 516406;
- VISTO** il D.D.G. n.264 del 4/5/2006 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo di sistemazione ex campo boario ai fini di protezione civile a Giarratana (RG) per l'importo complessivo di € 990.000,00 ed impegnata la somma di € 981.475,85, impegno 12;
- VISTO** il D.D.G. n.1497 del 30/12/2010 con il quale è stata approvata e finanziata la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dalla DL ai sensi dell'art. 25 c. 1 b bis e c. 3 secondo periodo L. 109/94 così come recepita dalla L.R. n.7/02 e s.m.i., per l'importo complessivo di € 1.190.000,00 disponendo l'impegno della maggiore somma di € 200.000,00, impegno 27.
- VISTO** il decreto del Ragioniere Generale della Regione, n.843 del 17/5/11, di eliminazione dei residui attivi, passivi e perenti ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. 11 maggio 2011 n°7, per € 68,22 sul D.D.G. n.96 del 15/5/2002, impegno 8;
- VISTO** il decreto del Ragioniere Generale della Regione, n.1152 del 18/5/2015, di eliminazione dei residui attivi, passivi e perenti ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. 7 maggio 2015 n°9, per € 818,75 sul D.D.G. n.264 del 4/5/2006, impegno 2/10;
- VISTA** la nota n.4258 del 30/6/14 del Comune di Giarratana di trasmissione la rendicontazione della spesa unitamente al quadro tecnico economico ed il certificato di collaudo statico.
- VISTA** la nota prot n.65359 dell'11/9/14 con cui il Servizio S.12 del D.R.P.C. ha richiesto una verifica del quadro tecnico economico finale ed il certificato di collaudo tecnico-amministrativo con il visto del Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 8.

VISTA la nota n.7343 del 24/11/14 del Comune di Giarratana, successivamente integrata con nota n.1452 del 3/3/15, di trasmissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 17/9/13 da cui risulta che:

- 1) i lavori sono stati eseguiti secondo le regole d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- 2) i lavori sono stati consegnati parzialmente il 27/8/08 e definitivamente il 20/10/08 ed ultimati il 10/6/11 entro il termine contrattuale previsto tenendo conto del maggior tempo concesso, della sospensioni e della proroga concessi;
- 3) l'importo dei lavori, quale risulta dallo stato finale, ammonta a € 1.010.430,87 al netto del ribasso d'asta del 7,3152% e pertanto entro i limiti delle somme autorizzate;
- 4) l'impresa ha percepito acconti per complessive € 1.005.370,00 vantando pertanto il credito di € 5.060,87 oltre IVA, che si possono pagare all'impresa quale rata di saldo;
- 5) l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il certificato di collaudo senza riserve;
- 7) la stessa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali e non ha effettuato cessioni di credito;
- 8) per i lavori di cui trattasi non vi sono state occupazioni di suolo privato da parte dell'impresa
- 9) le conclusioni di collaudabilità ai fini statici delle strutture, certificate nel collaudo statico redatto dall'arch. Claudio Altamore il 15/7/11, sono state condivise positivamente..

VISTA la nota del Dipartimento Regionale Tecnico servizio 8, prot. n.67158/DRT del 16/12/14, con cui comunica che dall'esame degli atti il Collaudatore ha operato in coerenza degli art. 229 e seguenti del ex D.P.R. 207/2010 e s.m.i., assumendosi ogni responsabilità a fronte dei riscontri eseguiti;

VISTA la n.7459 del 5/2/15 del Comune di Giarratana di richiesta accreditamento della somma residua di € 13.280,23 (a saldo delle indennità servitù di passaggio, per il compenso caro-ferro, per rimborso spese di pubblicazione, per il saldo delle competenze tecniche per il collaudo T.A. e per compensi art. 18 L. 109/94).

VISTA la n.16192 del 13/3/15 del Comune di Giarratana di trasmissione del quadro tecnico economico definitivo del RUP, dell'importo complessivo di € 1.183.342,24, di seguito dettagliato:

| | | | |
|---|----|--------------|----------------|
| A lavori | | | |
| lavori soggetti a ribasso d'asta | € | 1.063.374,70 | |
| oneri sicurezza | € | 24.844,16 | |
| a detrarre ribasso d'asta (7,3152%) | -€ | 77.787,99 | |
| | € | 1.010.430,87 | € 1.010.430,87 |
| B Somme a disposizione | | | |
| IVA (10% sui lavori) | € | 101.043,09 | |
| Indagini preliminari | € | 8.455,93 | |
| competenze tecniche (IVA e oneri inclusi) | € | 21.374,12 | |
| compensi art. 18 L. 109/94 | € | 17.525,85 | |
| spese gara | € | 7.184,80 | |
| spese espropri | € | 350,00 | |
| oneri discarica | € | 11.928,00 | |
| compenso prezzi materiale | € | 5.049,58 | |
| | € | 172.911,37 | € 172.911,37 |
| TOTALE | | | € 1.183.342,24 |
| importo impegnato | | | € 1.189.113,03 |
| ECONOMIE | | | € 5.770,79 |

RITENUTO sulla scorta degli atti citati in premessa, di dover procedere all'approvazione amministrativa degli atti di collaudo, subordinando il pagamento della rata di saldo di € 5.060,87 oltre IVA, in favore dell'impresa Agosta Costruzioni s.r.l., all'acquisizione di regolare fattura fiscale e verifica di regolarità contributiva, per l'importo complessivo dell'intervento di € 1.183.342,24, con un'economia di € 5.770,79;

DECRETA

Art. 1 Per le finalità in premessa si approva in via amministrativa il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell'intervento di sistemazione ex campo boario ai fini di protezione civile a Giarratana (RG), di importo complessivo di € 1.183.342,24 (euro unmilione centottantatremilatrecentoquarantadue/24), confermandone l'importo di € 5.060,87 oltre IVA che si può pagare all'impresa quale rata di saldo.

Art. 2 Al pagamento della rata di saldo dei lavori provvederà il Sindaco del Comune di Giarratana (RG), a valere sui fondi di cui al D.D.G. n.264/2006, previa acquisizione di regolare fattura fiscale e del documento di regolarità contributiva;

Art. 3 Si dispone, altresì, la cancellazione dal conto di perenzione e del patrimonio della Regione dal capitolo 516406 "*potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico*"- Amministrazione 1 – Titolo II – Rubrica 4 (Dipartimento Regionale Protezione Civile) Esercizio finanziario 2015, la somma di € 5.770,79 (*euro cinquemilasettecentosettanta/79*) di cui al D.D.G. n.264 del 4/5/2006, impegno n.2/2011.

Art. 4 Ai sensi del comma 6 dell'art. 98 della L.R. 9 del 07/5/2015, che sostituisce il comma 5 dell'art. 68 della L.R. n.21 del 12/8/14, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

Il presente Decreto, non soggetto a registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza.

Palermo, 24 GIU 2015

Il Dirigente Generale

