

D.D.G.n. 00898 del 11 AGO 2016

Oggetto: Decreto approvazione atti di contabilità finale dei lavori di "messa in sicurezza dei siti e delle strutture interessate dall'evento franoso occorso in data 05.03.2014 nel pendio retrostante gli immobili ubicati nel Viale della Vittoria in Agrigento ai civici 125,127,145 e 193"



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28-02-1979, n. 70;
- VISTE** le norme legislative e regolamentari sull'Amministrazione del Patrimonio e la contabilità generale della Stato;
- VISTA** la legge regionale 08 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge 24 febbraio 1992 n°225 e ss.mm.ii. "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";
- VISTA** la l.r. 31/03/1998, n. 14 in materia di Protezione Civile;
- VISTA** la l.r. n. 10 del 30.04.1991, e ss.mm.ii.;
- VISTA** la l.r. n. 10 del 15.05.2000;
- VISTI** gli articoli 107 e 108 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 2000 n°10, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- VISTA** la Legge Regionale n. 19 del 16/12/2008 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana. n. 12 del 14 giugno 2016, concernente il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
- VISTO** il Protocollo di Legalità – Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12/07/2005 stipulato fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, INAIL, INPS, nonché la relativa circolare attuativa n. 593 del 31/01/2006 dell'ex Assessorato Reg. Lavori Pubblici;
- VISTO** il Protocollo di intesa Regione Siciliana-Comando Regionale Sicilia Guardia di Finanza dell'11/11/2011 in materia di controlli sui programmi strutturali cofinanziati;
- VISTA** la Legge 296 del 27/12/2006, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- VISTO** il D.L.vo 163 del 12.04.2006, e ss.mm.ii., incluse quelle di cui al D.L.vo 53/2010, come recepito dalla Regione Siciliana con L. R. n. 12 del 12.07.2011 ed il regolamento di attuazione del D.L.vo 163/2006, recante "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE" emanato con D.P.R.207 del 15.10.2010;
- VISTE** le leggi Regionali 29.04.1985 n°21, e 12.01.1993, n°10;
- VISTO** il D.L. 225 del 29.12.2010 convertito con modificazioni dalla legge 10 del 26.02.2011;

- VISTO** D.P. Reg. 920 del 05.03.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile Siciliana all'Ing. Calogero Foti;
- VISTA** la L. R. n° 3 del 17/03/2016 "disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016 legge di stabilità Regionale";
- VISTA** la L. R. n° 4 del 17/03/2016 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 della GURS n. 12 del 15/03/2016) che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 76 del 22/03/2016 con cui si approva il "documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2016 2018" e il bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2016 e per il triennio 2016/2018;
- VISTO** i capitoli 516028 "Interventi di protezione civile connessi ai dissesti idrogeologici in Sicilia" e 516029 "Interventi di protezione civile connessi ai dissesti idrogeologici nel comune di Agrigento";
- CONSIDERATO** che in data 05.03.2014 è occorso l'evento franoso che ha interessato il pendio retrostante gli immobili ubicati nel Viale della Vittoria in Agrigento ai civici 125,127,145 e 193;
- CONSIDERATA** la necessità di procedere con la massima tempestività alla messa in sicurezza dei siti interessati dall'evento di che trattasi al fine di scongiurare pericoli di ulteriori crolli del versante in frana e degli immobili interessati;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n°16259 del 13/03/2014 è stata richiesta la disponibilità all'esecuzione dei lavori all'Impresa CIVIESSE S.r.l., con sede in Aragona (AG) – 92021 via S. La Rosa n°390, C.F. - P. IVA 02581640840, e che la stessa Impresa ha accettato e si è resa immediatamente disponibile con propri mezzi, attrezzature e personale tecnico qualificato ed adeguato all'esecuzione dei lavori urgenti di "messa in sicurezza dei siti e delle strutture interessate dall'evento franoso occorso in data 05.03.2014 nel pendio retrostante gli immobili ubicati nel Viale della Vittoria in Agrigento ai civici 125,127,145 e 193" (CUP : G49F14000010002 – CIG: 5654334805) concordando, consensualmente, ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010 e Faq n°D24 dell'Autorità di Vigilanza (AVCP) l'applicazione di un ribasso percentuale pari al 13% al netto del costo del personale e degli oneri della sicurezza, ribasso che è stato ritenuto congruo stante la tipologia dei siti e la peculiarità delle lavorazioni;
- CONSIDERATO** che con Determina del Responsabile Unico del Procedimento n°6 del 13/03/2014 si era proceduto all'affidamento dei lavori urgenti di " messa in sicurezza dei siti e delle strutture interessate dall'evento franoso occorso in data 05.03.2014 nel pendio retrostante gli immobili ubicati nel Viale della Vittoria in Agrigento ai civici 125,127,145 e 193 (CUP : G49F14000010002 – CIG: 5654334805) " all'Impresa CIVIESSE S.r.l. con sede in Aragona (AG) – 92021 via S. La Rosa n°390, C.F. - P.IVA 02581640840;
- VISTO** il D.D.G. n° 358 del 06/10/2014, impegno n°1 cap. 516028 registrato alla Ragioneria Centrale per la Presidenza in data 21/10/2014 con il quale è stato approvato il sopra citato progetto per l'importo complessivo di € 924.000,00 (novecentoventiquattromila/00) così distinto:

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | | € 773.599,35 |
| A) Lavori a misura al lordo | | |
| B) Oneri speciali per la sicurezza inclusi nei lavori | € 19.622,48 | |
| C) Costo netto manodopera incluso nei lavori detratto | | |
| - il 25%(circ.3/13 D.R.T.) 75% di €142.349,91 | € 106.762,43 | |
| a detrarre | € 126.384,91 | |
| D) Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta | | |
| (773.599,35 – 126.384,91) | <u>€ 647.214,44</u> | |
| E) Ribasso d'asta 13% su D | € 84.137,88 | <u>€ 84.137,88</u> |
| F) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta | (A – E) | € 689.461,47 |



Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|
| - IVA (22% di F) | € | 151.681,52 | |
| - incentivi di proget. Art.92 D.Lgs. 163/06 e ss.mm e ii. | € | 15.471,99 | |
| - Fondo ex art.178 lett.b,g,h DPR 207/10 | € | 15.471,99 | |
| - Rilievi geofisici | € | 8.403,18 | |
| - Rilievi tridimensionali | € | 9.760,00 | |
| - Oneri per caratterizzazione e verifiche materiali IVA compresa | € | 1.000,00 | |
| - oneri conf.discarica compreso IVA | € | 3.000,00 | |
| - per polizza assicurativa art.112 DLgs 163/06 | € | 2.320,80 | |
| - per imprevisti ed arrotondamenti compr.IVA | € | 18.640,26 | |
| - Contributo AVCP | € | 375,00 | |
| - Quota per convenzione CPT (10% del ribasso) | € | 8.413,79 | |
| Totale somme a disposizione | € | <u>234.538,53</u> | € 234.538,53 |
| Sommano | | | € 924.000,00 |

CONSIDERATO che nel corso dei lavori è stato necessario redigere una Perizia di variante e completamento ai sensi dell'art. 161, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006, d'intesa con i consulenti dell'A.G. nonché con il custode giudiziario, ed ammissibile ai sensi dell'art. 159, comma 2 del D.P.R. 207/2010;

VISTA la Determina del R.U.P. n° 38 del 08/09/2015 con la quale viene approvata alla perizia di variante e completamento dei "lavori urgenti di messa in sicurezza dei siti e delle strutture interessate dall'evento franoso occorso in data 05.03.2014 nel pendio retrostante gli immobili ubicati nel Viale della Vittoria in Agrigento ai civici 125,127,145 e 193", dell'importo complessivo pari a € 1.116.660,00, quantificando un maggiore importo,rispetto alle somme di cui al D.D.G. 358/2014, pari a € 192.660,00;

VISTA la determina del RUP n. 43 del 20/10/2015 con la quale viene individuato il CUP G49F14000010002, già in atti, quale CUP Master collegato , vengono assegnati CUP: G43J15000210002 e CIG: 64380563E1 per i lavori di variante e completamento, viene confermata esecutrice dei lavori la ditta CIVIESSE S.r.l. con sede in Aragona (AG) – 92021 via S. La Rosa n°390, C.F. - P.IVA 02581640840 ed inoltre viene rimodulato il Quadro Economico come di seguito:

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| A) Lavori a misura al lordo | | € 955.576,19 |
| B) Oneri speciali per la sicurezza inclusi nei lavori | € 25.264,77 | |
| C) Costo netto manodopera incluso nei lavori detratto | | |
| - il 25%(circ.3/13 D.R.T.) 75% di €218.953,59 | € 164.215,19 | |
| a detrarre | € 189.479,96 | |
| D) Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta (955.576,19 – 189.479,96) | € 766.096,23 | |
| E) Ribasso d'asta 13% su D | € 99.592,51 | € 99.592,51 |
| F) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A – E) | | € 855.983,68 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| - IVA (22% di F) | € 188.316,41 | |
| - incentivi di proget. Art.92 D.Lgs. 163/06 e ss.mm e ii. | € 19.111,52 | |
| - Fondo ex art.178 lett.b,g,h DPR 207/10 | € 23.889,40 | |
| - Rilievi geofisici | € 8.403,18 | |
| - Rilievi tridimensionali | € 9.760,00 | |
| - Oneri per caratterizzazione e verifiche materiali IVA compresa | € 2.500,00 | |
| - oneri conf.discarica compreso IVA | € 5.775,00 | |



| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------|
| - per polizza assic. art.92 comma 7 DLgs 163/06 | € | 2.320,80 | |
| - Contributo AVCP progetto principale | € | 375,00 | |
| - Contributo AVCP variante e completamento | € | 225,00 | |
| - Imprevisti, arrotondamenti, ecc... | € | 0 | |
| Totale somme a disposizione | € | <u>260.676,32</u> | € <u>260.676,32</u> |
| Sommano complessivamente | | | € <u>1.116.660,00</u> |
| Importo già finanziato con D.D.G. 358 del 06/10/2014 | | | € <u>924.000,00</u> |
| Somma da finanziare | | | € <u>192.660,00</u> |

- VISTO** l'Atto Aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 21/10/2015, Rep. N° 10/AG del 21/10/2015, reg.to in Agrigento in data 22/10/2015 al n. 1817 serie 3;
- VISTO** il D.D.G. n° 765 del 26/10/2015, impegno n°4 cap. 516029 registrato alla Ragioneria Centrale per la Presidenza in data 21/10/2014 con il quale è stata approvata la perizia di variante e di completamento per un maggiore importo di € 192.660,00;
- VISTO** il verbale di ultimazione del 10/11/2015 in cui si certifica che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati tranne per la parte riguardante la rimozione delle macerie residuali, subordinata alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza temporanea dell'edificio CREA danneggiato;
- VISTO** la nota 34982 del 16/06/2016 con la quale si comunicava, a tutti gli Enti interessati la conclusione definitiva dei lavori previsti in progetto, anche per la parte riguardante le opere marginali e la rimozione delle macerie residuali, indicati nel verbale di ultimazione dei lavori;
- VISTO** lo stato finale redatto in data 23/06/2016 relativo ai lavori eseguiti sino alla data di ultimazione definitiva del 07/06/2016 dal quale si ricava l'ammontare netto dei lavori pari all'importo di € 855.944,83 dal quale si detraggono i quattro (4) certificati di acconto approvati e liquidati per l'ammontare complessivo di € 851.665,11 resta il credito netto dell'Impresa pari a € 4.279,72 (euro quattromiladuecentosettantanove/72) oltre I.V.A. al 22% pari a € 941,54 per cui la rata di saldo è pari a € 5.221,26;
- VISTA** la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale (art. 200, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010 n° 207) e Certificato di Regolare Esecuzione (art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n° 207) redatta in data 12/07/2016 debitamente sottoscritto dall'Impresa esecutrice e dal R.U.P. con il quale si certifica la disponibilità al pagamento all'Impresa CIVIESSE S.r.l. con sede legale in Via S. La Rosa n. 390 Aragona (AG), della rata di saldo pari ad a € 4.279,72 (euro quattromiladuecentosettantanove/72) oltre I.V.A. al 22% pari a € 941,54 per cui la rata di saldo è pari a € 5.221,26;
- VISTA** la relazione del R.U.P. sul conto finale redatta in data 18/07/2016 ai sensi dell'art. 202, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010 n° 207
- VISTA** la verifica sulla regolarità contributiva (DURC) dell'Impresa CIVIESSE srl, constatando che la stessa è in regola con gli Enti Assicurativi e Previdenziali come si evince dal Durc On Line prot. INPS_2787291;
- PRECISATO** che il pagamento della rata di saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all'art. 1666, comma 2 del Codice Civile, e che, in ogni caso, l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera ai sensi dell' art. 1669 del Codice Civile;
- CONSIDERATO** che l'Impresa esecutrice CIVIESSE S.r.l. con sede legale in Via S. La Rosa n. 390 Aragona (AG), ha prestato la prescritta garanzia definitiva a mezzo di fidejussione assicurativa n. 895423833 della Società HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Favara (AG), ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010;
- RITENUTO** pertanto, di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione nonché, di svincolare la cauzione definitiva e di pagare a saldo i compensi dovuti all'impresa esecutrice;

- ACCERTATA** la disponibilità sul D.D.G. n. 358 del 06/10/2014 imp. n.1, Capitolo 516028 “*Interventi di protezione civile connessi ai dissesti idrogeologici in Sicilia*”, reg.to in data 21/10/14 alla ragioneria centrale, reimputato per l’anno 2016 al n° 12;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti;

DECRETA

- ART. 1** per le finalità in premessa, di approvare gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P., la Relazione sul Conto Finale e certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e dal R.U.P., (art. 200 comma 2 e art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n° 207 in data 12/07/2016, e sottoscritto dall’Impresa esecutrice, senza avanzare riserve o eccezione alcuna, relativi ai “*lavori urgenti di messa in sicurezza dei siti e delle strutture interessate dall’evento franoso occorso in data 05.03.2014 nel pendio retrostante gli immobili ubicati nel Viale della Vittoria in Agrigento ai civici 125,127,145 e 193*”;
- ART. 2** di svincolare la cauzione definitiva prestata dall’Impresa esecutrice CIVIESSE S.r.l. con sede legale in Via S. La Rosa n. 390 Aragona (AG), a mezzo di fidejussione assicurativa n. 895423833 della Società HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Favara (AG), ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010;
- ART. 3** di accertare definitivamente un credito residuo, in favore dell’Impresa esecutrice CIVIESSE S.r.l. con sede legale in Via S. La Rosa n. 390 Aragona (AG), pari ad € 4.279,72 (euro quattromiladuecentosettantanove/72) oltre I.V.A. al 22% pari a € 941,54 per cui la rata di saldo è pari a € 5.221,26, così distinto:

| | |
|--|-------------------|
| ammontare complessivo netto dei lavori | € 855.944,83 |
| a cui si detrae l’ammontare degli acconti corrisposti: | |
| • certificato n. 1 emesso in data 30/09/2014 di € 403.839,57 | |
| • certificato n. 2 emesso in data 02/02/2015 di € 156.066,40 | |
| • certificato n. 3 emesso in data 02/12/2015 di € 248.151,80 | |
| • certificato n. 4 emesso in data 07/06/2016 di € 43.607,34 | |
| Sommano € 851.665,11 | € 851.665,11 |
| Resta il credito netto dell’Impresa | € 4.279,72 |
| I.V.A. 22 % su € 4.279,72 | € 941,54 |
| Importo totale | € 5.221,26 |

(diconsi euro cinquemiladuecentoventuno/26) IVA compresa.

- ART. 4** il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’art.68 c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall’art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall’emissione a pena di nullità dell’atto.
- ART. 5** il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza per il visto di competenza degli organi preposti al controllo giusta L. 20 del 14.01.1994.

Palermo, 11 AGO 2016



IL DIRIGENTE GENERALE
Capo del Dipartimento