

D.D.G. n. 622 del

12 SET 2017

Oggetto: Legge 433/91 - "Chiesa San Giorgio - Messa in sicurezza della copertura" in Modica (RG) Decreto di approvazione atti di contabilità finale. Capitolo 516007.



**PRESIDENZA**

**Il Dirigente generale**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e della Amministrazione della regione Siciliana approvato con D.P. 28.2.1979, n.70;
- VISTO** la L.R. n°47 del 08/07/1977, "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** la L.R. n°10 del 30/04/1991 e ss.mm.ii.;
- VISTO** la L. n°225 del 24/02/1992 che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- VISTA** la L.R. n°14 del 31/08/1998, e successive modifiche ed integrazioni, "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;
- VISTO** la L.R. n°10 del 15/05/2000 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" ed in particolare l'art.57;
- VISTA** la legge regionale n°3 del 13/01/2015 secondo la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del D.Lgs n°118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P. Reg. n°920 del 05/3/2015, con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, all'ing. Calogero Foti;
- VISTA** la Legge n°433 del 31/12/1991, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Deliberazione n. 395 del 1 settembre 1994 e successive Deliberazioni n. 219 del 8 maggio 2001, n. 425 del 24 ottobre 2005 e n. 385 del 15 ottobre 2010 con le quali la Giunta Regionale ha approvato la rimodulazione del Piano di riferimento con annesso Programma di ricostruzione 1991-1997 di cui all'art.2 della legge 433/91, predisposto ai sensi della legge n.228 del 16 luglio 1997 e nel quale è incluso, in obiettivo c), l'intervento denominato "Chiesa San Giorgio" in Modica (RG) per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;
- VISTO** il D.D.G. n.213 del 06/06/2012 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo "CHIESA SAN GIORGIO - MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA" in Modica (RG), redatto dall'ing. Fiorella Cappello e dall'arch. Rosario Ridolfo, dipendenti del Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Servizio di Ragusa, dell'importo complessivo di € 250.000,00, prenotata la somma di € 240.000,00 ai sensi dell'art. 64 c. 3 L.R. n.10/99 e s.m.i. e disposto l'impegno di € 10.000,00 sul capitolo 516007, con il seguente quadro tecnico economico:

**a) LAVORI A MISURA**

Importo dei lavori soggetti a ribasso  
Oneri per la sicurezza 3,845%

€ 198.382,88

€ 7.935,64

€ 206.318,52 € 206.318,52

**b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

|                                 |   |           |                     |
|---------------------------------|---|-----------|---------------------|
| Imprevisti (10%)                | € | 20.631,85 |                     |
| Spese tecniche                  | € | 8.396,89  |                     |
| Oneri di accesso alla discarica | € | 2.000,00  |                     |
| Spese per conduzione lavori     | € | 4.100,00  |                     |
| Oneri Autorità Lavori Pubblici  | € | 300,00    |                     |
| I.V.A. sui lavori (4%)          | € | 8.252,74  |                     |
|                                 | € | 43.681,48 | € 43.681,48         |
| <b>TOTALE</b>                   |   |           | <b>€ 250.000,00</b> |

**VISTO** il D.D.G. n.988 del 19/12/12 di trasformazione della prenotazione assunta con D.D.G. n.213/12 in impegno, per l'importo di € 240.000,00;

**VISTO** il D.D.G. n.626 del 4/12/13 di approvazione degli atti di gara dei lavori in oggetto e di approvazione del quadro tecnico economico a seguito dell'appalto, per complessivi € 195.266,34 e disimpegno della somma di € 54.733,66, con il seguente quadro tecnico economico:

**a) LAVORI A MISURA**

|  |    |            |              |
|--|----|------------|--------------|
| Importo dei lavori soggetti a ribasso    | €  | 198.382,88 |              |
| Oneri per la sicurezza 3,845%            | €  | 7.935,64   |              |
|  | €  | 206.318,52 |              |
| a detrarre il ribasso d'asta (30,99999%) | -€ | 61.498,49  |              |
| importo netto contrattuale               | €  | 144.820,03 | € 144.820,03 |

**b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

|  |   |           |                     |
|--|---|-----------|---------------------|
| Imprevisti (10%)                                     | € | 20.631,85 |                     |
| Spese tecniche                                       | € | 8.396,89  |                     |
| Oneri di accesso alla discarica                      | € | 2.000,00  |                     |
| Spese per conduzione lavori                          | € | 4.100,00  |                     |
| Oneri Autorità Lavori Pubblici                       | € | 300,00    |                     |
| art. 3 comma 2 L.R. n. 20/2007 (15% del ribasso d'as | € | 9.224,77  |                     |
| I.V.A. sui lavori (4%)                               | € | 5.792,80  |                     |
|  | € | 50.446,31 | € 50.446,31         |
| <b>TOTALE</b>  |   |           | <b>€ 195.266,34</b> |

importo impegnato  
economie

€ 250.000,00  
€ 54.733,66

**VISTI** il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dalla direzione dei lavori dai quali risulta che:

- 1) i lavori sono stati eseguiti secondo le regole dell'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- 2) l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa Pitrolo Luigi ammonta a € 150.134,03 al netto del ribasso d'asta del 30,99999% e pertanto entro i limiti delle somme autorizzate;
- 3) l'impresa ha percepito acconti per complessive € 149.431,45 vantando pertanto il credito di € 702,58 oltre IVA;
- 4) l'impresa ha firmato senza riserve gli atti contabili;
- 5) la stessa è stata in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali e non ha effettuato cessioni di credito;
- 6) ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/10 in data 24/10/2014 è stata disposta la pubblicazione degli avvisi ai creditori presso l'Albo Pretorio del Comune di Modica e non risultano pervenuti reclami da parte di creditori;

**VISTA** la nota prot. n. 44312/DRT del 25/06/2015 del Dipartimento Regionale Tecnico che prende atto dell'avvenuta collaudazione dei lavori attestata dal certificato di regolare esecuzione;

**VISTA** l'autorizzazione al pagamento della rata di saldo dei lavori all'impresa Pitrolo Luigi s.r.l. di Noto (SR) per l'importo di € 702,58 oltre IVA al 4% pari a € 28,10, prot n.275/RG del 19/10/15 D.R.P.C.;

**VISTA** la determina del R.U.P. del 11/1/2017 di approvazione del quadro tecnico economico a consuntivo per l'intervento denominato "CHIESA SAN GIORGIO - MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA" in Modica (RG) per l'importo complessivo di € 165.258,02 ed economie di

€ 30.008,32 sulle competenze tecniche, sulle spese gestione intervento e oneri di cui all'art. 18 L.109/94, di seguito riportato:

**A. LAVORI A MISURA**

|   |   |            |              |
|---|---|------------|--------------|
| - importo dei lavori a base d'asta                      | € | 213.264,05 |              |
| - oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | € | 9.618,15   |              |
| soggetti a ribasso d'asta                               | € | 203.645,90 |              |
| ribasso d'asta (30,9999%)                               | € | 63.130,03  |              |
| importo netto dei lavori (compresi oneri sicurezza)     | € | 150.134,02 | € 150.134,02 |

**B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

|  |   |           |             |
|--|---|-----------|-------------|
| - spese tecniche oneri di cui all'ex art.92 c5 Dlgs 163/06 | € | 3.488,58  |             |
| - Oneri di accesso alla discarica per inerti e speciali    | € | 3.945,80  |             |
| Oneri Autorità Lavori Pubblici                             | € | 225,00    |             |
| - spese di gestione intervento                             | € | 1.459,26  |             |
| - IVA 4% sui lavori  | € | 6.005,36  |             |
| totale somme a disposizione                                | € | 15.124,00 | € 15.124,00 |

**TOTALE (A+B) € 165.258,02**

**SOMME IMPEGNATE € 195.266,34**

**ECONOMIE € 30.008,32**

**CONSIDERATO** che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui passivi per l'anno 2016 sono state cancellate le suddette economie, per € 4.369,94 sul D.D.G. n.213 del 06/06/2012 impegno 34 e per € 25.638,38 sul n.988 del 19/12/12, impegno 72;

**VISTA** la L.R. n. 8 del 9/5/2017 Disposizione Programmatiche o correttive per l'anno 2017 – Legge Stabilità Regionale;

**VISTA** la L.R. n. 9 del 9/5/2017 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2017 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2017 – 2019;

**VISTA** la Delibera di Giunta n. 187 del 15/5/2017 - Legge di stabilità regionale 2017 e Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019. Decreto legislativo 23/6/2011 n.118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017;

**RITENUTO** sulla scorta degli atti citati in premessa di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori urgenti per la Messa in sicurezza della copertura della chiesa di San Giorgio" in Modica (RG) eseguiti dall'impresa Pitrolo Luigi s.r.l. di Noto (SR) e alla ratifica dell'approvazione in via amministrativa del quadro tecnico economico a consuntivo, del R.U.P. per un importo complessivo di € 195.266,34;

**D E C R E T A**

**Art. 1** Si approvano gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori urgenti per la Messa in sicurezza della copertura della chiesa di San Giorgio" in Modica (RG) ed il quadro tecnico economico a consuntivo per l'importo complessivo di € 195.266,34 (*euro centonovantacinquemiladuecentosessantasei/34*).

**Art. 2** di svincolare la cauzione definitiva prestata dall'impresa esecutrice Pitrolo Luigi s.r.l. di Noto (SR) a mezzo di fidejussione assicurativa n.7318501372523 del 1/2/13 rilasciata da Milano Assicurazioni S.p.A. agenzia 7318 di Noto (SR).

**Art. 3** di accertare definitivamente che il credito residuo a saldo dello stato finale in favore dell'impresa Pitrolo Luigi s.r.l. di Noto (SR) è così risultante:


|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| importo stato finale dei lavori       | 150.134,03 €    |
| a detrarre certificati di pagamento - | 149.431,45 €    |
| rata di saldo, già pagata -           | 702,58 €        |
| <b>credito all'impresa</b>            | <b>- 0,00 €</b> |

**Art. 4** Ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. 9 del 7/5/2015, il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana, entro sette giorni dall'emissione, a pena di nullità dell'atto.

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza per il visto di competenza degli organi preposti al controllo giusta L. n.20 del 14/01/1994.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

IL DIRIGENTE GENERALE  
Capo del Dipartimento

An official circular stamp with the text 'RAGIONERIA CENTRALE DELLA PRESIDENZA' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.