



S.11.01 Servizio S.11 "Attività per il superamento dell'emergenza" S.11/01  
Attività O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015

DRPC

**OGGETTO:** O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015: Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani. *Intervento denominato: "Primi interventi di drenaggio e consolidamento del versante Serronello e opere di sistemazione idraulica per il convogliamento delle acque superficiali nel torrente Gibilcanna, per la messa in sicurezza degli edifici di civile abitazione interessati ricadenti nel territorio di Bisacquino (PA)", identificati con codice 257\_PA025 di importo complessivamente stimato in €.3.883.770,65. CUP: J97B15000380001 CIG: 68845362D5.*

**Approvazione degli atti di contabilità finale e liquidazione rata di saldo**

**DISPOSIZIONE N. 700 del 10 SET. 2020**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** l'art. 107 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n°112;
- Visto** Il D.L. 7 settembre 2001, n° 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n°401;
- Visto** il D. Lgs. 02.01.2018, n° 1 "Codice della protezione Civile";
- Visto** l'O.C.D.P.C. n. 257 del 30 maggio 2015 stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani";
- Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2018, n. 718 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Visto** l'art. 1 comma 1 della OCDPC n. 257/2015 del 30 maggio 2015 con il quale, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi suddetti, è stato nominato Commissario delegato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia;
- Visto** il D.P.Reg. n° 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Visto** l'art.1 comma 2 del O.C.D.P.C. n. 257/2015 con il quale il Commissario delegato, per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, dei Liberi consorzi comunali interessati, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 2 comma 4 dell'OCDPC n. 257/2015 che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- Vista** la contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015;
- Vista** la nota RIA/000070692 del 16.12.2016 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano degli interventi ex OCDPC 257/2015 predisposto dal Commissario Delegato;
- Visto** che nel Piano degli interventi approvato, è ricompreso, all'obiettivo c), l'intervento denominato "*Primi interventi di drenaggio e consolidamento del versante Serronello e opere di sistemazione idraulica per il convogliamento delle acque superficiali nel torrente Gibilcanna, per la messa in sicurezza degli edifici di civile abitazione interessati*

ricadenti nel territorio di Bisacchino (PA)", identificato con codice 257\_PA025 di importo complessivamente stimato in €. 3.883.770,65;

**Vista** l'OCDPC 435 del 20/01/17, atta a favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nel periodo dal 16 Febbraio al 10 Aprile 2015 nel territorio delle provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani, che, all'art. 1 comma 2, ha nominato il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana responsabile delle iniziative finalizzate al subentro definitivo della medesima Regione nel coordinamento degli interventi;

**Visto** il decreto n. 1 del 12.01.2016 con la quale il Commissario delegato ex. OCDPC 257/2015 ha nominato il geom. Vincenzo Silvestri, funzionario del Comune di Bisacchino, RUP dell'intervento denominato "Primi interventi di drenaggio e consolidamento del versante Serronello e opere di sistemazione idraulica per il convogliamento delle acque superficiali nel torrente Gibilcanna, per la messa in sicurezza degli edifici di civile abitazione interessati ricadenti nel territorio di Bisacchino (PA)", identificato con codice 257\_PA025 di importo complessivamente stimato in €. 3.883.770,65;

**Vista** la disposizione n. 114 del 10.11.2016 con la quale il Commissario delegato ex. OCDPC 257/2015 ha approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Paolo Gioia e dal geom. Salvatore Marino dell'UTC del Comune di Bisacchino, corredato dal QTE appresso riportato:

#### QUADRO ECONOMICO PRE GARA

<b>LAVORI</b>		
<b>COZZO SERRONELLO</b>		
Scavi di sbancamento, demolizioni e trasporti	€ 327.004,18	
Opere strutturali	€ 1.742.920,69	
Servizi a rete	€ 36.344,88	
Strada di collegamento con via Dell'Agave	€ 8.458,21	
totale	€ 2.114.727,96	€ 2.114.727,96
<b>VIA GIBILCANNE</b>		€
<b>INGEGNERIA NATURALISTICA</b>		463.916,60
<b>OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA</b>		145.998,13
		29.548,32
	<b>SOMMANO I LAVORI</b>	€ 2.754.191,01
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA ed eventuali altre imposte	€ 605.922,02	
Imprevisti	€ 110.069,62	
Consulenze in fase di progettazione	€ 25.997,00	
IVA e oneri su consulenze in fase di progettazione exec.	€ 6.987,99	
Indagini geognostiche compreso oneri e IVA	€ 2.800,00	
Conferimento a discarica	€ 40.000,00	
Coordinam. sicurezza in fase esecuzione IVA compresa	€ 44.441,79	
Direttore Operativo con competenze strutturali compreso oneri ed IVA	€ 22.011,48	
Direttore Operativo con competenze geologiche compreso oneri ed IVA	€ 15.489,69	
Prove di laboratorio sui materiali e su opere realizzate	€ 8.000,00	
ANAC e pubblicazione gara	€ 12.000,00	
Incarico di supporto al RUP in fase esecutiva compreso Oneri e IVA	€ 7.410,35	
Incentivi progettaz. art. 92 c. 5 del D.Lgs 163/2006 e smi	€ 54.195,10	

Espropri, trascrizioni, frazionamento e pubblicità	€ 130.000,00	
Incarico per procedure esproprio compreso oneri ed IVA	€ 25.784,60	
Assicurazione D.L.	€ 3.500,00	
Spostamento servizi a rete	€ 15.000,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 1.129.579,64</b>	<b>€ 1.129.579,64</b>
<b>AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 3.883.770,65</b>

**Vista** la disposizione n. 68 del 21.12.2017 con la quale è stata approvata la proposta del RUP di aggiudicazione definitiva alla ditta COSPIN s.r.l., con sede in Catania, Corso Sicilia, 40 P.IVA 04712420878, che ha offerto un ribasso del 28,1997%, per un importo contrattuale € 1.985.849,95, secondo il seguente QTE post gara:

**QUADRO ECONOMICO POST GARA**

		IMPORTO EURO
<b>SOMMANO I LAVORI</b>		<b>€ 2.754.191,00</b>
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	29.548,32	
A detrarre	29.548,32	€ 29.548,32
Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso		<b>€ 2.724.642,69</b>
A detrarre ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 28,199%		€ 768.341,06
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri speciali per la sicurezza		<b>€ 1.985.849,95</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA ed eventuali altre imposte	436.886,99	
Imprevisti	110.069,62	
Consulenze in fase di progettazione	25.997,00	
IVA e oneri su consulenze in fase di progettazione esecutiva	6.987,99	
Indagini geognostiche compreso oneri e IVA	2.800,00	
Conferimento a discarica	40.000,00	
Coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione iva compresa	44.441,79	
Direttore Operativo con competenze strutturali compreso oneri ed IVA	22.011,48	
Direttore Operativo con competenze geologiche compreso oneri ed IVA	15.489,69	
Prove di laboratorio sui materiali e su opere realizzate	8.000,00	
Anac e pubblicazione gara	12.000,00	
Incentivi per la progettazione art. 92 c. 5 del D.Lgs 163/2006 e smi	54.195,10	
Espropri, trascrizioni, frazionamento e pubblicità	130.000,00	

Incarico per procedure d'esproprio, compreso oneri ed IVA	25.784,60	
Assicurazione D.L.	3.500,00	
Spostamento servizi a rete	<u>15.000,00</u>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZ.</b>	<b>960.544,61</b>	<b>€ 960.544,61</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 2.946.394,56</b>
<b>ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA COMPRESO IVA</b>	<b>937.376,09</b>	<b>€ 937.376,09</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 3.883.770,65</b>

**Visto** il contratto di appalto n. 10/2018 del 14.02.2018, registrato a Palermo il 26/02/2018, alla serie 1 numero 79, stipulato tra il Dirigente Generale del DRPC Sicilia e la ditta COSPIN S.R.L. aggiudicataria dei lavori in oggetto per un importo contrattuale di € 1.985.849,95;

**Vista** la disposizione n. 86 del 24.04.2018 con la quale è stato approvato il contratto di appalto n. 10/2018 del 14.02.2018;

**Vista** la disposizione n. 280 del 22/07/2019 con la quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, corredata dal seguente QTE:

<b>QUADRO ECONOMICO DA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA</b>			
<b>A Lavori:</b>			
<b>A1</b>	Importo dei lavori.	€ 2.952.787,66	
<b>A2</b>	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 35.568,08	
<b>A3</b>	Importo dei lavori soggetti a Ribasso D'asta	€ 2.917.219,58	
<b>A4</b>	A detrarre ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 28,1997%	€ - 822.647,17	
	<b>Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri speciali di sicurezza (A3-A4+A2)</b>	<b>€ 2.130.140,49</b>	<b>€ 2.130.140,49</b>
<b>Somme a disposizione</b>			
<b>B dell'Amministrazione:</b>			
<b>B1</b>	IVA ed eventuali altre imposte	€ 468.630,91	
<b>B2</b>	Consulenze in fase di progettazione definitiva	€ 25.827,90	
<b>B3</b>	IVA e oneri su consulenze in fase di progettazione definitiva	€ 4.760,02	
<b>B4</b>	Prove di Laboratorio per indagini geognostiche compreso IVA	€ 3.416,00	
<b>B5</b>	Oneri per conferimento in discarica compreso IVA	€ 22.000,00	
<b>B6</b>	Direttore Operativo su competenze strutturali compreso oneri e IVA	€ 16.508,61	
<b>B7</b>	Direttore Operativo su competenze geologiche compreso oneri e IVA	€ 11.617,27	
<b>B8</b>	Prove di Laboratorio sui materiali e su opere realizzate	€ 10.500,00	

<b>B9</b>	ANAC e pubblicazione gara	€ 8.000,00	
<b>B10</b>	Incentivi per la progettazione art. 92 c. 5 del D.lgs 1163/2006 e ss.mm.ii.	€ 59.055,75	
<b>B11</b>	Espropri, trascrizioni, frazionamento e pubblicità	€ 130.000,00	
<b>B12</b>	Incarico per procedure espropriative compreso oneri e IVA	€ 25.784,60	
<b>B13</b>	Spostamento servizi a rete	€ 15.000,00	
<b>B14</b>	Componenti Commissione di gara OEV	€ 14.331,60	
<b>B15</b>	Caratterizzazioni	€ 800,00	
<b>B16</b>	Altre economie	€ 21,41	
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 816.254,07</b>	<b>€ 816.254,07</b>
	<b>TOTALE (A + B)</b>		<b>€ 2.946.394,56</b>
<b>C Economie</b>			
<b>C1</b>	Economie derivanti dal ribasso d'asta comprensivo di IVA	€ 937.376,09	
	<b>Totale Economie</b>	<b>€ 937.376,09</b>	<b>€ 937.376,09</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 3.883.770,65</b>

Visto il seguente quadro economico di raffronto

<b>QUADRO DI RAFFRONTO LAVORI</b>					
<b>Lavori:</b>		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>C - A</b>
		<b>Quadro progetto</b>	<b>Quadro Post Gara</b>	<b>Quadro di perizia</b>	<b>Scostamenti +-</b>
<b>A1</b>	Importo dei lavori	€ 2.754.191,01	€ 2.754.191,01	€ 2.952.787,66	+€ 198.596,65
<b>A2</b>	Per sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 29.548,32	€ 29.548,32	€ 35.568,08	+€ 6.019,76
<b>A3</b>	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.724.642,69	€ 2.724.642,69	€ 2.917.219,58	+€ 192.576,89
<b>A4</b>	A detrarre ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 28,1997%		€ 768.341,06	€ 822.647,17	
	<b>Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri speciali di sicurezza (A3-A4+A2)</b>	<b>€ 2.754.191,01</b>	<b>€ 1.985.849,95</b>	<b>€ 2.130.140,49</b>	<b>+€ 144.290,54</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>					
<b>B1</b>	IVA ed eventuali altre imposte	605.922,02 €	436.886,99	468.630,91	+€ 31.743,92
<b>B2</b>	Imprevisti	110.069,62 €	110.069,62	0,00	-€ 110.069,62
<b>B3</b>	Consulenze in fase di		25.997,00	25.827,90	-€ 169,10

	progettazione definitiva	25.997,00 €			
<b>B4</b>	IVA e oneri su consulenze in fase di progettazione definitiva	6.987,99 €	6.987,99	4.760,02	-€ 2.227,97
<b>B5</b>	Indagini geognostiche compreso oneri e IVA	2.800,00 €	2.800,00	3.416,00	+€ 616,00
<b>B6</b>	Oneri per conferimento in discarica compreso IVA	40.000,00 €	40.000,00	22.000,00	-€ 18.000,00
<b>B7</b>	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione IVA Compresa	44.441,79 €	44.441,79	0,00	-€ 44.441,79
<b>B8</b>	Direttore Operativo su competenze strutturali compreso oneri e IVA	22.011,48 €	22.011,48	16.508,61	-€ 5.502,87
<b>B9</b>	Direttore Operativo su competenze geologiche compreso oneri e IVA	15.489,69 €	15.489,69	11.617,27	-€ 3.872,42
<b>B10</b>	Prove di Laboratorio sui materiali e su opere realizzate	8.000,00 €	8.000,00	10.500,00	+€ 2.500,00
<b>B11</b>	ANAC e pubblicazione gara	12.000,00 €	12.000,00	8.000,00	-€ 4.000,00
<b>B12</b>	Incarico di Supporto al Rup in fase esecutiva compreso oneri e IVA	7.410,35 €	7.410,35	0,00	-€ 7.410,35
<b>B13</b>	Incentivi per la progettazione art. 92 c. 5 del D.lgs 1163/2006 e ss.mm.ii.	54.195,10 €	54.195,10	59.055,75	+€ 4.860,65
<b>B14</b>	Espropri, trascrizioni, frazionamento e pubblicità	130.000,00 €	130.000,00	130.000,00	€ 0,00
<b>B15</b>	Incarico per procedure espropriative compreso oneri e IVA	25.784,60 €	25.784,60	25.784,60	€ 0,00
<b>B16</b>	Assicurazione D.L.	3.500,00 €	3.500,00	0,00	-€ 3.500,00
<b>B17</b>	Spostamento servizi a rete	15.000,00 €	15.000,00	15.000,00	€ 0,00
<b>B18</b>	Componenti commissioni di gara OEV	0,00	0,00	14.331,60	+€ 14.331,60
<b>B19</b>	Caratterizzazioni	0,00	0,00	800,00	+€ 800,00
<b>B20</b>	Altre economie			21,41	+€ 21,41
	<b>Totale somme a dispos. Amministrazione</b>	<b>1.129.579,64 €</b>	<b>€ 960.544,61</b>	<b>€ 816.254,07</b>	<b>-€ 144.290,54</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 2.946.394,56</b>	<b>€ 2.946.394,56</b>	<b>-€ 0,00</b>

		3.883.770,65 €			
<b>Economie</b>					
1	Economie sui lavori da ribasso d'asta e Iva a seguito di gara	-	€ 937.376,09	€ 937.376,09	
	<b>Totale Economie</b>	-	<b>€ 937.376,09</b>	<b>€ 937.376,09</b>	€ 0,00
	<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>€ 3.883.770,65</b>	<b>€ 3.883.770,65</b>	<b>€ 3.883.770,65</b>	<b>-€ 0,00</b>

- dal quale si evince che l'importo netto contrattuale a seguito della perizia di variante in corso d'opera, viene aumentato di € 144.290,54 corrispondente a 7,27% rispetto al contratto originario e nel rispetto del comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016;
- Visto** che per effetto della predetta approvazione, in data 20/08/2019 si procedeva alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione registrato nelle forme di legge il 27.08.2019 al n. 837 serie 2 agenzia delle Entrate di Catania.
- Visto** che il 29.08.2019 è stato redatto dalla D.LL. apposito verbale di sospensione parziale dei lavori in quanto "...a seguito dell'approvazione della perizia di variante da parte del Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 257/2015 del 22.07.2019 si è reso necessario procedere al deposito degli elaborati progettuali strutturali presso gli uffici del Genio Civile di Palermo al fine dell'ottenimento del relativo nulla osta delle opere. Per le motivazioni sopra esposte, in considerazione che non risulta possibile avviare le lavorazioni inerenti alla realizzazione delle reti rinforzati con funi ancorate al substrato roccioso, oggetto della perizia di variante in corso d'opera viene autorizzato la sospensione parziale delle lavorazioni in attesa del relativo nulla osta del Genio Civile" inoltre "...l'impresa COSPIN srl Unipersonale con sede legale a Catania in Via Corso Sicilia, 40 rappresentata in pari data dal responsabile del Cantiere Geom. Alfonso Carmelo dichiara espressamente di non aver nulla da eccepire";
- Visto** che il 30.09.2019 a seguito del nulla osta del Genio Civile n. 188943 del 26.09.2019, è stato redatto dalla D.LL. apposito verbale di ripresa dei lavori dando atto che la sospensione complessivamente è durata 58 giorni (cinquantotto), fissando pertanto quale termine ultimo di ultimazione dei lavori il 30.10.2019;
- Vista** la determina del Responsabile unico del procedimento n. 774 del 29.10.2019 con la quale è stata concessa una ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori di giorni 25 (venticinque), fissando, pertanto, quale termine ultimo di ultimazione dei lavori il 25.11.2019;
- Vista** la nota n. 30884 del 03.06.2020 con la quale il Servizio 7 del DRPC Sicilia ha trasmesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
- Vista** la nota n. 7729 del 15.06.2020, con la quale il Comune di Bisacchino (PA) ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa agli atti di contabilità finale ed alla liquidazione della rata di saldo alla Ditta esecutrice dei lavori "COSPIN s.r.l. UNIPERSONALE";
- Vista** la relazione e il certificato di collaudo statico del 12.05.2020;
- Visto** il certificato di ultimazione dei lavori del 20.11.2019, dichiarato efficace con il verbale del 18.12.2019;
- Vista** la relazione del R.U.P. sul conto finale del 09.06.2020, dalla quale si evince che il credito vantato dalla Ditta esecutrice dei lavori COSPIN s.r.l. è di € 115.922,74 oltre IVA 22%;
- Vista** La fattura n. 19 /PA del 04.06.2020 emessa dalla ditta COSPIN s.r.l. UNIPERSONALE" relativa allo stato finale dei lavori per un importo di complessivo di € 141.425,74, di cui € 115.922,74 per lavori e € 25.503,00 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti;
- Vista** la polizza fidejussoria 1654963 emessa il 10.06.2020 da ELBA Assicurazioni S.p.A. con sede legale Milano Via Mecenate, 90 dell'importo di € 115.981,00 con validità garanzia dal 10.06.2020 al 10.06.2022;
- Visto** il DURC prot. INAIL\_22709909 regolare;
- Vista** l'iscrizione della ditta esecutrice dei lavori in oggetto alla white-list della Prefettura di Catania,
- Vista** la dichiarazione dei flussi finanziari indicata nel contratto;
- Visto** che ai sensi dell'art. 153 del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, non risulta necessario

- Ritenuto** procedere prima della liquidazione alla verifica Equitalia;  
di dovere procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale ed alla liquidazione della rata di saldo;
- Considerato** che le disponibilità sulla contabilità speciale n. 5972 lo consentono;

#### DISPONE

- Art. 1.** L'approvazione degli atti di contabilità finale relativi all'intervento denominato: "*Primi interventi di drenaggio e consolidamento del versante Serronello e opere di sistemazione idraulica per il convogliamento delle acque superficiali nel torrente Gibilcanna, per la messa in sicurezza degli edifici di civile abitazione interessati dall'evento del 22.02.2015, nel Comune di Bisacchino (PA), identificato con codice 257\_PA025.*"
- Art. 2** la liquidazione della fattura 19/PA del 04.06.2020, emessa dalla ditta COSPIN s.r.l. UNIPERSONALE" con sede in Catania, Via Corso Sicilia, 40 P.IVA 04712420878, relativa alla rata di saldo per un importo complessivo pari a € 141.425,74, di cui € 115.922,74 per lavori e € 25.503,00 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti;
- Art. 3.** Il pagamento della somma di € 115.922,74 avverrà mediante Ordinativo di pagamento sul conto corrente bancario utilizzato dalla ditta per la tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto stabilito dal contratto;
- Art. 4.** Il pagamento della somma di € 25.503,00 relativa al versamento dell' IVA avverrà mediante Ordinativo di pagamento da imputare al Capo 8 del Capitolo 1203, art. 12 del bilancio dello Stato ai sensi dell'art.4 c.1 lett.c) del Decreto 23 gennaio 2015;
- Art. 5.** La presente disposizione sarà notificata al RUP e pubblicata, sul sito internet istituzionale del DRPC Sicilia.

11 0 SET. 2020

Il Dirigente dell' U.O.B. S.11.01  
*dott. Carmelo D'Urso*

Il Dirigente del Servizio S.11  
*ing. Giovanni Spampinato*



Il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia  
*Ing. Salvatore Cocina*