



VISTO il D.D.G. n. 3260/7 del 26/07/2011, registrato alla Corte dei Conti il 30/08/2011 al Reg.n.5 Foglio n.134 con il quale a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il finanziamento già concesso con il DDG 413/2010 è stato ridotto a € 1.144.891,80, secondo il quadro economico di seguito riportato:

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>A)</b>  |                     |                     |
| - Importo lavori a base d'asta                   | € 928.933,31        |                     |
| - ribasso d'asta del 20,0727%                    | € <u>186.462,00</u> |                     |
| restano  |                     | € 742.471,31        |
| - Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso |                     | € <u>47.571,42</u>  |
| <b>IMPORTO NETTO CONTRATTUALE</b>                |                     | <b>€ 790.042,73</b> |

**B) Somme a disposizione dell'Amm.ne**

|   |                    |                              |
|---|--------------------|------------------------------|
| - Indagini con IVA                            | € 3.240,00         |                              |
| - spostamenti impianti esistenti comp.IVA     | € 4.000,00         |                              |
| - imprevisti e arrotondamenti                 | € 14.802,76        |                              |
| - acquisizione aree e immobili <10% con IVA   | € 102.225,00       |                              |
| - redazione progetto definitivo UTC com.RUP   | € 7.192,81         |                              |
| - spese tec.general prog.esec.con IVA         | € 89.526,02        |                              |
| - spese consulenza geologica compreso IVA     | € 24.529,24        |                              |
| - spese di pubblicazione compr.IVA            | € 3.000,00         |                              |
| - spese accertamenti laboratorio collaudi IVA | € 6.211,89         |                              |
| - Iva 10% su lavori e imprevisti              | € 80.484,55        |                              |
| - spese caratterizzazione terreni con IVA     | € 3.840,00         |                              |
| - oneri per accesso alle discariche           | € 1.216,80         |                              |
| - spese bonifica ordigni bellici con IVA      | € <u>14.580,00</u> |                              |
| <b>SOMMANO</b>                                |                    | <b>€ <u>354.849,07</u></b>   |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO A+B</b>                |                    | <b>€ <u>1.144.891,80</u></b> |

Economie :

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| -ribasso d'asta            | € 186.462,00        |
| -IVA 10% su ribasso d'asta | € <u>18.646,20</u>  |
| <b>Totale</b>              | <b>€ 205.108,20</b> |

di cui : € 205.108,20 di pertinenza del PO FESR 2007/2013

VISTA la nota prot. n.50690 del 14.10.2014 dell'Assessorato Regionale Infrastrutture Mobilità con la quale si restituisce munito di visto il certificato di collaudo a seguito della presa d'atto degli atti di contabilità finale e del collaudo tecnico amministrativo;

VISTO il Certificato tecnico amministrativo redatto dal Geom.Patrizio Fagone il 10.04 2014;

VISTO il certificato di collaudo tecnico amministrativo;gli atti di contabilità finale;

VISTA la determina dirigenziale n.10 del 15.01.2015 trasmessa dal Comune di Mineo (CT),con la quale è stato approvato il quadro economico finale alla luce dei lavori effettivamente eseguiti e delle economie conseguite alla conclusione dei lavori e del collaudo, come da Q.E. di seguito riportato:

**A) Ammontare dei lavori:**

|  |                    |                     |
|--|--------------------|---------------------|
| -lavori a misura                                   | € 928.912,45       |                     |
| -a dedurre ribasso d'asta del 20,0727%             | € 186.457,81       |                     |
| -restano   | € 742.454,64       |                     |
| -oneri sicurezza                                   | € <u>47.570,35</u> |                     |
| Sommano i lavori al netto compreso oneri sicurezza |                    | € <b>790.024,99</b> |

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

|   |              |
|---|--------------|
| - spostamenti impianti esistenti comp.IVA   | € 4.215,72   |
| - acquisizione aree e immobili <10% con IVA | € 106.048,19 |
| - redazione progetto definitivo UTC com.RUP | € 7.281,79   |

|  |                    |                          |
|--|--------------------|--------------------------|
| - spese tecniche                               | € 103.604,02       |                          |
| - spese consulenza geologica comp. IVA e spese | € 24.436,08        |                          |
| - spese di pubblicazione compr.IVA             | € 4.545,60         |                          |
| spese accertamenti laboratorio collaudi        |                    |                          |
| a) analisi di laboratorio                      | € 3.826,80         |                          |
| b) collaudo tecnico amm.vo                     | € 1.031,19         |                          |
| c) collaudo statico                            | € <u>2.419,00</u>  |                          |
| Sommano a+b+c                                  | € 7.276,99         |                          |
| -Iva 10% su lavori e imprevidi                 | € 79.002,50        |                          |
| -spese bonifica ordigni bellici con IVA        | € <u>12.000,00</u> |                          |
| Totale somme a disposizione Amm.ne             |                    | € <b>348.410,89</b>      |
| Economie                                       |                    | € <u><b>6.455,92</b></u> |
| <b>TOTALE PROGETTO</b>                         |                    | € <b>1.144.891,80</b>    |

**Economie finali** di pertinenza del P.O. FESR 2007/2013 € **6.455,92**

RITENUTO di dover prendere atto determina del Responsabile del Servizio n.10 del 15.01.2015 di approvazione degli atti di contabilità finale;

#### DECRETA

- ART.1** In conformità alle premesse, si prende atto della determina Dirigenziale n.10 del 15.01.2015 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale relativi ai lavori per la realizzazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria nell'area artigianale zona Fondacaccio 2° lotto -del Comune di Mineo (CT);
- ART.2** In conformità alle premesse, si prende atto della determina n.10 del 15.10.2015 del responsabile del Servizio con cui è stato approvato il Q.E. finale dei lavori di cui all'art.1, per un importo totale di € 1.144.891,80 oltre economie totali pari ad € **6.455,92** come da Q. E. finale di seguito riportato:
- ART.3** Per quanto esplicitato all'art.2 il finanziamento concesso al Comune di Mineo (CT) a seguito di collaudo definitivo e delle economie conseguite per la chiusura dell'intervento è pari ad € 1.138.435,88 da imputare al Cap 742853 nell'ambito del P.O -FESR 2007/2013 linea d'intervento 5.1.2.2 per la realizzazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria nell'area artigianale zona Fondacaccio 2° lotto;
- ART.4** La somma complessiva di € **6.455,92** di cui all'art.2 costituisce economia totale di pertinenza P.O FESR sul cap 742853, gravanti sull'impegno **n.17/2012**;
- ART. 5** Per il pagamento a saldo di quanto dovuto a conclusione dei lavori, si provvederà con ordine di accredito a favore del legale rappresentante del Comune di MINEO (CT) nella qualità di funzionario delegato sulla base della dichiarazione di spendibilità, comprovante la effettiva liquidabilità delle somme.

Il presente provvedimento sarà trasmesso on-line al responsabile del procedimento di pubblicazione ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e della Legge Regionale 12/08/2014 n. 21/14 art. 68 comma 5 al fine di assolvere all'obbligo di pubblicazione dei dati.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite della Ragioneria dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, alla Corte dei Conti per la registrazione.

10 APR. 2015

firmato  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
( Dott.Francesco Lo Cascio )