



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile - Agrigento

-----§-----

OGGETTO: Licata - lavori di urgenza per il ripristino dei corpi illuminanti delle torri faro del porto e la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione che insistono sulla Banchina "Marianello"

IMPRESA: Soitek S.r.l. - C.da Mosella n. 3 - 92100 Agrigento P.I. 02260540840

D.D.S.: n. 2199/S8 del 16/09/2014 (*approvazione perizia e prenotazione somma*)
n. 3175/S8 del 21/11/2014 (*mantenimento in bilancio*)
n. 0249/S8 del 25/02/2015 (*impegno definitivo*)

D.C.S.: n. 2818/S8 del 18/11/2015 (*approvazione P.V.S.*)

CONTRATTO: del 02/04/2015 n. 12528 di repertorio, registrato a Agrigento il 09/04/2015 al n. 188

ATTO

SOTTOMISSIONE: del 28/06/2015 n. 12541 di rep. registrato ad Agrigento il 22/10/2015 al n. 1820 Ser. 3

CIG: 6002561E06 - **CUP:** G69D13000210000 - **Cat.:** OS 21 cl. 1

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(artt. 200, 237 del D.P.R. n. 207/10)

Premessa

Con le note n. 8482 del 28/09/2011 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata assunta al Prot. n. 185445 del 99/09/2011; n. 91153 del 19/11/2011 del Servizio 8 del Dipartimento Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti assunta al Prot. n. 211247 del 19/10/2011 e n. 693501/11 del 23/11/2011 assunta al Prot. n. 257506 del 28/11/2011 della Guardia di Finanza - Sezione Operativa Navale Licata, era stato segnalato il malfunzionamento dell'impianto di illuminazione del porto di Licata.

Per quanto sopra detto si è reso necessario e improrogabile, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, nonché risolvere problemi legati anche all'ordine pubblico, prevedere un controllo generale e minuzioso di tutto l'impianto di illuminazione posto all'interno del porto di Licata, servito dalla cabina di alimentazione e smistamento, adeguata recentemente alla normativa vigente, affinché tutto il sistema possa funzionare correttamente e secondo le norme di sicurezza in vigore.

Autorizzazione

In data 15/11/2013 prot 321309, è stato trasmesso il verbale di urgenza dei lavori in oggetto al Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità, Servizio 8 Infrastrutture Marittime e Portuali.

Con nota del 15/11/2013 prot. 118050, assunta al prot 329817 di questo Ufficio in pari data, il Dipartimento su citato ha autorizzato la redazione della perizia per i lavori di urgenza per il ripristino dei corpi illuminanti delle torri faro del porto e la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione che insistono sulla Banchina "Marianello" all'interno del porto di Licata.

Pareri ed autorizzazioni

- Attestazione di conformità urbanistica, rilasciata dal V° Settore Urbanistica del Comune di Licata prot n. 5354 del 24/02/2014, asunta al prot. di questo Ufficio al n. 3710 del 27/02/2014.
- Nulla osta all'esecuzione dei lavori rilasciato dal Comune di Licata Dipartimento Lavori pubblici, con nota prot. 111490 del 26/06/2014.

- Parere favorevole all'esecuzione delle opere rilasciato dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Porto Empedocle prot di questo Ufficio al n. 20323 del 04/02/2014 assunta al prot. di questo ufficio al n. 20323 del 04/02/2014.
- Parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 12 R.C.N. rilasciato a questo Ufficio U.O. 18 Demanio Marittimo prot. 171359 del 23/10/2014.
- Consegna aree demaniali art. 55 C.N. rilasciato dall'Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 5 - Demanio Marittimo con Verbale n. 18/2015, trasmesso con nota prot 28382 del 16/06/2015, assunta al prot. di questo ufficio al n. 99786 del 17/06/2015.

Progetto

Redatto in data 23/04/2014 dai progettisti Ing. Duilio Alongi, Geomm. Giuseppe Seddio e Gaspare Patti, tutti dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento.

Il progetto è stato verificato ed approvato, ai sensi dell'art. 55 D.P.R. 207/2010, regolamento di esecuzione e attuazione del D.L. 12/04/2006 n. 163 così come recepito dalla L.R. 12/2011 art. 5 comma 3 L.R. 12/2011, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Domenico Armenio, in data 23/04/2014 e trasmesso all'Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, Servizio 8 Infrastrutture Marittime e Portuali, per i provvedimenti di competenza in data 23/04/2014 con prot 74303.

L'importo del progetto ascendeva complessivamente € 246.000,00 così come specificato nel seguente quadro economico:

LAVORI A MISURA	€ 189.829,79	€ 189.829,79
A detrarre oneri sicurezza già inclusi nei lavori	€ - 4.153,98	
A detrarre costo della manodopera incluso nei lavori	€ - 40.934,30	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 144.741,51	
 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. lavori esenti	€ 0	
Spese tecniche 2% comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10	€ 3.796,60	
Assicurazione RUP (verifica progetto) comma 4bis art. 112 D.Lgs. 163/06	€ 2.000,00	
Spese di produzione progetto comma 7bis art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 1.500,00	
Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10	€ 10.000,00	
Spostamento e ripristino sottoservizi	€ 4.000,00	
Contributo A.V.C.P. art. 1 L. 266/05	€ 150,00	
Oneri discarica trasporto e test di cessione	€ 10.000,00	
Oneri discarica trasporto e test di cessione rifiuti speciali	€ 10.000,00	
Lavori in economia liquidati a fattura	€ 5.000,00	
Posa in opera di conglomerato bituminoso imprevisti (<=5%)	€ 2.723,61	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 56.170,21	€ 56.170,21
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 246.000,00

I.V.A.

I prezzi non vengono assoggettati ad IVA ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6 del DPR 633/1972 e ss.mm.ii., in quanto opere di manutenzione eseguite all'interno di aree portuali.

Direzione dei lavori

A seguito delle dimissioni dalle funzioni di RUP dell'Ing. Domenico Armenio, il suddetto incarico è stato affidato all'Ing. Duilio Alongi, già Direttore dei lavori, con provvedimento del Dirigente Generale, Dott. Fulvio bellomo, Prot. 64473 del 04/12/2014 assunto al prot di questo Ufficio al n. 198152 del 05/12/2014.

Con dispongo del 18/11/2014 il Responsabile del Procedimento, Capo dell'Ufficio Ing. Duilio Alongi, ha disposto l'ufficio di Direzione dei lavori così composto: Direttore dei lavori, progettista e coordinatore dei lavori in cantiere Ing. D. Alongi; progettisti, addetti all'assistenza in cantiere ed alla contabilità Geomm. G. Seddio, G. Patti e G. Vullo, tutti Dirigenti o Funzionari Direttivi dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento.

Gara

In data 05/12/2014 è stata esperita la gara di appalto dei lavori in oggetto della quale è rimasta aggiudicataria l'Impresa SOITEK S.r.l. C.da Mosella n. 3 - 92100 Agrigento con il ribasso d'asta pari a 5,10% e quindi per l'ammontare netto dei lavori di € 137.359,69 oltre € 40.934,30 per costi manodopera ed € 4.153,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale netto complessivo di € 182.447,97.

Quadro economico a seguito della gara

LAVORI	€	189.829,79	€	189.829,79
A detrarre costo sicurezza non soggetto a r.a.	€-	4.153,98		
A detrarre costo manodopera non soggetto a r.a.	€ -	40.934,30		
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	144.741,51		
Ribasso d'asta del 5,10%	€	7.237,07		
Importo ribassato	€	137.359,69		
A sommare costo sicurezza	€	4.153,98		
A sommare costo manodopera	€	40.934,30		
Importo netto lavori	€	182.447,97		
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
I.V.A. lavori esenti	€	0		
Spese tecniche 2% comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10	€	3.796,60		
Assicurazione RUP (verifica progetto) comma 4bis art. 112 D.Lgs. 163/06	€	2.000,00		
Spese di produzione progetto comma 7bis art. 92 D.Lgs. 163/06	€	1.500,00		
Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10	€	10.000,00		
Spostamento e ripristino sottoservizi	€	4.000,00		
Contributo A.V.C.P. art. 1 L. 266/05	€	150,00		
Oneri discarica trasporto e test di cessione	€	10.000,00		
Oneri discarica trasporto e test di cessione rifiuti speciali	€	10.000,00		
Lavori in economia liquidati a fattura	€	5.000,00		
Posa in opera di conglomerato bituminoso	€	7.000,00		
imprevisti (<=5%)	€	2.723,61		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	56.170,21	€	56.170,21
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	246.000,00

Approvazione e finanziamento

In data 16/09/2014 l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 8 infrastrutture Marittime e Portuali, ha emesso il D.D.S. n. 2199/S8, trasmesso con nota prot. 47025 del 15/10/2014, assunta al prot questo Ufficio al n. 166608 del 15/10/2014, con il quale veniva approvata il progetto dei lavori e prenotata la relativa somma sul Cap. 672008.

In data 21/11/2014 il superiore Servizio 8 ha emesso il successivo D.D.S. n. 3175/S8, trasmesso con nota prot. 57854 del 10/12/2014, assunta al prot questo Ufficio al n. 204766 del 16/12/2014, con il quale veniva mantenuta in bilancio la somma precedentemente impegnata sul medesimo capitolo.

In data 25/02/2015 con D.D.S. n. 249/S8, trasmesso con nota prot. 15223 del 24/03/2015, assunta al prot questo Ufficio al n. 53721 del 27/03/2015, veniva assunto definitivamente l'impegno economico.

Contratto di appalto

Stipulato il 02/04/2015, repertorio n. 12528, registrato a Agrigento il 09/04/2015, al n. 188 Vol. 1, avente un importo netto contrattuale di € 182.447,97 di cui 137.359,69 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,10%, € 40.934,30 per costi di manodopera ed € 4.153,98 per costi della sicurezza ambedue non soggetta ribasso d'asta.

Cauzione

Come risulta dall'art. 3 del contratto, l'Impresa ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 0895419785 della società HDI Ag. di Favara e polizza n. 0895419784 della medesima Compagnia assicuratrice per danni di esecuzione e responsabilità civile contro terzi.

Responsabile della sicurezza

Il compito di responsabile della sicurezza sia in fase di progettazione che in corso di esecuzione dei lavori è stato ricoperto dallo stesso RUP, Direttore dei lavori Ing. Duilio Alongi, Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati dal RUP e Direttore dei lavori, Ing. Duilio Alongi, all'Impresa aggiudicataria il giorno 16/04/2015, giusto verbale in pari data e hanno avuto concreto inizio il 27/04/2015, come da comunicazione della Ditta appaltatrice in pari data acquisita al prot. di questo Ufficio al n. 72511 del 28/04/2015.

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori

Come prescritto nell'art. 14 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era fissato in giorni 180 (*centottanta*) naturali successivi e continui dalla data di consegna, e quindi scadente il giorno 12/10/2015.

Concordamento nuovi prezzi

In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti nel contratto di appalto, per la cui contabilizzazione mancavano i relativi prezzi unitari, il 30/07/2015 è stato redatto il relativo verbale di concordamento nuovi prezzi, in contraddittorio con la Ditta esecutrice dei lavori che ne ha sottoscritto la completa accettazione.

Perizia di variante e suppletiva

per sopravvenute ed improvvise esigenze esecutive non previste in progetto, in data 21/09/2015, è stata redatta una perizia di variante e assestamento entro le somme finanziate, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/06 e dell'art. 161 del D.P.R. 207/10, trasmessa all'Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, Servizio 12 Assetto del Territorio, in data 19/10/2015 prot. 81246, avente il seguente quadro economico:

LAVORI	€	192.502,02	
A detrarre costo sicurezza non soggetto a r.a.	€ -	3.529,30	
A detrarre costo manodopera non soggetti a r.a.	€ -	42.015,88	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	146.956,84	
Ribasso d'asta del 5,1%	€	7.494,80	
Importo ribassato	€	139.462,04	
A sommare oneri sicurezza	€	3.529,30	
A sommare costi manodopera	€	42.015,88	
Importo netto dei lavori	€	185.007,22	€ 185.007,22
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. lavori esenti art. 9 c.1.6 DPR 633/72	€	0	
Spese tecniche 2% art. 92 c.5 D.Lgs. 163/06	€	3.796,60	
Assicurazione verificatore e progettista	€	2.000,00	
Spese di produzione progetto art. 92 c.7bis D.Lgs. 163/06	€	1.500,00	
Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10	€	10.000,00	
Contributo EX A.V.C.P. art. 1 L. 266/05	€	225,00	
Oneri discarica trasporto e test di cessione	€	10.000,00	
Oneri discarica trasporto e test di cessione rifiuti speciali	€	10.000,00	
Lavori in economia liquidati a fattura	€	1.225,00	
Posa in opera di conglomerato bituminoso	€	14.700,00	
Imprevisti	€	51,38	
Totale somme a disposizione amministrazione	€	53.497,98	€ 53.497,98
Ribasso d'asta			€ 7.494,80
Importo complessivo dei lavori			€ 246.000,00

Atto di sottomissione

a seguito della perizia di variante ed in riferimento al verbale di concordamento nuovi prezzi, è stato redatto il relativo atto di sottomissione del 28/09/2015 n. 12541 di rep. registrato ad Agrigento il 22/10/2015 al n. 1820 Ser 3, dove si evince un aumento di spesa netta di € 2.559,23, corrispondenti ad un incremento percentuale del 1,40%.

Approvazione perizia di variante e suppletiva

In data 18/11/2015 con D.C.S. n. 2818/S8, trasmesso con nota prot. 62856 del 16/12/2015, assunta al prot questo Ufficio al n. 120270 del 18/12/2015, l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 8 infrastrutture Marittime e Portuali ha approvato la perizia di variante e suppletiva.

Sospensione dei lavori

In data 03/08/2015 i lavori sono stati sospesi in attesa dell'autorizzazione del Comune di Licata ad eseguire scavi su strade comunali.

Ripresa dei lavori

In data 03/09/2015 i lavori sono stati ripresi a seguito dell'ottenimento della su citata autorizzazione da parte del Comune di Licata.

Proroga tempo contrattuale

Per effetto della sospensione su indicata i lavori dovranno ultimarsi entro il 12/11/2015. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione resta stabilita così come prevista dal contratto originario.

Danni di forza maggiore

durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Ultimazione dei lavori

I lavori sono stati dati completamente ultimati in data 09/11/2015, come risulta da apposito verbale e pertanto, entro il tempo utile.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti conformemente ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

Infortuni in corso di lavori

Durante il lavoro non si è verificato nessun infortunio.

Certificati in acconto

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo di € 180.806,77 così suddivisi:

• in data 06/08/2015, per lavori a tutto il 15/07/2015	€ 67.360,25
• in data 25/11/2015, per lavori a tutto il 09/11/2015	€ 115.023,86
Sommano	€ 182.384,11

Stato finale

redatto in data 18/04/2016, dal quale risulta il credito dell'Impresa di € 916,50 così desunto:

• lavori a misura e somministrazioni nette	€ 183.300,61
• certificati di acconto già emessi	€ -182.384,11
Resta quindi il credito dell'Impresa	€ 916,50

Quadro economico riepilogativo delle economie

a seguito delle spese effettuate, sia per lavori che per utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, si ha il seguente quadro riepilogativo con gli importi delle reali spese e le economie fino alla data della presente relazione sul conto finale:

LAVORI	€ 192.502,02	
A detrarre costo sicurezza non soggetto a r.a.	€ - 3.529,30	
A detrarre costo manodopera non soggetti a r.a.	€ - 42.015,88	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 146.956,84	
Ribasso d'asta del 5,10%	€ 7.494,80	
Importo ribassato	€ 139.462,04	
A sommare oneri sicurezza	€ 3.529,30	
A sommare costi manodopera	€ 42.015,88	
Importo netto dei lavori	€ 185.007,22	
lavori a misura e somministrazioni nette da stato finale	€ 183.300,61	€ 183.300,61
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE effettivamente spese		
I.V.A. lavori esenti art. 9 c.1.6 DPR 633/72	€ 0,00	
Spese tecniche 2% art. 92 c.5 D.Lgs. 163/06	€ 3.416,94	Importo definitivo da liquidare
Assicurazione verificatore e progettista	€ 0,00	
Spese di produzione progetto art. 92 c.7bis D.Lgs. 163/06	€ 1.472,16	Importo definitivo da liquidare
Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10	€ 10.000,00	Importo non definitivo da liquidare
Contributo EX A.V.C.P. art. 1 L. 266/05	€ 225,00	Importo definitivo da liquidare
Oneri discarica trasporto e test di cessione (Consagra)	€ 7.029,08	Importo definitivo da liquidare
Oneri discarica trasporto e test di cessione rifiuti speciali	€ 0,00	
Lavori in economia liquidati a fattura	€ 0,00	

Posa in opera di conglomerato bituminoso (Sud Conglomerati)	€ 10.811,55	Importo definitivo da liquidare
Imprevisti	€ 0,00	
Totale somme a disposizione amministrazione	€ 32.954,73	€ 32.954,73

Economie

Da minori lavori	€ 1.706,61	Importo definitivo
Da somme a disposizione non utilizzate	€ 20.543,25	Importo non definitivo
Da ribasso d'asta	€ 7.494,80	Importo definitivo
Importo complessivo dei lavori	€ 29.744,66	€ 29.744,66
		€ 246.000,00

Riserve dell'Impresa

Non sono state avanzate riserve né sull'emissione dei certificati di pagamento né sullo stato finale.

Assicurazioni sociali

Dalla visura telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), effettuata in data 21/04/2016, avente la validità fino al 30/06/2016, assunto al prot di questo Ufficio al n. 76893 del 21/04/2016, si evince che la Ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili.

Avvisi ad opponendum

Non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di sorta giacché si è operato su aree demaniali, quindi si prescinde dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum, di cui all'art. 189 del regolamento 554/99.

Cessione dei crediti

Dagli atti di quest'Ufficio non risulta che l'impresa ha ceduto l'importo dei suoi crediti.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del D.P.R. n. 207/10)

Il sottoscritto RUP e Direttore dei Lavori, Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di sopralluogo effettuato alla presenza della Sig.ra Angela sanfratello nella qualità di Amministratore Unico dell'impresa Legale Rappresentante dell'Impresa Soitek S.r.l. - C.da Mosella n. 3 - 92100 Agrigento, esecutrice dei lavori, ha proceduto, con la scorta del progetto e degli atti contabili, all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi sono stati realizzati secondo il progetto e la perizia di variante e suppletiva, le prescrizioni contrattuali e quelle dell'Atto di sottomissione.

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Ing. Duilio Alongi RUP e Direttore dei Lavori,

Viste

le leggi ed i regolamenti in materia di lavori pubblici.

Visto

l'art. 10 del contratto di appalto.

Considerato che:

- i lavori eseguiti dall'Impresa Soitek S.r.l. - C.da Mosella n. 3 - 92100 Agrigento
- corrispondono a quelli indicati nel contratto del 02/04/2015 n. 12528 di repertorio, registrato a Agrigento il 09/04/2015 al n. 188 e nell'atto di sottomissione del 28/06/2015 n. 12541 di rep. registrato ad Agrigento il 22/10/2015 al n. 1820 Ser. 3;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e dell'atto di sottomissione senza eccezione alcuna;
- le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- i lavori sono stati ultimati in data 09/11/2015 e quindi entro il tempo utile;
- l'Impresa è in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili come si evince dalla visura telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), effettuata in data 21/04/2016, avente la validità fino al 30/06/2016, assunto al prot di questo Ufficio al n. 76893 del 21/04/2016;
- non sono occorse occupazioni di proprietà private definitive o temporanee;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni della direzione dei lavori;

- L'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- L'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dall'Impresa, è di € 183.300,61 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata.

Pertanto detraendo alla su citata somma l'acconto corrisposto di € 182.384,11 resta il credito netto dell'Impresa pari ad € 916,50

CERTIFICA

Che i lavori eseguiti dall'Impresa Soitek S.r.l. - C.da Mosella n. 3 - 92100 Agrigento, corrispondenti a quelli indicati nel contratto del 02/04/2015 n. 12528 di repertorio, registrato a Agrigento il 09/04/2015 al n. 188 e nell'atto di sottomissione del 28/06/2015 n. 12541 di repertorio, registrato ad Agrigento il 22/10/2015 al n. 1820 Ser. 3, ed agli atti contabili relativi, **sono stati regolarmente eseguiti** e ne liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare netto del conto finale	€ 183.300,61
- a dedurre certificati di pagamento emessi	€ - 182.384,11
- resta il credito netto dell'Impresa di	€ 916,50

(diconsi euro novecentosedici/50) somma della quale si propone il pagamento all'Impresa esecutrice dei lavori a tacitazione di ogni su diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e la presentazione d'idonea polizza fidejussoria di cui all'art. 124 comma 3 del D.P.R. n. 207/10.

Riguardo alla garanzia fidejussoria di cui all'art. 3 di contratto, ovvero art. 123 D.P.R. n. 207/10, "questa cauzione cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del presente certificato di regolare esecuzione, e cioè all'emissione del Decreto di approvazione della contabilità finale", da parte del superiore Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità, Servizio 8 Infrastrutture Marittime e Portuali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 229 del D.P.R. n. 207/10, il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua approvazione.

Agrigento, li 26 APR. 2016

L'IMPRESA

Amm.re Unico

sig.ra Angela Sanfratello

Angela Sanfratello

SOITEK s.r.l.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Sanfratello Angela)

Il Responsabile Unico del Procedimento

Direttore dei lavori

Ingegnere capo

D. Alongi

