

D.D.G. 2770

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 5 ATTIVITA' E INTERVENTI PER MUSEI E BIBLIOTECHE

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Premesso che

nell'ambito del programma 2004-2006 dei lavori e delle attività culturali da realizzarsi con le risorse derivanti dagli utili dell'estrazione del gioco del lotto, approvato col Decreto del 22.10.2004, il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha destinato la somma di euro 807.140,37 al Comune di Avola (SR) per la realizzazione del museo diffuso della mandorla;

per l'esecuzione del progetto del sistema museale sopra detto, denominato "Lavori di restauro conservativo dell'opificio di via Villafranca n. 31 e relativo allestimento del sistema museale etno-antropologico della mandorla e dei prodotti di qualità in Avola", è stata impegnata, sul capitolo 776041 del bilancio regionale, la somma di euro 785.916,17, di cui euro euro 129.839,94 (imp. 55/2006) col D.D.G. n. 11170 del 27 dicembre 2006, vistato alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali il 29 dicembre 2006 al n. 50, come ridotto col D.D.G. n. 5142 del 19 febbraio 2007, ed euro 656.076,23 (imp. 10/2008) col D.D.G. n. 6112 del 6 maggio 2008, vistato alla Ragioneria centrale in data 9 giugno 2008 al n. 10;

con il D.D.S. n. 1909 del 31 luglio 2012, vistato alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali il 28 agosto 2012 al n. 1065, si è preso atto della Determinazione n. 170 del 10 novembre 2011, che ha approvato la contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori principali eseguiti dall'impresa Scalisi Maria, concernenti il restauro conservativo e l'allestimento museale dell'opificio di via Villafranca n. 31;

col medesimo provvedimento si è preso atto dell'approvazione in linea tecnica e amministrativa del *Progetto di realizzazione e l'allestimento di un sistema museale etno-antropologico della mandorla e dei prodotti di qualità di Avola posto all'interno del Palazzo Modica in via Milano angolo Via Marconi*", la cui spesa, calcolata in euro 245.570,74 al netto del ribasso d'asta discendente dall'affidamento del relativo appalto all'impresa Schinina Giovanni con contratto rep. 3007 del 10 marzo 2011 (CUP G67E10000010001 – CIG 05581285CA), è stata ripartita nel modo che segue:

Allestimento museale di Palazzo Modica Quadro economico a seguito di aggiudicazione dell'appalto		
Importo dei lavori a misura	€ 180.000,00	
Oneri della sicurezza	€ 3.600,00	
Importo lavori a b.a.	€ 176.400,00	
Ribasso del 20,1712%	€ 35.582,00	
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 140.818,00	
Oneri sicurezza	€ 3.600,00	
Importo contrattuale	€ 144.418,00	€ 144.418,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. I.V.A. 20% di euro 49.356,80 (I° S.A.L.)	€ 9.871,36	
2. I.V.A. 21% di euro 95.061,20	€ 19.962,85	
3. Competenze tecniche di progettazione , direzione lavori assistenza giornaliera e contabilità	€ 36.540,62	
4. I.V.A. su onorari 21%	€ 7.564,43	
5. Incentivi art. 18 l. 109/94	€ 1.620,00	
6. Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo	€ 1.160,67	
7. Spese pubblicità	€ 10.000,00	
8. Imprevisti	€ 14.432,81	
Totale	€ 101.152,74	€ 101.152,74
Totale progetto di allestimento		€ 245.570,74

i lavori sono stati consegnati all'impresa Schininà Giovanni con verbale del 20 aprile 2011 per essere ultimati entro il 20/08/2011;

Preso atto che il termine ultimo per la consegna dei lavori eseguiti è stato prorogato al 4 agosto 2013 per effetto delle sospensioni autorizzate, giusta i verbali di sospensione dei lavori del 30 giugno 2011 e del 20 dicembre 2012 e relativi verbali di ripresa dei lavori del 5 novembre 2012 e 31 maggio 2013;

Vista la nota n. prot. 3156/U.T. del 09/07/2013 con la quale il Comune di Avola trasmette, relativamente al progetto di realizzazione ed allestimento di un sistema museale etno-antropologico della mandorla e dei prodotti di qualità di Avola posto all'interno del Palazzo Modica, la perizia di variante e suppletiva datata 24/05/2012, redatta dal Direttore dei lavori, arch. Gaetano Romano, e costituita da: *Relazione illustrativa e tecnica; Computo metrico, Quadro comparativo, Elenco prezzi, Schema atto di sottomissione, Spese tecniche e n. 3 elaborati grafici (Pianta piano terra – Organigramma; Pianta piano terra generale – Pianta servizi igienici; Pianta piano terra generale- Pianta servizi igienici);*

Preso atto che la variazione qualitativa e quantitativa del progetto originario è scaturita dalla necessità di adeguare lo spazio del museo alla esposizione di macchinari in disuso inerenti alla lavorazione della mandorla, donati all'Amministrazione comunale di Avola, giusta contratto di concessione di beni in uso gratuito stipulato con il concedente in Avola il 3 febbraio 2012;

Vista la relazione di accertamento cause, condizioni e presupposti della perizia suppletiva e di variante, istruttoria e approvazione tecnica datata Avola 21/11/2012 e sottoscritta dal RUP, dott. Bruno Ventura;

Preso atto che la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa ha autorizzato l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva con parere n. prot.

3552 del 15 marzo 2013 in quanto non pregiudizievoli per la tutela e la conservazione del bene vincolato;

Vista

la Determina del Dirigente dell'Area 4 della Città di Avola, arch. Gaetano Brex, registrata al n. 37 del 30 aprile 2013, che approva la perizia di variate in argomento col seguente quadro economico:

Allestimento museale di Palazzo Modica		
Quadro economico a seguito di aggiudicazione dell'appalto		
Importo d'appalto	188.998,55	
Oneri della sicurezza	3.779,97	
Importo lavori a b.a.	185.218,00	
Ribasso del 20,1712%	37.360,81	
Importo dei lavori al netto del ribasso	147.857,77	
Oneri sicurezza	3.779,97	
Importo contrattuale	151.637,74	151.637,74
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. 20% di euro 49.356,80 (1° S.A.L.)	9.871,36	
I.V.A. 21% su lavori	21.972,57	
Imprevisti	3.776,54	
Competenze tecniche di progettazione , direzione lavori assistenza giornaliera e contabilità	36.540,62	
I.V.A. su onorari 21%	7.564,43	
Oneri pareri AUSL	260,00	
art. 92 D.Lgs. 163/2006	1.620,00	
Collaudo	1.160,67	
Spese tecniche di variante	9.228,77	
IVA 21% su spese tecniche di variante	1.938,04	
Totale	93.933,00	93.933,00
Totale progetto di allestimento		245.570,74

Visto

l'Atto di sottomissione del giorno 9 maggio 2014, registrato il 22 maggio al n. 1323 presso l'Agenzia delle entrate di Modica, che annulla e sostituisce l'Atto di sottomissione del 13 giugno 2013, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Modica il 27 giugno 2013 al n. 1949, in quanto riportava una serie di errori ed omissioni negli importi totali nonché nell'elenco dei nuovi prezzi;

Preso atto

che l'importo delle maggiori e diverse opere, pari ad euro 7.219,74 al netto del ribasso, è contenuto entro il limite del 5% dell'importo originario dei lavori e trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme impegnate;

Ritenuto

di dovere prendere atto del nuovo quadro economico di variate, approvato in linea amministrativa dal Dirigente dell'Area 4 della Città di Avola, arch. Gaetano Brex, con la Determina n. 37 del 30 aprile 2013;

Visto

il bilancio regionale dell'esercizio corrente;

D E C R E T A

Art. 1) In conformità alle premesse si prende atto della *Determina del Dirigente dell'Area 4 della Città di Avola, arch. Gaetano Brex, registrata al n. 37 del 30 aprile 2013*, che approva la perizia di variate e suppletiva *“Progetto di realizzazione e allestimento di un sistema museale etno-antropologico della mandorla e dei prodotti di qualità di Avola posto all'interno del palazzo Modica sito in Avola, via Milano angolo via Marconi”*, datata 24/05/2012.

Art. 2) Il nuovo quadro economico del progetto di variante di cui all'art. 1 del presente provvedimento è il seguente:

Allestimento museale di Palazzo Modica Quadro economico a seguito di aggiudicazione dell'appalto		
Importo d'appalto	188.998,55	
Oneri della sicurezza	3.779,97	
Importo lavori a b.a.	185.218,00	
Ribasso del 20,1712%	37.360,81	
Importo dei lavori al netto del ribasso	147.857,77	
Oneri sicurezza	3.779,97	
Importo contrattuale	151.637,74	151.637,74
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. 20% di euro 49.356,80 (1° S.A.L.)	9.871,36	
I.V.A. 21% su lavori	21.972,57	
Imprevisti	3.776,54	
Competenze tecniche di progettazione , direzione lavori assistenza giornaliera e contabilità	36.540,62	
I.V.A. su onorari 21%	7.564,43	
Oneri pareri AUSL	260,00	
art. 92 D.Lgs. 163/2006	1.620,00	
Collaudo	1.160,67	
Spese tecniche di variante	9.228,77	
IVA 21% su spese tecniche di variante	1.938,04	
Totale	93.933,00	93.933,00
Totale progetto di allestimento		245.570,74

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale BB.CC.AA. per il seguito di competenza.

Palermo, li 15/10/2014

F.to: Il Dirigente Generale
Giglione