

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 3 – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 18.7.1999, n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- VISTE** le disposizioni fornite dal Dipartimento Programmazione inerenti gli atti da sottoporre alla Corte dei Conti;
- VISTI** - la **legge regionale n.12** del 12/07/2011 recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori. Recepimento del D.Lvo 12 aprile 2006 n.163 e succ. mod.ed int. e del DPR 5 ottobre 2010 n.207 e succ. mod.ed int. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali” con particolare riferimento all’art.31 recante “*Norme transitorie*” e succ. mod.ed int.
- il **D.P. 31/01/2012 n.13** di approvazione del *Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12/07/2011 n.12* pubblicato sulla GURS n.7 del 17/02/2012;
- VISTO** il **D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42** recante il *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* e succ.mod.ed int.;
- VISTO** il **D.D.G. n.8476 del 26.5.2006** registrato alla Corte dei Conti il 20.07.2006 Reg. 1 Fgl. 143 con cui è approvata la programmazione degli interventi a Titolarità Regionale da finanziare con le “**Risorse Liberate**” riguardanti la Misura 2.01- “*Recupero e fruizione del patrimonio culturale e ambientale*” e ammette a finanziamento i progetti di cui agli Allegati – Elenco A) ed Elenco B) parti integranti del suddetto decreto;
- VISTI** -il **Complemento di Programmazione** del P.O.R. Sicilia 2000-2006 con particolare riferimento al punto 3.2.2 relativo all’utilizzo delle Risorse Liberate ;
-la **Delibera di Giunta Regionale n.113** del 21.03.2005 “ P.O.R. Sicilia 2000-2006 Risorse Liberate Quadro attuativo per il reimpiego delle risorse “, che ha disciplinato le modalità procedurali da adottare nel riutilizzo delle risorse finanziarie liberate ;
-le **linee guida del 30.09.2010** dell’UVER del Ministero dello Sviluppo Economico per le attività di verifica, ai sensi della delibera CIPE del 30.07.2010,sugli interventi finanziati a valere sulle“ Risorse Liberate “;
-la **nota prot.n.13918** del 28.07.2011 del Dipartimento Programmazione ,e relativi allegati dell’Uver e tabulato riassuntivo delle operazioni campionate , tra le quali risulta l’ intervento in parola con il numero di **195**;
- VISTI** - il **D.D.G.n 11123** del 22.12.06 registrato alla Corte dei Conti il 24/01/07 al Reg.n1Fgl 4, con il quale è stato approvato in via amministrativa il progetto relativo allo intervento indicato in oggetto ed è stata impegnata la somma di € **810.000,00** sul Capitolo **776406** Bilancio della Regione Siciliana;
-il **D.D.G. n.5658** del 17/04/2007 vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC.AA il 09/05/2007 con il quale è stato rettificato il quadro economico del D.D.G.11123 del 22.12.2006 in quanto la voce di spesa inserita fra le somme a disposizione indagini geognostiche inclusa iva andava modificata in indagini diagnostiche inclusa IVA;
- il **D.D.G. n.7862** del 31/10/2007 vistato dalla Ragioneria Centrale il 15/11/2007 con il quale veniva riapprovato in via amministrativa il progetto rielaborato relativo ai Lavori di “Restauro area absidale e delle aule della Chiesa S. Angelo “nel comune di Licata (AG)per l'importo di € 810.000,00 ;
- il **D.D.G.n 5877** del08/04/08 Registrato dalla Corte dei Conti il 13/05/08 Reg n.1 Fgl 130 con cui è stata approvata la programmazione degli interventi a Titolarità Regionale da finanziare con le “**Risorse Liberate**”*Capitolo 776414* riguardanti la misura 2.01 *Recupero e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale*” e sono stati ammessi a finanziamento i progetti di cui all’Allegato *2°piano di utilizzo Risorse Liberate (Elenco A)*”in cui rientra il predetto progetto ;
- il **D.D.G. n.5559** del 13/03/2009 vistato dalla Ragioneria Centrale BB. CC. AA. il 19/03/09 con cui è stata eliminata dal conto del Patrimonio della Regione Siciliana la somma di € 805.058,40 già impegnata sul Capitolo 776406 con l’art.2 del D.D.G.11123 del 22.12.2006 ed è stata disposta la Prenotazione d’Impegno sul Capitolo 776414 della medesima somma di € 805.058,40, così determinata al netto dell’importo di € 4.941,60 di cui all’Ordine di Accreditamento n 166/08 emesso sul Capitolo 776406 per il pagamento delle spese di pubblicazione bando;
- il **D.D.S.n.8845** del 22/12/2009 registrato alla Corte dei Conti il 26/01/2010 al Reg1 Fgl 22,con il quale è stata disposta la trasformazione della prenotazione d’impegno di cui al D.D.G. 5559/09 **in impegno imperfetto** della somma di € 802.635,60 sul Capitolo **776414**, del Bilancio della Regione Siciliana ed è stata altresì disposta la trasformazione della medesima prenotazione d’impegno **in impegno definitivo** limitatamente alla somma di € 2.422,80 necessaria per il pagamento degli oneri relativi alla pubblicazione del bando di gara;

- il **D.D.S n.455** del 16/03/2010 registrato alla Corte dei Conti il 04/05/2010 Reg1 Fgl n.80 con il quale è stato approvato il quadro economico scaturente dall'aggiudicazione e dal ribasso d'asta conseguito ed impegno definitivo sul cap 776414 per l'importo complessivo di € 775.220,21;
- il **D.D.S. 435** del 31/03/2011 registrato alla Corte dei Conti il 16/05/2011 Reg.1 Fgl.42 con il quale è stato approvato il quadro economico della perizia di variante n 1/2010 per l'importo complessivo di € 775.220,21 di cui € 468.891,30 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad € 28.225,58 ed € 306.328,91 per somme a disposizione ;

VISTO

il **D.D.Gn443** del 05/03/2013 registrato alla Corte dei Conti il 05/04/2013 Reg 1 Fgl **42** con il quale è stato approvato in linea amministrativa il quadro economico di spesa della perizia di variante n.3/2012, trasmessa dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento con nota prot. 144/RUP/2012 relativamente all'intervento di "**Restauro dell'area absidale e delle aule della Chiesa di S. Angelo**" nel Comune di Licata (Ag), CIL /743, codice CUP: G 67B0600000006 -codice GIG: 011733296B , come di seguito riportato :

A) Importo lavori

Importo dei lavori al netto	€ 482.200,68	
Oneri di Sicurezza	€ <u>30.301,36</u>	
Importo complessivo lavori	€ 512.502,04	€ 512.502,04

B) Somme a Disposizione :

1. Progettazione+coordinamento sic.+oneri+iva	€ 61.049,60	
2. Rest.stucchi e superfici Cappella + iva 10%	€ 16.120,38	
3. Restituzione grafica su laser scanner + IVA	€ 11.495,00	
4. Allestimento Cappella S.Angelo +Iva	€ 15.636,02	
5. Spese tecn 2% sui lav di cui D.A.1792 del 12/08/10	€ 6.043,44	
6. Spese tecn. su lav di restauro(punti 2,,7,8,9)	€ 1.319,44	
7. Restauro tele ed urna +Iva	€ 23.000,00	
8. Interv.per il miglior. Strutt.+ restauro dei ceri processuali +IVA	€ 28.670,95	
9. Restauro cancellata+IVA	€ 9.475,00	
10. Pubblicazione atti sul monumento	€ 7.406,42	
11. Pubblicità gara	€ 9.787,20	
12. IVA sui lavori 10%	€ 51.250,20	
13. Monitoraggio umidità incluso IVA 109/94	€ 1.851,30	
14. Corpi illuminanti incluso IVA	€ <u>18.781,00</u>	
Totale somme a disposizione	€ 261.885,95	€ 261.885,95
Totale progetto netto		€ 774.387,99
C) Economia di spesa		€ 832,22

VISTI

- il certificato di ultimazione lavori emesso in data **13/05/2013** e la relazione sul conto finale del 19/09/2013 firmata contestualmente dal direttore dei lavori arch. Agostino Marrella e dal Rup arch. Angelo Di Franco;

VISTI

- la nota prot. n.4030 del 25/06/2014 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento trasmette la perizia di assestamento finale contabile a firma del RUP arch.Angelo Di Franco , costituita dai seguenti elaborati: *relazione finale, computo metrico, quadro comparativo,per* l'importo complessivo di € **759.132,95** di cui per lavori € **498.633,82** ed € **260.499,13** per somme a disposizione ed un'economia finale di spesa pari ad € **15.255,04**;
- il quadro economico finale proposto per l'approvazione, per l'importo complessivo di € **759.132,95** più avanti esposto ;

STI

- la relazione e il certificato di collaudo trasmessi dal collaudatore arch.Francesco Vecchio con nota prot. n.1279 del 21/02/2014 da cui si evince che l'ultimazione lavori è avvenuta entro i termini fissati contrattualmente ossia il 13/05/2013 con cui il collaudatore tecnico-amministrativo predetto nominato dal Dipartimento BB.CC.ed IS.con prot. 37478 del 06/08/2013, **certifica che** l'importo finale dei lavori è pari ad € **498.633,82** oltre IVA e che all'impresa DI PARC srl con sede in Favara (AG) in via Bachelet 11, contratto **n.5442/2010** registrato in Agrigento **n.28 serie 1 del 15/01/2010**, sono stati corrisposti acconti per un importo complessivo di € **496.140,65** oltre IVA, e che pertanto resta un credito a favore dell'impresa DI PARC srl di € **2.493,17** oltre IVA;

ACCERTATO

d'ufficio a seguito di consultazione contabile del SIC (Sistema informatico Contabile) che all'impresa **Di Parc srl** con sede legale in Favara (AG) in via Bachelet n.11 **P.IVA80012000826** sono stati corrisposti acconti per € **496.140,65**, e complessivi € **545.754,71** **iva inclusa**.

RITENUTO

- di dover corrispondere all'impresa di DI PARC srl con sede sociale in FAVARA (AG) il saldo del credito netto pari ad € **2.493,17** **oltre IVA** pari ad € **249,32** a tacitazione di ogni suo avere per i lavori eseguiti ;
- di dover approvare il certificato di collaudo nonché la perizia di assestamento finale lavori in esame

trasmessa dalla Soprintendenza di Agrigento ed il quadro economico finale della spesa;

VISTO il DPR n.32256 del 20/05/2014 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S.;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario l'anno 2014 ;

DECR E T A

ART. 1) In conformità alle premesse sono approvati in linea amministrativa la relazione ed il certificato di collaudo, la perizia di assestamento finale contabile, la relazione di approvazione degli atti di contabilità finale emessa in data 19/09/2013 a firma del RUP ed il quadro economico finale per l'importo complessivo di € **759.132,95** relativamente ai lavori di **Restauro dell'area absidale e delle aule della Chiesa di S. Angelo" nel Comune di Licata (Ag), CIL /743 , codice CUP: G 67B0600000006 -codice GIG : 011733296B , inserito nel programma Risorse Liberate - Titolarità Regionale, cap 776414** con il seguente quadro economico della spesa :

A) Importo lavori		
Importo dei lavori al netto	€ 469.152,40	
Oneri di Sicurezza	€ <u>29.481,42</u>	
Importo complessivo lavori	€ 498.633,82	€ 498.633,82
B) Somme a Disposizione :		
1. Progettazione+coordinamento sic.+oneri+iva	€ 61.049,60	
2. Rest.stucchi e superfici Cappella + iva 10%	€ 16.120,38	
3. Restituzione grafica su laser scanner + IVA	€ 11.495,00	
4. Allestimento Cappella S.Angelo +Iva	€ 15.636,02	
5. Spese tecn 2% sui lav di cui D.A.1792 del 12/08/10	€ 6.043,44	
6. Spese tecn. su lav di restauro(punti 2,,7,8,9)	€ 1.319,44	
7. Restauro tele ed urna +Iva	€ 23.000,00	
8. Interv.per il miglior. Strutt.+ restauro dei ceri processuali +IVA	€ 28.670,95	
9. Restauro cancellata+IVA	€ 9.475,00	
10. Pubblicazione atti sul monumento	€ 7.406,42	
11. Pubblicità gara	€ 9.787,20	
12. IVA sui lavori 10%	€ 49.863,38	
13. Monitoraggio umidità incluso IVA 109/94	€ 1.851,30	
14. Corpi illuminanti incluso IVA	€ <u>18.781,00</u>	
Totale somme a disposizione	€ 260.499,13	€260.499,13
Totale progetto netto		€759.132,95
CI) Economia di spesa		€ 15.255,04

Articolo 2) La somma di € **15.255,04** meglio specificata al punto C del precedente articolo 1 costituisce economia di spesa sul capitolo 776414 ,pertanto viene eliminata dal conto del Patrimonio.

Articolo 3) Si può liquidare il saldo all'impresa Di PARC srl con sede legale in via Bachelet n11 in Favara AG per l'importo di €**2.493,17 oltre IVA** a tacitazione di ogni suo avere per i lavori eseguiti.

Articolo 4) Il Dirigente del Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento assicurerà ogni adempimento che sarà necessario su disposizione e richiesta del Servizio S4 Monitoraggio e Controllo del Dipartimento Regionale BB.CC.e IS.

Articolo 5) All'erogazione delle somme si provvederà con l'emissione di aperture di credito in favore del Soprintendente BB.CC.AA. di Agrigento , in qualità di Funzionario delegato che ne renderà conto ai sensi della normativa vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso per il tramite della Ragioneria Centrale BB.CC.ed I.S. alla Corte dei Conti per la registrazione.

Palermo, li 13/12/2014

F.TO Il Dirigente Generale
Giglione

