



Repubblica Italiana



**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO III - ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI – APQ
IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e s.m.i.;
- VISTE** le LL.RR. n. 28 del 29/12/1962 e n. 2 del 10/04/1978 e s.m.i.;
- VISTE** la L.R. n. 80 del 1 agosto 1977 recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana" e successive modifiche ed int., e la **legge regionale** n. 116 del 7 novembre 1980 recante norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;
- VISTA** la L. R. 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge regionale n. 10 del 15/05/2000 che disciplina l'organizzazione dell'Amministrazione Regionale e s.m.i.;
- VISTA** la L. R. n. 19 del 16/12/2008 - Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTI** il D. P. n. 12 del 05/12/2009 – Regolamento di attuazione della L.R. n.19 del 16/12/2008;
- il D. P. n. 6 del 18/01/2013 – Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n.19 del 16/12/2008;
- VISTI** il **Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163** Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; il **D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207** "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; la **L.R. 12 luglio 2011, n. 12** "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni; il **D.P. 31 gennaio 2012, n. 13** "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni" e loro s.m.i.;
- VISTI** il **Regolamento (CE) n. 1080/2006** del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. L783/ 1999; il **Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006** dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; il **Regolamento (CE) n. 1828/2006** della Commissione dell'8 dicembre 2006 e successiva rettifica (GU dell'Unione europea L 45/3 del 15 febbraio 2007), che stabiliscono modalità di applicazione del

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e loro s.m.i.; la Decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il **Quadro Strategico Nazionale (QSN)** per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 dello Stato Italia;

VISTO il **Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo"** (POI Attrattori o Programma), adottato con Decisione della Commissione C(2008) 5527 del 6 ottobre 2008 come da ultimo modificato con **Decisione della Commissione C(2013) 9672 del 18 dicembre 2013**;

VISTA la delibera CIPE n. 96 del 03/08/2012 di presa d'atto del **Piano di Azione Coesione** predisposto per accelerare l'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 in accordo con tutte le Regioni, le Amministrazioni centrali interessate e il partenariato economico e sociale;

CONSIDERATO CHE

con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** 15 ottobre 2012 sono state attribuite le funzioni di Autorità di gestione del Programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;

VISTA la delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, con la quale, è stato individuato nel Ministero per i Beni e le Attività culturali, l'Amministrazione responsabile del PAC "Valorizzazione aree di attrazione culturale" con una dotazione finanziaria di M€ 130,00;

CONSIDERATO CHE

-giusta **Convenzione** sottoscritta il 3 maggio 2013 con l'Autorità di Gestione del Programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" , il Ministero per i beni e le le attività culturali e' stato designato quale Organismo intermedio di gestione ed attuazione della linea di intervento I.1.1 "*Interventi per il miglioramento delle condizioni di offerta e di fruizione del patrimonio delle Aree e dei Poli di attrazione culturale e naturale*" con una dotazione finanziaria complessiva di € 362.000.773,38, successivamente ampliata fino ad un importo di € 371.256.941,77;

-con decreto 19/07/2013 (Repertorio n. 7/2013), il Segretario Generale del MiBAC – in qualità di responsabile del PAC "Valorizzazione delle aree di attrazione culturale"- ha adottato il relativo Sistema di Gestione e controllo (SiGeCo);

VISTA la **Delibera di Giunta** n. 206 del 6 giugno 2013 con cui la Giunta della Regione Siciliana mostra il proprio apprezzamento all'Accordo Operativo di Attuazione degli interventi POIN sul territorio della Regione Sicilia e delega alla firma il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento regionale dei beni e dell'identità siciliana;

VISTO l'**Accordo Operativo di Attuazione (AOA)** - *Per interventi condivisi nei territori della Regione Siciliana* del 24 giugno 2013, stipulato in esecuzione dell'art. 5 della suddetta Convenzione **3 maggio 2013**, e della delega di cui alla succitata D.G. n. 206/2013;

VISTO il Decreto del Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 9 del 02/08/2013, registrato dalla Corte dei Conti il 30 settembre 2013 Rg. 13 Fg. 50, con il quale sono stati approvati gli interventi immediatamente appaltabili a valere sul POIn "Attrattori culturali naturali e turismo" Asse I Linea di intervento I.1.1 e sul PAC "Valorizzazione delle aree di attrazione" fra i quali anche l'intervento Sicilia n. 13- *Siracusa-Piazza d'Arme ex Caserma Abela-Castello Maniace-completamento, restauro e consolidamento muro di cinta spagnolo lato ovest (tra fossato e inizio area fortificata)* per un importo complessivo di € 440.000,00 a carico del PAC;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale di questo Dipartimento n. 2386 del 28/08/2013, che ha approvato il primo elenco di 18 interventi da realizzare nel territorio della Regione siciliana, da imputare al Programma POIn selezionati attraverso il percorso partenariale condiviso prescritto dall'AOA con l'OI del POIn, fra i quali anche il predetto l'intervento n. 13;

VISTO il D.D.G. n. 2599 del 17.09.2013, con il quale questo Dipartimento ha approvato in linea amministrativa l'intervento CUP G39G13000020006 "Piazza d'Arme ex Caserma Abela-Castello Maniace-completamento, restauro e consolidamento muro di cinta spagnolo in Siracusa" per un importo complessivo di € 440.000,00 di cui € 346.043,18 per lavori ed € 93.956,82 per somme a disposizione;

VISTO Il D.D.G. n.3098 del 10.11.2014 registrato alla Corte dei Conti il 10.12.2014 al reg.1 fgl 229 con il quale e' stato approvato il contratto d'appalto ed il nuovo quadro economico per un importo complessivo di € 353.623,98 cosi' distinto :

A)	Lavori appaltati		
A.1	Lavori Edili (A.1a + A.1b +A.1c)		132.467,96
A.1a)	Lavori al netto di manodopera e oneri di sicurezza	73.946,52	
A.1b)	Incidenza manodopera su lavori	54.319,50	
A.1 c)	oneri di sicurezza su lavori	4.201,94	
A.2	Impianti (illuminotecnico) (A.2.a + A.2.b+A2.c)		142.656,36
A.2.a	Impianti al netto di manodopera e oneri di sicurezza	78.943,08	
A.2.b	Incidenza manodopera su impianti	57.989,88	
A.2.c	oneri sicurezza su impianti	5.723,40	
	Totale A lavori appaltati		275.124,32
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione :		
B.1	Imprevisti	13.841,30	
B.2	Iva al 10% (10% di A.1)	13.246,80	
B.3	Iva al 22% (22% di A.2)	31.384,40	
B.4	Accantonamento ex art.10 DPRS 13/2012	10.381,30	
B.5	Contributo AVCP	225,00	
B.6	Oneri ex art.92 D.L.gvo 163/2006	6.920,86	
B.7	Conferimento a pubblica discarica	2.500,00	
	Totale B – Somme a disposizione	78.499,66	78.499,66
	Totale intervento A+B		353.623,98
C)			
C.1	Economie da r.a. (31,6873% su A1.a) + A2.a)	48.446,59	
C.2	Altre economie	37.929,43	
	Totale C – Economie		86.376,02
	Importo totale progetto		440.000,00

VISTA la perizia di assestamento trasmessa dalla Soprintendenza BB.CC. Di Siracusa con nota prot. 520 del 20.1.2015 e successiva nota prot. 5845 del 22.4.2015 motivata ai sensi dell'art.132 comma 3 e art.205 commi 4 e 5 del D.Lgs 163/2006 a causa di sopravvenute circostanze impreviste e riguardanti sia le opere edili (erosione delle murature , degrado dell'intonaco, mutate condizioni di accessibilita' del corpo di fabbrica), sia la parte impiantistica, munita di approvazione tecnica del 12.11.2014 del R.U.P. Dott. Paolo Tiralongo corredata dei seguenti elaborati :
relazione tecnica , computo metrico assestamento, quadro comparativo, elenco prezzi, analisi dei prezzi e con il seguente quadro economico :

A)	Lavori appaltati		
A.1	Lavori Edili (A.1a + A.1b+A.1c)		180.975,17
A.1a)	Lavori al netto di manodopera e r.a.	101.024,31	
A.1b)	Incidenza manodopera su lavori	74.210,26	
A.1 c)	oneri di sicurezza su lavori	5.740,60	
A.2	Impianti (illuminotecnico) (A.2.a + A.2.b+A2.c)		104.886,78
A.2.a	Impianti al netto di manodopera e r.a.	58.550,10	
A.2.b	Incidenza manodopera su impianti	43009,63	
A.2.c	oneri sicurezza su impianti	3.327,05	
	Totale A lavori appaltati		285.861,95
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione :		
B.1	Imprevisti	3.103,24	
B.2	Iva al 10% (10% di A.1)	18.097,52	
B.3	Iva al 22% (22% di A.2)	23.075,09	
B.4	Accantonamento ex art.10 DPRS 13/2012	10.381,30	
B.5	Contributo AVCP	225,00	
B.6	Oneri ex art.92 D.Lgvo 163/2006	6.920,86	
B.7	Conferimento a pubblica discarica	2.500,00	
	Totale B – Somme a disposizione	64.303,01	64.303,01
	Totale intervento A+B		350.164,96
C)			
C.1	Ulteriore economia	3.459,02	
	Totale C – Economie		3.459,02

VISTI l'atto di sottomissione con i verbali di concordamento di 24 nuovi prezzi sottoscritto con l'Impresa Protec srl registrato l'11.11.2014 al n.2600 presso l'agenzia delle entrate di Siracusa;

VISTI tutti gli atti di contabilita' finale trasmessi dalla Soprintendenza BB.CC. Di Siracusa con nota prot. 2298 del 17.2.2015;

VISTO il certificato di ultimazione lavori del 18.12.2014 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in tempo utile contrattuale;

VISTA la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dal quale si evince che i lavori di "Valorizzazione del Castello Maniace , illuminazione e potenziamento del sistema di fruizione e sicurezza" in Ortigia (Sr) eseguiti dall'Impresa Protec s.r.l. con sede in Canicattini Bagni (Sr) sono stati regolarmente eseguiti per un importo netto , risultante dal conto finale , di € 285.861,95 e viene accertato il credito dell'Impresa di € 1.431,95;

ACCERTATO d'ufficio, attraverso consultazione del SIC, che all'Impresa Protec srl sono stati corrisposti acconti per € 272.308,24 I.V.A. Inclusa e che pertanto il saldo da corrispondere e' di euro 54.726,32 IVA inclusa a tacitazione di ogni suo avere per gli eseguiti lavori di cui sopra;

VISTA la precisazione in ordine alla modifica dell'importo delle competenze tecniche (punto B.3 del Q.T.E. finale) espressa con nota prot. 8102 del 28.5.2015 a firma del R.U.P. e del Soprintendente di Siracusa;

VISTO il **D.D.G.** n. 2823 del 21.10.2014 con la quale questo Dipartimento ha individuato le strutture intermedie dipartimentali cui affidare l'attuazione dei fondi POIn;

VISTO il D.P. R. 925 del 5.3.2015 con il quale e' stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e della Identita' Siciliana;

VISTO l'art.68 della L.r. 21/2014;

VISTO il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario corrente;

RITENUTO DI PROCEDERE

-all'**approvazione** in linea amministrativa della perizia di assestamento somme ;

-all'**approvazione** in linea amministrativa della contabilita' finale e del quadro tecnico conomico

definitivo di spesa dell'intervento "Valorizzazione del castello Maniace, illuminazione e potenziamento del sistema di fruizione e sicurezza" -Siracusa - CUP 39G13000020006 e CIG 53081908F4;

DECRETA

Articolo 1) Per le motivazioni espresse in premessa si approva in linea amministrativa la perizia di assestamento somme munita di approvazione del R.U.P. Dott. Paolo Tiralongo, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 e art.205 commi 4 e 5 del D.Lgvo 163/2006, con il relativo atto di sottomissione ed i verbali di concordamento nuovi prezzi riguardante i "Lavori di valorizzazione del castello Maniace, illuminazione e potenziamento del sistema di fruizione e sicurezza" in Ortigia nel Comune di Siracusa - **CUP 39G13000020006 e CIG 53081908F4** - stipulato fra la Soprintendenza di Siracusa e la PROTEC s.r.l. - CF. e P.I. 01235290865 e registrato all'ufficio entrate di Siracusa l'11.11.2014 per un importo complessivo di € 350.164,96 ed un economia maturata pari ad € 3.459,02.

Articolo 2) Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si approvano in linea amministrativa gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro definitivo di spesa dell'intervento "Valorizzazione del castello Maniace, illuminazione e potenziamento del sistema di fruizione e sicurezza" -Siracusa , così come riformulato dal RUP a seguito dell'atto di sottomissione sopradetto e degli atti finali con il seguente quadro economico :

A)	Lavori appaltati		
	A.1 Lavori Edili (A.1a + A.1b)		180.975,17
	A.1a) Lavori al netto di manodopera e r.a.	101.024,31	
	A.1b) Incidenza manodopera su lavori	74.210,26	
	A.1 c) oneri di sicurezza su lavori	5.740,60	
	A.2 Impianti (illuminotecnico) (A.2.a + A.2.b)		104.886,78
	A.2.a Impianti al netto di manodopera e r.a.	58.550,10	
	A.2.b Incidenza manodopera su impianti	43009,63	
	A.2.c oneri sicurezza su impianti	3.327,05	
	Totale A lavori appaltati		285.861,95
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione :		
	B.1 Iva al 10% (10% di A.1)	18.097,52	
	B.2 Iva al 22% (22% di A.2)	23.075,09	
	B.3 Oneri ex art.92 D.Lgvo 163/2006	5536,69	
	B.4 Conferimento a pubblica discarica	1.107,70	
	B.5 Contributo autorita' vigilanza	225,00	
	Totale B – Somme a disposizione	48.042,00	48.042,00
	Totale intervento A+B		333.903,95
C.1	Ulteriori economie	16.261,01	

ARTICOLO 3) E' accertata, sul cap.776085, una ulteriore economia di € 19.720,03 , somma che viene disimpegnata con il presente provvedimento;

ARTICOLO 4) Si può liquidare alla Societa' Protec srl la somma di € 54.726,32 IVA inclusa a tacitazione di ogni suo avere per i lavori di che trattasi.

Articolo 5) All'erogazione delle somme si provvederà con l'emissione di aperture di credito a favore del

Soprintendente Siracusa, nella qualità di Funzionario delegato sulla base di apposita richiesta corredata da dichiarazione di spendibilità e di tutta la documentazione a supporto.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale in ottemperanza alla legge regionale 12 agosto 2014 n.21 art.68 comma 5 e trasmesso alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria centrale dell'Assessorato Beni Culturali e dell'I.S. .

Palermo li, **03/06/2015**

F.to

II DIRIGENTE GENERALE

Dott. Gaetano Pennino