



**Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**  
**Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**  
**SERVIZIO III ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI – A.P.Q.**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana ;
- VISTO** il Decreto Legislativo de 18.07.1999 , n. 200 , recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana ;
- VISTE** le disposizioni fornite dal Dipartimento della Programmazione inerenti gli atti da sottoporre alla Corte dei Conti ;
- VISTI** - la **l.r. del 12.07.2011 n. 12** , recante “ Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori . Recepimento del Decreto Leg.vo 12.04.2006 , n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 05.10.2010 , n. 207 e s.m.i. . Disposizioni in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale . Norme in materia di assegnazione di alloggi . Disposizioni per il ricovero di animali “ , con particolare riferimento all’art. 31 recante “ norme transitorie “ ;  
- la **Circolare del 13.07.2011, n. 65727** dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità , inerente la predetta norma ;  
-il **D.P. 31/01/2012 n.13** di approvazione del *Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12/07/2011 n.12* pubblicato sulla GURS n.7 del 17/02/2012;
- VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con il quale viene approvato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ;
- VISTO** il **D.D.G. n. 8476 del 26/05/2006** , registrato alla Corte dei Conti il 20/07/2006 - Reg.1 Fgl.143, con il quale è **approvata la programmazione** degli interventi a Titolarità Regionale da finanziare con le **"Risorse Liberate"** riguardanti la Misura 2.01. -"Recupero e fruizione del patrimonio culturale e ambientale", e ammette a finanziamento i progetti di cui agli Allegati Elenco A) ed Elenco B) parti integranti del suddetto decreto in cui rientra l'intervento di *Restauro della Chiesa di Sant'Andrea degli Aromatari di Palermo* dell'importo di euro **1.361.051,77**, munito del **Codice CIL n. .../ 0762, e del CUP n. G74D06000070006**;
- VISTO** - il **Complemento di Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006** , con particolare riferimento al punto 3.2.2 relativo all'utilizzo delle Risorse Liberate ;  
- la **Delibera di Giunta Regionale n.113 del 21.03.2005** "POR Sicilia 2000-2006 Risorse Liberate.Quadro attuativo per il reimpiego delle risorse", che ha disciplinato le modalità procedurali da adottare nel riutilizzo delle “ risorse finanziarie liberate” ;  
- le **linee guida del 30.09.2010 dell'UVER** del Ministero dello Sviluppo Economico per le attività di verifica , ai sensi della delibera CIPE del 30.07.2010 , sugli interventi finanziati a valere sulle “ Risorse Liberate “ ;  
- la decisione della Commissione COM. (2006) 3424 relativa agli orientamenti nella chiusura degli interventi del POR 2000-2006 dei Fondi Strutturali;  
- la modifica del documento “ *Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le Risorse Liberate*” del MISE pervenute dal Dipartimento Programmazione con nota n. 6263 del 6.04.2012;  
- la **nota prot. n. 13918 del 28.07.2011 del Dipartimento Programmazione**, e relativi **allegati dell'UVER** e tabulato riassuntivo delle operazioni campionate , tra le quali l'intervento in parola risulta munito del **numero di codice 203** ;
- VISTI** - il **D.D.G. n. 5211 del 23/02/2007** annotato al n. 216 del 13.03.2007 dalla Ragioneria Centrale di questo Assessorato , con il quale è stato approvato in linea amministrativa il **progetto esecutivo** per i lavori di predetti;  
- **D.D.S. n. 6420 del 27.06.2007**, annotato al n. 11 del 10.07.2007 dalla Ragioneria Centrale di questo Assessorato , con il quale era stata disposta la **prenotazione d'impegno** della somma di **€ 1.361.051,77** sul capitolo 776414 per l'esercizio finanziario 2007,  
□ il **D.D.S. n. 7183 del 11.09.2007** , registrato alla Corte dei Conti in data 03.10.2007 – reg. 1 – foglio 201, con il quale è stata disposta la trasformazione dell'impegno imperfetto di € 1.361.051,77 , assunto con D.D.S. n. 6420 / 2007, in **impegno definitivo** per la **parziale somma di € 250,00** sul Capitolo 776414 dell'esercizio finanziario 2007, per provvedere al pagamento del contributo all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici ;

**VISTA** la nota prot. n. 1505/A del 21.04.2008 , con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo comunica che i **lavori principali sono stati aggiudicati (C.I.G. n. 00325973E4)** all'impresa R.W.S. s.r.l. di Vigonza (PD), con la quale è stato stipulato il contratto d'appalto **n. 4076 del 26.02.2008** per l'importo complessivo di € 883.789,52 (compresi € 45.238,09 per oneri per la sicurezza), al netto del ribasso d'asta del 7,318%, e sono stati **consegnati in data 29.02.2008**, per la durata prevista in 260 giorni naturali e consecutivi , la cui ultimazione pertanto , fu prevista per la data del 04.12.2008 ;

**VISTI** - il **D.D.G. n. 6413 del 23.05.2008** , registrato alla Corte dei Conti in data 07.07.2008 – reg. 1 – foglio 279 con il quale è stato approvato il nuovo quadro economico risultante dall'avvenuta **aggiudicazione**, per l'importo complessivo di € 1.294.841,29, di cui € 883.789,52 (compresi € 45.238,09 per oneri per la sicurezza ) per lavori al netto del ribasso d'asta e restanti € 411.051,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione, è stata disimpegnata la somma di € 66.210,48 quale economia di spesa per ribasso d'asta , ed è stato altresì assunto l'impegno perfetto della somma di € 1.294.591,29 sul Capitolo 776414 dell'esercizio finanziario 2008;

- il **D.D. n. 7589 del 02.10.2009** , registrato alla Corte dei Conti in data 02.11.2009 – reg. 2 – foglio 80 , con il quale è stata approvata la **1.a perizia di variante e suppletiva n. 13 del 21.05.2009**, approvata dal RUP con nota prot. n. 3066/A del 03.09.2009, per l'importo complessivo netto di € 1.294.841,29 , di cui € 970.153,16 per lavori e restanti € 324.688,13 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- il **D.D.G. n. 200 del 31.01.2013**, registrato alla Corte dei Conti in data 08.03.2013 – reg. 1 – foglio 37, con il quale si è preso atto : della **perizia n. 15 del 25.06.2009** concernente la **“fornitura e collocazione di corpi illuminanti”**, nonché gli **atti di aggiudicazione (C.I.G. n. Z170735336)** all'impresa Sciacca s.r.l. di Palermo e **di regolare fornitura** per l'importo complessivo di € 22.200,00 , di cui € 18.500,00 per fornitura ed € 3.700,00 per IVA. al 20%; della **perizia di assestamento finale del 28.07.2010**, concernente i **lavori principali** ultimati in data 09.10.2009, per un totale di € 1.290.157,19 di cui per lavori € 970.122,15 e per somme a disposizione € 320.035,04 con una ulteriore economia di € 4.684,10; degli **atti finali** e di **collaudo tecnico-amministrativo finale dei lavori principali**, redatti dall'Arch. Filippo Graziano in data 08.11.2010; **del quadro tecnico economico della spesa**, munito di approvazione del RUP Arch. Antonino Abbadessa **del 22.08.2012**;

**VISTO** - il **D.D.G. n.1285 del 20/05/2013** registrato alla Corte dei Conti il 5/08/2013 RegIFgl 115 con il quale si è provveduto a prendere atto della perizia **n.27 del 22/08/2012** relativa ai lavori di impianto antintrusione e videosorveglianza, impianto di amplificazione e videoproiezione inserita nel quadro tecnico generale, per l'importo complessivo netto di € 39.522,33, ed inoltre con lo stesso decreto si è provveduto ad approvare in linea amministrativa il quadro tecnico economico generale della spesa (giusta approvazione tecnica del rup in data 22.8.2012,) emesso alla luce dei pagamenti effettuati e quelli da completare per come segue:

**A) Importo dei lavori :**

1 - Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	970.122,15
<b>Totale A)</b>	<b>970.122,15</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :**

1 - Oneri progettazione	16.905,67
2 - Coordinamento sicurezza	22.985,80
3 - IVA 10% sui lavori A)	97.012,21
4 - Collaudo	8.018,85
5 - Pubblicazione bandi	6.358,80
6 - Documentazione; foto	142,75
7 - Corpi illuminanti	22.200,00
8 - Contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici	250,00
9 - Impianto antintrusione e videosorveglianza, di amplificazione e videoproiezione	39.522,33
10 - Perizia di completamento	106.638,63
<b>Totale B)</b>	<b>320.035,04</b>
<b>Importo complessivo netto</b>	<b>1.290.157,19</b>

**C) Economie :**

1 - Ribasso d'asta	<b>66.210,48</b>
2 - Ulteriore economia	<b>4.684,10</b>
<b>Totale C)</b>	<b>70.894,58</b>

**VISTI** la nota prot. n. 2129/S 16.6 del 31/03/2015 , con la quale il Servizio Soprintendenza BB. CC. AA. di Palermo trasmette per la presa d'atto:

- la **perizia n. 6 del 18/04/2014** , relativa ai lavori di completamento dei corpi annessi alla chiesa di S.Andrea degli Aromatari, di cui al punto n.10 del quadro tecnico generale sopra esposto, per l'importo complessivo lordo di € 106.638,63 di cui per lavori € 94.869,40 ed € 11.769,23 per somme a disposizione ; ed approvata in linea tecnica in pari data dal RUP arch. Antonino Abbadessa ai sensi

dell'art 5 comma 3 della L.R.12/2011 e costituita dai seguenti elaborati: *relazione e computo metrico estimativo, costo della manodopera, analisi dei prezzi, elenco prezzi, cronoprogramma, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto;*

- gli atti di aggiudicazione dei predetti lavori **C.I.G.n.5728978633** , avvenuta in data 18/07/2014 alla **Ditta I.R.C.** del geometra Gerlando Purpura di S. Giuseppe Jato (PA) CF-PRPGLN80S24G273J , giusto contratto n.4460 del 24.10.2014 per l'importo dei lavori soggetti a ribasso di € 58.751,56 al netto del ribasso d'asta pari al 34,6176% oneri di sicurezza non soggetti a r.a. 8.077,74 ed € 28.040,10 per costo della mano d'opera non soggetto a ribasso d'asta, consegnati in data **05.12 2014** per la durata di **180** giorni naturali e consecutivi;
- il **nuovo quadro economico** della perizia n. 6/2014 che si propone per l'approvazione risultante dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori:

<b>A) Importo dei Lavori</b>	
Importo dei lav.al netto del r.b.a del 34,6176%	€ 66.453,28
importo oneri di sicurezza	€ 8.077,74
Importo contrattuale netto dei lavori	<b>€ 74.531,02</b>
<b>B) Somme a Disposizione</b>	
1) Imprevisti	€ 2.033,84
2) IVA 10%	€ 7.453,10
3) Oneri tecnici 2%	€ 1.897,39
4) Contributo AVCP	€ 30,00
5) Oneri accesso alla discarica	€ 354,90
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 11.769,23</b>
<b>Totale Progetto netto</b>	<b>€ 86.300,25</b>
<b>C) Economia da ribasso d'asta</b>	<b>€ 20.338,38</b>

**ACCERTATO** che le finalità di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari risultano assolte , giusta dichiarazione della ditta Ditta I.R.C. del geometra Gerlando Purpura di S.Giuseppe Jato (PA) resa nell'art.3 del contratto n. 4460/2014;

**VISTO** il **decreto legislativo n. 33/2013** di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'art.3 recante- obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture;

**VISTO** l'**articolo 68** comma 5 della L.r. 12/08/2014 **n.21**;

**VISTO** il **D.P.R. n. 925/2015** con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S.;

**VISTO** il Bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 2015

## DECRETA

**Articolo 1)** In conformità alle premesse, si approva in linea amministrativa la perizia n.6 del 18/04/2014 concernente "lavori di **completamento dei corpi annessi**" di cui al punto n.10 del quadro tecnico generale, approvata in linea tecnica in pari data dal Rup arch.A.Abbadessa ai sensi dell'art 5 comma 3 della L.R. 12/2011, per l'importo complessivo lordo di € 106.638,63 di cui per lavori € 94.869,40 ed € 11.769,23 per somme a disposizione ;

**Articolo 2)** In conformità alle premesse è approvato il contratto n.4460 del 24/10/2014 riguardante i " lavori di completamento dei corpi annessi alla Chiesa di S. Andrea degli Aromatari di Palermo" di cui al punto 10 del quadro tecnico generale, stipulato tra la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo e l'impresa I.R.C. del geometra Gerlando Purpura CF-PRPGLN80S24G273J, con sede in via Europa n.35 in San Giuseppe Jato (PA) per un importo complessivo netto dei lavori di € **74.531,02** così suddiviso: lavori € 38.413,18, oneri di sicurezza € 8.077,74, ed € 28.040,10 per costo della mano d'opera, consegnati in data **05.12. 2014** per la durata di **180** giorni naturali e consecutivi;

**Articolo 3)** In conformità alle premesse, si approva il quadro economico della perizia 6/2014 scaturito a seguito di aggiudicazione , per l'importo complessivo netto di € **86.300,25** di cui € 74.531,02 per lavori al netto del r.a. e €11.769,23 per somme a disposizione dell'amministrazione, trasmesso dalla Soprintendenza di BB.CC.AA.di Palermo con nota prot.n.2129/S16.6 del 31/03/2015; **CUP n.G74D06000070006, C.I.G. n.5728978633** come di seguito riportato:

<b>A) Importo dei Lavori</b>	
Importo dei lav.al netto del r.b.a del 34,6176%	€ 66.453,28
importo oneri di sicurezza	€ 8.077,74
<b>Importo contrattuale netto dei lavori</b>	<b>€ 74.531,02</b>
<b>B) Somme a Disposizione</b>	
1) Imprevisti	€ 2.033,84
2) IVA 10%	€ 7.453,10
3)Oneri tecnici 2%	€ 1.897,39
4)Contributo AVCP	€ 30,00
5)Oneri accesso alla discarica	€ 354,90
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 11.769,23</b>
<b>Totale Progetto netto</b>	<b>€ 86.300,25</b>
<b>C) Economia rba</b>	<b>€ 20.338,38</b>

**Articolo 4 )** -La somma di € **20.338,38** meglio specificata al punto C del precedente art.1 , costituisce economia di spesa, pertanto viene eliminata dal Conto del Patrimonio.

**Articolo 5)** L'intervento di cui alla presente programmazione è codificato , ai sensi dell'art. 18.3 del Regolamento (CE) 1260/99, con il **CIL n. .../ 0762, CUP n. G74D06000070006, C.I.G. n. 00325973E4** (lavori principali) , **C.I.G. n. Z170735336** (Corpi illuminanti), **C.I.G. n. 45029976AC** (Antintrusione e videosorveglianza).**CIG n.5728978633** (Lavori di completamento dei corpi annessi).

**Articolo 6)** Al pagamento delle spese relative ai lavori sopra descritti si provvederà mediante aperture di credito delle somme occorrenti in favore del Dirigente del Servizio Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo , nella qualità di **Funzionario Delegato**, che provvederà all'attuazione dell'intervento, nel rispetto della normativa vigente e delle modalità di attuazione dei progetti finanziati con le Risorse Liberate .

**Articolo 7)** Il Dirigente del Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo assicurerà ogni adempimento che sarà necessario su disposizione e richiesta del Servizio S4 del Dipartimento Regionale BB.CC.e I.S.

**Articolo 8)** Il **D.D.G. n.1281** del 30.04.2015 è annullato.

*Il presente decreto, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento BB.CC.ed I.S. ed inviato alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S per la registrazione di rito.*

Palermo, li 05/06/2015

F.to Il Dirigente Generale  
Gaetano Pennino