

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Leg.vo 22 gennaio 2004 n.42 recante il *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i.*;
- VISTI** - l'art.3 comma 83 della legge 23/12/1996 n.662 recante disposizioni in materia di utilizzazione della quota derivante dalle estrazioni del Lotto;
- il D.M. dei Beni Culturali del 19/06/2007 con cui è stato approvato il piano triennale 2007 - 2009 relativo all'utilizzo della quota derivante dalle estrazioni del gioco del Lotto di cui alla legge 662/96 citata;
- la legge regionale n.12 del 12/07/2011 recante " *Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori . Recepimento del D.Lvo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. E del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i.* ".
- Il D.P.R.S. 31/01/2012 n.13 di approvazione del Regolamento di esecuzione e d'attuazione della legge regionale 12/07/2012 n.12 pubblicato sulla G.U.R.S. n.7 del 17/02/2012 ;
- VISTI** - il **D.D.G. n. 9350 del 24/12/2008** , vistato dalla Ragioneria C.le al n.23 del 31/12/2008, con il quale si approva il progetto esecutivo dei " *Lavori di scavo archeologico e valorizzazione per la pubblica fruizione dell'area archeologica di Occhiola – Grammichele (CT) – Codice CUP G65C07000010006*, per l'importo complessivo di € 1.387.300,00, trasmesso dal Servizio BB.CC.AA. di Catania e con il quale contestualmente veniva prenotato l'impegno della somma di € 921.980,00 sul Cap. 776041;
- il **D.D.S. n. 3095 del 29/11/2010**, registrato dalla Ragioneria C.le ai nn.ri 29 e 30 il 07/12/10, con cui viene impegnata sul Cap.776041 la somma complessiva di € 1.314.582,82, al netto del ribasso d'asta ed approvato il quadro economico post-gara a seguito di contratto n. 4564 del 15/06/2010 stipulato con l'Impresa Antonio Pompa s.r.l. con sede in Napoli via G.Porzio 4 - isola A/3, giusta contratto n. rep.4564 del 15/06/2010 – Partita I.V.A. 07043450639 - con il quale lo stesso si impegnava ad eseguire i lavori in parola per l'importo di € 767.782,35 oltre IVA e € 25.620,00 per oneri della sicurezza, nonché viene impegnata sul cap.776041 la somma complessiva di € 1.314.582,82, al netto del ribasso d'asta;
- il **D.D.S. n.12 del 16/01/2012** , registrato dalla Ragioneria C.le al n. 12, il 20/09/2011, con il quale é stata approvata la perizia di variante del quadro economico della spesa;
- il **D.D.S. n. 1224 del 30/05/2012** , registrato dalla Ragioneria C.le al n. 840 il 05/07/2012, con il quale è stato approvata la seconda perizia di variante con il seguente quadro economico:

A) Lavori :

€ 872.742,59

di cui per Oneri della sicurezza (€ 28.182,00)

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

1) Imprevisti (incl.IVA)	€ 2.391,20
2) IVA al 20%	€ 106.645,61
3) IVA al 21%	€ 71.298,06
4) Ufficio tecnico	€ 14.688,80
5) Pubblicazione bando di gara	€ 9.907,20
6) Collaudo tecnico amministrativo dei lavori	€ 7.000,00
7) Oneri di conferimento a discarica	€ 3.000,00
8) Documentazione grafica dei saggi e.....	€ 15.000,00
9) Materiale foto e cinematografico, cartografico....	€ 21.000,00
10) Diserbo pilotato delle piante.....	€ 5.498,31
11) Missioni del personale dell'Amministrazione	€ 16.176,00
12) Contrassegnazione ed elencazione materiale.....	€ 15.000,00

13) Schedatura e inventariazione materiale archeologico...	€	15.000,00	
14) Lavori di pulitura del materiale archeologico	€	50.000,00	
15) Restauro del materiale rinvenuto	€	47.398,25	
16) Realizzazione tabelloni didascalici, indicatori di	€	7.000,00	
17) Impianti antintrusione	€	34.836,80	
	Totale di B)	€ 441.840,23	€ 441.840,23
	Totale complessivo (A+B)		€ 1.314.582,82

- VISTI** - la **Relazione sul conto finale del Direttore dei lavori** emessa il 04/09/2013 trasmessa con la nota prot. n. 10205 del 04/06/2015 della Soprintendenza di Catania:
- la **Relazione ed il Certificato di Collaudo** del 30/10/13 della Commissione composta dal Presidente Arch. Salvatore Sorbello e dall'Archeologa Dott.ssa Michela Ursino, tecnici interni all'Amministrazione, riguardanti i lavori in parola, trasmessi con la predetta, da cui si evince che:
 - i lavori in oggetto sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate, e sono stati effettuati entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e le proroghe autorizzate e concesse;
 - l'Impresa Ing. Antonio Pompa s.r.l. di Napoli esecutrice dei lavori in argomento ha firmato la contabilità finale senza riserve ed alla medesima al netto degli acconti resta da liquidare un credito netto pari ad **€ 4.361,89**;
- ACCERTATO** d'ufficio tramite la consultazione del SIC che :
- a fronte dei pagamenti eseguiti di € 868.016,19 resta il credito dell'impresa pari ad **€ 5.321,51(IVA incl.)** - i pagamenti effettuati ai soggetti aventi diritto risultano pari ad **€ 1.129.593,51**.
- VISTI** **gli Affidamenti degli incarichi dei Lavori di pulitura** del materiale archeologico recuperato proveniente dallo scavo dell'area in oggetto di cui al punto **8) delle SdA** nel quadro economico finale più avanti esposto effettuati dai professionisti sottoelencati corredati dalle dichiarazioni ai sensi della citata L. n.136/2010 trasmessi con la **nota prot. n.4299 del 4299 del 07/03/2016**:
- **Sig. Galofaro Salvatore** di Grammichele, per il lavaggio in acqua e pulitura mediante spazzolatura a mano dei reperti contenuti in n. 252 cassette, a seguito dell'incarico **prot. n. 2154 dell' 11/02/15** per l'importo di **€ 5.000,00– Cod. CIG: Z4D1320C71**;
 - **Sig. Petunia Luigi** di Grammichele, per il lavaggio in acqua e pulitura mediante spazzolatura a mano dei reperti contenuti in n. 252 cassette, a seguito dell'incarico **prot. n. 2156 dell'11/02/15** per l'importo di **€ 5.000,00 Cod. CIG: Z701320C12**;
 - Sig. Nicosia Angelo** di Grammichele nato il 15/10/57 per aver effettuato il lavaggio in acqua e pulitura mediante spazzolatura a mano dei reperti contenuti in n. 252 cassette, a seguito dell'incarico **prot.n. 2157 dell' 11/02/15 per l'importo di € 5.000,00– Cod.CIG:Z781320B49**;
 - **Sig. Nicosia Angelo** di Grammichele, nato il 12/07/89 per aver effettuato il lavaggio in acqua e pulitura mediante spazzolatura a mano dei reperti contenuti in n. 252 cassette, a seguito dell'incarico **prot. n. 2158 dell' 11/02/15 per l'importo di € 5.000,00 Cod. CIG:Z2E1320BEE**;
 - **Sig.ra Campanello Piera** di Grammichele, per aver effettuato il lavaggio in acqua e pulitura mediante spazzolatura a mano dei reperti contenuti in n. 150 cassette, a seguito dell'incarico **prot. n. 2159 dell' 11/02/2015 per l'importo di €3.000,00 - Cod. CIG: ZF51320C9F** ;
 - **Sig. Nicosia Giuseppe** di Grammichele per aver effettuato il lavaggio in acqua e pulitura mediante spazzolatura a mano dei reperti contenuti in n. 252 cassette, a seguito dell'incarico **prot.n. 2155 dell' 11/02/15 per l'importo di € 5.000,00– Cod.CIG:Z751320C3D**;
- VISTA** la **nota prot. n. 9027 del 12/05/2016** con cui è stato trasmesso il **quadro economico** finale dei lavori sopraindicati rimodulato alla luce della **nota prot. n. 5393 del 23/03/2016** con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania ha chiesto, in sede di monitoraggio dei residui perenti il mantenimento della somma di **€ 49.376,72** per il pagamento dei saldi dovuti agli aventi diritto;
- RITENUTO** di dover procedere all' approvazione in linea amministrativa del predetto quadro economico, della Relazione sul conto finale del D.L e della Relazione e Certificato di Collaudo riguardante i lavori in parola, nonché dei n.6 Atti di affidamento riguardanti gli incarichi di pulitura dei reperti archeologici provenienti dall'area sopraccitata, prott. nn. 2154, 2155, 2156 ,2157, 2158 e 2159 del 11/02/2015 ;
- VISTO** il D.vo n.118/2011 e succ. mod. ed int.;
- VISTO** il D.P. Reg.n.925 del 05/03/15 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S.;
- VISTO** l'art.68 L.r. 21/2014 e succ. mod.ed int.;
- VISTA** la Legge n 4. del 17/03/2016 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per l'es.fin 2016;

DECRETA

ARTICOLO 1) In conformità alle premesse è approvato in linea amministrativa il **quadro economico finale della spesa**, alla luce dei pagamenti effettuati e di quelli da effettuare, riguardante i *“Lavori di scavo archeologico e valorizzazione per pubblica fruizione dell' area archeologica di Occhiola” – Grammichele (CT)* approvato in linea tecnica dal RUP - **Codice CUP: G65C07000010006 – Cod. CIG: 0400101DC6**, trasmesso con la nota prot. n.9027 del 12/05/2016 dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania come di seguito esposto :

A) Lavori :		€ 872.378,08
di cui per Oneri della sicurezza (€ 28.182,00)		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
1) IVA al 20% su € 533.228,03	€ 106.645,61	
2) IVA al 21% su € 334.788,16	€ 70.305,51	
3) IVA al 22% su € 4.361,89	€ 959,62	
4) Ufficio Tecnico - 2% - art.18 L.109/94 (comprensivo del Collaudo Amministrativo)	€ 16.055,20	
5) Spese pubblicità bando di gara	€ 9.907,20	
6) Acquisto materiale di cancelleria	€ 435,10	
7) Missioni del personale	€ 16.176,00	
8) Lavori di pulitura del materiale archeologico recuperato (IVA incl.)	€ 50.000,00	
9) Realizzazione impianti antintrusione	<u>€ 36.107,90</u>	
Totale di B)	€ 306.592,14	€ 306.592,14
Totale importo complessivo (A+B)		€ 1.178.970,22
C) Economia: € 135.612,60		

ARTICOLO 2) Dell'importo pari ad **€ 135.612,60** quale economia del punto c) la somma di € 134.693,75 è stata eliminata con il monitoraggio residui ex L.r. n.3/2016, e la somma di € 918,85 già riaccertata al n.imp.8 , nel corso del riaccertamento ordinario dei residui passivi, anno 2015, espletato nell'anno in corso, viene eliminata dal conto del patrimonio con il presente provvedimento- cap.776041.

ARTICOLO 3) In conformità alle premesse si approva la **Relazione ed il Certificato di Collaudo** del 30/10/2013 riguardante i lavori di cui all'art.1).

ARTICOLO 4) In conformità alle premesse si può liquidare all' **Impresa " Antonio Pompa s.r.l. "** il credito pari ad **€ 5.321,51** (IVA incl.) a tacitazione di ogni suo avere per l'esecuzione dei sopracitati lavori

ARTICOLO 5) In conformità alle premesse si approvano gli **Atti di affidamento** di n.6 incarichi di pulitura dei reperti archeologici **prott. nn. 2154,2155, 2156, 2157, 2158 e 2159 dell'11/02/2015** e si possono liquidare le relative competenze, a tacitazione di ogni loro avere, come segue:

- Sig.Galofaro Salvatore	l'importo di € 5.000,00
- Sig. Petunia Luigi	l'importo di € 5.000,00
- Sig. Nicosia Angelo nato a Caltagirone (CT) il 15/10/1957	l'importo di € 5.000,00
Sig. Nicosia Angelo nato a Caltagirone (CT) il 12/07/1989	l'importo di € 5.000,00
- Sig. Nicosia Giuseppe	l'importo di € 5.000,00
- Sig.ra Campanello Piera	l'importo di € 3.000,00

ARTICOLO 6) Al pagamento delle somme occorrenti agli aventi diritto, si provvederà mediante la emissione di aperture di credito in favore del Dirigente della Soprintendenza di Catania nella qualità di Funzionario Delegato che provvederà ai sensi della normativa vigente

ARTICOLO 7) Il D:D.G. n.2323 del 18/05/2016 è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della L.R. n.21 del 12/08/2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali per il visto di competenza.

Palermo 14/06/2016

F.to

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Gaetano Pennino

