



**BY-PASS NUOVO ACQUEDOTTO DI SCILLATO
TRA LE PROGRESSIVE 12.410 E 15.425 m
(C.DE BURGITABUS E SCACCIAPIDOCCHI)**

- Progetto esecutivo -

CUP: D63H0800060004

Classe	3	ALLEGATI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI			
Favola	3.8	CRONOPROGRAMMA			
Scala	--				
Data	2				
	1	AGGIORNAMENTO PREZZI 2013 E ADEGUAMENTO AL D.LGS 50/2016	AL	GDT	GDT
Settore: ADDUZIONE	0	PRIMA EMISSIONE - LUGLIO 2010	GI	CA	GDT
Nuovo Scillato_3.8-rev1.dwg	Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
Progettazione	Studio Applicazioni Idrauliche S.r.l. - C.F. 01717410911	AMAP S.p.A. Il Dirigente del Servizio Tecnico	Consulenza Geologica Dot. Geol. Ugo PACCENTINI	Consulenza Geotecnica Ing. Giovanni BARONE	Coordinatore della accuratezza in fase di progettazione Ing. Cesare ANGI
	Ing. Giovanni DE STEFANO n° 2937 Ordine Ingegneri Palermo	Ing. Maurizio BISSO	Ing. Giovanni PULERI		
Redazione: Società di Ingegneria STUDIO APPLICAZIONI IDRAULICHE S.r.l. - Via Alfonso Bormi, 50 - 90139 PALERMO - tel. 091.586758 - fax. 091.586442 - studiosai1@gmail.com Questo documento è di proprietà del Progettista (L. 22.04.1941 n° 633 - art. 2575 e segg. C.C.) - Non può essere modificato, copiato, duplicato, riprodotto o divulgato senza autorizzazione scritta dello stesso					

LAVORI	IMPORTI	GIORNI	MESE 1			MESE 2			MESE 3			MESE 4			MESE 5			MESE 6			MESE 7			MESE 8			MESE 9											
			5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8
A1 - AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA E APPROVVIGIONAMENTI	0,00	90	A1																																			
A2 - INCANTIERAMENTO	14.112,50	30	A2																																			
A3 - ONERI SICUREZZA SPECIALI	156.067,60	240	A3																																			
B - CONDOTTA																																						
B1 - Scavi e rinterri	436.254,19	150	B1																																			
B2 - Tubazioni	2.145.077,24	150	B2																																			
B3 - Protezione catodica	90.807,84	45	B3																																			
B4 - Attraversamenti autostradali	387.102,00	90	B4																																			
C - MANUFATTI DI LINEA																																						
C1 - Pozzetti - Opere civili	75.934,38	90	C1																																			
C2 - Pozzetti - Apparecchiature	11.004,00	90	C2																																			
C3 - Blocchi di ancoraggio	139.189,07	90	C3																																			
D - LAVORI IN ECONOMIA	14.451,20	240	D																																			
E - LAVAGGIO E DISINFEZIONE	0,00	30	E																																			
F - DISMISSIONE AREA DI CANTIERE	0,00	15	F																																			
PARZIALI			14.112,50			67.711,21			67.711,21			583.977,49			695.594,60			695.594,60			695.594,60			598.119,70			51.584,13											
PROGRESSIVI			14.112,50			81.823,71			149.534,91			733.512,41			1.429.107,00			2.124.701,60			2.820.296,19			3.418.415,89			3.470.000,00											
MESE			MESE 1			MESE 2			MESE 3			MESE 4			MESE 5			MESE 6			MESE 7			MESE 8			MESE 9											