



REPUBBLICA ITALIANA

**REGIONE SICILIANA**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀDIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
OSSERVATORIO DELLE ACQUE**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO la legge regionale 23 aprile 1956 n. 31;
- VISTO le competenze e le funzioni attribuite per effetto del D.P. 6 del 18.01.2013 al Servizio Osservatorio delle Acque del predetto Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO la legge 267 del 03 agosto 1998;
- VISTO il D.lgs n° 163/06 e s.m.i. e il Regolamento di attuazione approvato con DPR 207/2010;
- VISTO la legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 in materia di contratti pubblici e il successivo regolamento d'attuazione approvato con D. P. n. 13 del 31 gennaio 2012;
- VISTO il D.A. n. 151 del 04.05.2011 che disciplina le modalità del ricorso alle forniture in economia dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il D.P. Reg. n. 6265 del 30.09.2014 con il quale viene conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti al dott. ing. Domenico Armenio;
- VISTO il D.D.G. n. 1819 del 03.11.2014 con il quale è stato conferito ad interim all'ing. Francesco Greco l'incarico di Dirigente del servizio 2° - Osservatorio delle Acque a decorrere dal 03.11.2014 e fino al 31.12.2014;
- VISTO la nota prot. 52544 del 30.12.2014 con la quale il Dirigente Generale ha prorogato gli incarichi dirigenziali fino al 28.02.2015;
- VISTO la nota prot. 9706 del 03.03.2015 con la quale il Dirigente Generale ha confermato le deleghe all'ing. Francesco Greco fino al conferimento di nuovi incarichi;
- VISTO il D.D.S. n. 897 del 30/09/2012 con il quale si approva la *“Perizia per il funzionamento dell'Osservatorio delle Acque, della Rete di rilevamento e Sorveglianza idrologica, l'espletamento delle attività conoscitive di previsione e prevenzione L.R. 4/2003, L.R. 19/2005 L.R. 19/2008, D.P. 12/2010 e D.P. 370/2010 di € 1.397.863,13 IVA compresa e impegna la somma di € 1.347.943,13 sul cap. 243308 “SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICO” (registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato con l'imp. N.2 del 12/06/2012)*
- VISTO la nota prot. N. 26800 del 06.06.2012 con la quale il geom. Santo Mongioì, funzionario direttivo dell'Osservatorio delle Acque, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla voce A della sopracitata Perizia;
- VISTO il D.D.S. n. 2114 del 27.11.2013 (*annotato alla ragioneria Centrale dell'Assessorato al n. 426 del 03.12.2013*) che approva il Contratto d'Appalto, sottoscritto in data 26.11.2013 (repertorio n. 48/2013 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti), registrato il 3.12.2013 al n. 329/serie 1 – Agenzia delle entrate Palermo 1) con la ditta SIAP+MICROS S.r.l. – P.I. 03520550264, relativo ai **lavori di manutenzioni straordinarie e aggiornamento funzionale della rete di rilevamento meteo-idro-pluviometrica in telemisura delle grandezze idrologiche del Distretto Idrografico della Sicilia** CUP: G79B12000140002 - CIG: 48136784BF - di importo complessivo, IVA compresa, pari ad **€ 370.819,68** (*euro trecentosettantamilaottocentodiciannove/68*) di cui per lavori €

294.947,20 (euro duecentonovantaquattromilanovecentoquaranta- sette/20) ed € 9.003,36 (euro novemilatre/36) per gli oneri di sicurezza, da eseguirsi a favore della Regione Siciliana – Assessorato all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acque e dei Rifiuti – Servizio Osservatorio delle Acque, via G. Bonsignore, 1 – 90135 Palermo;

- VISTO il D.D.S. n. 1539 del 26.09.2014 (annotato alla ragioneria Centrale dell'Assessorato al n. 486 del 15.10.2014) che approva l'Atto di Sottomissione, sottoscritto in data 15.09.2014 (repertorio n. 60/2014 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti) relativo agli ulteriori **lavori di manutenzioni straordinarie e aggiornamento funzionale della rete di rilevamento meteo-idro-pluviometrica in telemisura delle grandezze idrologiche del Distretto Idrografico della Sicilia CUP: G79B12000140002 - CIG: 48136784BF** - di importo complessivo, IVA esclusa, pari ad € 49.519,70 (euro quarantanovemilacinque- centodiciannove/70).
- VISTO l'art. 9 del Contratto, che regola i pagamenti in acconto, in cui si stabilisce che l'appaltatore avrà diritto ai pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, per lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunge la cifra di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) con contestuale pagamento delle percentuali relative agli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) maturati;
- CONSIDERATO che con D.D.S. n. 1205 del 30.07.2014 è stata liquidata all'impresa la somma di € 75.470,09 IVA compresa, di cui al Certificato di pagamento n. 1 del 22.04.2014 relativo al 1° S.A.L., giusta fattura n. 135 del 30.04.2014;
- CONSIDERATO che con D.D.S. n. 1761 del 27.10.2014 è stata liquidata all'impresa la somma di € 70.784,46 IVA compresa, di cui al Certificato di pagamento n. 2 del 05.08.2014 relativo al 2° S.A.L., giusta fattura n. 258 del 25.08.2014;
- CONSIDERATO che con D.D.S. n. 1801 del 30.10.2014 è stata liquidata all'impresa la somma di € 80.039,55 IVA compresa, di cui al Certificato di pagamento n. 3 del 06.10.2014 relativo al 3° S.A.L., giusta fattura n. 323 del 10.10.2014;
- VISTO lo stato di avanzamento dei Lavori (SAL) n. 4, a tutto il 15.12.2014, per lavori eseguiti dalla ditta aggiudicataria, SIAP+MICROS S.r.l., emesso dal Direttore dei Lavori in data 22.12.2014, dove si evidenzia che i Lavori complessivamente eseguiti (ivi compresi i lavori già liquidati con il 1°, 2° e 3° SAL), al netto del ribasso contrattuale, sono pari ad € 264.729,89 e gli oneri per la sicurezza maturati sono pari ad € 8145,54. Per un totale dei lavori pari ad € 272.875,42 al netto di IVA;
- VISTO il Certificato n. 4 emesso dal RUP, del 23.12.2014, per il pagamento del 4° SAL, previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 20, per la somma, al netto delle ritenute, pari ad **€ 106.082,86 (euro centoseimilaottantadue/86)** IVA compresa;
- VISTO la fattura n. 427 del 31.12.2014 della ditta SIAP+MICROS S.r.l. P, IVA 03520550264 assunta al protocollo del Dipartimento in data 20 gennaio 2015 al n. 2121 per l'importo, IVA compresa, pari ad **€ 106.082,86 (euro centoseimilaottantadue/86)** relativa al pagamento del 4° SAL;
- VISTO la verifica, ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/1973, presso Equitalia servizi S.p.A. del 25.02.2015 dalla quale la ditta SIAP+MICROS S.r.l. P. IVA 03520550264 risulta "soggetto non inadempiente";
- VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva per *Appalto lavori pubblici – stato di avanzamento lavori* emesso positivamente dall'INPS in data 05.02.2015 – (c.i.p.) 20131173828240 ed assunto al protocollo del Dipartimento al n. 5308 del 05.02.2015;
- VISTO l'art. 19 del Contratto sulla tracciabilità dei flussi finanziari ove si indicano n°4 Conti Correnti dedicati intestati a SIAP+MICROS S.r.l. via del Lavoro, 1 - Castello Roganzuolo - San Fior (TV) P. IVA 03520550264 e n° 3 soggetti delegati ad operare;
- VISTO la nota del 21.10.2014 assunta al protocollo del Dipartimento al n. 41458 del 22.10.2014 con la quale la ditta comunica, nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, come previsto dalla Legge 13.08.2010 n. 136 "Tracciabilità dei flussi

finanziari”, le variazioni sui conti correnti dedicati fermi restando i soggetti delegati ad operare;

CONSIDERATO che la spesa prevista, pari ad € **106.082,86** IVA compresa, relativa al pagamento del 4° S.A.L. ricade nella voce A della “*Perizia per il funzionamento dell’Osservatorio delle Acque, della Rete di rilevamento e Sorveglianza idrologica, l’espletamento delle attività conoscitive di previsione e prevenzione L.R. 4/2003, L.R. 19/2005, L.R. 19/2008, D.P. 12/2010 e D.P. 370/2010*” (DDS 2114 del 27.11.2013);

VISTO la legge regionale n. 3 del 13.01.2015 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Siciliana, anno 2015,

VISTO il D.A. n. 16 del 16.01.2015 dell’Assessore per l’Economia;

CONSIDERATO che l’importo di € **106.082,86**, IVA compresa, graverà nell’impegno n. 2 del 12.06.2012 perente al 31.12.2014, a valere nel capitolo di Spesa 243308 “*SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICO*” del bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2015 – Rubrica: Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;

VISTO la nota n. 11190 del 11.03.2015 con la quale viene richiesta la reinscrizione delle somme perenti necessarie;

VISTO il D.D.G. n. 50019 del 23.03.2015 con il quale, la somma, **perente** al 31.12.2014, di € **106.082,86 (euro centoseimilaottantadue/86)** è stata reinscritta nel cap. 243308 del bilancio della Regione Siciliana - rubrica Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – esercizio 2015, riferita ai lavori descritti ai punti precedenti, in favore della Società SIAP+MICROS S.r.l. P. IVA 03520550264;

RITENUTO che occorre provvedere in merito;

Ai termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

ART.1

Di approvare lo Stato di Avanzamento n° 4 dei Lavori, emesso dal Direttore dei Lavori in data 22.12.2014 per i lavori eseguiti a tutto il 15.12.2014 e riguardanti i **lavori di manutenzioni straordinarie e aggiornamento funzionale della rete di rilevamento meteo-idro-pluviometrica in telemisura delle grandezze idrologiche del Distretto Idrografico della Sicilia CUP: G79B12000140002 - CIG: 48136784BF** eseguiti dall’Impresa SIAP+MICROS S.r.l., che fa parte integrante del presente decreto.

ART.2

Di approvare il Certificato n° 4, emesso dal RUP il 23.12.2014, per il pagamento del 4° SAL dei Lavori, per l’importo, IVA compresa, di € **106.082,86 (euro centoseimilaottantadue/86)** relativo ai **lavori di manutenzioni straordinarie e aggiornamento funzionale della rete di rilevamento meteo-idro-pluviometrica in telemisura delle grandezze idrologiche del Distretto Idrografico della Sicilia CUP: G79B12000140002 - CIG: 48136784BF** eseguiti dall’Impresa SIAP+MICROS S.r.l., che fa parte integrante del presente decreto.

ART. 3

Di liquidare la somma di € **106.082,86 (euro centoseimilaottantadue/86)** comprensivo di IVA, relativo alla **Fattura n. 427 del 31.12.2014**, assunta al protocollo del Dipartimento in data 20.01.2015 al n. 2121, della ditta SIAP+MICROS S.r.l. P, IVA 03520550264, il cui importo graverà sull’impegno n. 2 del 12/06/2012 **perente** al 31.12.2014, rescritto con D.D.G. 50019 del 23.03.2015, a valere sul capitolo di spesa 243308 “*SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICO*” del Bilancio della Regione Siciliana esercizio 2015 – Rubrica: Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti – e pagare mediante emissione di mandato di pagamento a favore della suddetta ditta con importo da accreditarsi sul C/C intrattenuto presso la Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. con IBAN IT60N0622561628100000008070 intestato alla stessa.

ART. 4

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

ART. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per quanto di competenza.

Palermo, 01.04.2015

IL RUP
(geom. *Santo Mongioi*)

Il supporto al RUP
(geom. *Giuseppe Castrianni*)



IL DIRIGENTE AD INTERIM
Del Servizio 2 "Osservatorio delle Acque"
(Ing. *Francesco Greco*)



REGIONE SICILIANA
 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
 E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
 OSSERVATORIO DELLE ACQUE

LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E AGGIORNAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE DI RILEVAMENTO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICA IN TELEMISURA DELLE GRANDEZZE IDROLOGICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA - CUP: G79B12000140002 CIG: 48136784BF

Appaltatore : ditta SIAP+MICROS S.r.l. – via del Lavoro, 1 – fraz. Castello Roganzuolo 31020 SAN FIOR (TV) - Partita Iva 03520550264.

Contratto principale : del 26.11.2013 Repertorio n. 48/2013 - registrato a Palermo in data 03.12.2013 (Agenzia delle Entrate Palermo 1 n. 329 sere 1) – approvato con D.D.S. n. 2114 del 27.11.2013.

Importo contrattuale , al netto del ribasso del 35,00% e dell'IVA, pari ad € 303.950,56 di cui € 294.947,20 per lavori ed € 9.003,36 per oneri di sicurezza.

Contratto aggiuntivo-atto di sottomissione: del 15.09.2014 Repertorio n. 60/2014.

Importo dell'Atto di Sottomissione, al netto del ribasso del 35,00% e dell'IVA, pari ad € 49.519,70 di cui € 48.041,50 per lavori ed € 1.478,20 per oneri di sicurezza.

Direzione Lavori: geom. Santo Mongioi.

STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 4 A TUTTO IL 15 DICEMBRE 2014

Dati di perizia

Importo della Perizia dopo la variante del 01.09.2014	€	527.674,92
Importo contrattuale depurato del ribasso del 35,0000%	€	342.988,70
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.481,56
Importo totale netto dell'appalto	€	353.470,26
Somme a disposizione dell'amministrazione		
- per competenze tecniche	€	10.763,13
- per imprevisti	€	18.510,73
- per arrotondamenti	€	0
- per IVA	€	77.763,46
Totale somma impegnata dopo la perizia di variante	€	460.507,58

Dati per l'esecuzione dei lavori

Data di inizio della consegna	10.12.2013
Data di consegna definitiva	09.01.2014
Data dell'inizio lavori della prima consegna	16.12.2013
Data dell'inizio lavori dell'ultima consegna	15.01.2014
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori del 1° contratto	08.10.2014
Periodo di proroga per variante come da atto di sottomissione	mesi 3
Scadenza aggiornata del tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori	08.01.2015
Lavori sospesi o prorogati	-
Nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione	-
Giorni impiegati in più	-
Giorni impiegati in meno	-
Ultimazione effettiva dei lavori	-

Dati per i pagamenti

- **Pagamenti** in acconto in corso d'opera a seguito di stati di avanzamento rilasciati al raggiungimento di lavori eseguiti per un importo, al netto del ribasso d'asta, pari o superiore ad € 50.000,00 con contestuale pagamento delle percentuali relative agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (art. 9 del contratto).
- **Pagamento** della rata a saldo entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (art. 10 del contratto).

I lavori contabilizzati nel prospetto che segue riguardano le attività di cui all'allegato "A" al progetto rispondenti alle tipologie di intervento ivi previste.

prog.	cod. attività	descrizione	quantità n°		prezzo unitario €	importo parziale €	Importo totale lavori "A" €
			totale	di cui s.a.l. precedenti			
1	3.1.1	Lavori di aggiornamento funzionale con sostituzione dell'intera stazione(<i>compreso il palo di sostegno, i supporti per i sensori, il box ed ogni altro componente necessario</i>) - per stazione PT o PTRU	17	13	881,77	14.990,09	
2	3.1.2	Lavori di aggiornamento funzionale con sostituzione della stazione(<i>con esclusione del palo di sostegno, e dei supporti per i sensori</i>) - per stazione PT o PTRU	35	35	814,37	28.502,95	
3	3.1.3	Lavori di manutenzione e ripristino	223	218	306,80	68.416,40	
4	3.1.4	Lavori di ripristino e manutenzione a seguito di guasto e/o a seguito di furto o fulminazione comprendente la sostituzione della sensoristica e/o del pannello fotovoltaico associato o meno alla mancata trasmissione dei dati e/o a guasti della componentistica	7	7	448,54	3.139,78	
5	3.1.5	Lavori di ripristino e manutenzione a seguito della mancata trasmissione e/o di guasto della componentistica hardware	13	13	448,54	5.831,02	
6	3.1.6	Lavori di ripristino correlati al guasto e/o al ripristino a seguito di furto o fulminazione che comporti la sostituzione del sensore freatimetrico (<i>piezoresistivo</i> associato o meno alla sostituzione del pannello fotovoltaico e/o alla mancata trasmissione dei dati e/o a guasti della componentistica	10	10	829,51	8.295,10	
7	3.1.7	Lavori di ripristino correlati al guasto e/o a furto o fulminazione delle stazioni idrometriche di qualsiasi tipo abbinate a sensore idrometrico del tipo pneumatico associato o meno alla sostituzione del pannello fotovoltaico e/o alla mancata trasmissione dei dati e/o a guasti della componentistica	5	5	829,51	4.147,55	
8	3.1.8	Attività lavorative di ripristino urgenti su chiamata (<i>riguardanti lavori da svolgersi a richiesta urgente dell'Ufficio e che possono riguardare una o più delle lavorazioni individuate ai punti 3.1.4 - 3.1.5 - 3.1.6 - 3.1.7</i>)	14	8	881,77	12.344,78	
9	3.1.9	Attività lavorative di laboratorio e presso il CRD: <i>a) recupero dei componenti smontati dalle stazioni sostituite; b) predisposizione degli interventi lavorativi presso le stazioni oggetto di aggiornamento funzionale; c) predisposizione degli interventi lavorativi presso le stazioni non oggetto di aggiornamento funzionale</i> - tecnico di 5° livello	1520	1384	31,50	47.880,00	
10	3.1.9	Attività lavorative di laboratorio e presso il CRD: <i>a) recupero dei componenti smontati dalle stazioni sostituite; b) predisposizione degli interventi lavorativi presso le stazioni oggetto di aggiornamento funzionale; c) predisposizione degli interventi lavorativi presso le stazioni non oggetto di aggiornamento funzionale</i> - tecnico di 6° livello	1420	1300	36,06	51.205,20	244.752,87

I lavori contabilizzati nel prospetto che segue riguardano le attività di cui alla perizia di variante al progetto rispondenti alle tipologie di intervento ivi previste.

prog.	co. Attività	descrizione	quantità n°		prezzo unitario €	importo parziale €	Importo totale lavori variante €
			totale	di cui sal precedenti			
1	3.1.2	Lavori di aggiornamento funzionale con sostituzione della stazione <i>(con esclusione del palo di sostegno, e dei supporti per i sensori)</i> - per stazione PT o PTRU	22	0	814,37	17.916,14	
2	3.1.4	Lavori di ripristino e manutenzione a seguito di guasto e/o a seguito di furto o fulminazione comprendente la sostituzione della sensoristica e/o del pannello fotovoltaico associato o meno alla mancata trasmissione dei dati e/o a guasti della componentistica	21	0	448,54	9.419,34	
3	3.1.9	Attività lavorative di laboratorio e presso il CRD: <i>a) recupero dei componenti smontati dalle stazioni sostituite; b) predisposizione degli interventi lavorativi presso le stazioni oggetto di aggiornamento funzionale; c) predisposizione degli interventi lavorativi presso le stazioni non oggetto di aggiornamento funzionale</i> - tecnico di 5° livello	336	0	31,50	10.584,00	
4	3.1.9	Attività lavorative di laboratorio e presso il CRD: <i>a) recupero dei componenti smontati dalle stazioni sostituite; b) predisposizione degli interventi lavorativi presso le stazioni oggetto di aggiornamento funzionale; c) predisposizione degli interventi lavorativi presso le stazioni non oggetto di aggiornamento funzionale</i> - tecnico di 6° livello	336	0	36,06	12.116,16	50.035,64

I lavori contabilizzati nel prospetto che segue riguardano le attività di cui all'allegato "B" al progetto rispondenti alle tipologie di intervento ivi previste.

prog.	cod. attività	descrizione	quantità n°		prezzo unitario €	importo parziale €	Importo totale lavori "B" €
			totale	di cui s.a.l. precedenti			
1	1.1 - 1° intervento stagionale	Lavori di diserbo e decespugliamento dei siti ovvero dell'area all'intorno della Stazione meteorologica, presente o meno la recinzione del sito di qualsiasi dimensione, eseguita con decespugliatore a spalla e rifinitura a mano di specie perlopiù erbacee a anche di piccoli arbusti relativa alla pulizia dell'area con accumulo, raccolta e trasporto <i>secondo le indicazioni e con gli oneri previsti al punto 1.1. dell'allegato B al progetto. Nel prezzo determinato come al punto 2.3.5-1</i>	55	46	670,29	36.865,95	

prog.	cod. attività	descrizione	quantità n°		prezzo unitario €	importo parziale €	Importo totale lavori "B" €
			totale	di cui s.a.l. precedenti			
2	1.1 - 2° intervento stagionale	Lavori di diserbo e decespugliamento dei siti ovvero dell'area all'intorno della Stazione mereorologica, presente o meno la recinzione del sito di qualsiasi dimensione, eseguita con decespugliatore a spalla e rifinitura a mano di specie perlopiù erbacee a anche di piccoli arbusti relativa alla pulizia dell'area con accumulo, raccolta e trasporto <i>secondo le indicazioni e con gli oneri previsti al punto 1.1. dell'allegato B al progetto. Nel prezzo determinato come al punto 2.3.5-3</i>	20	0	649,04	12.980,80	
3	3.1.3	Lavori di diserbo e decespugliamento dei siti, ivi compresa la verifica ed il ripristino delle recinzioni ovvero dell'area all'intorno della Stazione mereorologica, presente o meno la recinzione del sito di qualsiasi dimensione, eseguita con decespugliatore a spalla e rifinitura a mano di specie perlo più erbacee a anche di piccoli arbusti relativa alla pulizia dell'area con accumulo, raccolta e trasporto ivi compreso il controllo e l'eventuale ripristino della recinzione con sostituzione di parti ammalorate compresa ogni verifica sulla stabilità <i>secondo le indicazioni e con gli oneri previsti al punto 1.1. dell'allegato B al progetto. Nel prezzo determinato come al punto 2.3.5 - 2</i>	20	20	1035,64	20.712,80	70.559,55

I lavori contabilizzati nel prospetto che segue riguardano le attività di cui all'allegato "C" al progetto rispondenti alle tipologie di intervento ivi previste.

prog.	cod. attività	descrizione	quantità n°		prezzo unitario €	importo parziale €	Importo totale lavori "C" €
			totale	di cui s.a.l. precedenti			
1	refacimento recinzioni	Lavori per la realizzazione delle recinzioni compreso scavi a sezione obbligata, vespaio di pietrame calcareo, casseformi, conglomerato cementizio, acciaio in barre, fornitura e posa di piantane zincate, fornitura e posa di recinzione a pannelli del tipo zincata a maglie rettangolari, fornitura e posa di cancello ad anta in rete elettroforgiata, fornitura e posa di bulloni antifurto, verniciatura, fornitura e collocazione di dispersore di terra, fornitura e collocazione di pozzetto del tipo prefabbricato, collegamento equipotenziale di massa esterna, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni progettuali. di cui ai corrispondenti lavori dell'allegato "C" al progetto. <i>Nel prezzo ivi determinato e sintetizzato al punto 1 del quadro riassuntivo salvo più precisi conteggi da definirsi nel conto finale</i>	6	0	5.832,79	34.996,74	

prog.	cod. attività	descrizione	quantità n°		prezzo unitario €	importo parziale €	Importo totale lavori "C" €
			totale	di cui s.a.l. precedenti			
2	delocalizzazione impianti	<p>Lavori per la delocalizzazione degli impianti compreso scavo a sezione obbligata, vespaio di pietrame calcareo, casseformi, conglomerato cementizio, acciaio in barre, casseformi, rete in acciaio elettrosandata, smontaggio e rimontaggio dell'apparecchio di rilevamento, demolizioni parziali o totali, lavori di decespugliamento del sito e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni progettuali. di cui ai corrispondenti lavori dell'allegato "C" al progetto.</p> <p><i>Nel prezzo ivi determinato e sintetizzato al punto 2 del quadro riassuntivo salvo più precisi conteggi da definirsi nel conto finale.</i></p>	5	0	1.386,39	6.931,95	41.928,69

- Importo dei lavori eseguiti fino al 15.12.2014 come da progetto (A+VAR+B+C)	€ 407.276,75
- ribasso contrattuale	35,00% -€ 142.546,86
- importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso contrattuale	€ 264.729,89
- oneri per la sicurezza maturati in percentuale ai lavori eseguiti (non soggetti a ribasso):	2,00% € 407.276,75 € 8.145,54
Ammontare totale dei lavori	€ 272.875,42


Catania, 22 dicembre 2014

L'Impresa



Il Direttore dei Lavori
e R.U.P.

(geom. Santo Mongioi)





REGIONE SICILIANA
 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
 E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
 OSSERVATORIO DELLE ACQUE

LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E AGGIORNAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE DI RILEVAMENTO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICA IN TELEMISURA DELLE GRANDEZZE IDROLOGICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA - CUP: G79B12000140002 CIG: 48136784BF

Appaltatore : ditta SIAP+MICROS S.r.l. – via del Lavoro, 1 – fraz. Castello Roganzuolo 31020 SAN FIOR (TV) - Partita Iva 03520550264.

Contratto principale : del 26.11.2013 Repertorio n. 48/2013 - registrato a Palermo in data 03.12.2013 (Agenzia delle Entrate Palermo 1 n. 329 sere 1) – approvato con D.D.S. n. 2114 del 27.11.2013.

Importo contratto principale , al netto del ribasso del 35,00% e dell'IVA, pari ad € 303.950,56 di cui € 294.947,20 per lavori ed € 9.003,36 per oneri di sicurezza.

Contratto aggiuntivo-atto di sottomissione: del 15.09.2014 Repertorio n. 60/2014.

Importo dell'Atto di Sottomissione, al netto del ribasso del 35,00% e dell'IVA, pari ad € 49.519,70 di cui € 48.041,50 per lavori ed € 1.478,20 per oneri di sicurezza.

Direzione Lavori: geom. Santo Mongiò.

CERTIFICATO N° 4 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA RELATIVA AL 4° S.A.L.

Il Sottoscritto Responsabile del Procedimento:

- VISTO il Contratto principale e l'atto di sottomissione in intestazione con i quali sono stati affidati all'Impresa, Siap+Micros S.r.l., l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma aggiudicata complessiva di € 353.470,26 (euro trecentocinquantatremilaquattrocentosettanta/26) compresi € 10.481,56 (euro diecimilaquattrocentoottantuno- /56) per oneri della sicurezza;

- VISTA la contabilità i cui conteggi sono riportati nel S.A.L. n° 4 - alla data del 15 dicembre 2014;

- ACCERTATO che:

CERTIFICATI DI PAGAMENTO			AMMONTARE DEI LAVORI COME DA S.A.L.	
n°	data	Importo		
1	22.04.2014	€ 61.860,73	- Per lavori al lordo del ribasso	€ 407.276,75
2	05.08.2014	€ 58.020,05	- Per oneri di sicurezza	€ 8.145,54
3	06.10.2014	€ 65.606,19	(non soggetti a ribasso)	
			sommano	€ 415.422,29
			- ribasso contrattuale sui lavori	€ -142.546,86
			(35,00% su € 407.276,75)	
			Sommano per ammontare complessivo dei lavori eseguiti	€ 272.875,42
TOTALE		€ 185.486,97	Ritenuta per infortuni di 0,50%	€ 1.364,38
Posizioni assicurative:			Ritenute per infortuni già accantonate in precedenti SAL	€ 929,08
INPS Conegliano 8405413959			Restano da dedurre per infortuni	€ 435,30
INAIL Conegliano			Acconti da SAL precedenti al netto di ritenute	-€ 435,30
Operai/tecnici 41052668/82				-€ 185.486,97
Amministrativi 41088183/52				
Classificazione INAIL			Rimane il credito dell'Impresa	€ 86.953,16
op./tecnici n. 6562 - imp. n. 0722				

CERTIFICA

Che a termini dell'art. 9 del Contratto principale e dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'Impresa la rata di € 86.953,16 oltre IVA al 22% per un importo totale pari ad **Euro 106.082,86** (diconsi euro centoseimilaottantadue/86).

Catania, 23 dicembre 2014

Il Responsabile del Procedimento
 (geom. Santo Mongiò)