



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013 e ss.mm.ii.
in materia di bonifiche e tutela delle acque

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in territorio comunale di Gela (CL).
CIG 461144197D CUP J39G12000030001
- Contratto d'appalto stipulato in data 23/03/2013.
- 1° Atto di sottomissione stipulato in data 02/04/2014.
- 2° Atto di sottomissione stipulato in data 01/09/2014.
- Importo posto a base di gara €. 2.744.453,12.
Liquidazione oneri per conferimento a discarica
Fatt. n. 581/2014 del 17/11/2014 per €.21.778,83 IVA inclusa

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 e succ. mod. ed int., con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTO il D.P.C.M. del 19 Febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010, con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, è stato prorogato fino al 31/12/2010;
- VISTA l'O.P.C.M. n. 3852 del 19 Febbraio 2010, così come modificata ed integrata dall'O.P.C.M. n. 3880 del 3 giugno 2010 e dall'O.P.C.M. n° 4008 del 14 marzo 2012, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
- VISTO il D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31/12/2011;

Disposizione n. 45 del 01 APR. 2015

- VISTO il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31/12/2012;
- PRECISATO che la citata OPCM n° 4008/2012, nel modificare ed integrare l'OPCM n° 3852/2010 e ss.mm.ii., tra l'altro, nomina Soggetto Attuatore per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia il Dott. Marco Lupo;
- VISTO l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con il quale è stato stabilito che *le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate*;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 44 del 29/01/2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04/02/2013, con la quale si dispone che la Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 44 citata, il quale stabilisce *"Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate a definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi"*;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 158 del 19/03/2014, pubblicata sulla GURI n. 72 del 27/03/2014, con la quale si dispone che per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione della Regione Siciliana, la contabilità speciale n. 2854, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 1 comma 6 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29.01.2013, rimane aperta fino al 04.06.2015;
- VISTO il D.P.R.S. n. 6265 del 30.09.2014 con il quale l'Ing. Domenico Armenio è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza n. 728 del 30/12/2011 con cui sono stati finanziati con la somma di € 1.500.000,00, a valere sulle risorse assegnate con il D.M. 468 del 18/09/2001 per la bonifica dei siti inquinati nel territorio di Gela e attualmente disponibile sulla contabilità speciale n. 2854 (intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Palermo intestata al Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario delegato), la realizzazione degli "interventi urgenti finalizzati all'adeguamento dell'impianto di Macchitella in territorio di Gela (CL)";
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 472 del 10.10.2012 con la quale viene approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo e il bando di gara degli "Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL)", nonché viene integrato

il finanziamento di cui all'Ordinanza n. 728 del 30/12/2011;

VISTO

il quadro economico del progetto esecutivo degli "Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL)", riportato nell'Ordinanza Commissariale n. 472 del 10.10.2012, dove risulta un importo dei lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza:

A) Importo dei lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza

A.1)	importo lavori e prestazioni soggetto a ribasso	€	2 679 539,73
A.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	64 913,39

8 Totale lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza oggetto di appalto € 2 744 453,12 € 2 744 453,12

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1) Accantonamento per rimborso oneri di conferimento delle materie di risulta non riutilizzabili in impianto di recupero e/o di smaltimento

terre da scavo	t	2 000,00	x	35,00 €/tonn	= €	70 000,00
materiali ferrosi	t	16,27	x	100,00 €/tonn	= €	1 626,60
fanghi di depurazione	t	639,00	x	100,00 €/tonn	= €	63 900,00
Rifiuti speciali	t	10,00	x	500,00 €/tonn	= €	5 000,00

B.2) Spese per: accertamenti, caratterizzazioni ed indagini = € 30 000,00

B.3) Imprevisti 10% lavori = € 274 445,31

B.4) Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis del D.Lgs. 163/06 = € 10 000,00

B.5) Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla Stazione Appaltante (0,5% Imp. Lavori) = € 13 722,27

B.6) Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/06 = € 53 144,61

B.7) Spese per l'attività di consulenza e supporto I.V.A. comprese = € 70 000,00

B.8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla verifica e alla validazione del progetto = € 11 905,02

B.9) Spese per pubblicità = € 25 000,00

B.10) Accantonamento IRAP [7% di B.5)] = € 3 720,12

B.11) Spese tecniche comprensive di IVA = € 264 164,89

B.12) I.V.A. (10% su A) e 21%) su B1), B2), B4), B8) e B9)) = € 320 105,95

Totale somme a disposizione = € 1 216 734,77 € 1 216 734,77

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 3 961 187,89

VISTA

l'Ordinanza Commissariale n. 39 del 11/03/2013 con la quale:

- Sono stati aggiudicati i lavori relativi agli "Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL) al Consorzio Valori s.c.r.l., con sede in via Marianna Dionigi 43 Roma (P.I. 08066951008) per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di €. 1.940.618,00 (unmilionenovecentoquarantamilaseicentodiciotto/00) oltre IVA, di cui €. 64.913,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

- E' stato approvato lo schema di contratto per l'esecuzione dei lavori relativi agli "Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL);

- VISTO il Contratto stipulato in data 23/03/2013 tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti ex OCDPC n.44 del 29.01.2012 in materia di bonifiche e tutela delle acque in Sicilia e il Consorzio Valori S.c. a r.l. con sede in Via Marianna Dionigi 43 Roma (P.I. 08066951008), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bagheria (PA) al n. 1471 serie 3 in data 19/06/2013.
- VISTO il provvedimento prot. 487 del 04.03.2014 con il quale è stata concessa una proroga per mesi 5 (cinque) del termine di ultimazione dei lavori che di conseguenza è stato rideterminato al 12.07.2014;
- VISTA la perizia suppletiva e di variante del 14/03/2014 redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.132 co.3 2° periodo del D. Lgs 163/2006 per l'importo complessivo di € 3.961.187,89 di cui € 2.034.330,69 per lavori netti (inclusi oneri di sicurezza) ed € 1.926.857,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO il provvedimento prot.656 del 31.03.2014 con il quale il R.U.P. ha approvato la Perizia di variante e suppletiva rideterminando i lavori netti in € 2.032.844,38 (inclusi oneri di sicurezza) fermo restando l'importo complessivo di € 3.961.187,89;
- VISTA l'Ordinanza n.34 del 02.04.2014 con la quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia suppletiva e di variante già approvata in linea tecnica con il provvedimento di cui al punto che precede;
- VISTO l'atto di sottomissione del 02.04.2014 registrato a Caltanissetta il 15.05.2014 al n° 1579 serie 3^;
- VISTA la disposizione n° 48 del 16.04.2014 con la quale l'Ing. Mario Cassarà è stato nominato Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto in sostituzione dell'Ing. Mario Palazzo (dimissionario);
- VISTO il provvedimento prot. 1301 del 24.07.2014 con il quale è stata concessa una seconda proroga per mesi 1 (uno) del termine di ultimazione dei lavori che di conseguenza è stato rideterminato al 12.08.2014;
- VISTA la perizia di variante n. 2 ed assestamento finale del 01.09.2014 redatta dal Direttore dei Lavori per l'importo complessivo di € 3.961.187,89 di cui € 2.032.624,40 per lavori netti (inclusi oneri di sicurezza) ed € 1.928.563,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico;

A)	Importo dei lavori e delle prestazioni e degli oneri di sicurezza		
A.1)	Importo dei lavori al lordo	€	2.810.975,57
A.2)	Ribasso d'asta del 29,999%	€	843.264,56
A.3)	Importo netto dei lavori	€	1.967.711,01
A.4)	Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori (2,307499%)	€	64.913,39
	Importo complessivo dei lavori al netto	€	2.032.624,40

Disposizione n. 45 del 01 APR. 2015

B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1)	Oneri di conferimento a discarica	€	140.526,60
B.2)	Spese per accertamenti, caratterizzazioni ed indagini	€	30.493,54
B.3)	Accantonamento da capitolo imprevisti	€	217.940,23
B.4)	Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7bis del D. Lgs. 163/2006	€	2.341,24
B.5)	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla S.A. (0.5% imp. Lavori)	€	13.722,27
B.6)	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006	€	57.561,27
B.7)	Spese per attività di consulenza e supporto IVA compresa	€	32.088,13
B.8)	Spese per attività tecnico-amm.ve connesse a verifica e validazione progetto	€	11.905,02
B.9)	Spese per pubblicità	€	4.497,80
B.10)	Accantonamento IRAP [7% di B.5]	€	4.029,29
B.11)	Spese tecniche comprensive di IVA	€	281.210,00
B.12)	IVA [10% su A) e 21% su B.1), B.2), B.4), B.6), B.9)]	€	248.181,66
B.11)	Ribasso d'asta contrattuale comprensivo di IVA	€	884.218,64
	Totale somme a disposizione	€	1.928.563,49
	Importo totale del progetto	€	3.961.187,89

- VISTO il provvedimento prot. 1532 del 11.09.2014 con il quale il R.U.P. ha approvato la Perizia di variante n. 2 e assestamento finale;
- VISTA la disposizione n. 132 del 11.09.2014 con la quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia di variante n. 2 e assestamento finale già approvata in linea tecnica con il provvedimento di cui al punto che precede;
- VISTO l'atto di sottomissione n. 2 del 01.09.2014 registrato a S.Agata di Militello il 23.09.2014 al n° 1261 serie 3^;
- VISTO il verbale di ultimazione dei lavori dal quale si evince che gli stessi sono stati ultimati in data 01.09.2014, con giorni 20 di ritardo sul termine assentito, a meno di residue lavorazioni non sostanziali per lo svolgimento del contratto e della funzionalità dell'opera;
- VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 eseguiti a tutto il 17.12.2013, sottoscritto dal Direttore dei Lavori ed assunto al prot. n. 148 del 21.01.2014;
- VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 eseguiti a tutto il 27.03.2014, sottoscritto dal Direttore dei Lavori ed assunto al prot. n. 747 del 10.04.2014;
- VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 eseguiti a tutto il 27.05.2014, sottoscritto dal Direttore dei Lavori ed assunto al prot. n. 1030 del 03.06.2014;

- VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 eseguiti a tutto il 30.06.2014, sottoscritto dal Direttore dei Lavori ed assunto al prot. n. 1181 del 01.07.2014;
- VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 5 eseguiti a tutto il 23.07.2014, sottoscritto dal Direttore dei Lavori ed assunto al prot. n. 1310 del 25.07.2014;
- VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 6 (ultimo SAL) per lavori eseguiti a tutto il 01.09.2014, sottoscritto dal Direttore dei Lavori ed assunto al prot. n. 1488 del 03.09.2014;
- VISTA l'Ordinanza n°26 del 30.01.2014 con la quale si è proceduto alla liquidazione del Certificato di pagamento in acconto n° 1 per lavori a tutto il 17.12.2013, dell'importo complessivo di € 349.020,49 comprensivo di IVA;
- VISTA la Disposizione n° 66 del 27.05.2014 con la quale si è proceduto alla liquidazione del Certificato di pagamento in acconto n° 2 per lavori a tutto il 27.03.2014, dell'importo complessivo di € 363.576,25 comprensivo di IVA;
- VISTA la Disposizione n° 86 del 24.06.2014 con la quale si è proceduto alla liquidazione del Certificato di pagamento in acconto n° 3 per lavori a tutto il 27.05.2014, dell'importo complessivo di € 396.864,02 comprensivo di IVA;
- VISTA la Disposizione n° 95 del 09.07.2014 con la quale si è proceduto alla liquidazione del Certificato di pagamento in acconto n° 4 per lavori a tutto il 30.06.2014, dell'importo complessivo di € 373.446,84 comprensivo di IVA;
- VISTA la Disposizione n° 111 del 30.07.2014 con la quale si è proceduto alla liquidazione del Certificato di pagamento in acconto n° 5 per lavori a tutto il 23.07.2014, dell'importo complessivo di € 380.246,05 comprensivo di IVA;
- VISTA la Disposizione n° 142 del 22.09.2014 con la quale si è proceduto alla liquidazione del Certificato di pagamento in acconto n° 6 (ultimo SAL) per lavori a tutto il 01.09.2014, dell'importo complessivo di € 306.073,42 comprensivo di IVA;
- VISTA la nota del 17.11.2014, assunta al protocollo n° 1955 del 26.11.2014, con la quale il Consorzio Valori S.c. a r.l. ha trasmesso la fattura 581/2014 del 17.11.2014 relativa agli oneri di conferimento a discarica, corredata dei formulari e delle fatture emesse dalle società di conferimento in favore dell'impresa Di Maria, esecutrice dei lavori;
- VISTA la fattura 581/2014 del 17.11.2014 del Consorzio Valori S.c. a r.l. dell'importo complessivo di € 21.778,83 di cui € 17.881,50 per imponibile ed € 3.927,33 per IVA al 22%, per il rimborso delle spese sostenute per il conferimento a discarica di rifiuti, vistata dal Direttore dei Lavori in segno di approvazione;
- VISTE le distinte dei bonifici di pagamento effettuati dall'impresa Di Maria in favore delle società di conferimento a saldo delle fatture emesse da queste ultime;
- VISTA la nota prot. 1369U069 del 03.07.2014, assunta al prot. 1206 del 04.07.2014, con la quale il Consorzio Valori S.c. a r.l. ha tra l'altro specificato che il rimborso degli oneri di conferimento a discarica, ai sensi dell'art. 22.1 del regolamento interno del Consorzio, avverrà entro 30 giorni dalla data di incasso del corrispondente importo a seguito del pagamento effettuato da parte della Stazione Appaltante;
- VISTA la fattura n° 143 del 31.12.2014 emessa dall'impresa Di Maria Costruzioni dell'importo di € 21.778,83 IVA inclusa per il rimborso degli oneri sostenuti per il conferimento a discarica;

Disposizione n. 45 del 01 APR. 2015

- VISTA la nota assunta al prot. n. 129 del 05/02/2015, con la quale l'Impresa Di Maria Costruzioni s.r.l., esecutrice dei lavori, dichiara che le fatture relative agli oneri di conferimento a discarica sono state regolarmente pagate;
- VISTA la nota con la quale la ditta il Consorzio Valori S.c. a r.l. ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, assunta al prot. n. 1492 del 04.09.2014;
- VISTO il D.U.R.C. relativo al Consorzio Valori S.c. a r.l., assuntore dei lavori, emesso il 05/01/2015, chiuso in regola;
- VISTO il D.U.R.C. relativo all'Impresa Di Maria Costruzioni S.r.l., esecutrice dei lavori, avente sede legale in Santa Venerina (CT) – Piazza G. Lupis n.9 C.F. e P.I. 04488920879, consorziata del Consorzio Valori S.c. a r.l., emesso il 16/12/2014, chiuso in regola;
- VISTO il Nulla Osta alla liquidazione ed al pagamento degli oneri di che trattasi in favore del Consorzio Valori S.c. a r.l. espresso dal Responsabile del Procedimento con atto prot. 162 del 10/02/2015;
- VISTA la verifica effettuata ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. n. 602/73 (verifica Equitalia) con Identificativo Univoco Richiesta n. 201500000167647 del 10/02/2015, dalla quale il Consorzio Valori S.c. a r.l. risulta "soggetto non inadempiente";
- CONSIDERATO che la documentazione tecnico/amministrativa risulta regolare;
- TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

DISPONE

Art. 1

La liquidazione ed il relativo pagamento della somma complessiva di €21.778,83 (ventunomilasettecentosettantotto/83) IVA inclusa, in favore del Consorzio Valori S.c. a r.l. per la fattura n. 581/2014 del 17/11/2014 riferita agli oneri per conferimento a discarica degli "interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in territorio comunale di Gela (CL)", mediante emissione del relativo mandato di pagamento, con importo da accreditarsi sul c/c con IBAN IT 85 H 05772 03201 CC0930000617 intrattenuto presso Banca Popolare Santangelo ed intestato allo stesso Consorzio Valori S.c. a r.l., che graverà sull'impegno assunto con Ordinanza C. n. 728 del 30/12/2011 come integrata con Ordinanza Commissariale n. 472 del 10/10/2012.

Art. 2

L'Ufficio di Ragioneria provvederà alle consequenziali annotazioni contabili, con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 728 del 30/12/2011, da cui la presente discende.

Palermo, li 01 APR. 2015

