



Presidenza del Consiglio dei Ministri Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n. 148 del 18/02/2014 e ss.mm.ii. in materia di rifiuti

Disposizione n. 23 del 31 MAR 2015

Lavori "di ripristino ambientale delle vasche I, II, III E III bis (Implementazione di III) della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Bellolampo (PA), relativamente alle aree non più coltivale e non oggetto di regolarizzazione dell'importo complessivo di € 6.337.000,00" CUP: G73E12000000000 – CIG: 48239365EA- 1^ Perizia di variante € 9.164.000,00 – 2^ Perizia di Variante € 10.104.382,04.
Liquidazione 7° ed ultimo SAL a tutto il 30/12/2014 (Certificato di pagamento n. 7° del 06/03/2015).

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della regione siciliana e nominato il Presidente della regione siciliana Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010 n. 3887 "*Immediati interventi per fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 170 del 23 luglio 2010;
- VISTO il Decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 97 del 26 aprile 2013, "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*";
- VISTO in particolare, l'articolo 2 del citato D.L. n. 43/2013 rubricato "*Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo*", con il quale, tra l'altro, lo stato di emergenza in materia di rifiuti è stato prorogato al 31/12/2013;
- CONSIDERATO che il citato articolo 2, comma 1, prevede che "*... atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 del 9 luglio 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari tra l'altro a: a) completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo; b) realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti; c) mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati;*";
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 148 del 18/02/2014 per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;



- VISTO l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 148 citata, il quale stabilisce "Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza. ...";
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 227 del 06/03/2015, pubblicata sulla GURI n. 62 del 16/03/2015, che prevede ulteriori disposizioni di protezioni civile per il superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Siciliana;
- VISTO l'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 227 citata, il quale stabilisce "Per i fini di cui allo stesso comma 1, la contabilità speciale n. 5446, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.1, comma 5, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile n.148 del 18 febbraio 2014, rimane aperta fino al 31 agosto 2016;
- VISTO il D. Lgs. n° 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (nel seguito "Codice");
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" (nel seguito "Regolamento");
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6265 del 30/09/2014 con cui l'Ing. Domenico Armenio è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", pubblicato sulla GURI n. 292 del 11 novembre 1972 - Supplemento Ordinario;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla GURI - Serie Generale n. 27 del 3 febbraio 2015;
- VISTA la Disposizione n.22 del 25.02.2011 con la quale il Commissario Delegato, Presidente della regione Siciliana, affida al Soggetto Attuatore, Direttore del Dipartimento della protezione Civile della regione Siciliana, tra l'altro, l'incarico di "realizzazione del capping di circa 8,5 Ha dell'area relativa alla zona di implementazione della III vasca";
- VISTO in particolare, l'art.2, della Disposizione Commissariale n.5 del 31 gennaio 2012, che autorizza, ai sensi del comma 3 dell'art.1 dell'OPCM n.3887/10, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile alla realizzazione delle opere di ripristino ambientale delle vasche I-II-III e III bis della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Bellolampo (PA);
- VISTA la Disposizione n.02 del 21.09.2012, registrata alla Corte dei Conti di Palermo in data 30.11.2012, Reg. n°5, Foglio n°16 con la quale, a regolarizzazione della nota di incarico prot.53959 del 09.12.2011, il Dirigente Generale della Protezione Civile della Regione Siciliana, nella qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento in epigrafe riportato, nomina, tra il proprio personale in servizio, RUP, secondo le modalità dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e dell'art.10 del D.P.R. n°207/2010, l'ing. Calogero Foti, assistente al Rup Teresa Marano, progettisti ing. Vincenzo Loria e geom. Rosario Grammatico e Gaetano Altese, costituisce l'Ufficio tecnico di direzione dei Lavori nei signori ing. Vincenzo Loria D.L., geom. Rosario Grammatico e Gaetano Altese direttori operativi, sig. Angelo Mutolo e Daniela Mangano collaboratori amministrativi, ed individua nel DRPC - Servizio S11 per la provincia di Palermo il tecnico verificatore, con specifico incarico all'ing. Angelo Benedetto Alferi dirigente dell'U.O. S.11.01;

VISTO il progetto esecutivo per il ripristino ambientale delle vasche I-II-III e III bis (implementazione di III), della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Bellolampo (PA), relativo alle aree non più coltivate e non oggetto di regolarizzazione, prima fase – messa in sicurezza – redatto dal gruppo di progettazione ing. Vincenzo Loria, geom. Gaetano Altese e Rosario Grammatico in data 20.01.2012 ed aggiornato in data 10.04.2012 sulle risultanze della conferenza di servizi del 15.03.2012 e successivamente, in data 09.10.2012, in base alle conseguenze scaturite in seguito all'incendio del 29.07.2012;

VISTO il verbale del 13.12.2012 con cui il RUP, ing. Calogero Foti, con riferimento al rapporto conclusivo del tecnico verificatore, ha validato, ai sensi dell'art.55 il "progetto esecutivo, per il ripristino ambientale delle vasche I-II-III e III bis (implementazione di III) della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Bellolampo (PA), relativo alle aree non più coltivate e non oggetto di regolarizzazione, prima fase – messa in sicurezza" dell'importo complessivo di €6.337.000,00, di cui € 4.882.721,95 per lavori soggetti a ribasso, € 117.130,24 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.337.147,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA l'approvazione in linea tecnica effettuata in data 13.12.2012 dal RUP, ing. Calogero Foti, ai sensi dell'art.5, 3° comma della L.R. n.12/2011, del progetto esecutivo, per il ripristino ambientale delle vasche I-II-III e III bis (implementazione di III) della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Bellolampo (PA), relativo alle aree non più coltivate e non oggetto di regolarizzazione, prima fase – messa in sicurezza dell'importo complessivo di €6.337.000,00, di cui € 4.882.721,95 per lavori soggetti a ribasso, € 117.130,24 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.337.147,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come meglio specificato nel seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO			
A)	LAVORI		
A1)	Importo dei lavori al lordo	€	4.999.852,19
A2)	Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	€	<u>117.130,24</u>
A3)	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	4.882.721,95
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B1	Trasporto e conferimento in discarica	€	67.350,00
B2	Imprevisti < 10% di A1	€	499.869,09
B3	Spese tecniche e incentivo alla progettazione	€	200.000,00
B4	Supporto al RUP e contributo Autorità di Vigilanza	€	4.500,00
B5	Spese pubblicità gara	€	15.000,00
B6	Accertamenti, verifiche tecniche e collaudo	€	30.000,00
B7	I.V.A. al 10% su A1 ed al 21% su B1 e B6	€	520.428,72
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<u>1.337.147,81</u>
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA	€	6.337.000,00

VISTA la Disposizione n.10 del 13.12.2012, registrata alla Corte dei Conti di Palermo in data 20.12.2012, Reg. n°5, Foglio n°167, con la quale il Dirigente Generale della Protezione Civile, nella qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento in epigrafe riportato, ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per il ripristino ambientale delle vasche I-II-III e III bis (implementazione di III) della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Bellolampo (PA), relativo alle aree non più coltivate e non oggetto di regolarizzazione, prima fase – messa in sicurezza ed il relativo quadro tecnico economico dell'importo complessivo di €6.337.000,00 CUP:G73E12000000000 (euro seimilionitrecentotrentasettemila/00);

CONSIDERATO che con la Disposizione n.10 del 13.12.2012 è stata impegnata e finanziata la suddetta somma di € 6.337.000,00, necessaria alla realizzazione dei lavori previsti, a valere sulla contabilità speciale n.5446/10, intestata al Commissario Delegato ex OPCM 3887/10 e sono state individuate le procedure di scelta del contraente con indizione di gara d'appalto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara secondo il disposto dell'art.57, c.2 lettera c) del D.Lgs.163/06, con le procedure del comma 6 dello stesso art.57 per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto specificati per la sussistenza di motivazioni di estrema urgenza;

VISTA la nota prot.17705U del 12.12.2012 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico comunica all'Ufficio del Commissario Delegato ex OPCM 3887/10 l'assunzione di impegno di



spesa per una somma complessiva di € 50.000.000,00 e l'emissione di mandati di pagamento per un importo complessivo di € 39.694.654,85 a favore della contabilità speciale n° 5446 intestata al Commissario delegato ex OPCM 3887/10;

VISTA

la Disposizione n. 39 del 04/06/2013, con la quale il Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3887/10 e D.L. 43/2013, ha approvato il verbale di gara ed aggiudicato definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.11, comma 8, del succitato D.Lgs.163/2006, all'impresa "FURIA S.r.l.", con sede in via Gatta - loc. Borghetto, 43015 Noceto Fidenza (PR) - P.I.: 00397380338, furia@legalmail.it, i lavori di cui in epigrafe secondo il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO GARA			
A)	LAVORI		
A1)	Importo dei lavori al lordo	€	4.999.852,19
A2)	Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	€	117.130,24
A3)	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	4.882.721,95
A4)	A dedurre ribasso d'asta del 19,80%	€	966.778,95
A5)	Restano netti	€	3.915.943,00
A6)	Imp. netto contrattuale comprensivo oneri sicurezza	€	4.033.073,24
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B1)	Trasporto e conferimento in discarica	€	67.350,00
B2)	Imprevisti < 10% di A1	€	499.869,09
B3)	Spese tecniche e incentivo alla progettazione	€	200.000,00
B4)	Supporto al RUP e contributo Autorità di Vigilanza	€	4.500,00
B5)	Spese pubblicità gara	€	15.000,00
B6)	Accertamenti, verifiche tecniche e collaudo	€	30.000,00
B7)	I.V.A. 10% su A1 ed 21% su B1 e B6 €(403.307,32+20.443,50)	€	423.750,82
B8)	Economie rib. d'asta e relativa IVA € (966.778,95+96.677,89)	€	1.063.456,84
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	2.303.926,75
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA	€	6.337.000,00

VISTO

il verbale del 12/07/2013 con cui i lavori sono stati consegnati all'impresa "FURIA S.r.l."; con sede in via Gatta - loc. Borghetto, 43015 Noceto Fidenza (PR) - P.I.: 00397380338, sotto le riserve di Legge, in attesa della stipula del contratto;

VISTO

il contratto stipulato in data 12.08.2013, registrato a Parma il 13/08/2013 al n.2403 con il quale il Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3887/10 e D.L. 43/2013 ha appaltato i lavori per il ripristino ambientale delle vasche I-II-III e III bis (implementazione di III) della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Bellolampo (PA), relativo alle aree non più coltivate e non oggetto di regolarizzazione, prima fase - messa in sicurezza alla ditta "FURIA S.r.l.", con sede in via Gatta - loc. Borghetto, 43015 Noceto Fidenza (PR), capitale sociale Euro 2.300.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di PARMA codice fiscale 00397380338, P.I.: 00397380338, per un importo contrattuale di euro 4.033.073,24, al netto del ribasso d'asta del 19,80 % e comprensivo di euro 117.130,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

VISTA

la Ordinanza Commissariale n. 15 del 08.05.2013 con la quale si ordina al Responsabile del Procedimento, in deroga all'art. 132 del D.Lgs 163/03, di estendere l'impermeabilizzazione superficiale alla zona in atto ancora attiva in modo da ridurre al massimo le infiltrazioni di acque meteoriche all'interno del corpo dei rifiuti e di conseguenza la produzione di percolato nonché risolvere le problematiche inerenti all'estrazione ed al corretto convogliamento del percolato dal lato di via Inserra .

VISTA

la prima perizia di variante e suppletiva redatta in data 21.08.2013 dai progettisti e Direttore dei Lavori, per le motivazioni sopra esposte, per l'importo complessivo di € 9.164.000,00 ed approvata in linea tecnica dal RUP ing. Calogero Foti con propria Determina del 29.08.2013, che pur utilizzando l'economia del ribasso d'asta di €1.819.614,44 necessita di un ulteriore impegno di €2.827.000,00 rispetto a quello finanziato con disposizione del S.A. n.10/2012;

VISTA

l'Ordinanza n.145 del 02/09/2013 con la quale il Commissario Delegato ex OPCM 3887/2010, dott. Marco Lupo, ha approvato in linea amministrativa la suddetta perizia di variante e suppletiva ed impegnato l'ulteriore somma necessaria di € 2.827.000,00, a valere sulla

contabilità speciale n.5446/2010 ex OPCM/3887/10, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
A)	LAVORI		
A1)	Importo dei lavori al lordo		9.410.458,98
A2)	Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	€	220.487,05
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	9.189.971,93
	Ribasso d'asta del 19,80 %	€	1.819.614,44
A3)	Restano al netto	€	7.590.844,54
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B1	Trasporto e conferimento in discarica	€	67.350,00
B2	Imprevisti < 10% di A1	€	399.077,51
B3	Spese tecniche e incentivo alla progettazione	€	250.000,00
B4	Supporto al RUP e contributo Autorità di Vigilanza	€	8.000,00
B5	Spese pubblicità gara	€	15.000,00
B6	Accertamenti, verifiche tecniche e collaudo	€	50.000,00
B7	I.V.A. al 10% su A1 ed al 21% su B1 e B6	€	783.727,95
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.573.155,46
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA	€	9.164.000,00
	IMPORTO DA FINANZIARE (9.164.000,00-6.337.000,00)	€	2.827.000,00

VISTO il primo atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 30/10/2013, registrato a Caorso – Fidenza (PR), il 31/10/2013 al n.948 con il quale l'importo netto contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 220.487,05, a seguito dei maggiori lavori è stato elevato ad € 7.590.844,54, al netto del ribasso d'asta del 19,80% e altresì è stata concessa una proroga dei lavori di gg.120;

VISTA la polizza assicurativa n°56181871, con validità dal 10.10.2013 al 15.08.2014, sottoscritta in data 14/10/2013, rilasciata dalla LIGURIA ASSICURAZIONI S.p.A., Agenzia 472 Milano centro (MI), costituita dall'impresa, ad estensione di quella allegata al contratto principale, per la copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.129 primo comma e dell'art.40, comma 7 del D.lgs.163/06 e dell'art.125 del D.P.R. n.2072010, con un massimale di € 7.811.333,00, superiore all'importo contrattuale dei lavori della perizia di variante e suppletiva, comprensivo dei costi sulla sicurezza, e per una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi di € 500.000,00;

VISTA la seconda perizia di variante e suppletiva, redatta dalla Direzione dei Lavori, per le motivazioni sopra esposte, in data 30.07.2014 per l'importo complessivo di €10.104.382,04 (euro diecimilionicentoquattromilatrecentottantadue/04) per cui necessita un ulteriore impegno di € 940.382,04 come meglio specificato nel quadro economico di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO 2^ PERIZIA VARIANTE E SUPP.			
A)	LAVORI		
A1)	Importo dei lavori al lordo	€	10.949.508,95
A2)	Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	€	256.510,86
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	10.692.998,09
	Ribasso d'asta del 19,80 %	€	2.117.213,62
A3)	Restano al netto	€	8.575.784,47
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B1	Conferimento in discarica	€	67.350,00
B2	Spese tecniche e incentivo alla progettazione	€	253.990,18



B3	Supporto al RUP e contributo Autorità di Vigilanza	€	10.000,00
B4	Accertamenti, verifiche tecniche e collaudo	€	35.000,00
B5	I.V.A. al 10% su A1	€	883.229,53
B6	I.V.A. al 22% su B1 e B4		22.517,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.272.086,71
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA	€	10.104.382,04
	IMPORTO DA FINANZIARE (10.104.382,04-9.164.000,00)	€	940.382,04

- VISTA la Disposizione n.192 del 27/08/2014 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex O.P.C.D.C. n.148 del 18/02/2014 in materia di rifiuti, dott. Marco Lupo, ha approvato in linea amministrativa la predetta seconda perizia di variante e suppletiva ed altresì impegnato l'ulteriore somma necessaria di € 940.382,04, a valere sulla contabilità speciale n.5446/2010 ex OPCM/3887/10;
- VISTO il secondo atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 19/09/2014, in conseguenza alla superiore seconda perizia di variante e suppletiva, registrato a Caorso - Fidenza (PR), il 30/09/2014 al n.2810 con il quale l'importo netto contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 256.510,86, a seguito dei maggiori lavori è stato elevato ad € **8.575.784,47**, al netto del ribasso d'asta del 19,80% e altresì è stata concessa una proroga dei lavori di gg.45;
- VISTA la polizza assicurativa n°00504441, con validità dal 15.08.2014 al 31/12/2015, sottoscritta in data 18/08/2014, rilasciata dalla COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI NATIONALE SUISSE S.p.A., Agenzia di Milano, costituita dall'impresa, ad estensione di quella allegata al contratto principale, ed al primo atto di sottomissione, per la copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.129 primo comma e dell'art.40, comma 7 del D.lgs.163/06 e dell'art.125 del D.P.R. n.2072010, con un massimale di € **7.811.333,00**, superiore all'importo dei lavori da realizzare, e per una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi di € 500.000,00;
- VISTA la nota prot. n. 16931 del 17/03/2015, assunta al protocollo di questo Ufficio il 17/03/2015 al n. 374, con la quale il RUP, Ing. Calogero Foti, ha trasmesso, la Determina del 17/03/2015, il certificato di ultimazione lavori, il certificato di pagamento del 06/03/2015, copia 7° ed ultimo SAL, fattura della Ditta Furia S.r.l. n. 270/15 ed il relativo D.U.R.C. della stessa ditta;
- VISTA la Determina del RUP del 17/03/2015 del Responsabile Unico del Procedimento ing. Calogero Foti con la quale:
- si approva il pagamento del settimo ed ultimo certificato di acconto del 06/03/2015 dell'importo di € **1.338.694,28** (euro unmilione trecentotrentottomila seicentonovantaquattro/28), a favore della ditta "Furia S.r.l.", con sede in via Gatta - loc. Borghetto, 43015 Noceto Fidenza (PR), capitale sociale Euro 2.300.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di PARMA codice fiscale 00397380338, P.I.: 01697830345, a saldo della fattura n.270/15 all'uopo emessa dalla ditta in data 12/03/2015, oltre ad € 133.869,43 per IVA al 10%;
 - si autorizza l'emissione di appositi ordinativi di pagamento, per l'importo complessivo di € **1.472.563,71** (euro unmilione quattrocentosettantadue milacinquecentosessantatre/71), con imputazione sulle risorse finanziarie di cui alla contabilità speciale n.5446/Palermo intestata, ai sensi dell'O.C.D.P.C. n.148 del 18.02.2014 e n.227 del 06/03/2015, al Dirigente Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Siciliana, ing Domenico Armenio ed intrattenuta presso la

Tesoreria dello Stato di Palermo, di cui € **1.338.694,28** a favore dell'impresa "Furia S.r.l.", con sede in via Gatta - loc. Borghetto, 43015 Noceto Fidenza (PR), capitale sociale Euro 2.300.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di PARMA codice fiscale 00397380338, P.I.: 01697830345, a saldo della fattura n.270/15, emessa con scissione di pagamento, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato intestato alla stessa impresa ed intrattenuto presso il Banco Popolare Soc. Coop. Agenzia di Fidenza (PR), IBAN: IT83K0503465731000000001686 ed € **133.869,43** in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12, a titolo di I.V.A. di cui alla fattura n.270 del 12/03/2015, emessa dalla Ditta "Furia s.r.l.",

VISTO il relativo documento unico di regolarità contributiva C.I.P. n. 20131271992652, prot. n.33077712, rilasciato dalle autorità competenti in data 19.12.2014, su richiesta effettuata ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 207/2010, in corso di validità, dal quale l'impresa esecutrice dei lavori "Furia S.r.l." risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti;

VISTA la dichiarazione dell'impresa Furia S.r.l. del 19/12/2013 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, nella quale si richiede l'accreditamento della somma relativa al pagamento del I° SAL sul conto corrente della Banca di Cherasco, agenzia di Torino IT83K0503465731000000001686;

VISTI gli esiti della verifica effettuata, ai sensi dell'art. 48/bis del DPR n. 602/1973, in data 17/03/2015, Identificativo Univoco Richiesta n. 201500000369097 dalla quale risulta che la Ditta Furia s.r.l. è "soggetto non inadempiente";

RITENUTO che occorre liquidare la somma di € **1.338.694,28** (euro unmilionetrecentotrentottomilaseicentonovantaquattro/28), a saldo della fattura n.270/2015, alla ditta "Furia S.r.l.", con sede in via Gatta - loc. Borghetto, 43015 Noceto Fidenza (PR), capitale sociale Euro 2.300.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di PARMA codice fiscale 00397380338, P.I.: 01697830345 relativa al 7° ed ultimo certificato di acconto, oltre ad € 133.869,43 per IVA al 10%, a valere sulla contabilità speciale 5446 O.P.C.M. 3887/10;

RITENUTO che occorre procedere altresì, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e del D.M. del 23 gennaio 2015, al versamento dell'IVA per l'importo di €**133.869,43** di cui alla fattura n. 270 del 12/03/2015 emessa dalla Ditta "FURIA S.r.l.", in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12, a valere sulla contabilità speciale 5446 O.P.C.M. 3887/10

CONSIDERATO che le disponibilità della contabilità speciale n.5446, intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo, lo consentono;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente,

DISPONE

Art. 1

È disposto l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € **1.472.563,71**, di cui € **1.338.694,28** come da Certificato di pagamento n. 7° ed ultimo, emesso dal RUP in data 06.03.2015, per i lavori inerenti "il ripristino ambientale delle vasche I-II-III e III bis (implementazione di III) della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Bellolampo (PA) - CUP: G73E12000000000 - CIG: 48239365EA" eseguiti a tutto il 30.12.2014 e da relativa fattura n.270/15, in favore dell'impresa "Furia S.r.l.", con sede in via Gatta - loc. Borghetto, 43015 Noceto Fidenza (PR), capitale sociale Euro 2.300.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di PARMA codice fiscale 00397380338, P.I.: 01697830345, mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento con importo da accreditarsi sul c/c IBAN: IT83K0503465731000000001686, intestato alla stessa impresa ed intrattenuto presso il Banco Popolare Soc. Coop. Agenzia di Fidenza (PR).



Art. 2

È disposto, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo alle "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2015, il versamento, in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12, dell'importo di euro **133.869,43** (euro centotrentatremilaottocentosessantanove/43) a titolo di I.V.A. di cui alla fattura n. 270 del 12/03/2015 emessa dalla Ditta "**Furia s.r.l.**".

Art. 3

L'importo complessivo di € **1.472.563,71** (euro un milione quattrocento settantadue mila cinquecento sessantatre/71) di cui ai precedenti articoli 1 e 2 graverà sulla disposizione di finanziamento n. 10 del 13.12.2012 a valere sulla contabilità speciale n. 5446 intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Palermo ed intestata al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 4

L'Ufficio di Ragioneria provvederà alle consequenziali annotazioni contabili.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. *Colangelo Rati*)

Il Dirigente Generale
(Ing. *Domenico Armenio*)