

REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

### IL DIRIGENTE GENERALE

**OGGETTO:** Lavori di “Completamento dei collettori fognari previsti dal P.A.R.F. - I Stralcio - Lavori per la realizzazione dei collettori denominati “H” e “M” nella variante al P.A.R.F.” del Comune di Carini. CUP D28F05000110004 – CIG 57672862F7.  
**Decreto Accertamento Economie.**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.R. 47 del 8/07/77 “Norme in materia di bilancio della Regione siciliana” e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

**VISTA** la L.R. n. 12 del 12/07/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.”;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

**VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 - Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 “ Nuovo Codice appalti;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 04/01/2018 con cui l'Ing. Salvatore Cocina è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

**VISTO** il decreto, con il quale, è stato conferito all'Ing. Marcello Loria l'incarico di responsabile del Servizio 1 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1779 del 31/12/2019 “Servizio idrico integrato – Dissalazione e Sovrambito”;

**VISTO** il D.P.R. n. 21 del 13/01/2020 con il quale la cessazione dell'incarico all'ing. Salvatore Cocina, quale Dirigente del D.R.A.R., viene differita dal 1/01/2020 al 15/02/2020;

**VISTO** il DPR n. 547 del 18.02.2020 con il quale è stata differita la data di scadenza dell'incarico di Dirigente Generale del DAR dal 15/02/2020 al 29/02/2020;

**VISTO** il DPR n. 716 del 02.03.2020 con il quale viene differito l'incarico del DG dal 29.02.2020 al 15.03.2020;

**VISTO** il DPR n. 1167 del 19.03.2020 con il quale viene differito l'incarico del DG dal 15.03.2020 al 17.04.2020;



- VISTO** il D.P.Reg. n. 1707 del 22/04/2020, con il quale è stata differita al 31/05/2020 la data di scadenza degli incarichi dei Dirigenti Generali di cui alla Deliberazione di G.R. n. 147 del 17/04/2020;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 197 del 28/05/2020, con la quale è stato disposto il differimento fino al 15/06/2020 della data di cessazione dell'incarico, fra l'altro, del Dirigente Generale del DRAR;
- VISTO** l'art. 8, comma 1 lett. a) e b) della L.R. n° 10 del 15 maggio 2000;
- VISTA** l'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici;
- VISTO** il D.Lgs. n. 33/2013 - *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
- VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42- e s.m.i.*
- VISTA** la Legge regionale 12 maggio 2020 n.9, recante “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020. Legge di stabilità regionale*”;
- VISTA** la Legge regionale 12 maggio 2020 n.10, recante “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020 – 2022*”;
- VISTO** il Piano di Azione Regione Siciliana – Obiettivo di Servizio IV “Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, in relazione al servizio idrico integrato”;
- VISTA** la Delibera CIPE 30 aprile 2012 n. 60 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche”;
- VISTO** l'Accordo di programma quadro rafforzato per la depurazione delle acque reflue in attuazione della Delibera CIPE n. 60/2012 sottoscritto in data 30.01.2013, nel quale è ricompreso l'intervento relativo ai lavori di cui in oggetto;
- CONSIDERATO** che nell'A.P.Q. “Depurazione delle acque reflue” del 30/01/2013, relativamente all'intervento in argomento, viene individuato come soggetto attuatore il Comune di Carini;
- VISTO** il D.D.S. n° 1824 del 21/12/2010, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 28/12/2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 6 aprile 2011, con il quale è stato disposto, per l'intervento di “Completamento dei collettori fognari previsti dal P.A.R.F. - I Stralcio - Lavori per la realizzazione dei collettori denominati “H” e “M” nella variante al P.A.R.F.” del Comune di Carini, il finanziamento a favore dell'A.T.O. di Palermo di € **1.893.636,00** e l'impegno della somma di € **975.222,54**, quale quota pubblica, sul capitolo 642032, Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2010, stante che la quota privata di € 918.413,46 è stata posta a carico della Società di gestione, A.P.S. S.p.A;
- VISTO** il D.D.G. n° 377 del 2 aprile 2014, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 9 aprile 2014 e registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2014 nel foglio n° 41 del Registro n° 1, con il quale è stato disposto il finanziamento dell'intervento di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € **2.138.529,32** e per € **975.222,54** a carico della risorsa già impegnata con D.D.S. n° 1824 del 21 dicembre 2010 sul capitolo 642032, Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2010 ed è stato, per € **1.163.306,78** disposto l'impegno sul capitolo di spesa



**642441** - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, “Interventi infrastrutturali da realizzare nel settore idrico-fognario previsti dall'accordo di programma quadro - Depurazione delle acque reflue – finanziati con le risorse liberate” del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014, a favore del Comune di Carini per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto, con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>		
<b>A) LAVORI</b>		<b>€ 1.388.820,35</b>
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso già inclusi nei lavori	€ 11.903,05	
Manodopera	€ 185.117,53	
Totale oneri non soggetti a ribasso	€ 197.020,58	
Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.191.799,77	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
B.1) Competenze Tecniche compresa CNPAIA ed IVA		
b.1.1) Parcelle già liquidate dal Comune di Carini per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché studio geologico e geotecnico, coord. Sic. in fase di Progettazione	€ 169.245,43	
b.1.2) Direzione Lavori, Misura e Contabilità	€ 81.575,89	
b.1.3) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 39.422,96	
b.1.4) Collaudo Statico	€ 6.607,83	
b.1.5) Collaudo Tecnico – Amministrativo	€ 5.843,38	
B.2) Spese per allaccio servizi a rete, acqua ed ENEL + cabina elettr.	€ 75.000,00	
B.3) Indagini e prove di laboratorio in corso d'opera		
b.3.1) Indagini su terre e rocce di scavo	€ 10.000,00	
b.3.2) Indagini e prove di collaudo sui materiali da costruzione	€ 10.000,00	
B.4) Spese per pubblicità	€ 12.000,00	
B.5) Spese per oneri di conferimento a discarica	€ 48.365,25	
B.6) Spese per richiesta pareri	€ 3.500,00	
B.7) Incentivo art. 93 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 (2% di A)	€ 27.776,41	
B.8) Per Imprevisti (≤10% di A)	€ 121.489,79	
B.9) Per IVA sui lavori (10% di A)	€ 138.882,04	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 749.708,97</b>	<b>€ 749.708,97</b>
<b>Totale Progetto</b>		<b>€ 2.138.529,32</b>

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'esperimento della gara di appalto, è risultata aggiudicataria l'ATI “Edil Vincent s.r.l. (capogruppo)-P.P.P. s.r.l. (mandante)” con sede in Maletto (CT) con il ribasso del 35,1402 %, con la quale è stato sottoscritto il contratto di appalto in data 2/04/2015 rep. 3013 raccolta 2015, registrato a Palermo in data 29/04/2015 al n° 4840 serie 1T;

**CONSIDERATO** altresì che a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori e del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la stazione appaltante ha provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento nel modo seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO POST GARA</b>		
<b>A) LAVORI</b>		
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.903,05	
- Manodopera	€ 185.117,53	
- Lavori soggetti a ribasso	€ 1.191.799,77	
- A detrarre il ribasso d'asta (35,1402 %)	€ 418.800,82	



- Lavori al netto	€ 772.998,95	
<b>Importo contrattuale</b>	€ 970.019,53	€ <b>970.019,53</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>B1. Competenze tecniche compresa CNPAIA e IVA</b>		
- Parcelle già liquidate dal Comune di Carini per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché studio geologico e geotecnico, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 169.245,43	
- Direzione lavori, Misura e Contabilità	€ 47.176,96	
- Coord. della sicurezza in fase di esecuzione	€ 22.799,08	
- Collaudo statico	€ 4.366,66	
- Collaudo Tecnico-amministrativo	€ 5.843,38	
<b>B 2. Spese allacci acqua ed ENEL compresa cabina</b>	€ 75.000,00	
<b>B 3. Indagini e prove di laboratorio in corso d'opera</b>		
- Indagini su terre e rocce di scavo	€ 10.000,00	
- Indagini e prove di collaudo su materiali costruzione	€ 10.000,00	
<b>B4. Spese per pubblicità</b>	€ 12.000,00	
<b>B5. Spese per oneri di conferimento a discarica</b>	€ 48.365,25	
<b>B6. Spese per richiesta pareri</b>	€ 3.500,00	
<b>B7. Incentivo art. 93 comma 5 D.Lgs 163/2006 (2% A)</b>	€ 27.776,41	
<b>B8. Per imprevisti (&lt;10% di A)</b>	€ 121.489,79	
<b>B9. Per IVA sui lavori (10% di A)</b>	€ 97.001,95	
<b>Sommano</b>	€ 654.564,91	€ <b>654.564,91</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		€ <b>1.624.584,44</b>

**VISTO** il DDS n° 1118 del 27 luglio 2016, registrato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il 17 agosto 2016, con il quale è disposto il pagamento in favore del Comune di Carini della somma di € **210.897,89** a valere sul capitolo di spesa della Regione Siciliana 642441 - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per pubblicazioni, 1° SAL, competenze professionali di DL maturate al 1° SAL, competenze inerenti la consulenza archeologica maturate, versamento all'AVCP e oneri di conferimento in discarica;

**VISTO** il DDS n° 1451 del 4 ottobre 2016, registrato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il 4 novembre 2016, con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Carini della somma di € **293.942,88** a valere sul capitolo di spesa della Regione Siciliana **642441** - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per la liquidazione delle somme inerenti: 2° SAL, competenze professionali di DL e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione maturate al 2° SAL e competenze maturate relative alla consulenza archeologica, per la realizzazione dei lavori in argomento;

**VISTO** il DDS n° 258 del 7/03/2017 con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Carini, della somma di € **31.688,80** a valere sul capitolo di spesa della Regione Siciliana **642441**, sull'**impegno 61** residuo dell'esercizio finanziario 2016, per la liquidazione delle somme relative agli oneri di accesso a discarica;

**VISTO** il DDS n° 722 del 31/05/2017 con il quale è stata disposta la rimodulazione del quadro economico a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva da parte del Direttore dei Lavori ai sensi del 1° comma lett. a),b) e c) e del 3° comma dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 ed approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 03.02.2017 sulla base del parere tecnico reso in data 16.12.2016 dal RUP ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, ed è stato disposto il pagamento, in favore del Comune di Carini, della somma di € **351.962,35** a valere sul capitolo di spesa della Regione Siciliana 642441- Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per la liquidazione delle competenze tecniche inerenti alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva, 3° SAL, competenze tecniche di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione maturate al 3° SAL e delle competenze relative alla consulenza archeologica;



**VISTA** la nota n° 10911 del 22/02/2019 con la quale il RUP dell'intervento ha trasmesso:

- delibera di G.C. n° 114 del 11/09/2018 con la quale l'Amministrazione Comunale ha risolto il contratto di appalto con l'A.T.I. Edil Vincent s.r.l. – Consorzio Athanor Consorzio Stabile scarl, per decadenza dell'attestazione SOA;
- Stato Finale di Consistenza dei lavori eseguiti, redatto dal Direttore dei Lavori a seguito della risoluzione contrattuale;
- Comunicazione che l'Impresa Cosmak s.r.l., seconda classificata nella procedura di appalto, ha comunicato all'Amministrazione Comunale di Carini la disponibilità ad eseguire i lavori alle stesse condizioni già proposte dall'originaria ditta aggiudicataria;
- Perizia di Completamento nella quale, sulla base dei lavori previsti nella 2° Perizia di Variante approvata e dello Stato Finale di Consistenza dei lavori eseguiti sono individuati i lavori ancora da eseguire per il completamento dell'opera;
- Delibera di G.C. n° 6 del 21/01/2019 di approvazione perizia di completamento sulla base del parere tecnico reso in data 10/01/2019 dal RUP ai sensi dell'5 della L.R. 12/2011 e dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI COMPLETAMENTO</b>		
<b>A) LAVORI – ATI Edil Vincent s.r.l. – Consorzio Athanor Consorzio Stabile scarl</b>		
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.169,95	
- Manodopera	€ 172.743,80	
- Lavori soggetti a ribasso	€ 915.857,82	
- A detrarre ribasso del 35,1402 %	<u>€ 321.834,27</u>	
- Lavori al netto	€ 594.023,55	
<b>Totale Lavori al netto A.T.I. Edil Vincent s.r.l. - Consorzio Athanor Consorzio Stabile</b>	<b>€ 790.937,30</b>	<b>€ 790.937,30</b>
<b>AA) LAVORI DI COMPLETAMENTO – Impresa Cosmak s.r.l.</b>		
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 577.683,01	
- Manodopera	€ 11.580,54	
- Lavori soggetti a ribasso	€ 86.272,48	
- A detrarre ribasso del 35,1402 %	€ 479.829,99	
- Lavori al netto	<u>€ 168.613,21</u>	
	€ 311.216,78	
<b>Totale Lavori di Completamento al netto da eseguire Impresa Cosmak s.r.l.</b>	<b>€ 409.069,80</b>	<b>€ 409.069,80</b>
<b>Totale Complessivo Lavori</b>	<b>€ 1.200.007,10</b>	<b>€ 1.200.007,10</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>B1. Competenze tecniche compresa CNPAIA e IVA</b>		
- Parcelle già liquidate dal Comune di Carini per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché studio geologico e geotecnico, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -	
- Direzione lavori, Misura e Contabilità	€ 116.667,38	
- Coord. della sicurezza in fase di esecuzione	€ 37.538,09	
- Collaudo statico	€ 4.366,66	
- Collaudo Tecnico-amministrativo	€ -	
<b>B 2. Spese allacci acqua ed ENEL compresa cabina</b>	<b>€ 16.167,89</b>	
<b>B 3. Indagini e prove di laboratorio in corso d'opera</b>		
- Indagini su terre e rocce di scavo	€ 10.000,00	
- Indagini e prove di collaudo sui materiali da costruzione	€ 10.000,00	
<b>B4. Spese per pubblicità</b>	<b>€ 2.110,00</b>	
<b>B5. Spese per oneri di conferimento a discarica</b>	<b>€ 50.233,72</b>	
<b>B6. Spese per richiesta pareri</b>	<b>€ 3.500,00</b>	
<b>B7. Incentivo art. 93 comma 5 D.Lgs 163/2006 (2% A)</b>	<b>€ 33.809,09</b>	



<b>B8. Per imprevisti (&lt;10% di A)</b>	€ 20.183,80	
<b>B9. Per IVA sui lavori (10% di A)</b>	€ 120.000,71	
<b>Sommano</b>	€ 424.577,34	<b>€ 424.577,34</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€ 1.624.584,44</b>

**VISTO** il Contratto di Appalto dei lavori di completamento stipulato dal Comune di Carini con l'Impresa Cosmak s.r.l. Rep. 3024 del 19/02/2019 registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Palermo in data 08/03/2019 al n. 2834 Serie 1T;

**VISTO** il Verbale di consegna dei lavori del 28/02/2019;

**VISTO** il DDS n. 717 del 19/06/2019 con il quale:

-si prende atto della 2° Perizia di Variante relativa all'intervento di cui in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata con delibera di G.C. n° 12 del 30/01/2018 sulla base del parere tecnico reso in data 04/12/2017 dal RUP ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010;

-si prende atto della Perizia di Completamento relativa all'intervento di cui in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata con delibera di G.C. n° 6 del 21/01/2019 sulla base del parere tecnico reso in data 10/01/2019 dal RUP ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010;

-si dispone il pagamento in favore del Comune di Carini della somma di € **21.703,38**, per competenze tecniche;

**VISTO** il DDS n. 987 del 12/08/2019 con il quale è stata accreditata la somma di € **207.966,51** per la liquidazione del 1° certificato d'acconto dei lavori e delle competenze tecniche;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'espletamento della procedura di gara relativa ai lavori di cui in oggetto, occorre provvedere a rideterminare l'importo del finanziamento e impegno concesso al Comune di Carini con DDS n. 1824 del 21/12/2010, eliminando l'economia accertata;

**VISTO** il DDG n. 1475 del 22.11.2019, decreto di accertamento economie, che per mero errore, non è stato trasmesso per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, alla Corte dei Conti per il visto di competenza e pertanto viene annullato con il presente provvedimento;

**RITENUTO** pertanto, di annullare il DDG di cui sopra e riproporlo con il presente provvedimento;

**TUTTO** ciò premesso, ai sensi della vigente normativa;

#### **D E C R E T A**

**Art. 1** E' annullato il DDG n. 1475 del 22.11.2019.

**Art. 2** In conformità alle premesse, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, è disposta l'eliminazione dell'economia accertata pari ad € **513.944,88** sul Capitolo 642032, per i "**Lavori per la realizzazione dei collettori denominati "H" e "M"** nel del Comune di Carini.

**Art. 3** Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale.

**Art. 4** Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ai sensi dell'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014, come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

Palermo, li 15.06.2020

**F.to Il Funzionario Direttivo**  
(Arch. Giuseppe Carbone)

**F.to Il Dirigente del Servizio 1**  
(Ing. Marcello Loria)

**F.to IL Dirigente Generale**  
(Ing. Salvatore Cocina)

*Allegati agli atti d'ufficio*