

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

OGGETTO: Decreto di presa atto P.V.S. e pagamento “Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo” nel Comune di Paternò.

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 47 del 08/07/77 “Norme in materia di bilancio della Regione Siciliana” e s.m.i.;
- VISTO** l’art. 5 della l. 24 febbraio 1992 n. 225;
- VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO** il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTA** la Deliberazione n. 92/2009 con la quale la Sezione di controllo per la Regione Siciliana dichiara ammissibile la richiesta del Presidente della Regione Siciliana concernente l’assoggettamento al controllo preventivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera I, della Legge 14/01/94 n. 20 delle categorie di atti di cui in motivazione derivanti dall’attuazione dei Fondi FAS per il periodo di programmazione 2007 -2013;
- VISTO** D.Lgs n. 81 del 09/04/08 “ Attuazione dell’art. 1 della Legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” s.m.i.;
- VISTO** il DPR del 15/02/06 “ Norme di Attuazione del Piano Generale di utilizzo delle acque Pubbliche”;
- VISTO** il D.M. dei LL.PP. N. 99/97 “ Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e fognature”;
- VISTO** il D.P. C.M. del 4/03/96” disposizione in materie di risorse idriche”;
- VISTA** la Legge n. 36 del 05/01/94 “ disposizione in materie di risorse idriche”;
- VISTO** D.Lgs n. 31 del 02/02/01 “ Attuazione della direttiva 98/83/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e s.m.i.

- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO** il DPR 207/2010 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 13 luglio 2007;
- VISTO** il Piano di azione per gli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 che, in particolare, per il ciclo integrato delle acque prevede due obiettivi specifici: S.10- percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale; S.11- abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per Regione;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 174 del 22/12/06 di Approvazione del Quadro Strategico Nazionale”per il periodo 2007-2013;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 82 del 03/08/07 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale “ Obiettivi di Servizio”;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 166 del 21/12/07 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – programmazione del Fondo per le Aree Sottosviluppate;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 79/12 del 11/07/2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 255 del 31/10/2012;
- VISTA** la Deliberazione n. 65 del 10-11/02/09 con la quale la Giunta Regionale approva il Programma Attuativo Regionale delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate 2007 -2013 assegnate alla Regione Siciliana ai sensi della Delibera Cipe n. 166/07;
- VISTA** la Circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 6923 del 21/04/2009 concernente Regolamento (CE) 1828/06 - *Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell’attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana;*
- VISTO** il D.P.Reg. del 27 giugno 2019 n.12 pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17 luglio 2019 di approvazione del regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R. 3/2016;
- VISTO** l’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti

ed ai finanziamenti pubblici;

- VISTO** il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 Gennaio 2012, n.13 – Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 Luglio 2011, n.12. Titolo I – Recepimento del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- VISTO** Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- VISTO** il Regolamento di Esecuzione (UE) 28 luglio 2014 n. 821/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- VISTO** il Regolamento di Esecuzione (UE) 22 settembre 2014 n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) 7 gennaio 2014 n. 240/2014 della Commissione, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) 3 marzo 2014 n. 480/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** l'art. 1 c. 629 lett. B della L.n. 190/14 con il quale viene modificata la disciplina dell'IVA a decorrere del 01/01/15 con l'obbligo dell'Ente pubblico, che ha usufruito del bene o del servizio prestato di versare l'IVA direttamente all'Erario;

- VISTA** la Circolare n. 9 dell'Assessorato dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro relativa alla Scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split Payment) art. 1 comma 629 lett. B della Legge 23.12.14 n. 190 con la quale si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della stessa legge in ambito Regionale;
- VISTO** il D.L. n. 33 del 14/03/13 – art. 26, 27 - Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTO** l'art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/15 secondo il quale, a decorrere dall'1 Gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del 31/12/2019, n. 1779, con il quale è stato conferito all'Ing. Marcello Loria l'incarico dirigenziale del Servizio 1 “Servizio Idrico Integrato Dissalazione e Sovrambito”;
- VISTO** il D.P.Reg n.2805 del 19/06/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'ing. Calogero Foti;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del 03/07/2020, n. 692, con il quale l'Ing. Marcello Loria, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c) della legge regionale 15/05/2000 n. 10, è stato delegato ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art.7 lett. e) ed f) delegabili di competenza del Servizio 1;
- VISTA** la Legge Regionale n. 9 del 12/05/2020 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 12/05/2020 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022”;
- VISTA** la Deliberazione n. 172 del 14/05/2020 approvazione “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022”;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 89 del 24/04/14 con la quale si approvano una serie di interventi del settore idrico-potabile, fognario e depurativo, inerenti il riparto delle risorse premiali degli obiettivi di servizio da finanziare con le risorse di cui al capitolo 642443, tra cui il progetto “*Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo*” nel Comune di Paternò per un importo complessivo di € 2.120.959,06;
- VISTO** il **D.D.G. n. 2002 del 12/11/2015** vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 19/11/2015 al n.9, con il quale è stato disposto il finanziamento della somma di € 2.120.959,06 per la realizzazione dell'intervento “*Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo*” nel Comune di Paternò, a valere sul capitolo 642443, “*Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità Regionale 2007 -2013 –obiettivi di servizio – S.I.I.*”;
- VISTO** il **D.D.G. n 1288 del 28/09/2017** vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia il 05/10/2017 al n. 58 sul cap. 642443 e registrato alla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana il 23/10/2017 Reg.n.1 al foglio n.161, con il quale è stato assunto l'impegno di € 2.120.959,06 per i “*Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo*” (CUP C61E14000370002 – CIG 685503275B), in favore del Comune di Paternò, come descritto nel seguente quadro

economico:

Lavori a base d'asta	€ 1.762.431,83
Costi della sicurezza	€ <u>21.941,90</u>
Importo complessivo dei Lavori	€ 1.784.373,73

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA 10% sui lavori	€ 176.243,18	
IVA 10% sui costi sicurezza	€ 2.194,19	
Compet. Tecn. Dir. Lav., Collaudo Statico e Amm.vo, C.S.E., IVA e Inarcassa	€ 113.000,00	
Competenze U.T.C.	€ 7.754,70	
Oneri riflessi (32,30% su competenze UTC)	€ 2.504,41	
Bando di gara (UREGA)	€ 10.000,00	
Oneri accesso a discarica compresa IVA	€ 21.419,61	
Prove di laboratorio	€ <u>3.469,24</u>	
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	€ 336.585,33	€ <u>336.585,33</u>
TOTALE COMPLESSIVO		€ 2.120.959,06

VISTO il contratto Rep. n. 2970 dell' 08/10/2018 registrato a Catania il 17/10/2018 al n. 22316 Serie 1T, con cui sono stati affidati i "Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo" nel Comune di Paternò, all'Impresa Euroinfrastrutture S.r.l., con sede in Santa Venerina, via Provinciale n.8, C.F. 04022290870, per l'importo complessivo di € 1.519.991,33 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 21.941,90 non soggetti a ribasso, al netto del ribasso del 15,001%;

CONSIDERATO che a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto, il quadro economico dell'intervento risulta così rideterminato:

Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.498.049,43	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>21.941,90</u>	
Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.519.991,33	€ 1.519.991,33
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10% sui lavori	€ 151.999,13	
Competenze tecniche collaudo statico(pozzetti) e amministrativo	€ 10.000,00	
Competenze tecniche U.T.C.	€ 35.248,64	
Comp. Tecn. direzione lavori, contabilità	€ 28.008,76	
Comp. Tecn. coordinamento sicurezza compresa IVA e oneri	€ 19.621,62	
Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP.	€ 600,00	
Oneri per U.R.E.G.A. (Commissari di gara)	€ 20.554,56	
Accertamenti e verifiche tecniche a carico dell'Amministrazione	€ 3.454,14	
Supporto al RUP compresa IVA e oneri	€ 9.755,42	
Oneri accesso a discarica compresa IVA	€ 4.125,16	
Prove laboratorio e Imprevisti	€ <u>26.779,66</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 310.147,09	€ 310.147,09
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 1.830.138,42

VISTO il **D.D.G. n 1514 del 03/12/2018** vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia il 17/12/2018 sul cap. 642443 e registrato alla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana il 14/01/2019 Reg.n.1 al foglio n.4, con il quale è stato preso atto del contratto d'appalto dei lavori, è stata disposta l'eliminazione dell'economia accertata a seguito del ribasso d'asta compresa differenza IVA della somma complessiva di € 290.820,64 ed è stato autorizzato l'accreditamento della somma complessiva di € 20.554,56 per la liquidazione dei commissari di gara U.R.E.G.A., per i “*Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo*” (CUP C61E14000370002 – CIG 685503275B), in favore del Comune di Paternò;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.4 del 18/01/2019 di correzione della Determina Dirigenziale n.101 del 14/06/2018 di approvazione del quadro economico post gara del progetto di cui in oggetto, come descritto nel seguente quadro economico rimodulato:

Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.498.049,43	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>21.941,90</u>	
Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.519.991,33	€ 1.519.991,33
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10% sui lavori	€ 151.999,13	
Competenze tecniche collaudo statico(pozzetti) e amministrativo	€ 10.000,00	
Competenze tecniche U.T.C.	€ 35.687,47	
Comp. Tecn. direzione lavori, contabilità	€ 28.008,76	
Comp. Tecn. coordinamento sicurezza compresa IVA e oneri	€ 19.621,62	
Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP.	€ 600,00	
Oneri per U.R.E.G.A. (Commissari di gara)	€ 20.554,56	
Accertamenti e verifiche tecniche a carico dell'Amministrazione	€ 3.454,14	
Supporto al RUP compresa IVA e oneri	€ 9.755,42	
Oneri accesso a discarica compresa IVA	€ 4.125,16	
Prove laboratorio e Imprevisti	€ <u>26.340,83</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 310.147,09	€ <u>310.147,09</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 1.830.138,42

VISTO il **D.D.S. n 408 del 06/05/2019** vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia il 24/05/2019 sul cap. 642443 con il quale è stato autorizzato l'accreditamento della somma complessiva di € 582.669,51 per la liquidazione della rata di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale e del 1° SAL dei “*Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo*”, in favore del Comune di Paternò;

VISTO il **D.D.S. n 1024 del 04/09/2019** vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia il 24/09/2019 sul cap. 642443 con il quale è stato autorizzato l'accreditamento della somma complessiva di € 492.786,99 per la liquidazione del 2° SAL dei lavori, del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e della direzione dei “*Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo*”, in favore del

Comune di Paternò;

VISTO il **D.D.G. n.1633 del 11/12/2019** con il quale l'intervento "*Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo*" nel Comune di Paternò è stato ammesso a rendicontazione al PO FESR 2014 – 2020, Azione 6.3.1. "Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili" come progetto *retrospettivo*;

CONSIDERATO che è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva, in quanto, durante l'esecuzione dei lavori, sono emerse delle criticità derivanti da sopravvenute circostanze imprevedibili, riferite alla natura stratigrafica del terreno da scavare ed all'effettivo rinvenimento di sottoservizi interferenti con l'opera da realizzare;

VISTA la perizia di variante e suppletiva dei lavori in argomento trasmessa dal Comune di Paternò con nota prot. n.39942 del 02/12/2019, redatta dal direttore dei lavori Ing. Santi Maria Cascone, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 12 del D.lgs. n.50/2016, che presenta un aumento del costo dei lavori pari all'1,06% pari a € 16.104,41 + IVA(10%), nonché le somme occorrenti per le competenze tecniche relative alla stesura della perizia, sono state recuperate integralmente dalla voce "*prove di laboratorio e imprevisti*" delle "*somme a disposizione dell'Amministrazione*" del quadro economico, con l'importo totale dell'intervento rimasto invariato pari ad € 1.830.138,42 come da seguente quadro tecnico economico:

Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.514.153,84	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>21.941,90</u>	
Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta post PVS	€ 1.536.095,74	€ 1.536.095,74
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10% sui lavori	€ 153.609,57	
Competenze tecniche collaudo statico(pozzetti) e amministrativo	€ 10.000,00	
Competenze tecniche U.T.C.	€ 35.248,64	
Comp. Tecn. direzione lavori, contabilità	€ 36.655,14	
Comp. Tecn. coordinamento sicurezza compresa IVA e oneri	€ 19.621,62	
Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP.	€ 600,00	
Oneri per U.R.E.G.A. (Commissari di gara)	€ 20.554,56	
Accertamenti e verifiche tecniche a carico dell'Amministrazione	€ 3.454,14	
Supporto al RUP compresa IVA e oneri	€ 9.755,42	
Oneri accesso a discarica compresa IVA	€ 4.543,59	
Prove laboratorio e Imprevisti	€ <u>0,00</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 294.042,68	€ <u>294.042,68</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 1.830.138,42

VISTO il parere tecnico n.6 del 24/09/2019, con il quale il RUP Arch. Alfredo Longo e l'Arch. Domenico Benfatto nella qualità di responsabile del IV settore LL.PP. del Comune di Paternò, ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 50/2016, esprimono parere favorevole alla verifica della perizia di variante e suppletiva dei lavori in argomento per un importo complessivo di € 1.830.138,42 di cui 1.536.095,74 per lavori e di € 294.042,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- VISTO** l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 14/10/2019 sottoscritto dall'impresa Euroinfrastrutture S.r.L., dal direttore dei lavori Ing. Santi Maria Cascone, e dal RUP Arch. Alfredo Longo;
- VISTA** la Determinazione n.93 del 11/12/2019 del Comune di Paternò, con la quale viene approvata in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 12 del D.lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii.;
- VISTO** lo Stato di avanzamento N.3 dei lavori eseguiti a tutto il 16/10/2019, in data 16/10/2019;
- VISTO** il certificato di pagamento N.3 in data 08/11/2019 per complessivi € 606.998,91 IVA al 10% inclusa;
- VISTA** la fattura n.28/PA dell'08/11/2019 dell'impresa "Euroinfrastrutture S.r.L." di € 606.998,91 IVA 10% compresa;
- VISTA** la determinazione dirigenziale n.140 del 20/09/2016 del Comune di Paternò di affidamento del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto al Geom. Vincenzo Castro;
- VISTO** il Disciplinare d'incarico professionale del Geom. Vincenzo Castro per il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, in data 30/11/2016;
- VISTA** la fattura n.2/PA del 03/02/2020 del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Geom. Vincenzo Castro di € 14.274,00, quale acconto fino al 3° SAL;
- VISTA** la nota prot. n. 7193 del 24/02/2020 del Comune di Paternò, con cui viene richiesto l'accreditamento dell'importo complessivo di € 606.998,91 quale pagamento del 3° SAL;
- VISTA** la nota prot. n. 7723 del 27/02/2020 del Comune di Paternò, con cui viene trasmessa una relazione integrativa del direttore dei lavori che chiarisce le motivazioni delle più evidenti variazioni, in termini quantitativi e di prezzo rispetto al progetto originario, riscontrabili nel quadro comparativo della P.V.S. e la dichiarazione del RUP e del D.L. con la quale attestano che le opere previste dalla P.V.S. dei lavori in oggetto non erano prevedibili all'atto della progettazione esecutiva effettuata dall'U.T.C.;
- VISTA** la nota prot. n. 40487 del 27/02/2020 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 3°, con cui viene dichiarata ammissibile la perizia di variante e suppletiva per i "*Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo*" del Comune di Paternò, in quanto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs n.50/2016, le variazioni, le modifiche ed i miglioramenti apportati assicurano qualità e funzionalità dell'opera e non comportano nessun aumento dell'importo finanziato con il D.D.G. n. 2002 del 12/11/2015;
- VISTA** la nota di integrazione prot. n. 8113 del 02/03/2020 del Comune di Paternò, con la quale viene chiesta l'erogazione dell'importo complessivo di € 14.274,00 per la liquidazione, quale acconto fino al 3° SAL, delle c.t. del Geom. Vincenzo Castro quale incaricato dell'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;
- VISTA** la nota prot. n. 21766 del 09/06/2020 del Comune di Paternò, con la quale viene trasmessa la determinazione n. 65 del 29/05/2020 di rettifica e riapprovazione del Q.E. post gara come di seguito riportato:

Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.498.049,43	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>21.941,90</u>	
Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.519.991,33	€ 1.519.991,33

Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10% sui lavori	€ 151.999,13	
Competenze tecniche collaudo statico(pozzetti) e amministrativo	€ 10.000,00	
Competenze tecniche U.T.C.	€ 35.248,64	
Comp. Tecn. direzione lavori, contabilità	€ 28.008,76	
Comp. Tecn. coordinamento sicurezza compresa IVA e oneri	€ 19.621,62	
Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP.	€ 600,00	
Oneri per U.R.E.G.A. (Commissari di gara)	€ 20.554,56	
Accertamenti e verifiche tecniche a carico dell'Amministrazione	€ 3.454,14	
Supporto al RUP compresa IVA e oneri	€ 9.755,42	
Oneri accesso a discarica compresa IVA	€ 4.125,16	
Prove laboratorio e Imprevisti	<u>€ 26.779,66</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 310.147,09	€ 310.147,09
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 1.830.138,42

CONSIDERATO che a seguito della perizia di variante e suppletiva dei lavori in argomento il quadro economico del sopra menzionato D.D.G. n.1633 del 11/12/2019 di ammissione a rendicontazione al PO FESR 2014 – 2020, Azione 6.3.1. sarà come di seguito riportato:

Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.514.153,84	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 21.941,90</u>	
Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta post PVS	€ 1.536.095,74	€ 1.536.095,74

Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10% sui lavori	€ 153.609,57	
Competenze tecniche collaudo statico(pozzetti) e amministrativo	€ 10.000,00	
Competenze tecniche U.T.C.	€ 35.248,64	
Comp. Tecn. direzione lavori, contabilità	€ 36.655,14	
Comp. Tecn. coordinamento sicurezza compresa IVA e oneri	€ 19.621,62	
Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP.	€ 600,00	
Oneri per U.R.E.G.A. (Commissari di gara)	€ 20.554,56	
Accertamenti e verifiche tecniche a carico dell'Amministrazione	€ 3.454,14	
Supporto al RUP compresa IVA e oneri	€ 9.755,42	
Oneri accesso a discarica compresa IVA	€ 4.543,59	
Prove laboratorio e Imprevisti	<u>€ 0,00</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 294.042,68	€ 294.042,68
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 1.830.138,42

VISTO il D.D. n.636 del 01/06/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Economia-Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro-Ragioneria Generale della Regione, di riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31/12/2019 e il relativo Allegato A nel quale risulta compreso l'intervento "Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro

abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo” nel Comune di Paternò;

CONSIDERATO che l'impegno inerente l'intervento *“Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo”* di cui al D.D.G. n.1288 del 28/09/2017 è stato reimputato;

RITENUTO che occorre prendere atto della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori Ing. Santi Maria Cascone, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 12 del D.lgs 50/2016, ed approvata dal responsabile unico del procedimento Dott. Arch. Alfredo Longo, dell'importo complessivo dell'intervento immutato pari ad € 1.830.138,42 secondo il quadro economico sopra riportato;

RITENUTO di procedere al pagamento della somma complessiva di € 621.272,91 a valere sull'impegno assunto con il citato D.D.G. n 1288 del 28/09/2017 vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia il 05/10/2017 al n. 58 sul cap. 642443 e registrato alla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana il 23/10/2017 Reg.n.1 al foglio n.161, sul cap. 642443 *“Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007 -2013 Obiettivi di Servizio – Servizio Idrico Integrato”*, in favore del Comune di Paternò, per l'intervento denominato *“Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo”* (CUP C61E14000370002 – CIG 685503275B) - Codice Voce U.2.03.01.02.003;

TUTTO ciò premesso ai termini delle vigenti disposizioni

D E C R E T A

A R T . 1

In conformità alle premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento, si prende atto della perizia di variante e suppletiva approvata ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 12 del D.lgs n.50/2016, dell'importo complessivo immutato pari ad € 1.830.138,42 di cui 1.536.095,74 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo di oneri della sicurezza per € 21.941,90 ed € 294.042,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione, dell'intervento *“Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo”* nel Comune di Paternò;

A R T . 2

E' autorizzato il pagamento della somma di € 621.272,91, in favore del Comune di Paternò mediante mandato di pagamento intestato al Comune di Paternò con accredito sul conto corrente intrattenuto presso la tesoreria unica della Banca d'Italia IBAN IT 2500100003245512300064384, a fronte della fattura n. n.28/PA dell'08/11/2019 dell'impresa *“ Euroinfrastrutture S.r.L.”* e della fattura n.2/PA del 03/02/2020 del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Geom. Vincenzo Castro, a valere sull'impegno assunto con D.D.G. n 1288 del 28/09/2017 vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia il 05/10/2017 al n. 58 e registrato alla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana il 23/10/2017 Reg.n.1 al foglio n.161, per i *“Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo”* nel Comune di Paternò (CUP C61E14000370002 – CIG 685503275B) - Codice Siope U.2.03.01.02.003 - sul capitolo 642443 Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, *“Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007 -2013 Obiettivi di Servizio – Servizio Idrico Integrato”*, del Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2020.

ART.3

Il quadro economico dell'intervento "Lavori di completamento della rete idrica relativamente alla zona del centro abitato fra via Fiume, via Baratta, via Canonico Renna, via Circumvallazione e impianto di telecontrollo", già imputato al PO FESR 2014 – 2020, Azione 6.3.1. "Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili" come progetto *retrospettivo*, viene reimputato con il seguente quadro tecnico economico:

Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.514.153,84	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>21.941,90</u>	
Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta post PVS	€ 1.536.095,74	€ 1.536.095,74
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10% sui lavori	€ 153.609,57	
Competenze tecniche collaudo statico(pozzetti) e amministrativo	€ 10.000,00	
Competenze tecniche U.T.C.	€ 35.248,64	
Comp. Tecn. direzione lavori, contabilità	€ 36.655,14	
Comp. Tecn. coordinamento sicurezza compresa IVA e oneri	€ 19.621,62	
Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP.	€ 600,00	
Oneri per U.R.E.G.A. (Commissari di gara)	€ 20.554,56	
Accertamenti e verifiche tecniche a carico dell'Amministrazione	€ 3.454,14	
Supporto al RUP compresa IVA e oneri	€ 9.755,42	
Oneri accesso a discarica compresa IVA	€ 4.543,59	
Prove laboratorio e Imprevisti	€ <u>0,00</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 294.042,68	€ <u>294.042,68</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 1.830.138,42

ART.4

Il Comune di Paternò procederà al pagamento delle spettanze nei confronti dei beneficiari finali nel rispetto della normativa vigente e dopo aver verificato la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi, ottemperando altresì a quanto previsto dall'art. 48 Bis comma 1 del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art.1 della L.205/2017.

ART.5

Si fa obbligo al Comune di Paternò di ottemperare nei confronti del beneficiario finale a quanto disposto dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B relativa alla scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split Payment).

ART.6

E' fatto obbligo al Comune di Paternò di rendicontare con cadenza almeno bimestrale, le somme erogate con i successivi decreti di pagamento.

ART.7

È fatto obbligo al Responsabile Esterno dell'Operazione (R.E.O.) del Comune di Paternò la raccolta e l'immissione nel sistema di monitoraggio "Caronte" dei dati relativi all'avanzamento economico, fisico e procedurale dell'intervento in oggetto.

**ART. 8**

Il Servizio 3 “Adempimenti tecnici e connessi controlli sulle opere di competenza dei Dipartimenti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità”, con sede presso il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, eserciterà la Vigilanza sulla realizzazione dell'opera di che trattasi. L'Amministrazione appaltante è tenuta ad adempiere tempestivamente alle richieste che verranno formulate in ordine all'esercizio della Vigilanza.

ART. 9

E' fatto obbligo al Comune di Paternò di provvedere altresì a trasmettere tempestivamente sia al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, nella qualità di ente finanziatore, che al citato Dipartimento Regionale Tecnico nella qualità di ente preposto alla vigilanza, tutta la documentazione inerente lo svolgimento dell'appalto, con particolare riferimento agli atti che seguono: pubblicazione bandi di gara, pubblicazione esiti di Gara, Atti di gara, Contratto di Appalto registrato, delibera di presa d'atto della aggiudicazione, delibera di affidamento incarichi professionali, SAL, certificati di pagamento, fatture quietanzate regolarmente annullate e relativi mandati di pagamento, eventuali perizie di variante (redatte previa autorizzazione dello stesso Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti), atti di sottomissione, verbali sospensione, ripresa, proroga tempo contrattuale, atti di nomina collaudato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Palermo li 29.7.2020

IL DIRIGENTE SERVIZIO 1

Ing. Marcello Loria

**Il Dirigente Generale
Foti**