



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto: ATO idrico Caltanissetta in liquidazione, Comune di **Niscemi** – Lavori di
“*Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile*” CL042 cod.
PO FESR 2007-2013-2.2.1.02/O/R/2156/ J93J07000020006
**Decreto di chiusura ai soli fini della definitiva ammissione a finanziamento
sul PO FESR 2007/2013.**

- VISTO** lo statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il trattato che istituisce la Comunità Europea;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii;
- VISTA** la Legge n. 20 del 14/01/1994 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO** il D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTO** l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n.3 di recepimento delle disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- VISTO** l'art.6 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli" che modifica il D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999 e disciplina diversamente gli atti sottoposti al controllo esercitato dalla Corte dei Conti;
- VISTA** la Legge regionale 12 maggio 2020 n.9, recante “*Legge di stabilità regionale 2020/2022*”;
- VISTA** la Legge regionale 12 maggio 2020 n.10, recante “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020 – 2022*”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n.172 del 14/05/2020 che approva il “*Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori*”;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;

- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTO** il documento “PO FESR Sicilia 2007-2013 - requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2008, e ss.mm.ii;
- VISTE** le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTO** il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea in data 6 luglio 2009, Sesto Aggiornamento Versione 7.0 - Marzo 2017;
- VISTO** il Piano di Comunicazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 - Azioni di informazione e pubblicità approvato con decisione C(2007) 4242 il 9 gennaio 2008;
- VISTA** la Circolare n. 6923 del 21 aprile 2009 concernente Regolamento (CE) n. 1828/06 “Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell'attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana”;
- VISTA** la Decisione della Commissione europea C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013 “sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare da parte della Commissione alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione condivisa, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici”, e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. n.19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” che, tra le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- CONSIDERATO** che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in virtù della citata L.R. n. 19 del 16.12.2008, risulta essere il Responsabile d'attuazione della linea di intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell'Asse 2 del Programma operativo FESR 2007/20013 Sicilia;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n.12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art.13, comma3, della l.r. 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.ms.ii.”;

- VISTO** il D.P.Reg n. 2805 del 19.06.2020 con la quale è stato conferito all'Ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n.264 del 14/06/2020;
- VISTO** il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito all'Ing. Marcello Loria, l'incarico di responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato – Dissalazione e Sovrambito;
- VISTO** l'Accordo di Programma Quadro – Tutela delle acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche – Opere fognarie, depurative e di riuso stipulato in data 23.12.2003 ed il Testo Coordinato ed Integrato dell'Accordo di Programma Quadro - Tutela delle acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche – stipulato il 23.03.2005 tra i Ministeri competenti, la Regione Siciliana, il Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia, il Commissario delegato per l'Emergenza Idrica e i nove Ambiti Territoriali Ottimali;
- VISTO** il II atto integrativo al testo Coordinato ed Integrato dell'Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata e dell'Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche” stipulato in data 31.03.2006, con il quale è stato definito, all'art. 4, il costo e la fonte di finanziamento di ciascun POT aggiudicato. Più precisamente si evince che per l'A.T.O. di Caltanissetta il costo totale di realizzazione del P.O.T. ammonta a €132.823.179,51 di cui €127.144.509,96 a carico di fondi pubblici ed € 5.678.669,55 a carico del gestore del S.I.I.;
- VISTA** la circolare prot. n. 11655 R.A. del 30 ottobre 2006 con la quale l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha diramato le modalità di erogazione delle risorse pubbliche finalizzate alla realizzazione degli interventi inseriti nei P.O.T. dei Piani d'Ambito;
- VISTO** l'Allegato 1 del II° Atto Integrativo dell'APQ stipulato in data 31.03.2006 in cui risulta inserito l'intervento denominato “**Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile**” CL042 – codice **CUP J93J07000020006**, relativo al Comune di **Niscemi**, a valere sulle risorse della delibera CIPE n.17/2003;
- VISTO** il “Contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato e Lavori connessi” repertorio n. 234826 del 27.07.2006, registrato il 10.08.2006 al n. 1426, tra il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.T.O. Caltanissetta e l'Amministratore Delegato della società “Acque di Caltanissetta S.p.A.” e la allegata Convenzione di Gestione, con la quale l'A.T.O. 6 Caltanissetta ha affidato la gestione del S.I.I. dello stesso Ambito territoriale, a decorrere dal 27 luglio 2006 per la durata di anni trenta alla società denominata “Acque di Caltanissetta S.p.A.” con sede in Caltanissetta Viale Sicilia n. 176, selezionata previa espletamento di una gara ad evidenza pubblica;
- VISTO** il punto 1.2 dell'offerta economica presentata da ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A in sede di gara e approvata dall'assemblea del Consorzio con la delibera prot. n. 15 del 28.12.2005, dove si evidenzia che gli importi indicati nel piano economico finanziario sono al netto di I.V.A.;
- CONSIDERATA** la Determinazione dirigenziale n. 144 del 30/08/2007 con la quale il direttore tecnico dell'ATO ha nominato l'Ing. Sebastiano Di Martino, dipendente del Comune di Niscemi, Responsabile Unico del Procedimento, per l'intervento in oggetto;
- CONSIDERATA** la Deliberazione n.26 del 16.05.2008 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell'A.A.T.O. n. 6 Caltanissetta ha approvato in linea amministrativa il progetto di “**Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile**” CL042 da eseguire nel Comune di **Niscemi**, per l'importo al netto dell'I.V.A. di **€ 1.641.800,00**, e ne ha accettato la contabilizzazione a corpo;
- VISTO** il **D.D.S. n. 233 del 18.06.2008**, con il quale l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha disposto a favore dell'A.T.O. di Caltanissetta il finanziamento e il relativo impegno di **€1.641.800,00** già rideterminato al netto del ribasso d'asta del 12,00% sui lavori, offerto in sede di gara da acque di Caltanissetta S.p.A, a carico delle risorse di cui alla delibera **CIPE n.17/03** per la realizzazione dell'intervento “**Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile**” - *cod. APQ CL 042* - nel Comune di **Niscemi**, **CUP J93J07000020006** sul capitolo 209176 del

Bilancio della Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque esercizio finanziario 2008, secondo il sottostante quadro economico:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta del 12,00% (comprese le spese tecniche per la progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, oneri sicurezza, oneri smaltimento a discarica, allacciamenti ai pubblici servizi, autorizzazioni e certificazioni)		€ 1.612.300,45
B) Somme a disposizione dell' ATO 6 (Incentivo RUP art. 18 L. 109/94, collaudo tecnico amministrativo, statico ed eventuali collaudi specialistici, liquidazione parcelle e CNPAIA)		€ 29.499,55
TOTALE		€ 1.641.800,00

CONSIDERATO il verbale di consegna dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori, ing. Guido Monteforte Specchi, in data 06/08/2008, e firmato senza riserve dall'impresa affidataria Idrica srl;

CONSIDERATO che, a causa di problemi economici della Ditta Appaltatrice i lavori sono stati interrotti e in data 26/05/2009 si è provveduto alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti e ammontanti a quella data al netto del ribasso d'asta ad € 136.704,36 più € 12.173,48 relativi alle somme a disposizione per complessivi € 148.877,84;

CONSIDERATO che, in data 10/06/2009 il CDA della Società Acque di Caltanissetta SpA disponeva la revoca dell'affidamento dei lavori in oggetto al socio IDRICA srl e successivamente l'affidamento al socio Aqualia sa, dei lavori di completamento dell'intervento, definiti tramite la redazione di una perizia di variante, approvata dal RUP in data 16/09/2010, che definisce i lavori di completamento oltre a quelli eseguiti dalla Idrica srl per un importo complessivo non variato di € 1.641.800,00;

VISTO il **D.D.S. n. 212 del 28.04.2010**, con il quale l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque in liquidazione ha disposto l'erogazione della somma di € 148.877,84 a favore dell'A.T.O. di Caltanissetta relativa al certificato di pagamento del I° S.A.L. e competenze tecniche sul cap. 209176 dell'Agenzia Regionale Rifiuti e Acque in liquidazione, esercizio finanziario 2010, gestione residui, da prelevare dal sottoconto di Tesoreria n. 2133 del 06.12.2007;

VISTO il **D.D.G. n. 323 del 18/06/2010**, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'Energia, al **n. 21 in data 30/06/2010**, e successivamente alla corte dei Conti in data 06/08/2010 Reg. n. 1, Foglio n.116, con il quale è stato assunto sul capitolo 642032 del Bilancio della Regione Siciliana – Esercizio 2010 - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, "*Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro nel settore idrico*" l'impegno della somma residua di € 1.492.922,16 a carico della **Delibera CIPE n. 17/2003**, per il completamento dell'intervento di "*Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile*" *cod. APQ CL 042* - nel Comune di Niscemi, CUP **J93J07000020006**;

VISTO il secondo verbale di consegna dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori, ing. Guido Monteforte Specchi, in data 20/09/2010, e firmato senza riserve dall'impresa affidataria Aqualia Gestion Integral del Agua s.a. ;

CONSIDERATO che è stata redatta una seconda perizia di variante, approvata in linea tecnica dal RUP in data 22/06/2011, per un importo complessivo in diminuzione di €1.640.260,06;

CONSIDERATO che è stata redatta una terza perizia di variante ed assestamento contabile, approvata in linea tecnica dal RUP in data 18/09/2012, per un importo complessivo in diminuzione di €1.627.756,81;

CONSIDERATO che, durante il corso dei lavori assegnati alla seconda impresa appaltatrice è stata concessa una sospensione per avverse condizioni meteorologiche ed una proroga di giorni 80 con l'atto di sottomissione n.1 del 05/07/2011;

- VISTO** l'**Ordine di Accreditamento n.22 del 18/04/2011**, eseguito dall'Assessorato all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, sul capitolo **642032** del Bilancio della Regione siciliana – “*Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro nel settore idrico*” dell'importo complessivo di € **1.357.832,00** del quale sono stati pagati € **760.716,38** nel 2011 e € **309.396,37** nel 2012 per complessivi € **1.070.112,75**;
- VISTO** l'Asse 2 del PO FESR 2007/2013 Sicilia “Uso efficiente delle risorse naturali” ed in particolare l'Obiettivo Operativo 2.2.1 “Realizzare interventi infrastrutturali prioritari lungo le fasi del ciclo delle acque e realizzare le infrastrutture previste nella pianificazione regionale vigente, da associare al risparmio idrico, alla riduzione delle perdite e all'uso di fonti idriche alternative e implementare gli strumenti di pianificazione settoriale” e la relativa Linea di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico”;
- VISTO** il D.D.G. n.281 del 16/06/2010 registrato presso la Corte dei Conti il 29/10/2010, Reg. n.1 fg.141, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico”;
- VISTO** il D.D.G. n.1943 del 02/10/2012 registrato presso la Corte dei Conti il 21/12/2012, Reg. n.1 fg.176, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 2.2.1.A che ha accorpato le linee di intervento 2.2.1.01, 2.2.1.02, 2.2.2.04, 2.2.2.04, per le operazioni di competenza del Dipartimento Acqua e Rifiuti;
- VISTO** il D.D.G. n.123/AXIDRP del 24/04/2014 del Dipartimento della Programmazione, registrato presso la Corte dei Conti il 19/05/2014, Reg. n.1 fg.34, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo integrativa per i progetti “retrospettivi” relativa anche ai progetti dell'obiettivo operativo 2.2.1 di competenza del Dipartimento Acqua e Rifiuti;
- CONSIDERATA** la scheda “Valutazione ammissibilità Progetti retrospettivi, COCOF” propedeutica all'imputazione dell'intervento al Programma Operativo Regionale Fesr 2007/2013 Sicilia;
- VISTO** il **D.D.G. n. 207 del 16/02/2012**, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità al n.58 in data 09/03/2014, e successivamente alla Corte dei Conti in data 07/06/2012 Reg. n. 1, Foglio n.59, con il quale è stato **imputato** il progetto in argomento alla Linea di intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell'Asse 2 del Programma operativo F.E.S.R. 2007/20013 Sicilia per l'importo di € **1.641.800,00**, cod. **PO FESR 2007-2013 2.2.1.02/O/R/2156/ J93J07000020006**, secondo il quadro economico, sottoriportato:

A)Lavori		€ 1.409.322,91
A1)Lavori al netto del ribasso d'asta del 12,00%	€ 1.350.897,19	
A2) Oneri sicurezza	€ 58.425,72	
B) Somme a disposizione dell' ATO 6		
B1) Competenze tecniche progett. e D.L., coordinamento sicurezza, ecc.	€ 150.508,24	
B2) Incentivo RUP, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici, liquidazione parcelle e CNPAIA	€ 29.499,55	
B3) Allacciamenti ai pubblici servizi, autorizzazioni e certificazioni	€ 5.084,37	
B4) Oneri di accesso a discarica	€ 47.384,93	
Totale Somme a disposizione dell' ATO 6		€ 232.477,09
TOTALE		€ 1.641.800,00

- VISTO** il certificato di ultimazione lavori, redatto dal Direttore dei lavori, che attesta che la

conclusione dei lavori è avvenuta in data 31/10/2012 con un ritardo di giorni 454 sul tempo contrattuale con conseguente applicazione della penale pari ad € 126.623,17;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto in data 25/01/2013, per l'importo dei lavori, al netto del ribasso del 12% e comprensivo degli oneri di sicurezza, e delle competenze tecniche, pari a €1.600.179,06;

VISTO il certificato di collaudo del 26/02/2014 emesso dal Collaudatore, Ing. Silvia Triberio, che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che conferma l'applicazione della penale per la ritardata ultimazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.28 comma 3 della L 109/94, Il collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione e che quindi il suddetto collaudo si intende approvato e definitivo, ancorché l'atto formale di approvazione non è stato emesso dal Beneficiario del finanziamento A.A.T.O. Caltanissetta in liquidazione;

VISTO l'**Ordine di Accreditamento n.10 del 09/04/2014**, eseguito dall'Assessorato all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, sul capitolo **642032** del Bilancio della Regione siciliana – *“Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro nel settore idrico”* dell'importo complessivo di € **187.000,00** del quale sono stati pagati **186.999,00**;

VISTO il **D.D.S. n. 1782 del 27.10.2015** registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità al n.844/1127 in data 11/11/2015 con il quale è stato autorizzato l'accreditamento, a favore dell'A.T.O. di Caltanissetta, della somma di € **95.262,05**, attraverso l'emissione dell'ordinativo di accreditamento **n.18 del 06/11/2015**, sul capitolo **642032** del bilancio regionale *“Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro nel settore idrico”*, con le modalità di cui alla legge 08 Luglio 1977 n. 47 e sul quale sono stati pagati € **95.262,00**;

CONSIDERATO che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTA la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 *“Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici”*;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. 16806 del 18/04/2016, con la quale si trasmette all'ATO di Caltanissetta in liquidazione, in qualità di Beneficiario, la citata nota prot. 4543 del Dipartimento della Programmazione, per gli adempimenti conseguenti, sollecitati con con nota prot. n.26744 del 15/06/2016 e prot. n. 44203 del 19/10/2016;

VISTA la delibera prot. n. **81** del 28/11/2016, redatta in conformità alla circolare prot. n. 4543 del 09.03.2016, con la quale, l'A.T.O. idrico di Caltanissetta, Beneficiario dell'intervento in argomento, approva la relazione conclusiva sulle attività di progetto, unitamente al quadro economico finale dell'intervento come sotto riportato:

A)Lavori		€ 1.310.029,11
B) Somme a disposizione		€ 191.222,48
TOTALE		€ 1.501.251,59

CONSIDERATO che nella suddetta delibera prot. n. **81** del 28/11/2016 l'ATO di Caltanissetta, beneficiario del finanziamento, conferma l'entrata in funzione del progetto di *“Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile”* CL 042 nel **Comune di Niscemi** alla data del **26/02/2014**, dichiara inoltre, il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE)

n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto previsto dall'art. 55 del Reg (CE) n.1083/2006 in materia di entrate nette, il caricamento e la validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO), assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;

RITENUTO di dover prendere atto della Delibera del Commissario Straordinario e Liquidatore dell'ATO idrico n. 6 di Caltanissetta n.81 del 28/11/2016, dello stato finale e del collaudo;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR 2007/2013;

CONSIDERATO che con nota prot. n.552 del 06/03/2018, l'AATO di Caltanissetta ha trasmesso, dopo la chiusura dei lavori, la nota dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta di richiesta del conguaglio dei visti di congruità di diversi progetti di competenza del gestore di Caltanissetta, tra cui anche il progetto in oggetto, per l'importo di € 1.850,54;

CONSIDERATO che il suddetto importo è stato eliminato, dal conto del patrimonio alla chiusura dell'esercizio 2015, insieme alle economie di progetto.

CONSIDERATO che il Servizio 1, con nota prot. n.31626 del 06/08/2020, ha inoltrato la richiesta di iscrizione alla ragioneria Centrale del Dipartimento per l'esercizio finanziario 2020.

CONSIDERATA l'urgenza di definire la quota definitivamente ammissibile al finanziamento dalla fonte PO FESR 2007/2013, pena la perdita del suddetto finanziamento;

RITENUTO di potere determinare ai fini della definitiva ammissione a finanziamento a valere sul PO FESR 2007/2013 l'importo certificato sulla linea di intervento 2.2.1.2 "Azioni di sostegno per il risparmio idrico", riservandosi di chiudere finanziariamente l'intervento successivamente all'avvenuta liquidazione dell'importo richiesto di € 1.850,54 una volta completate le relative procedure.

VISTO l'Allegato VI della dichiarazione di spesa finale, trasmesso con nota prot.n.14576 del 29/03/2017 dall'UMC del Dipartimento Acque e Rifiuti all'Autorità di Certificazione, nel quale risulta inserito l'intervento in argomento con un importo ammissibile e certificato a carico del PO FESR 2007/2013 pari ad € 1.501.229,11 alla data del 31/03/2017;

RITENUTO pertanto di dovere rideterminare la quota ammissibile a finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea 2.2.1.2 "Azioni di sostegno per il risparmio idrico" dell'Asse 2 da € 1.641.800,00 come risulta nel decreto di imputazione D.D.G. n. 207 del 16/02/2012, ad € 1.501.229,11 pari all'importo effettivamente certificato sul PO FESR 2007/2013 come risulta dal citato Allegato VI della dichiarazione di spesa finale, con una differenza di € 140.570,89;

CONSIDERATO che l'importo di € 140.570,89 risulta così ripartito:

- quanto ad € 138.697,87 quale economie di progetto, che sono state già eliminate per perenzione amministrativa nei precedenti esercizi finanziari, sull'impegno emesso con D.D.G. 323 del 18/06/2010 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- quanto ad € 22,48 quale quota, riferita alle imposte di bollo sui mandati emessi, reputata dall'U.M.C. del Dipartimento Acque e Rifiuti, non ammissibile alla certificazione, in quanto non prevista nel quadro iniziale di imputazione pertanto e rimasta a carico della originaria fonte finanziaria CIPE n.17/2003;
- quanto ad € 1.850,54 quale quota, ancora da liquidare al Beneficiario a carico della originaria fonte finanziaria CIPE n.17/2003, per la quale è stata richiesta l'iscrizione, con nota prot.

n.31626 del 06/08/2020, sul cap 642032, con nota prot. n.16889 del 28/04/2020.

CONSIDERATO che i lavori di che trattasi sono ultimati, collaudati e funzionanti, e che la rata di saldo è già stata corrisposta all'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi come da relativo certificato di collaudo;

VISTA la nota prot. n.1078 del 19/03/2020 del Commissario Straordinario e Liquidatore dell'ATO di Caltanissetta in liquidazione, che attesta, nel rispetto di quanto previsto dall'art.57 del Regolamento CE n.1083/2006, che l'intervento in argomento risulta attualmente in uso e fruito con destinazione d'uso coerente con quella del progetto finanziato;

CONSIDERATO che l'importo complessivamente erogato in favore del Beneficiario pari a € **1.501.251,59** a valere per € 148.877,84 sul bilancio ARRA e per € 1.352.373,75 sul capitolo di spesa **642032** del Bilancio della Regione siciliana – “*Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro nel settore idrico*” è stato completamente rendicontato dall'AATO Caltanissetta in liquidazione;

CONSIDERATO che per considerare l'intervento finanziariamente chiuso, è necessario liquidare ancora l'importo di € **1.850,54** a carico della originaria fonte finanziaria CIPE n.17/2003, per la quale è stata richiesta l'iscrizione, con nota prot. n.31626 del 06/08/2020, sul cap 642032

RITENUTO per quanto sopra, vista l'urgenza, di potere considerare l'intervento di che trattasi chiuso esclusivamente ai fini della definitiva ammissione a finanziamento a valere sul Programma PO FESR 2007/3013 per l'importo di € **1.501.229,11**;

TUTTO ciò premesso ai termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto dell'**attuale** Quadro Economico di spesa per un importo pari a euro € **1.501.251,59** nonché della relazione sul conto finale come modificata dalla dichiarazione del Commissario Liquidatore e del certificato di collaudo, relativi al progetto dell'ATO di Caltanissetta in liquidazione, denominato “**Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile**” CL 042 da realizzare nel Comune di **Niscemi** a valere sulla Linea di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell'Asse 2 codice PO FESR 2007/2013 2.2.1.02/O/R/ **2156/ J93J07000020006** come di seguito articolato:

A)Lavori	€ 1.310.029,11
B) Somme a disposizione	€ 191.222,48
TOTALE	€ 1.501.251,59

Art. 2 di prendere atto che per la chiusura finanziaria dell'operazione, sarà necessario ancora liquidare al Beneficiario l'importo di € **1.850,54** a carico della originaria fonte finanziaria **CIPE n.17/2003**, per la quale è stata richiesta l'iscrizione, con nota prot. n.31626 del 06/08/2020, sul cap 642032 per un complessivo importo finale dell'intervento di € **1.503.102,13** (ricavato da € **1.501.251,59** + €**1.850,54**).

Art. 3 di rideterminare l'importo ammissibile, dell'intervento codice PO FESR 2007-2013-2.2.1.DAR/O/R/**2156/ J93J07000020006**, imputato al PO FESR 2007/2013 Linea di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell'Asse 2 da € **1.641.800,00** come risulta nel decreto di imputazione **D.D.G. n. 207 del 16/02/2012** ad € **1.501.229,11** pari all'importo certificato alla data del 31/03/2017 come risulta dall'Allegato VI della dichiarazione di spesa finale.

Art. 4 Approvare la definitiva ammissione al finanziamento per € **1.501.229,11** a valere sulla Linea di Intervento 2.2.1.2 del PO FESR 2007/2013; dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento :

A) Importo finanziato e imputato al PO FESR Sicilia 2007/2013	€ 1.641.800,00
B) Importo complessivo attuale dell'operazione	€ 1.501.251,59
C) Importo ancora da erogare a carico della originaria fonte finanziaria CIPE n.17/2003	€ 1.850,54
D) Economie di progetto, rispetto a quanto finanziato (A-B-C)	€ 138.697,87
E) Importo certificato al 31/03/2017, a valere sul PO FESR 2007/2013 , Linea di Intervento 2.2.1.2“Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell’Asse 2.	€ 1.501.229,11
F) Importo dell'operazione rimasto sulla fonte finanziaria originaria CIPE 17/2003 (B+C-E)	€ 1.873,02
G) Economie che saranno generate rispetto alla fonte finanziaria originaria CIPE 17/2003 (A-F), in seguito all'imputazione sul PO FESR 2007/2013 e al pagamento dell'importo residuo di € 1.850,54.	€ 1.639.926,98

Art. 5 di dichiarare conclusa, esclusivamente per la quota finanziaria a carico del Programma PO FESR 2007/2013, l'operazione relativa ai lavori di **“Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile”** nel Comune di **Niscemi** con un costo complessivo di **€ 1.503.102,13**, di cui **€1.501.229,11** sul PO FESR 2007/2013 e per **€ 1.873,02** sulla delibera CIPE 17/2003, di cui **€1.850,54** ancora da liquidare.

Art. 6 Tutte le spese che a seguito di ulteriori controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o comunitarie, non dovessero essere ammesse al rendiconto nell'ambito del PO FESR 2007/2013, a causa di inosservanze e/o irregolarità rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, saranno poste a carico del Beneficiario dell'operazione.

Art. 7 Il Beneficiario, ATO Caltanissetta in liquidazione, è tenuto ad adempiere rigorosamente a quanto previsto dai dettami dei regolamenti comunitari del PO FESR 2007-2013 in merito al mantenimento della documentazione inerente l'intervento in questione ed alla stabilità dell'operazione (art.57 del Reg (CE) n.1083/2006).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014, come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15 e sarà pubblicato sul sito www.euroinfocilia.it.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente del Servizio 1
Ing. Marcello Loria

IL DIRIGENTE GENERALE
FOTI