



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

*Iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie.
ex O.C.D.P.C. n. 159 del 21/03/2014*

Oggetto: *Emergenza idrica nelle isole Eolie. Interventi diretti alla realizzazione del ciclo integrato nelle isole di Lipari e Vulcano - Intervento integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione. "SEZIONE A - Isola di Lipari: impianto di dissalazione, impianto fotovoltaico, interventi prioritari sulla macrodistribuzione idrica" – CUP J63H09000000001. Pagamento servizio di trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dallo smontaggio dell'impianto di produzione di energia elettrica e di altre parti vetuste del dissalatore di Lipari – ditta Onofaro Antonino S.r.l. (C.I.G. ZECIECA789).*

DISPOSIZIONE N. 23 DEL 07.5.2021

VISTI:

- lo Statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione;
- la Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- l' O.P.C.M. n. 3225 del 2 luglio 2002;
- l' O.P.C.M. n. 3397 del 28 gennaio 2005;
- l' O.P.C.M. n. 3536 del 28 luglio 2007;
- l' O.P.C.M. n. 3646 del 23 gennaio 2008;
- l' O.P.C.M. n. 3691 del 10 luglio 2008;
- l' O.P.C.M. n. 3726 del 29 dicembre 2008;
- l' O.P.C.M. n. 3738 del 05 febbraio 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3746 del 12 marzo 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3764 del 6 maggio 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3792 del 24 luglio 2009;
- il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009;
- l' O.P.C.M. n. 3885 del 2 luglio 2010;
- l' O.P.C.M. n. 3891 del 04 agosto 2010;
- il D.P.C.M. dell' 11 novembre 2010;
- l' O.P.C.M. n. 3926 del 26 febbraio 2011;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
- la Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12;
- il D.P.R.S. n. 13/2012 relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. n. 12/2011;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;
- il D.D.G. n. 1779 del 31.12.2019 con il quale è stato conferito all'ing. Marcello Loria l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 1 "Servizio Idrico Integrato, Dissalazione e Sovrambito";
- il D.P.Reg n. 2805 del 19.06.2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Calogero Foti;

- VISTA la determinazione n. 1 del 15 ottobre 2010 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 con la quale è stato approvato il progetto definitivo, denominato “SEZIONE A - Isola di Lipari: impianto di dissalazione, impianto fotovoltaico, interventi prioritari sulla macrodistribuzione idrica”, redatto dall’impresa SLED S.p.A. ed è stato aggiudicato definitivamente l’appalto dei lavori alla medesima impresa;
- CONSIDERATO che, in data 14/12/2010 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3738/2009 e l’Impresa Sled S.p.A., registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale 4 serie 3, al n. 1276 in data 8 febbraio 2011;
- VISTA la determinazione n. 4 del 4 febbraio 2011 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, denominato “SEZIONE A - Isola di Lipari: impianto di dissalazione, impianto fotovoltaico, interventi prioritari sulla macrodistribuzione idrica”, datato “novembre 2010”, redatto dall’impresa SLED S.p.A. nell’ambito del contratto di appalto stipulato in data 14 dicembre 2010;
- VISTA la determinazione n. 11 del 31/12/2012 del Commissario Delegato con la quale è stato approvato il quadro economico dell’intervento per un importo complessivo del contratto di appalto pari a € 15.952.393,97 in seguito all’approvazione in linea tecnica della perizia di variante “Ottobre 2012” ed al successivo aggiornamento “Dicembre 2012” da parte del Responsabile Unico del Procedimento intervenuta con provvedimento n. 2/RUP del 29/12/2012;
- VISTA la determinazione n. 10 del 10 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico dell’intervento in oggetto, per l’importo complessivo di € 21.771.731,03 di cui € 17.092.394,13 per lavori in appalto all’ Impresa Sled Costruzioni Generali S.p.A. ed € 4.679.336,90 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- VISTA l’Ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014 con la quale la Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità connessa all’approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie e che prevede il subentro nell’attività della struttura commissariale di cui all’O.P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009;
- VISTO l’articolo 1, comma 2, della citata ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014 con la quale, per le finalità di cui sopra, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione Siciliana negli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta ordinanza;
- CONSIDERATO che con nota prot n.35914 del 17/04/2014 il Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato per la finanza delle pubbliche amministrazioni Ufficio XIII, in riscontro alla nota prot. n. 740 dell’11/04/14 del D.R.A.R., comunicava di aver autorizzato la Banca d’Italia per la variazione dell’intestazione della contabilità speciale n. 5265 da “*COMM del OPCM 3738-2009*” a “*DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14*”, trasferendo nel contempo la suddetta contabilità speciale nonché le risorse ivi presenti, dalla tesoreria dello Stato di Roma alla tesoreria dello Stato di Palermo;
- VISTA la Disposizione n. 2098 del 19 novembre 2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha risolto il contratto di appalto stipulato in data 14/12/2010 e successivi atti aggiuntivi, con l’Impresa Sled Costruzioni Generali S.p.A. per grave inadempimento, grave ritardo, accertati dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori;
- VISTE le disposizioni del Dirigente Generale del D.R.A.R. n.69 del 29/1/2016 e n.1414 del 29/9/2016 con le quali è stata approvata la rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo senza variazione dell’importo complessivo del progetto, pari ad € 21.771.731,03;
- VISTA la Disposizione n. 145 del 09/12/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, con la quale viene nominato l’ing. Mauro Scimonelli, Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’ex art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in sostituzione del precedente RUP, ing. Antonino Margagliotta;
- VISTA la nota prot. n. 1167 del 13/01/2020 con la quale è stato formalizzato il passaggio di consegne tra l’ing. Margagliotta e l’ing. Scimonelli, subentrato nelle funzioni di RUP;

VISTA la Disposizione n. 76 del 05/08/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale viene approvato il vigente quadro economico dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 21.771.731,03 di cui € 17.092.394,13 per lavori ed € 4.679.336,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione, rimodulando il quadro economico relativamente alla sola parte delle somme a disposizione, come in appresso riportato:

A. APPALTO SEZ. A			
A.1	Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale dell'8,669%	€ 15.367.692,25	
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 339.275,46	
	Sommano i lavori a corpo		€ 15.706.967,71
A.3	Lavori a misura al netto dello sconto percentuale dell'8,669%	€ 606.334,57	
A.4	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.491,85	
	Sommano i lavori a misura		€ 610.826,42
	Sommano i lavori a corpo ed a misura		€ 16.317.794,13
A.5	Interventi per allaccio provvisorio 1° modulo (atto trans. Dic. 2012)	€ 187.000,00	
A.6	Compenso per attività procedure espropriative	€ 57.600,00	
A.7	Redazione progetto definitivo al netto dello sconto percentuale del 19,422%	€ 262.853,32	
A.8	Redazione progetto esecutivo al netto dello sconto percentuale del 19,422%	€ 165.142,54	
A.9	Sicurezza fase di progettazione al netto dello sconto percentuale del 19,422%	€ 102.004,14	
	Sommano		€ 774.600,00
	TOTALE IN APPALTO (A)		€ 17.092.394,13
B.1	Allacciamento spostamento pubblici servizi, assicurazione	€ 10.000,00	
B.2	Imprevisti ed arrotondamento, videoispezione, scerbamento imp. fot.	€ 248.753,46	
B.3	Competenze Direzione lavori e CSE (CONVENZIONE Sogesid)	€ 147.883,65	
B.4	Supporto al RUP, assistenza e contabilità	€ 140.491,79	
B.5	Collaudo tecnico amministrativo	€ 123.772,80	
B.6	Collaudo statico	€ 49.661,92	
B.7	Spese per commissione aggiudicatrice	€ 109.398,70	
B.8	Supporto al RUP art. 4 p.1 Convenzione SOGESID	€ 153.724,04	
B.9	Progettazione preliminare art. 4 p.2 Convenzione SOGESID	€ 169.231,07	
B.10	Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 RUP+DL+DO (Conv Provv.)+spese tecniche	€ 296.485,80	
B.11	Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento - Autorità vigl. LL.PP. - consulenze	€ 122.500,00	
B.12	Rilievi Accertamenti Indagini comma 7 DM 145/2000	€ 30.000,00	
B.13	Oneri per conferimento rifiuti in discarica controllata	€ 190.000,00	
B.14	Accantonamento ex art. 133 comma 3 D.lgs 163/2006	€ 15.000,00	
B.15	Lavori in economia a mezzo cottimi fiduciari, somme urgenze, controllo efficienza impianti		
B.15.1	- Economia e somma urgenza	€ 3.500,00	
B.15.2	- Verifica di funzionalità campo fotovoltaico	€ 19.656,00	
B.15.3	- Verifica efficienza moduli fotovoltaici	€ 16.134,36	
B.16	Oneri di guardiania	€ 45.000,00	
B.17	Bonifica da ordigni bellici	€ 25.500,00	
B.18	Studio idraulico ed indagini- Progettazione esecutiva ormeggio Pignataro	€ 137.925,31	
B.19	Espropriazioni e relative procedure preliminari	€ 96.789,87	
B.20	Atto transattivo dicembre 2012	€ 460.000,00	
B.21	IVA al 10% sui lavori e imprevisti	€ 1.709.239,41	
B.22	IVA al 20%	€ 68.709,79	
B.23	IVA al 21%	€ 104.340,19	
B.24	IVA al 22% sugli altri importi assoggettati	€ 134.389,11	
B.25	Ritenute IRPEF versate dal C.D. ex O.P.C.M. 3738/2009, al 31.12.2013	€ 51.249,63	
	TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE (B)		€ 4.679.336,90
	TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 21.771.731,03

VISTA la disposizione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti n. 27 del 23 febbraio 2017, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento è stato autorizzato a contrarre con un operatore economico, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo smontaggio dell'impianto di produzione di energia

elettrica e di altre parti vetuste del dissalatore di Lipari, mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016;

- VISTO l'Ordinativo prot. n. 188/RUP del 27/05/2017 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha affidato alla ditta Onofaro Antonino S.r.l. il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dallo smontaggio dell'impianto di produzione di energia elettrica e di altre parti vetuste del dissalatore di Lipari a seguito dei lavori eseguiti dalla Sled Costruzioni Generali S.p.a.;
- VISTA la nota prot. n. 6/DL/2018 del 07/02/2018 del Direttore dei Lavori, pro-tempore, con la quale comunica in numero di 7 viaggi i trasporti eseguiti dalla ditta Onofaro Antonino S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti e la contabilità dei servizi di trasporto effettuati, dichiarando che il servizio stesso è stato concluso e regolarmente eseguito;
- VISTA la dichiarazione M.U.D. (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) per l'anno 2017 con la quale sono state certificate le quantità dei materiali di rifiuto conferiti, trasmessa alla Camera di Commercio di Messina in data 03/07/2018;
- PRESO ATTO dei formulari della consegna a discarica e pesatura, nonché della fattura n. 501 del 30/11/2017, rilasciata dalla ditta Metal ferro Srl ed intestata alla ditta Onofaro Antonino S.r.l., relativa agli oneri di conferimenti a discarica dei rifiuti riportati nei formulari per un importo di € 27.040,00, oltre IVA;
- VISTA la rendicontazione contabile trasmessa dalla ditta Onofaro Antonino S.r.l. in data 13/04/2018, a seguito della riunione del 09/04/2018 con il RUP, dalla quale risultano gli importi del servizio di trasporto, gli oneri di conferimento a discarica da rimborsare e gli importi di valorizzazione del materiale da detrarre;
- VISTA la proposta di pagamento n. 78/SIC/SDA emessa dal RUP, protocollo n. 14094 del 08/04/2021, relativa alla liquidazione dell'importo di € 32.358,00, oltre IVA pari ad € 8.698,80, per complessivi € 41.056,80, per il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti dall'impianto di dissalazione di Lipari e rimborso degli oneri di conferimento a discarica;
- VISTA la fattura elettronica della ditta Onofaro Antonino S.r.l., C.F./P.IVA 03095780833, n. 99PA/2021 del 13/04/2021 dell'importo complessivo di € 41.056,80, di cui € 32.358,00 per il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti dall'impianto di dissalazione di Lipari ed € 8.698,80 per IVA;
- VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva in favore della ditta Onofaro Antonino S.r.l., prot. n. INAIL_26143612 del 15/02/2021 e scadenza validità giorno 15/06/2021, emesso dalle autorità competenti, dove risulta la regolarità dei versamenti dei contributi INAIL, INPS e CNCE;
- VISTO l'articolo 4 del D.L. n. 41/2021 (cosiddetto "Decreto Sostegni") con cui è prevista la sospensione sino al 30/04/2021 delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973;
- VISTA la dichiarazione, sottoscritta e trasmessa a mezzo e-mail in data 20.4.2021 dal sig. Onofaro Claudio, nella qualità di Amministratore Unico della società "Onofaro Antonino S.r.l.", assunta al protocollo del Dipartimento in data 20/04/2021 al n. 15706, nella quale viene comunicato il conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010;
- RITENUTO di dover liquidare l'importo di € 32.358,00 in favore della ditta Onofaro Antonino S.r.l., quale imponibile di cui alla fattura sopra citata;
- RITENUTO di dover procedere, altresì, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e del D.M. del 23 gennaio 2015, al versamento dell'IVA per l'importo di € 8.698,80 di cui alla fattura sopra citata emessa della ditta Onofaro Antonino S.r.l., in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12;
- ACCERTATO che i suddetti importi gravano sul finanziamento dell'intervento in oggetto e sono inseriti nel vigente quadro economico, approvato con disposizione n. 76 del 05/08/2020;
- PRESO ATTO che la spesa rientra nei limiti economici definiti con la Disposizione n. 76 del 05/08/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a cui si farà fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5265, assegnate alla Regione Siciliana ed intestate *DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14* presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo;

CONSIDERATO che la documentazione amministrativa e/o tecnica risulta regolare;

CONSIDERATO che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico vigente è il seguente:

IMPEGNI Quadro Economico			Somme erogate	Somme in pagamento	Avanzamento
A.1	Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale dell'8,669%	15.367.692,25	12.304.134,09	0	80,06%
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	339.275,46	293.492,40	0	86,51%
A.3	Lavori a misura al netto dello sconto percentuale dell'8,669%	606.334,57	107.028,79	0	17,65%
A.4	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	4.491,85	0,00	0	0,00%
A.5	Interventi per allaccio provvisorio 1° modulo (atto trans. Dic. 2012)	187.000,00	187.000,00	0	100,00%
A.6	Compenso per attività procedure espropriative	57.600,00	0,00	0	0,00%
A.7	Redazione progetto definitivo al netto dello sconto del 19,422%	262.853,32	262.853,32	0	100,00%
A.8	Redazione progetto esecutivo al netto dello sconto del 19,422%	165.142,54	165.142,54	0	100,00%
A.9	Sicurezza fase di progettazione al netto dello sconto del 19,422%	102.004,14	102.004,14	0	100,00%
B.1	Allacciamento spostamento pubblici servizi, assicurazione	10.000,00	0,00	0	0,00%
B.2	Imprevisti ed arrotondamento, videoispezione, Stralcio completamento	248.753,46	70.481,74	0	28,33%
B.3	Competenze Direzione lavori e CSE (CONVENZIONE Sogesid)	147.883,65	147.883,65	0	100,00%
B.4	Supporto al RUP, assistenza e contabilità	140.491,79	131.470,94	0	93,58%
B.5	Collaudo tecnico amministrativo	123.772,80	40.589,70	0	32,79%
B.6	Collaudo statico	49.661,92	2.576,04	0	5,19%
B.7	Spese per commissione aggiudicatrice	109.398,70	109.398,70	0	100,00%
B.8	Supporto al RUP art. 4 p.1 Convenzione SOGESID	153.724,04	153.724,04	0	100,00%
B.9	Progettazione preliminare art. 4 p.2 Convenzione SOGESID	169.231,07	169.231,07	0	100,00%
B.10	Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 RUP+DL+DO (Conv Provv.)+spese tecniche	296.485,80	239.057,78	0	80,63%
B.11	Pubblicità gara ed avviso avvio proc. - Autorità vig. LL.PP. - consulenze	122.500,00	104.734,09	0	85,50%
B.12	Rilievi Accertamenti Indagini comma 7 DM 145/2000	30.000,00	18.637,55	0	62,13%
B.13	Oneri per conferimento rifiuti in discarica controllata	190.000,00	127.658,55	32.358,00	84,22%
B.14	Accantonamento ex art. 133 comma 3 D.lgs 163/2006	15.000,00	0,00	0	0,00%
B.15	Lavori in economia a mezzo cottimi fiduciari e controllo efficienza imp:		0,00	0	
B.15.1	- Economia e somma urgenza	3.500,00	0,00	0	0,00%
B.15.2	- per interventi macrodistribuzione condotte e serbatoi compreso IVA	0,00	0,00	0	100,00%
B.15.3	- per interventi macrodistribuzione apparecchiature compreso IVA	0,00	0,00	0	100,00%
B.15.4	Verifica di funzionalità campo fotovoltaico	19.656,00	19.656,00	0	100,00%
B.15.5	Verifica efficienza moduli fotovoltaici	16.134,36	16.134,36	0	100,00%
B.16	Oneri di guardiania	45.000,00	44.757,00	0	99,46%
B.17	Bonifica da ordigni bellici	25.500,00	25.500,00	0	100,00%
B.18	Studio idraulico ed indagini- Progettazione esecutiva ormeggio Pignataro	137.925,31	137.925,31	0	100,00%
B.19	Espropriazioni e relative procedure preliminari	96.789,87	16.008,65	0	16,54%
B.20	Atto transattivo dicembre 2012	460.000,00	460.000,00	0	100,00%
B.21	IVA al 10% sui lavori e imprevisti	1.709.239,41	1.235.402,30	0	72,28%
B.22	IVA al 20%	68.709,79	68.709,79	0	100,00%
B.23	IVA al 21%	104.340,19	104.340,19	0	100,00%
B.24	IVA al 22% sugli altri importi assoggettati	134.389,11	69.202,57	8.698,80	57,97%
B.25	Ritenute IRPEF versate dal C.D. ex O.P.C.M. 3738/2009, al 31.12.2013	51.249,63	51.249,63	0	100,00%
TOTALE INTERVENTO		21.771.731,03	16.985.984,93	41.056,80	
TOTALE COMPLESSIVO			21.771.731,03		

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

DISPONE

Art. 1 E' autorizzata la liquidazione e il pagamento alla ditta Onofaro Antonino S.r.l. dell'importo di € **32.358,00** (euro trentaduemilatrecentocinquantotto//00), di cui alla fattura n. n. 99PA/2021 del 13/04/2021, quale corrispettivo per il pagamento del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti provenienti dallo smontaggio dell'impianto di produzione di energia elettrica e di altre parti vetuste del dissalatore di Lipari.



- Art. 2** L'importo di cui al precedente articolo sarà estinto mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, da accreditarsi sul conto corrente intestato a Onofaro Antonino S.r.l., di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa con e-mail in atti del 20/04/2021.
- Art. 3** L'importo di € **8.698,80** (euro ottomilaseicentonovantotto//80) a titolo di I.V.A., ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo alle "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3.2.2015, sarà estinto mediante il versamento in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12;
- Art. 4** L'importo complessivo di € **41.056,80**, di cui all'art. 1 e 3, rientra negli impegni di spesa sotto la voce B.13 "Oneri per conferimento rifiuti in discarica controllata" e B.24 "Iva al 22%", assunto con la Disposizione n. 76 del 05 agosto 2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e grava sulle risorse assegnate alla Regione Siciliana, con O.C.D.P.C. n. 159 del 21/03/2014, pari ad € 31.319.331,66 di cui alla contabilità speciale n. 5265 intestata a "DIR G DIP ACQUA E RIF.O.159-14", presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP ed all'Ufficio competente per le conseguenti annotazioni contabili.

Il Dirigente Generale
(FOTI)

Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. Marcello Loria)