



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Ex O.C.D.P.C. n° 44 del 29/01/2013
in Materia di Bonifiche e Tutela delle Acque

Oggetto: Interventi per i lavori di "Completamento fognatura nera in Zona Sberno nel Comune di Biancavilla (CT)".

Pagamento indennità di servitù e Disimpegno Somme

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 e s.m.i. con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTO il D.P.C.M. del 19 Febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010 con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2010;
- VISTA l'O.P.C.M. n. 3852 del 19 Febbraio 2010, e ss.mm.ii., con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
- VISTO il D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31.12.2011;
- VISTO il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31.12.2012;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", pubblicato sulla GURI n. 292 del 11 Novembre 1972 – Supplemento Ordinario;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 Gennaio 2015 recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte

delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla GURI – Serie Generale n. 27 del 3 Febbraio 2015;

- VISTO l’art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con il quale è stato stabilito che le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate”;
- VISTA l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29 gennaio 2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04.02.2013, con la quale dispone che la regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
- VISTO l’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29 gennaio 2013, il quale stabilisce “Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate a definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi”;
- VISTA l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 158 del 19 Marzo 2014, pubblicata sulla GURI n. 72 del 27.03.2014, con la quale dispone che per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, la contabilità speciale n. 2854, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 1, comma 6, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29/01/2013, rimane aperta fino al 4 Giugno 2015;
- VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 339 del 04/05/2016, pubblicata sulla GURI n. 115 del 18/05/2016, con la quale si dispone che per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione della Regione Siciliana, la contabilità speciale n. 2854, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, rimane aperta fino al 28.02.2017;
- VISTO il D.P.Reg. n. 4755 del 28 agosto 2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti al Dott. Gaetano Valastro, in sostituzione dell’Dott. Maurizio Pirillo;

VISTO il D.D.G. n. 1401 del 17/10/2017, con il quale all'ing. Marcello Loria è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 1 "Gestione ed attuazione del servizio idrico integrato", del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.D.G. n. 509 del 18/04/2017, che ha sostituito il D.D.G. n. 351 del 22/03/2017, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha delegato, tra gli altri, il Dirigente del Servizio 1 – Gestione ed attuazione del Servizio idrico integrato - ai sensi del comma 1, lett. c) dell'art. 8 della L.R. n. 10/2000 - ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi, nonché ad esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici, così come stabilito dall'art. 7, comma 1, lett. e) ed f) della medesima L.R.;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 514 del 26/09/2011 con la quale è stata impegnata la somma di € 774.685,35, in favore del Comune di Biancavilla (CT), per i lavori di "Completamento fognatura nera in c.da Sberno", secondo il quadro economico sotto riportato:

Importo dei lavori		
a) Importo lavori soggetti a ribasso		€ 479.364,02
b) Oneri per la sicurezza		<u>€ 20.635,98</u>
A) Importo complessivo dei lavori		€ 500.000,00
B) Somme a disp. dell'Amm.		
IVA sui lavori	€ 50.000,00	
Imprevisti	€ 25.000,00	
Comp. Tecniche (già assog. a ribasso)	€ 81.360,49	
Oneri comp. Tecniche	€ 22.243,96	
Incentivi ex art. 92 per compenso		
RUP+Supporto	€ 3.750,00	
Prosp. Geofis. Radar IVA comp.	€ 18.202,28	
Comp. Tecniche geologo+IVA	€ 18.556,97	
Oneri conf. a discarica	€ 28.202,46	
Acquisizione aree o imm.	€ 6.151,92	
Spese accertamenti di lab.	€ 3.600,00	
Spese gara	€ 17.616,92	
Sommano	€274.865,00	<u>€ 274.685,00</u>
Importo Complessivo		<u>€ 774.865,00</u>

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 700 del 22/12/2011 registrata in data 05/02/2012 dalla Corte dei Conti Reg. n. 1 Foglio n. 17, con la quale è stato aggiudicato, il servizio di ingegneria, architettura e geologia relativi alla progettazione preliminare e rilievi preventivi, relazione geologica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure e contabilità per i lavori di "**Completamento fognatura nera in zona Sberno nel Comune di Biancavilla (CT)**", allo Studio Tecnico Ing. Antonio Lanza con sede a Canicattì (AG) via Casella n. 18, P.IVA 00261620843;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 220 del 18/04/2012, con la quale:

- è stato approvato il linea Amministrativa l'intervento per i lavori di "Completamento fognatura nera in c. da Sberno", nel Comune di Biancavilla (CT) per un importo di € 774.685,00;
- l'importo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri della sicurezza, soggetto a ribasso è di € 479.364,02, per un importo complessivo di € 500.000,00 (compresi oneri per la sicurezza);

- il costo complessivo dell'intervento pari a € 774.685,00 graverà sui fondi impegnati con Ordinanza Commissariale n. 514 del 26/09/2011, a disposizione del Commissario Delegato e giacenti sulla contabilità speciale n. 2854, appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Palermo, intestata al Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario delegato;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 345 del 28/06/2012, con la quale l'impresa Antonino Granello, con sede in Santa Ninfa, si è aggiudicata i lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 452.678,14, oltre IVA, di cui € 20.635,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 344 del 28/06/2012, con la quale è stata disposta la liquidazione della somma € **1.600,58**, per incentivi spettanti al Rup, al supporto al Rup e al collaboratore amministrativo;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 380 del 30/07/2012, con la quale è stata disposta la liquidazione della somma € **71.705,73** per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e per il rimborso delle spese relative alle indagini georadar;

VISTO il contratto d'appalto relativo ai lavori di "Completamento fognatura nera in c.da Sberno nel Comune di Biancavilla", n. 2639 di repertorio del 08/06/2012, registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania al n. 409 Serie I in data 20/06/2012, a firma dell'Ing. Placido Mancari in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Biancavilla, del Sig. Antonino Granello in qualità di unico titolare firmatario della omonima Impresa e dal Dott. Giovanni Spinella Segretario Generale del Comune di Biancavilla;

VISTO il certificato di consegna dei lavori a firma del Direttore dei Lavori, dell'Impresa e del RUP, in data 28/09/2009;

VISTA la perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.lgs.n. 163/2006, relativamente a circostanze imprevedute durante l'esecuzione degli scavi, dal Direttore dei Lavori in data 27/12/2012, debitamente approvata dal Responsabile del Procedimento il 28/12/2012, secondo il quadro economico così distinto:

Importo lavori a base d'asta		€ 545.298,97
Oneri per la sicurezza		€ 23.064,48
Importo dei lavori soggetto a ribasso		€ 522.233,59
A dedurre il ribasso d'asta del 9,8718%		€ -51.553,33
Importo dei lavori al netto		€ 470.680,25
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 23.064,48
Importo complessivo		€ 493.744,74
Somme a disp. dell'Amm		
IVA sui lavori	€ 49.374,47	
Comp. Tecniche (prog., d.l., contab., etc)	€ 106.633,91	
Incentivi ex art. 92 per compenso RUP+Supporto+Amm.vo+DL	€ 4.750,00	

geologo		
Prosp. Geofis. Radar IVA comp.	€ 18.202,28	
Oneri conf. a discarica	€ 36.759,43	
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	€ 6.151,92	
Spese accertamenti di lab.	€ 13.600,00	
Spese gara	€ 16.616,92	
Sommano	€ 252.088,93	€ 252.088,93
Economie da ribasso d'asta	€ 28.851,33	<u>€ 28.851,33</u>
Importo Complessivo		€ 774.685,00

- VISTO l'atto di sottomissione reg.to all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trapani Ufficio Territoriale di Castelvetro in data 05/02/2013 al n. 400 Serie 3, con il quale l'impresa si obbliga ad eseguire i lavori di variante di cui alla perizia suddetta per un importo di € 493.744,74 comprensivo di oneri per la sicurezza, con una maggiore spesa suppletiva di € 41.066,12 rispetto all'importo contrattuale;
- VISTA l'Ordinanza n. 17 del 19/02/2013, con la quale è stata disposta la liquidazione della somma di € **180.378,00** per il pagamento del 1° e del 2° certificato di acconto dei lavori di cui in oggetto;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 151 del 09/05/2013, con la quale è stata disposta la liquidazione della somma € **20.622,09**, per saldo competenze tecniche al I° e II° Sal;
- VISTA l'Ordinanza n. 152 del 09/05/2013, con la quale è stata disposta la liquidazione della somma di € **88.000,00** per il pagamento del 3° certificato di acconto dei lavori di cui in oggetto;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 189 del 05/06/2013, con la quale è stata disposta la liquidazione della somma € **450,00**, per competenze tecniche spettanti al Geologo;
- VISTA l'Ordinanza n. 233 del 13/08/2013, con la quale è stata disposta la liquidazione della somma di € **89.430,00** per il pagamento del 4° certificato di acconto dei lavori di cui in oggetto;
- VISTA l'Ordinanza n. 264 del 08/10/2013, con la quale è stata disposta la liquidazione della somma di € **121.992,98** per il pagamento del 5° certificato di acconto e delle competenze tecniche dei lavori di cui in oggetto;
- VISTA l'Ordinanza n. 287 del 05/11/2013, con la quale è stata disposta la liquidazione della somma di € **6.365,76** per il pagamento degli oneri per il conferimento a discarica e spese di laboratorio, dei lavori di cui in oggetto;
- VISTA la perizia di assestamento contabile, redatta nel rispetto dell'art. 132 comma 3 del D.lgs.n. 163/2006, e del Regolamento attuativo di cui all'art. 161 comma 9 del DPR n. 207 /2010, dal Direttore dei Lavori in data 16/11/2013 e debitamente vistata dal Responsabile del Procedimento, secondo il quadro economico così distinto:

Importo lavori a base d'asta		€ 497.315,44
Oneri per la sicurezza		<u>€ 23.064,48</u>
Importo dei lavori soggetto a ribasso		€ 474.250,96
A dedurre il ribasso d'asta del 9.8718%		<u>€ -46.816,63</u>
Importo dei lavori al netto		€ 427.434,36

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 23.064,48
Importo complessivo		€ 450.498,84
Somme a disp. dell'Amm		
IVA sui lavori	€ 45.049,88	
Comp. Tecniche (prog., d.l., contab., etc)	€ 108.603,91	
Incentivi ex art. 92 per compenso RUP+Supporto+Amm.vo+DL geologo	€ 4.750,00	
Collaudo statico	€ 883,11	
Prosp. Geofis. Radar IVA comp.	€ 18.202,28	
Oneri conf. a scarica	€ 6.162,00	
Spese per allaccio fornitura elettr.	€ 0,00	
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	€ 6.151,92	
Spese accertamenti di lab.	€ 203,76	
Spese gara	€ 16.796,92	
Sommano	€ 206.803,78	€ 206.803,78
Economie residue a consuntivo f.l.	€ 86.288,35	€ 86.288,35
Economie da ribasso d'asta	€ 28.851,33	€ 28.851,33
Importo Complessivo		€ 774.685,00

- VISTO l'atto di sottomissione reg.to all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trapani Ufficio Territoriale di Castelvetro, con il quale l'impresa si obbliga ad eseguire i lavori di variante di cui alla perizia suddetta per un importo di € 450.498,84 comprensivo di oneri per la sicurezza, con una minore spesa di € 43.245,90 rispetto all'importo di variante e di € 2.179,33 rispetto a quello contrattuale;
- VISTA l'Ordinanza n. 294 del 20/11/2013, con la quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 32.340,00 per il pagamento del 6° ed ultimo certificato di acconto dei lavori di cui in oggetto;
- VISTA l'Ordinanza n. 295 del 20/11/2013, con la quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 14.251,04 per il pagamento delle competenze tecniche dei lavori di cui in oggetto;
- VISTA la nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 3596 del 21/11/2013, con la quale il Direttore dei Lavori a seguito dell'autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, nonché al deposito della Relazione a Strutture Ultimate relative alla vasca prefabbricata in c.a. per l'impianto di sollevamento reflui, comunica che si rende necessario procedere al collaudo statico definitivo delle opere;
- VISTA l'Ordinanza n. 300 del 26/11/2013, con la quale l'ing. Mario Cassarà dipendente del Dipartimento Acque e Rifiuti di Palermo è nominato collaudatore statico ai sensi della

normativa vigente in materia di lavori pubblici, dell'intervento per i lavori di "Completamento fognatura nera in Zona Sberno nel Comune di Biancavilla (CT)";

- VISTO il Certificato di collaudo statico delle opere, assunto al protocollo di questo Ufficio al n. 1313 del 28/07/2014, redatto ai sensi della Legge n. 1086 del 5/11/1971, con il quale il collaudatore Ing. Mario Cassarà, dichiara collaudabili le opere in oggetto, depositato all'Ufficio del genio civile di Catania e da questi restituito con attestazione di avvenuto deposito giusta nota prot. 120889 del 11/07/2014;
- VISTO l'Ordinanza n. 114 del 31/07/2014, con la quale è stata liquidata la somma di **€ 883,11** all'ing. Mario Cassarà, per il pagamento delle competenze tecniche inerenti l'incarico di Collaudatore statico per i lavori di cui in oggetto;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 159 de2411/05/2014, con la quale è stata disposta la liquidazione della somma **€ 3.634,82**, per saldo lavori e saldo competenze tecniche;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 6 del 13/01/2015, con la quale è stata disposta la liquidazione della somma **€ 1.583,08**, per saldo incentivi spettanti al Rup, al supporto al Rup e al collaboratore amministrativo;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 7 del 13/01/2015, con la quale è stata disposta la liquidazione della somma **€ 445,17**, per saldo competenze tecniche spettanti al Geologo;
- VISTA la nota a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Biancavilla (CT), assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 27632 del 21/06/2017, con la quale fa richiesta dell'accreditamento della somma di **€ 6.116,70**, per indennità di servitù;
- CONSIDERATO che la realizzazione dei lavori prevedeva l'assoggettamento a servitù di due strisce di terreno, come meglio specificato nell'elaborato "relazione di stima e piano particellare di esproprio";
- VISTO il primo verbale di cessione dell'assoggettamento di servitù, sottoscritto dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Biancavilla e dai proprietari dell'immobile, i quali acconsentono all'assoggettamento di servitù, accettando un'indennità pari ad € 2.430,00;
- VISTO il secondo verbale di cessione dell'assoggettamento di servitù, sottoscritto dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Biancavilla e dai proprietari dell'immobile, i quali acconsentono all'assoggettamento di servitù, accettando un'indennità pari ad € 3.686,70;
- VISTA la Determina n. 487 del 09/06/2017 di approvazione dei due Verbali di cessione dell'assoggettamento di servitù, sopra richiamati;
- RITENUTO pertanto, di dovere procedere alla liquidazione della somma di **€ 6.116,70**, per indennità di servitù;
- VISTA la nota, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 48951 del 23/11/2017, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Biancavilla dichiara che, per l'intervento in oggetto, oltre la somma di € 6.116,70 per la quale è stata avanzata richiesta di accreditamento di cui sopra, nulla è dovuto;
- CONSIDERATO che in merito all'intervento di che trattasi, oltre a quello oggetto del presente provvedimento, non occorre procedere ad altri pagamenti;
- CONSIDERATO altresì che, ad ultimazione dell'intervento di che trattasi si realizzano le economie di seguito specificate:

Disp. n. 254 del 13 DIC. 2017

Importo impegnato con O.C. n. 514 del 26.09.11		€ 774.685,00-
a dedurre i pagamenti emessi per	€ 633.682,36	
da accreditare con il presente provvedimento	€ 6.116,70	
Sommano	€ 639.799,06	€ 639.799,06
Restano economie per		€ 134.885,94

RITENUTO pertanto, di dover procedere altresì al disimpegno delle economie accertate pari a **€ 134.885,94**;

CONSIDERATO che la documentazione amministrativa e/o tecnica risulta regolare;
TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

DISPONE

Art.1

È autorizzata la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di **€ 6.116,70**, per indennità di servitù dei lavori di "Completamento fognatura nera in Zona Sberno nel Comune di Biancavilla (CT)", in favore del comune di Biancavilla (CT), (P.I. 01826320879), da estinguersi mediante accredito sul conto di tesoreria unica intestato allo stesso ed intrattenuto presso la tesoreria provinciale dello stato di Catania.

Art. 2

La somma di cui sopra graverà sull'impegno assunto con Ordinanza Commissariale n. 514 del 26/09/2011, a valere sulla contabilità speciale n. 2854 intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Palermo intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana.

Art. 3

È accertata un'economia pari ad **€ 134.885,94**, derivante dalla differenza tra l'importo impegnato con Ordinanza Commissariale n. 514 del 26/09/2011, pari a € 774.685,00 e gli importi complessivi erogati pari ad € 639.799,06, nonché con il presente provvedimento.

Art. 4

È disimpegnata la somma di **€ 134.885,94**, che resta disponibile sulla contabilità speciale n. 2854 intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Palermo intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana.

Art. 5

L'Ufficio di Ragioneria provvederà alle consequenziali annotazioni contabili con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 514 del 26/09/2011, da cui la presente discende.

Art. 6

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Palermo li, 13 DIC. 2017

Il Responsabile del Procedimento

(Arch. Giuseppa Carbone)

Il Dirigente del Servizio 1

(Ing. Marcello Loria)



Dirigente Generale
Gott. Gaetano Valastro