



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità**  
*Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti*  
*ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013 in materia di bonifiche e tutela delle acque*

**OGGETTO:** Lavori di **“Completamento delle attività di demolizione dell'inceneritore San Raineri, sito in località Falcata nel Comune di Messina”**.  
CUP J45I120000220001 CIG 5569512AB0  
**Liquidazione III° Certificato d'acconto - Impresa Messina Sud S.r.l.**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 e succ. mod. ed int., con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTO** il D.P.C.M. del 19 Febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010 con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2010;
- VISTA** l'O.P.C.M. n. 3852 del 19 Febbraio 2010, e ss.mm.ii., con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31.12.2011;
- VISTO** il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31.12.2012;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633 recante *“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”*, pubblicato sulla GURI n. 292 del 11 Novembre 1972 – Supplemento Ordinario;

- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 Gennaio 2015 recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla GURI – Serie Generale n. 27 del 3 Febbraio 2015;
- VISTO l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con il quale è stato stabilito che le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate";
- VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29 gennaio 2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04.02.2013, con la quale dispone che la regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
- VISTO l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29 gennaio 2013, il quale stabilisce "Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate a definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi";
- VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 158 del 19 Marzo 2014, pubblicata sulla GURI n. 72 del 27.03.2014, con la quale dispone che per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, la contabilità speciale n. 2854, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29/01/2013, rimane aperta fino al 4 Giugno 2015;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 339 del 04/05/2016, pubblicata sulla GURI n. 115 del 18/05/2016, con la quale si dispone che per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione della Regione Siciliana, la contabilità speciale n. 2854, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, rimane aperta fino al 28.02.2017;

- VISTO il D.P.Reg. n. 4755 del 28 agosto 2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti al Dott. Gaetano Valastro, in sostituzione dell'Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTA l'Ordinanza n. 609 del 18/12/2012 con la quale è stato nominato il Dott. Salvo Puccio Responsabile del Procedimento;
- VISTA l'Ordinanza n. 610 del 18/12/2012 con la quale è stato affidato alla Società "INVITALIA ATTIVITA' PRODUTTIVE S.p.a." la progettazione dell'intervento di cui in oggetto, ed è stata impegnata la somma di € 17.490,15;
- VISTA l'Ordinanza n. 667 del 27/12/2012 con la quale tra l'altro, è stato finanziato il progetto di che trattasi, per un importo di € 567.925,00;
- VISTA l'Ordinanza n. 132 del 24/04/2013 con la quale è stato revocato l'incarico di Supporto al Rup all'Arch. Salvatore Badalamenti ed è stato nominato l'Arch. Giuseppe Carbone;
- VISTO il rapporto finale dell'attività di verifica rilasciato in data 23.09.2013 ed acquisito agli atti con prot. 3168 del 08.10.2013;
- VISTO il verbale di validazione prot. n. 3172 del 09/10/2013, con il quale il Responsabile del Procedimento dichiara di ritenere valido il progetto definitivo ai sensi dell'art.55 del DPR 207/2010;
- VISTA l'Ordinanza n. 328 del 17/12/2013 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto di che trattasi, dell'importo di € 618.689,96;
- VISTA l'Ordinanza n. 4 del 15/01/2014 con la quale è stata impegnata la somma di € 33.274,81, a copertura dell'intero importo del progetto, derivante dalla differenza, tra la somma finanziata con Ordinanza n. 667 del 27/12/2012 (€ 567.925,00) e quella impegnata con Ordinanza n. 610 del 18/12/2012 (17.490,15) e l'importo del progetto esecutivo pari ad € 618.689,96;
- VISTA l'Ordinanza n. 18 del 28/01/2014 con la quale è stato approvato il bando di gara del progetto definitivo, con modalità di gara a procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- VISTA la Disposizione n. 62 del 06/10/2015, con la quale è stato aggiudicato l'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, all'Impresa Messina Sud di Messina;
- VISTA la Disposizione n. 9 del 14/01/2016, con la quale è stato nominato l'Arch. Giuseppe Carbone Direttore dei Lavori;
- VISTO il progetto esecutivo redatto da un professionista esterno designato dall'Impresa Messina Sud srl, trasmesso con nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 43290 del 13/10/2016, secondo il quadro economico sotto riportato;

**A) LAVORI A MISURA**

<b>A.a</b>	<b>Importi</b>		
A.a1	Importo per l'esecuzione dei lavori	346.416,0	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	54.685,91	
A.a3	Competenze progettazione esecutiva	9.858,83	
<b>A.b</b>	<b>Importo totale (A.a1 - A.a3)</b>	410.960,74	<b>410.960,74</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b1	Lavori in economia	0,00	
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	0,00	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi Imprevisti 10% di	0,00	
b4	A.a1+Aa2	40.110,19	
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	0,00	
b6	Competenze per progettazione definitiva	13.900,00	
b7	Competenze per collaudi	962,64	
b8	Competenze studio geologico comprensivo di oneri ed iva Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) - Art. 92 comma 5 D. Lgs 163/2006	0,00	
b9		8.219,21	
b10	Assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP	5.000,00	
b11	Competenze D.L., Misura e Contabilità	20.146,00	
b12	Spese per pubblicità e gara	12.000,00	
b13	Oneri ASL	1.000,00	
b14	C. T. Responsabile lavori e Coord. Sicur. in fase di eseg.	10.716,00	
b15	IVA 21% di A.a1	72.747,36	
b16	IVA 21% di A.a2	11.484,04	
b17	CNPAIA 4% di A.a3, b6, b7, b11 e b14	2.223,34	
b18	IVA 21% di A.a3, b6, b7, b11, b14 e b17	9.220,43	
	<b>Tot. somme a disposizione</b>	<b>207.729,22</b>	<b>207.729,22</b>

**TOTALE SPESA PROGETTO (A+B) 618.689,96**

- VISTA** la Determina n. 1730 del 11/11/2016, di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, da parte del Responsabile del Procedimento;
- VISTO** il contratto d'appalto Rep. n. 4/2016, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. 1 di Palermo in data 07/11/2016 Serie 3 N. 4260, per l'importo di € 303.015,83 al netto del ribasso d'asta del 33,1027%;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 18/11/2016, a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore e del Responsabile del Procedimento;
- VISTA** la nota, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 53556 del 19/12/2016, con la quale l'Impresa Messina Sud s.r.l., chiede la sospensione dei lavori per motivi di chiusura dei fornitori di materiale;
- VISTA** la nota del Direttore dei Lavori del 20/12/2016 prot. n. 53793, con la quale autorizza la sospensione dei lavori;
- VISTO** il verbale di ripresa dei lavori del 27/01/2017 prot. n.351, a firma del Direttore dei Lavori;

- VISTA la Disposizione n. 12 del 30/01/2017, con la quale è stata liquidata la somma di € 86.700,00, per il pagamento del I° Certificato di acconto dei lavori di cui in oggetto, all'Impresa Messina Sud di Messina;
- VISTA la Disposizione n. 31 del 28/02/2017, con la quale è stata liquidata la somma di € 146.764,79, per il pagamento del II° Certificato di acconto dei lavori di cui in oggetto, all'Impresa Messina Sud di Messina;
- VISTA la nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 29323 del 04/07/2017, con la quale il Direttore dei Lavori, fa richiesta al Responsabile del Procedimento per redigere una perizia di variante e suppletiva, dei lavori di cui in oggetto;
- VISTA la nota prot. n. 29374 del 07/07/2017, con la quale il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori, a redigere la suddetta perizia di variante;
- VISTA la nota, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 34151 del 03/08/2017, con la quale il Direttore dei Lavori trasmette la perizia di variante e suppletiva;
- VISTA la Relazione di Istruttoria del 08/08/2017 prot. n. 34792, con la quale il Responsabile del Procedimento esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori e rimodulazione del nuovo quadro economico;

**QUADRO ECONOMICO DA PERIZIA DI VARIANTE**

RIBASSO D'ASTA %

33,1027

**RAFFRONTO QUADRI ECONOMICI: PROGETTO, CONTRATTO, PERIZIE, CONSUNTIVO**

A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara		PROGETTO	AGGIUDICAZ	Rimodulaz. QE	PERIZIA N. 1
1a	Lavori a misura	0.00	0.00	0.00	0.00
1b	Lavori a corpo	316.232,13	211.550,76	211.550,76	266.534,99
	costi manodopera non soggetti a ribasso	30.183,87	30.183,87	30.183,87	30.183,87
1c	Lavori in economia	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	54.685,91	54.685,91	54.685,91	54.685,91
3a	Corrispettivo per progettazione definitiva (nel caso di appalto integrato)	0.00	0.00	0.00	0.00
3b	Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)	9.858,83	6.595,29	6.595,29	6.595,29
<b>Sommano</b>		<b>410.960,74</b>	<b>303.015,83</b>	<b>303.015,83</b>	<b>358.000,06</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Imprevisti	40.110,19	40.110,19	40.110,19	40.110,19
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accantonamento per l'applicazione dei prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 90. c. 5, 111 e 112, c. 4bis, del Codice contratti pubblici)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale (art. 92, comma 7-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.	0,00	0,00	11.926,80	11.926,80
7.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	46.724,64	46.724,64	34.797,84	34.797,84
7.4	Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici	8.219,21	8.219,21	8.219,21	8.219,21
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00
12,	IVA sui lavori	84.231,40	84.231,40	84.231,40	84.231,40
12,	IVA su altre prestazioni	9.220,43	9.220,43	9.220,43	9.220,43
123	Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc)	2.223,34	2.223,34	2.223,34	2.223,34
12,	IRAP su spese tecniche per incentivi alla progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>207.729,21</b>	<b>207.729,21</b>	<b>207.729,21</b>	<b>207.729,21</b>

**COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)**

<b>618.689,95</b>	<b>510.745,04</b>	<b>510.745,04</b>	<b>565.729,27</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**C) Economie (rispetto al Q.E. di progetto)**

1	Ribasso d'asta	----	107.944,91	107.944,91	52.960,68
2	B1	----	0,00	0,00	0,00
3	B2	----	0,00	0,00	0,00
4	B3	--	0,00	0,00	0,00
5	B4	----	0,00	0,00	0,00
6	B5	----	0,00	0,00	0,00
7	B6	----	0,00	0,00	0,00

8	B7.1	----	0,00	0,00	0,00
9	B7.2	---	0,00	-11.926,80	-11.926,80
10	B7.3	----	0,00	11.926,80	11.926,80
11	B7.4	----	0,00	0,00	0,00
12	B8	----	0,00	0,00	0,00
13	B9	----	0,00	0,00	0,00
14	B10	----	0,00	0,00	0,00
15	B11	----	0,00	0,00	0,00
16	B12.1	----	0,00	0,00	0,00
17	B12.2	----	0,00	0,00	0,00
18	B12.3	----	0,00	0,00	0,00
19	B12.4	----	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ECONOMIE</b>			<b>0,00</b>	<b>107.944,91</b>	<b>107.944,91</b>
				<b>52.960,68</b>	

**TORNA L'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO  
DELL'INTERVENTO (A+B+C)**

<b>618.689,95</b>	<b>618.689,95</b>	<b>618.689,95</b>	<b>618.689,95</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

- VISTA** la nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 37001 del 04/09/2017, con la quale il Sig. Todaro Pietro, legale rappresentante dell'Impresa Messina Sud srl con sede in Messina C.da Spizio, dichiara che la ragione sociale della società è stata modificata da Messina Sud s.r.l. a Todaro s.r.l., tutto il resto rimane invariato, giusto atto notarile registrato a Barcellona P.G. (ME) il 04/04/2017 al n. 2153 Serie 1T;
- VISTA** la Disposizione n. 219 del 27/10/2017 di approvazione in linea amministrativa della perizia di variante;
- VISTO** lo schema dell'atto di sottomissione, con il quale l'impresa si obbliga ad eseguire i lavori, senza riserva alcuna, della perizia di variante, per un importo maggiore di € 54.984,23, al netto del ribasso offerto del 33,1027% ed escluso IVA, ed eleva l'importo complessivo dell'appalto ad **€ 358.000,06**.
- VISTA** la nota, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 52574 del 18/12/2017, con la quale il Direttore dei Lavori trasmette, i documenti sotto elencati:
- Stato avanzamento lavori n. 3;
  - Libretto delle misure;
  - Certificato di pagamento n. 3;
  - Registro di Contabilità
- VISTO** lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 dei lavori inerenti la perizia di variante, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, per un importo al netto del ribasso d'asta di € 54.984,23;
- VISTO** il Certificato di Pagamento n. 3 di € 54.700,00 al netto dell'IVA, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento in data 31/10/2017;
- VISTA** la fattura elettronica n. documento FATTPA 8\_17 del 18/12/2017, della Todaro srl, già Messina Sud srl, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 52826 del 19/12/2017 per un importo complessivo di € 66.734,00 di cui € 54.700,00 per imponibile ed € 12.034,00 per IVA al 22%, relativa all'emissione del 3° Certificato di acconto lavori;

- VISTA la nota con la quale l'impresa Messina Sud srl, ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 37613 del 08/09/2016;
- VISTA la richiesta ad Equitalia per la verifica effettuata con identificativo univoco richiesta n. 201700001897953, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 in data 19/12/2017 alla Todaro S.r.l., già Messina Sud srl, con la quale la stessa risulta "soggetto non inadempiente";
- VISTA la regolarità contributiva (DURC) della Messina Sud srl, oggi Todaro srl, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 49400 del 27/11/2017, con la quale la stessa risulta in regola con i contributi INPS, INAIL e CNCE;
- VISTA la nota prot. n. 52583 del 18/12/2017, con la quale il Responsabile del Procedimento certifica, che può essere liquidata la somma pari a € 54.700,00, alla Todaro srl già Messina Sud srl, con sede a Messina in C. da Spizio;
- RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo relativo al 3° Certificato di acconto lavori, pari a € 54.700,00 alla Todaro srl già Messina Sud srl IVA esclusa;
- RITENUTO di dover procedere altresì, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633 e del D.M. del 23 Gennaio 2015, al versamento dell'IVA per l'importo di € 12.034,00 di cui alla fattura elettronica n. documento FATTPA 8\_17 del 18/12/2017, emessa dalla Todaro srl già Messina Sud in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12;
- TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente e per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

## DISPONE

### Art. 1

E' liquidata in favore della Todaro srl già Messina Sud srl con sede a Messina in C.da Spizio, P.IVA 02533080830, la somma di € 54.700,00, di cui alla fattura elettronica n. documento FATTPA 8\_17 del 18/12/2017, per il pagamento del 3° Certificato di acconto dei lavori di cui in oggetto, mediante emissione del relativo mandato di pagamento con importo da accreditarsi sul c/c IBAN IT 39 W0503616502CC621607680 intestato alla stessa, ed intrattenuto presso la Banca Agricola di Ragusa – Agenzia di Giampilieri (ME).

### Art. 2

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo alle "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2015, è disposto il versamento, a favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12, dell'importo di € 12.034,00 di cui alla fattura elettronica n. documento FATTPA 8\_17 del 18/12/2017 a titolo di I.V.A.

### Art. 3

I superiori importi pari a complessivi € 66.734,00 graveranno sulle somme di cui l'Ordinanza n. 667 del 27/12/2012 e sull'Ordinanza n. 4 del 15/01/2014 a valere sulla contabilità speciale n. 2854 intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Palermo.



**Art. 4**

Che l'Ufficio di Ragioneria provveda alle consequenziali annotazioni contabili, con riferimento alle Ordinanze Commissariali n. 667 del 27/12/2012 e n. 4 del 15/01/2014, dalle quali la presente discende.

**Art. 5**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Palermo li, 29 DIC 2017

**Il Funzionario/Direttore dei Lavori**

(Arch. Giuseppe Carbone)

**Il Responsabile del Procedimento**

(Dott. Salvo Pucero)

**Il Dirigente Generale**  
(Dott. Gaetano Valastro)

