



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti

ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013e ss. mm. ii. in materia di bonifiche e tutela delle acque

- OGGETTO:** Interventi di Messa in Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 dei Siti Minerari Palo 1 e Palo 2, sezioni della miniera "Bosco San Cataldo" (CL).
Approvazione del certificato di regolare esecuzione – Liquidazione incentivi
Direzione Lavori e RUP – Approvazione del quadro economico rimodulato -
Disimpegno economie
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana;
- VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 e succ. mod. ed int., con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTO** il D.P.C.M. del 19 Febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010 con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2010;
- VISTA** l'O.P.C.M. n. 3852 del 19 Febbraio 2010, e ss.mm.ii., con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31.12.2011;
- VISTO** il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31.12.2012;

- VISTA l'O.P.C.M. n. 4008 del 14/03/2012, pubblicata sulla GURI n. 69 del 22/03/2012 e notificata alla Struttura commissariale con prot. n. 1652 del 19/03/2012 di modifica ed integrazione ndell'O.P.C.M. n. 3852/2010;
- VISTO l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con il quale è stato stabilito che le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate”;
- VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29 gennaio 2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04.02.2013, con la quale dispone che la regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29 gennaio 2013, il quale stabilisce “Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate a definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi”;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 158 del 19/03/2014, pubblicata sulla GURI n. 72 del 27/03/2014, con la quale si dispone che per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione della Regione Siciliana, la contabilità speciale n. 2854, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 1 comma 6 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29.01.2013, rimane aperta fino al 04.06.2015;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 339 del 04/05/2016, pubblicata sulla GURI n. 115 del 18/05/2016, con la quale si dispone che al fine di consentire il completamento degli interventi indicati nell'allegato 1, tabella A, della medesima ordinanza, la contabilità speciale n. 2854, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 1 comma 6 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29.01.2013, rimane aperta fino al 28.02.2017;
- CONSIDERATO che l'intervento in oggetto rientra fra quelli indicati nell'allegato 1, tabella A, della citata ordinanza O.C.D.P.C. n. 339 del 04/05/2016;
- VISTO il D.P.Reg. n. 3076 del 24 maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;

- VISTO il D. Lgs. n° 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (nel seguito "Codice");
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla GURI - Serie Generale n. 27 del 3 febbraio 2015;
- VISTA l'Ordinanza n. 567 dell'11/12/2012 con la quale, ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/06, sono stati nominati per gli "Interventi di Messa in Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 dei Siti Minerari Palo 1 e Palo 2, sezioni della miniera " Bosco San Cataldo(CL)", quale personale interno all'amministrazione, RUP il Dott. Geol. Salvo Puccio e collaboratore amministrativo il Geom. Sergio Russo, oltre ai progettisti ed i relativi collaboratori;
- VISTA l'Ordinanza n. 258 dell'25/11/2013 con la quale, ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/06, è stato nominato Direttore dei Lavori, quale personale interno all'amministrazione, l'Ing. Carlo Pezzini;
- VISTA l'Ord. n. 674 del 31/12/2012 con la quale è stato approvato il progetto, il relativo quadro economico e gli atti amministrativi per l'esperimento della gara per gli Interventi di Messa in Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 dei Siti Minerari Palo 1 e Palo 2, sezioni della miniera " Bosco San Cataldo" (CL), impegnando la somma di € 850.000,00 a valere sulle somme rese disponibili con l'ordinanza n. 506 del 08/11/2012;
- VISTO il quadro economico del progetto esecutivo, relativo agli Interventi di Messa in Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 dei Siti Minerari Palo 1 e Palo 2, sezioni della miniera " Bosco San Cataldo" (CL), ed in particolare la voce B2 "Spese per analisi e controlli":

A) Importo dei lavori e degli oneri di sicurezza in appalto a corpo			
A.1)	importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso		€ 437 577,42
A.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		
-	oneri diretti inclusi nei lavori	= €	17 013,06
-	opere specifiche di sicurezza	= €	24 389,54
Sommano per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		= €	41 402,60
Totale lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza oggetto di appalto			€ 478 980,02
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1)	Accantonamento per rimborso oneri di conferimento delle materie di risulta non riutilizzabili in impianto di recupero e/o di smaltimento comprensivo di I.V.A.	€	100 000,00
B.2)	Spese per: analisi e controlli	€	30 000,00
B.3)	Imprevisti 10% lavori comprensivi di I.V.A.	€	47 898,00
B.4)	Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis del D.Lgs. 163/06	€	30 000,00
B.5)	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/06 (2%)	€	9 579,60
B.6)	Accantonamento IRAP [8,5% di B.5)/1,248]	€	652,46
B.7)	Spese tecniche comprensive di IVA	€	40 000,00
B.8)	I.V.A. (21% su A), B2), B4))	€	113 185,80
Totale somme a disposizione			€ 371 315,86
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 850 295,88
<i>e in cifra tonda</i>			€ 850 000,00

VISTA l'Ord. n. 293 del 18/11/2013 con la quale sono state disimpegnate le somme impegnate con l'Ord. n. 674 del 31.12.2012 e integrate le somme già impegnate con Ord. 667 del 27.12.2012;

VISTA l'ordinanza n.314 in data 11/12/2013 con cui sono stati definitivamente aggiudicati i lavori relativi agli "Interventi di Messa in Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 dei Siti Minerari Palo 1 e Palo 2, sezioni della miniera " Bosco San Cataldo(CL)" all'impresa ARES s.r.l., con sede legale in Via Iside n. 12 int. 8 cap. 00184 Roma, (P.I. 07847991002) per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, per un importo netto pari ad €. 310.333,84 (Euro Trecentodiecimilatrecentotrentatre/84) oltre €. 41.402,60 (Euro Quarantunomilaquattrocentodue/60) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il contratto in data 22.01.2014 Rep. 1/2014;

VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 12.05.2015 con il quale, a conclusione dei lavori in appalto, viene indicato l'importo dei lavori eseguiti al netto dell'IVA in 351.736,44 €, l'importo dei rimborsi effettuati per gli oneri di accesso a discarica in 30.856,76 IVA compresa, e viene quindi rimodulato il quadro economico, a quella data, come segue:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO ALLA DATA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 12.05.2015

	Progetto approvato	A seguito della gara	Alla data del certif.reg. esecuzione
A) Importo dei lavori e degli oneri di sicurezza in appalto a corpo			
A.1) importo dei lavori a corpo al netto del ribasso del 29,0791%	€ 437.577,42	310.333,84	310.333,84
A.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			
- oneri diretti inclusi nei lavori =€ 17.013,06			
- opere specifiche di sicurezza =€ 24.389,54			
Sommario per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso = €	41.402,60	41.402,60	41.402,60
Totale lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza oggetto di appalto €	478.980,02	351.736,44	351.736,44
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1) Accantonamento per rimborso oneri di conferimento delle materie di risulta non riutilizzabili in impianto di recupero e/o di smaltimento comprensivo di I.V.A.	€ 100.000,00	100.000,00	30.856,76
B.2) Spese per: analisi e controlli	€ 30.000,00	30.000,00	30.000,00
B.3) Imprevisti 10% lavori comprensivi di I.V.A.	€ 47.898,00	47.898,00	47.898,00
B.4) Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis del D.Lgs. 163/06	€ 30.000,00	30.000,00	30.000,00
B.5) Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/06 (2%)	€ 9.579,60	9.579,60	9.579,60
B.6) Accantonamento IRAP [8,5% di B.5)/1,248]	€ 652,46	652,46	652,46
B.7) Spese tecniche comprensive di IVA	€ 40.000,00	40.000,00	40.000,00
B.8) I.V.A. (21% su A), B2), B4) (poi 22%)	€ 113.185,80	90.582,02	90.582,02
B.9) Economie	€	149.847,37	218.990,61
Totale somme a disposizione €	371.315,86	498.559,44	498.559,44
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 850.295,88	850.295,88	850.295,88
<i>e in cifra tonda</i>	€ 850.000,00	850.000,00	850.000,00

VISTA l'ordinanza n.1149 del 03.08.2016 con la quale è stato pagato l'importo a corpo di € 1.300,00 oltre IVA al 22% paria a € 286,00 per un totale di € 1.586,00 alla ditta Consulting Global Service s.r.l. con sede in via Duca n.6 – 93010 Serradifalco (CL) - P.IVA 01696450855, per la rimozione e lo smaltimento di n.5 serbatoi in materiali contenenti amianto, abbandonati presso le aree antistanti le recinzioni delle sezioni minerarie di Palo 1 e Palo 2 del sito minerario dismesso di Bosco San Cataldo ordinati dal R.d.P. con nota prot. n.763 del 05/06/2015, a valere sulle somme previste alla voce B3 "Imprevisti" del quadro economico del progetto approvato;

VISTO l'ordinanza n.1150 del 03.08.2016 con la quale è stato pagato l'importo a corpo di € 1.500,00 oltre IVA al 22% pari a € 286,00 per un totale di € 1.586,00 alla ditta Corbetto Calogero con sede in via Palermo n° 153 – 93014 Mussomeli (CL), C.F.CRBCGR73A03F8301 - P.IVA 01492110851, per la realizzazione di un cordolo in misto stabilizzato finalizzato alla regimentazione delle acque sul piazzale della

sezione di Palo1, orinato dal R.d.P. con nota prot. n.411 del 26/03/2015, a valere sulle somme previste alla voce B3 "Imprevisti" del quadro economico del progetto approvato;

VISTA l'ordinanza n.1174 del 10.08.2016 con la quale è stato pagato l'importo a corpo di € 1.650,00 oltre IVA al 22% paria a € 363,00 per un totale di € 2.013,00 alla ditta Evagrin S.n.c. con sede in via A. Favara n° 166 – 91018 Salemi (TP), P. IVA 02468140815 per il prelievo ed analisi di campioni di suolo e di fibre aerodisperse nel sito di Palo2 ai fini della verifica dell'avvenuta bonifica da amianto, ordinati dall'R.d.P. con la nota prot. n.380 del 23/03/2015, a valere sulle somme previste alla voce B2 "Spese di analisi e controlli" del quadro economico del progetto approvato;

VISTA l'ordinanza n.1175 del 10.08.2016 con la quale è stato pagato l'importo a corpo di € 7.700,00 oltre IVA al 22% paria a € 1.694,00 per un totale di € 9.394,00 alla ditta Evagrin S.n.c. con sede in via A. Favara n° 166 – 91018 Salemi (TP), P. IVA 02468140815 per il prelievo ed analisi di campioni di suolo nei siti di Palo1 e Palo2 ai fini della verifica dell'avvenuta bonifica e per l'emissione del giudizio complessivo sulle condizioni ambientali dei due siti, ordinati dal R.d.P. con la nota prot. n.675 del 19/05/2015, a valere sulle somme previste alla voce B2 "Spese di analisi e controlli" del quadro economico del progetto approvato;

VISTO il Regolamento per la ripartizione dei fondi di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 come recepito con Legge Regionale n. 12/2011 approvato dalla Struttura Commissariale con Ordinanza Commissariale n. 583 del 14/11/2011 registrata alla Corte dei Conti in data 18/11/2011, registro n. 3 foglio 251;

VISTA l'ordinanza n.317 del 12.12.2013 con la quale è stato pagato l'importo di € 1.197,45 al RUP, relativamente alla fase della progettazione dell'intervento, a valere sulle somme previste alla voce B5 "Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006" del quadro economico del progetto approvato;

VISTA l'ordinanza n.320 del 12.12.2013 con la quale è stato pagato l'importo complessivo di € 4.119,22 al supporto al RUP, ai progettisti, al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai collaboratori tecnici ed amministrativi, relativamente alla fase della progettazione dell'intervento, a valere sulle somme previste alla voce B5 "Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006" e B6 "Accantonamento IRAP" del quadro economico del progetto approvato;

VISTA l'ordinanza n. 48 del 23.04.2015 con la quale è stato rimborsato l'importo di € 536,33 al Direttore dei Lavori per le spese di missione effettuate per i sopralluoghi in cantiere, a valere sulle somme previste alla voce B4 "Spese di cui all'art. 90 comma 5 e 92 comma 7bis del D.Lgs 163/2006" del quadro economico del progetto approvato;

VISTA la certificazione del Responsabile del Procedimento del 13/02/2017 con riferimento alla quale, in relazione dello stato di avanzamento delle attività sono stati certificati gli incentivi di cui alla seguente tabella:

FUNZIONE SVOLTA/TECNICO	IMPORTO
RUP: Dott. Geol. Salvo Puccio	€ 1 197,45
Direttore dei lavori: Ing. Carlo Pezzini	€ 1 915,92
Coord. della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Marco Ferrante	€ 383,18
Collaboratore tecnico ed amministrativo: Geom. Sergio Russo	€ 766,37

CONSIDERATO che il Dott. Geol Salvo Puccio, nella qualità di RUP, verrà liquidato con successiva Disposizione e che pertanto le somme da corrispondere con la presente disposizione al personale per incentivi ammonta complessivamente ad € 3.065,47;

VISTO il seguente quadro economico dell'intervento rimodulato dal R.d.P. alla data del 31.01.2017;

	Progetto approvato	A seguito della gara	Alla data del certif.reg. esecuzione 12.05.2015	Previsioni a finire alla data del 31.01.2017
A) Importo dei lavori e degli oneri di sicurezza in appalto a corpo				
A.1) importo dei lavori a corpo al netto del ribasso del 29,0791%	€ 437.577,42	310.333,84	310.333,84	310.333,84
A.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				
- oneri diretti inclusi nei lavori =€		17.013,06		
- opere specifiche di sicurezza =€		24.389,54		
Sommario per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso = €	41.402,60	41.402,60	41.402,60	41.402,60
Totale lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza oggetto di appalto €	478.980,02	351.736,44	351.736,44	351.736,44
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B.1) Accantonamento per rimborso oneri di conferimento delle materie di risulta non riutilizzabili in impianto di recupero e/o di smaltimento comprensivo di I.V.A.	€ 100.000,00	100.000,00	30.856,76	30.856,76
B.2) Spese per: analisi e controlli	€ 30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.350,00
B.3) Imprevisti 10% lavori comprensivi di I.V.A.	€ 47.898,00	47.898,00	47.898,00	3.416,00
B.4) Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis del D.Lgs. 163/06	€ 30.000,00	30.000,00	30.000,00	536,33
B.5) Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/06 (2%)	€ 9.579,60	9.579,60	9.579,60	9.579,60
B.6) Accantonamento IRAP [8,5% di B.5)/1,248]	€ 652,46	652,46	652,46	0,00
B.7) Spese tecniche comprensive di IVA	€ 40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
B.8) I.V.A. (21% su A), B2), B4) (poi 22%)	€ 113.185,80	90.582,02	90.582,02	79.439,02
B.9) Economie	€	149.847,37	218.990,61	365.381,74
Totale somme a disposizione €	371.315,86	498.559,44	498.559,44	498.559,44
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 850.295,88	850.295,88	850.295,88	850.295,88
<i>e in cifra tonda</i>	€ 850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione emesso in data 12.05.2015;

RITENUTO di dover liquidare gli incentivi maturati per la fase esecutiva degli Interventi di Messa in Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 dei Siti Minerari Palo 1 e Palo 2, sezioni della miniera "Bosco San Cataldo" (CL), al Direttore dei Lavori, al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed al collaboratore tecnico ed amministrativo, facendo fronte alla spesa con le somme previste alla voce B5

“Spese di cui all’art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006” del quadro economico del progetto approvato;

RITENUTO di dover approvare il quadro economico dell’intervento rimodulato alla data del 31.01.2017;

CONSIDERATO che è possibile disimpegnare le economie risultanti dal citato quadro economico del 31.01.2017;

CONSIDERATO che la documentazione amministrativa e/o tecnica risulta regolare;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

DISPONE

Articolo 1

Di approvare il certificato di regolare esecuzione in data 12.05.2015.

Articolo 2

E’ autorizzata la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € **3.065,47 (tremilasesantacinque/47)**, quale incentivo ex art. 92 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006, spettanti al personale indicato nei “considerato”, che trova copertura nelle somme previste alla voce B5 del quadro economico del progetto approvato, somme impegnate con Ord. 667 del 27.12.2012 ed Ord. n. 293 del 18/11/2013 a valere sulle risorse finanziarie della contabilità speciale 2854, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ex OCDPC n. 44/2013, e intrattenuta presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Banca d’Italia - Sezione di Palermo.

Articolo 3

È disposto il pagamento di € **1.222,51 (milleduecentoventidue/51)** in favore del personale come di seguito elencato e specificato, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali:

Articolo 4

È disposto, altresì, il pagamento dell’importo complessivo di € **1.842,96 (milleottocentoquarantadue/96)** relativo agli oneri fiscali e previdenziali a carico dei dipendenti dell’Amministrazione così come sotto analiticamente specificato:

- € 177,87 quale contributo previdenziale dell’8,80% a carico dei dipendenti regionali appartenenti al c.d. “contratto 2” (ex legge reg. n. 21/86, art. 10 comma 1), in favore del Fondo Pensioni Sicilia, da commutarsi in quietanza d’entrata sul capitolo E.1.1.2.1.02;
- € 489,16 quale contributo previdenziale dell’24,20% a carico dell’amministrazione relativo ai dipendenti regionali appartenenti al c.d. “contratto 2” (ex legge reg. n. 21/86, art. 10 comma 1), in favore del Fondo Pensioni Sicilia, da commutarsi in quietanza d’entrata sul capitolo E.1.1.2.1.02;
- € 24,02 quale contributo previdenziale dell’8,85% a carico dei dipendenti, in favore dell’Inpdap (ex Cpdel), da estinguersi mediante accredito sul c/c infruttifero n. 29821 intestato alla stessa ed intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato;
- € 0,95 quale contributo previdenziale dello 0,35% a carico dei dipendenti, in favore dell’Inpdap (Fondo credito), da estinguersi mediante accredito sul c/c infruttifero n. 21039 intestato alla stessa ed intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato;
- € 64,60 quale contributo previdenziale del 23,80% a carico dell’Amministrazione, in favore dell’Inpdap (ex Cpdel), da estinguersi mediante accredito sul c/c infruttifero n. 29821 intestato alla stessa ed intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato;
- € 24,09 quale contributo previdenziale del 8,89% a carico dell’Amministrazione, in favore dell’I.N.P.S. (matricola 5526189271), da estinguersi mediante commutazione in

quietanza sulla contabilità speciale n. 1248, intestata alla stessa ed intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – sez. di Palermo;

€ 867,39 quale ritenuta erariale (IRPEF) a carico dei dipendenti, in favore della Regione Siciliana, da estinguersi mediante accredito sul conto corrente bancario con Iban n. IT69 O 02008 04625 000300022099 intrattenuto c/o il Banco di Sicilia S.p.A. – Unicredit, cassiere del creditore;

€ 194,88 quale onere fiscale (IRAP) a carico dell'Amministrazione, in favore della Regione Siciliana, da estinguersi mediante accredito sul c/c infruttifero n. 22988 intestato alla stessa ed intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Articolo 5

Di approvare il seguente quadro economico dell'intervento rimodulato alla data del 31.01.2017

			Progetto approvato	A seguito della gara	Alla data del certif.reg. esecuzione 12.05.2015	Previsioni a finire alla data del 31.01.2017
A)	Importo dei lavori e degli oneri di sicurezza in appalto a corpo					
A.1)	importo dei lavori a corpo al netto del ribasso del 29,0791%		€ 437.577,42	310.333,84	310.333,84	310.333,84
A.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso					
-	oneri diretti inclusi nei lavori	= €	17.013,06			
-	opere specifiche di sicurezza	= €	24.389,54			
	Sommario per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	= €	41.402,60	41.402,60	41.402,60	41.402,60
	Totale lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza oggetto di appalto	€	478.980,02	351.736,44	351.736,44	351.736,44
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione					
B.1)	Accantonamento per rimborso oneri di conferimento delle materie di risulta non riutilizzabili in impianto di recupero e/o di smaltimento comprensivo di I.V.A.	€	100.000,00	100.000,00	30.856,76	30.856,76
B.2)	Spese per: analisi e controlli	€	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.350,00
B.3)	Imprevisti 10% lavori comprensivi di I.V.A.	€	47.898,00	47.898,00	47.898,00	3.416,00
B.4)	Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis del D.Lgs. 163/06	€	30.000,00	30.000,00	30.000,00	536,33
B.5)	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/06 (2%)	€	9.579,60	9.579,60	9.579,60	9.579,60
B.6)	Accantonamento IRAP [8,5% di B.5)/1,248]	€	652,46	652,46	652,46	0,00
B.7)	Spese tecniche comprensive di IVA	€	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
B.8)	I.V.A. (21% su A), B2), B4) (poi 22%)	€	113.185,80	90.582,02	90.582,02	79.439,02
B.9)	Economie	€		149.847,37	218.990,61	365.381,74
	Totale somme a disposizione	€	371.315,86	498.559,44	498.559,44	498.559,44
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	850.295,88	850.295,88	850.295,88	850.295,88
	<i>e in cifra tonda</i>	€	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

Articolo 6

Disposizione n. 41 del 07 MAR. 2017

Di disimpegnare la somma di € 365.381,74, quali economie dell'intervento, dalle somme impegnate con Ord. 667 del 27.12.2012 e con l'Ord. n. 293 del 18/11/2013.

Articolo 7

L'Ufficio di Ragioneria provvederà ad effettuare il pagamento ed alle consequenziali annotazioni contabili.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Geol. *Saba Fucio*)

Il Dirigente del Servizio 6

(Ing. *Calogero Gambino*)



Il Dirigente Generale

(Dott. *Mario Pirillo*)