



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità**  
*Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti*  
*ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013 e ss.mm.ii.*  
*in materia di bonifiche e tutela delle acque*

**Oggetto:** Comune di Mazzarino (CL): "Opere per la normalizzazione ed il completamento del sistema di raccolta e di smaltimento delle acque reflue del centro urbano, rete fognaria al servizio della zona est del Centro storico ubicata a valle del viale Principe Umberto".  
**Disimpegno Somme.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1**

- VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 e s.m.i. con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTO** il D.P.C.M. del 19 Febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010 con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2010;
- VISTA** l'O.P.C.M. n. 3852 del 19 Febbraio 2010, e ss.mm.ii., con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31.12.2011;
- VISTO** il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31.12.2012;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", pubblicato sulla GURI n. 292 del 11 Novembre 1972 – Supplemento Ordinario;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 Gennaio 2015 recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla GURI – Serie Generale n. 27 del 3 Febbraio 2015;
- VISTO** l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con il quale è stato stabilito che le gestioni

commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate”;

**VISTA** l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29 gennaio 2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04.02.2013, con la quale dispone che la regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

**VISTO** l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29 gennaio 2013, il quale stabilisce “Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate a definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi”;

**VISTA** l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 158 del 19 Marzo 2014, pubblicata sulla GURI n. 72 del 27.03.2014, con la quale dispone che per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, la contabilità speciale n. 2854, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29/01/2013, rimane aperta fino al 4 Giugno 2015;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 339 del 04/05/2016, pubblicata sulla GURI n. 115 del 18/05/2016, con la quale si dispone che per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione della Regione Siciliana, la contabilità speciale n. 2854, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, rimane aperta fino al 28.02.2017;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 3076 del 24 maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo, in sostituzione dell'Ing. Domenico Armenio;

**VISTO** il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1518 del 17/10/2016, con il quale, è stato conferito all'ing. Felice Ajello l'incarico di Dirigente del Servizio 1 – Gestione ed attuazione del Servizio idrico integrato, del predetto Dipartimento;

**VISTO** il D.D.G. n. 509 del 18/04/2017, che ha sostituito il D.D.G. n. 351 del 22/03/2017, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha delegato, tra gli altri, il Dirigente del Servizio 1 – Gestione ed attuazione del Servizio idrico integrato - ai sensi del comma 1, lett. c) dell'art. 8 della L.R. n. 10/2000 - ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi, nonché ad esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici, così come stabilito dall'art. 7, comma 1, lett. e) ed f) della medesima L.R.;

**Disposizione n. 172 del 27 LUG. 2017**

VISTA

l'Ordinanza Vice Commissariale n. 319 del 15/12/2008 con la quale è stato disposto il finanziamento della somma di € 1.260.121,43 a favore del Comune di Mazzarino (CL), per la realizzazione dei lavori di "Opere per la normalizzazione ed il completamento del sistema di raccolta e di smaltimento delle acque reflue del centro urbano, rete fognaria al servizio della zona est del Centro storico ubicata a valle del viale Principe Umberto", secondo il quadro economico sotto riportato:

<b>A) Lavori</b>		<b>€ 878.219,43</b>
A1) Lavori a base d'asta	€ 854.059,63	
A2) Oneri sicurezza	€ 24.159,80	
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 381.902,00</b>
B1) Oneri di conferimento a discarica		€ 24.702,72
B2) Indagini e consulenza geologica IVA compresa		€ 41.144,54
B3) Consulenza geotecnica IVA compresa		€ 53.368,89
B4) Competenze tecniche di progettazione, D.L., prefattibilità ambientale, direttore operativo, collaudo in corso d'opera, comprensive di contributo CNPAIA, vidimazione ed IVA		€ 99.474,00
B5) Competenze tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprensive di contributo CNPAIA, vidimazione ed IVA		€ 40.128,00
B6) Incentivo RUP		€ 7.903,97
B7) IVA sui lavori 10%		€ 87.821,90
B8) Spese di pubblicazione Bando di gara		€ 5.000,00
B9) Imprevisti, si prevede il 3% dei lavori		€ 22.357,98
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.260.121,43</b>

la somma finanziata, graverà per € 1.044.983,43 sulla contabilità speciale n. 1747 intestata al "Vice commissario interventi settore depurativo e fognario" e per € 215.138,00 sulle somme già autorizzate con provvedimento n. 10363 del 06/05/2005 già nella disponibilità del Comune di Mazzarino;

VISTO

il Contratto di Appalto n°17/2009 di Repertorio del 16/09/2009, registrato a Gela il 17/09/2009 al n°111 serie 1^, con il quale è stato affidato all'Impresa Di Giovanna s.r.l. con sede legale in Palermo l'esecuzione dei lavori, per l'importo contrattuale, al netto del ribasso del 7,3152%, di € 815.743,26 comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 24.159,80 non soggetti a ribasso;

**Disposizione n. 172 del 27 LUG. 2017**

VISTO il certificato di consegna dei lavori a firma del Direttore dei Lavori, dell'Impresa e del RUP, in data 28/09/2009;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 292 del 26/10/2010, con la quale:

- è stato rideterminato, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, l'importo complessivo dei lavori pari ad € 815.743,26 comprensivo degli oneri della sicurezza;
- è stato rimodulato il quadro economico, a seguito della gara d'appalto e dell'esclusione dell'IVA, perché la stessa non costituisce un costo per il Comune, giusta dichiarazione del Capo Settore Finanze del Comune con nota n. 20156 del 17/09/2010, per un importo complessivo di € 1.070.804,12, di cui: € 855.666,12 graveranno sulla contabilità speciale n. 2854 intestata al "Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia", ed € 215.138,00 restano a carico del Comune di Mazzarino;
- è stata impegnata la somma di € 855.666,12;
- è stato disposto il pagamento della somma di € 382.885,00 (IVA esclusa), per il pagamento del 2°, 3° e 4° certificato dei lavori a tutto il 2°, 3° e 4° SAL;

VISTA la nota dell'11/11/2010 del Comune di Mazzarino, assunta al protocollo di questo Ufficio in data 16/11/2010 n. 3734, a firma del Capo Settore Finanze del Comune, con la quale dichiara che il Comune non usufruisce della detraibilità IVA, ai sensi dell'art.19 del DPR 633/72, rigettando la precedente nota n. 20156 del 17/09/2010 erroneamente trasmessa e pertanto, il quadro economico viene rideterminato con l'aggiunta dell'IVA, così distinto:

<b>A) Lavori</b>		<b>€ 815.743,26</b>
A1) Lavori a base d'asta	€ 791.583,46	
A2) Oneri sicurezza	€ 24.159,80	
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 375.654,42</b>
B1) Oneri di conferimento a discarica		€ 24.702,72
B2) Indagini e consulenza geologica IVA compresa		€ 41.144,54
B3) Consulenza geotecnica IVA compresa		€ 53.368,89
B4) Competenze tecniche di progettazione, D.L., prefattibilità ambientale, direttore operativo, collaudo in corso d'opera, comprensive di contributo CNPAIA, vidimazione ed IVA		€ 99.474,00
B5) Competenze tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprensive di contributo CNPAIA, vidimazione ed IVA		€ 40.128,00
B6) Incentivo RUP		€ 7.903,97
B7) IVA sui lavori 10%		€ 81.574,32
B8) Spese di pubblicazione Bando di gara		€ 5.000,00
B9) Imprevisti		€ 22.357,98

Disposizione n. 172 del 27 LUG. 2017

<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.191.397,68</b>
---------------	--	-----------------------

**CONSIDERATO** che l'importo del quadro economico rimodulato, pari a complessivi € 1.191.397,68, graverà per € 976.259,68 sulla contabilità speciale n. 2854 intestata al "Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia", ed € 215.138,00 restano a carico del Comune di Mazzarino e pertanto, la somma precedentemente impegnata con Ordinanza Commissariale n. 292 del 26/10/2010 pari ad € 855.666,12 è incrementata, per effetto della presente Ordinanza di € 120.593,56;

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa in data 27/01/2011;

**VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 72 del 23/02/2011, con la quale si è proceduto all'impegno dell'ulteriore somma pari € 120.593,56, sulla somma già impegnata con Ordinanza Commissariale n. 292 del 26/10/2010 pari ad € 855.666,12 e per complessivi € 976.259,68, alla rimodulazione del quadro economico per effetto dell'incremento dell'IVA, nonché è stata disposta la liquidazione della somma complessiva di € 188.353,03 per il pagamento del 5° SAL e delle Competenze Tecniche;

**VISTA** la perizia di variante e di assestamento finale, redatta ai sensi dell'art. 25 comma 3 della Legge n. 109/94 dal Direttore dei Lavori in data 31/03/2011, debitamente approvata in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento con Determina n. 91 del 11/04/2011, secondo il quadro economico così distinto:

<b>A) Lavori al netto del ribasso d'asta</b>		<b>€ 815.026,98</b>
A2) Oneri sicurezza	€ 24.138,60	
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 376.431,02</b>
B1) Oneri di conferimento a discarica		€ 32.063,60
B2) Indagini e consulenza geologica IVA compresa		€ 41.144,54
B3) Consulenza geotecnica IVA compresa		€ 53.368,89
B4) Competenze tecniche di progettazione, D.L., prefattibilità ambientale, direttore operativo, collaudo in corso d'opera, comprensive di contributo CNPAIA, vidimazione ed IVA		€ 98.694,00
B5) Competenze tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprensive di contributo CNPAIA, vidimazione ed IVA		€ 40.128,00
B6) Incentivo RUP		€ 7.897,00
B7) IVA sui lavori 10%		€ 81.502,70
B8) Spese di pubblicazione Bando di gara		€ 8.000,00
B9) Imprevisti		€ 13.442,29
<b>B10) Economie (ribas. d'asta e Iva su rib. d'asta)</b>		<b>€ 68.663,43</b>

TOTALE	€ 1.260.121,43
--------	----------------

- VISTO l'atto di sottomissione reg.to a Cefalù (PA) in data 18/04/2011 al n. 419 Serie 3, con il quale l'impresa si obbliga ad eseguire i lavori di variante di cui alla perizia suddetta per un importo di € 815.026,98 con una economia di € 716,28, rispetto all' importo contrattuale di € 815.743,26;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 405 del 21/07/2011, con la quale stata disposta la liquidazione della somma complessiva di € 261.126,86 per il pagamento del 6° SAL e delle Competenze Tecniche;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 431 del 18/09/2012, con la quale è stata disposta la liquidazione della somma complessiva di € 105.621,86 per il pagamento della rata di saldo e delle Competenze Tecniche;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 609 del 21/11/2011, con la quale l'Arch. Giuseppe Carbone, dipendente della Struttura Commissariale, è nominato collaudatore tecnico-amministrativo;
- VISTO il Certificato di Collaudo del 31/01/2012, sottoscritto dal Collaudatore, dall'Impresa, dal R.U.P., dal Direttore dei Lavori e dal coordinatore della sicurezza, con il quale si collaudano le opere e si liquida il credito residuo dell'impresa come di seguito:
- |                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Lavori al netto                             | € 815.026,98      |
| a dedurre gli acconti già corrisposti       | € 810.951,00      |
| <b>Resta il credito dell'Impresa pari a</b> | <b>€ 4.075,98</b> |
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 451 del 26/09/2012, con la quale è stata liquidata all'Arch. Giuseppe Carbone, la somma di € 1.403,90, per incentivi ex art. 92 del DLGS 163/2006;
- VISTA la nota prot. n. 6520 del 14/02/2017, con la quale è stato comunicato, tra gli altri, al Capo Dipartimento della Protezione Civile che, "con riferimento alle procedure di appalto in corso relative a servizi e/o lavori, a valere su fondi presenti sulle contabilità speciali citate, scadute o prossime alla scadenza, al fine di non incorrere in possibili danni erariali connessi a ritardi nei pagamenti per opere e/o servizi già affidati, nelle more del completamento delle procedure relative ad eventuale rinnovo e/o passaggio in contabilità ordinaria delle relative risorse esistenti, questa Amministrazione procede, in analogia a quanto già disposto alla Regione Toscana, alla liquidazione delle obbligazioni certe, liquide ed esigibili già assunte nei confronti degli operatori economici diversamente individuati";

CONSIDERATO che in merito all'intervento di che trattasi, non occorre procedere ad altri pagamenti;

CONSIDERATO altresì che, ad ultimazione dell'intervento di che trattasi si realizzano le economie di seguito specificate:

Importo impegnato con O.C. n. 292 del 26.10.10	€ 855.666,12+
Importo impegnato con O.C. n. 72 del 23.02.11	€ 120.593,56
<b>Totale Impegnato</b>	<b>€ 976.259,68</b>
a dedurre i pagamenti emessi:	
Liquidazione 2°,3° e 4° SAL O.C. n. 292 del 26.10.2010	€ 382.885,00
Liquidazione 5° SAL O.C. n. 72 del 23.02.2011	€ 188.353,03
Liquidazione 6° SAL + C.T. O.C. n. 405 del 21.07.2011	€ 261.126,86
Liquid. Rata di Saldo + C.T. O.C. n. 431 del 18.09.2012	€ 105.621,86

Disposizione n. 172 del 27 LUG. 2017

Liquidazione Incentivi	O.C. n. 451 del 26.09.2012	€ 1.403,90	
	Sommano	€ 939.390,22	€ 976.259,68
	<b>Restano economie per</b>		<b>€ 36.869,46</b>

VISTA la nota, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 26338 del 14/06/2017, con la quale il Capo del III Settore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Mazzarino (CL), dichiara che, per l'intervento in oggetto non risultano lavori non liquidati e pertanto si può procedere al disimpegno delle somme residue;

RITENUTO pertanto, di dover procedere al disimpegno delle economie accertate pari a € 36.869,46;

CONSIDERATO che la documentazione amministrativa e/o tecnica risulta regolare;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

**DISPONE**

**Art.1**

È accertata un'economia pari ad € 36.869,46, derivante dalla differenza tra l'importo impegnato con Ordinanze Commissariali n. 292 del 26.10.10 e n. 72 del 23.02.11, pari a complessivi € 976.259,68 e gli importi complessivi pari ad € 939.390,22, liquidati con O.C. n. 292 del 26.10.2010, O.C. n. 72 del 23.02.2011, O.C. n. 405 del 21.07.2011, O.C. n. 431 del 18.09.2012 e O.C. 451 del 26.09.2012.

**Art. 2**

È disimpegnata la somma di € 36.869,46, che resta disponibile sulla contabilità speciale n. 2854 intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Palermo intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana.

**Art.3**

L'Ufficio di Ragioneria provvederà alle consequenziali annotazioni contabili.

Palermo li, 27 LUG. 2017

**Il Funzionario Proponente**

(Arch. Giuseppe Carbone)



**Dirigente del Servizio 1**  
(Ing. Felice Aiello)

