



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n. 148 del 18/02/2014 in materia di rifiuti

Disposizione n. 178 del 28 LUG 2017

Lavori di realizzazione della VI Vasca (ex discarica 2B) da adibire a discarica per rifiuti non pericolosi presso la piattaforma integrata di Bellolampo SP n.1 km.4+900 (PA) CUP: G73J11000360001 - CIG: 482395773E – Liquidazione pagamento somme per assistenza giornaliera svolta da personale dell'Ufficio della Direzione lavori ex art.178 D.P.R. 207/2010 in servizio presso la R.A.P. S.p.A.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della regione siciliana e nominato il Presidente della regione siciliana Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010 n. 3887 "Immediati interventi per fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 170 del 23 luglio 2010;
- VISTO il Decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 97 del 26 aprile 2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015";
- VISTO in particolare, l'articolo 2 del citato D.L. n. 43/2013 rubricato "Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo", con il quale, tra l'altro, lo stato di emergenza in materia di rifiuti è stato prorogato al 31/12/2013;
- CONSIDERATO che il citato articolo 2, comma 1, prevede che " ... atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 del 9 luglio 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari tra l'altro a: a) completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo; b) realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti; c) mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati;";



- VISTA la legge 25 giugno 2013 di conversione del D.L.n.43/2013;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 148 del 18/02/2014 per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;
- VISTO l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 148 citata, il quale stabilisce "Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza. ...";
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 227 del 06/03/2015, pubblicata sulla GURI n. 62 del 16/03/2015, che prevede ulteriori disposizioni di protezioni civile per il superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Siciliana;
- VISTO l'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 227 citata, il quale stabilisce "Per i fini di cui allo stesso comma 1, la contabilità speciale n. 5446, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.1, comma 5, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile n.148 del 18 febbraio 2014, rimane aperta fino al 31 agosto 2016;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.3076 del 24 maggio 2016, con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n.187 del 17 maggio 2016, al dott. Maurizio Pirillo, dirigente di terza fascia dell'amministrazione regionale, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il decreto n.1037 del 08 luglio 2016, del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei Rifiuti, con il quale è stato conferito all'arch. Maria Santa Giunta l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 5 – Gestione Integrata Rifiuti;
- VISTO il D. Lgs. n.163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (nel seguito "Codice");
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" (nel seguito "Regolamento");
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- VISTA la circolare 86313/DRT del 04.5.2016 di applicazione del D.L.50/2016;
- VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.Reg. del 31 gennaio 2012, Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- VISTO l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8 (Modifiche alla legge regionale 12.07.2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50);
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- VISTA la L.R. 10 del 15.5.2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;



- VISTO il D.P.R.S. n°12 del 14 giugno 2016 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.9 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art.49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9;
- VISTA la nota prot. n.6520 del 14 febbraio 2017, con la quale, alle competenti Amministrazioni statali, è stata data comunicazione che il Dipartimento Acqua e Rifiuti, per la gestione delle contabilità speciali in regime ordinario, transitorio e post-ordinario, procede alla liquidazione delle obbligazioni certe, liquide ed esigibili già assunte nei confronti degli operatori economici individuati;
- VISTO il D.D.G. n.352 del 22 marzo 2017, con il quale Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, dott. Maurizio Pirillo, delega il Dirigente responsabile del Servizio 5 – Gestione Integrata Rifiuti, a far data dello stesso Decreto, a firmare tutta documentazione relativa ad impianti gestiti dalle discariche ivi compresi tutti gli atti ed i provvedimenti relativi alla gestione della contabilità speciale ex OPCDC n.148/2014, sostituito dal D.D.G. 509 del 18 aprile 2017;
- VISTO il D.D.G. 509 del 18 aprile 2017, con il quale Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, dott. Maurizio Pirillo, decreta, in particolare all'Art. 2, tra l'altro, che il Dirigente responsabile del Servizio 5 Gestione integrata Rifiuti, a far data dello stesso decreto, ai sensi del comma 1, lett.c), dell'art.8 della l.r. n.10/2000, esercita anche le funzioni di cui al comma 1, lett.e) ed f), dell'art.7 della l.r. n.10 del 2000;
- VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DRS 1348 del 09/8/2013 dall'Autorità competente al Commissario Delegato (Gestore IPPC) per tutto il polo impiantistico di Bellolampo;
- VISTA la Disposizione n.22 del 25.02.2011 con la quale il Commissario Delegato, Presidente della regione Siciliana, affida al Soggetto Attuatore, Direttore del Dipartimento della protezione Civile della regione Siciliana, tra l'altro, all'art.2, l'incarico di "realizzazione di una nuova discarica per rifiuti non pericolosi della capacità di ca. 1,3 mln di mc.";
- VISTA la Disposizione n. 08 del 30.11.2012, vistata dalla Corte dei conti di Palermo - Reg. n° 5 Foglio n° 41 del 6.12.2012 - con la quale, a conferma della nota di incarico prot.131 del 01.7.2012, il Dirigente Generale della Protezione Civile della Regione Siciliana, ing.Pietro Lo Monaco, nella qualità di Soggetto Attuatore ex OPCM 3887/10 dell'intervento in epigrafe riportato, nomina RUP, secondo le modalità dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e dell'art.10 del D.P.R. n°207/2010, l'ing. Vincenzo Loria, in sostituzione del sunnominato ing. Attilio Carioti posto in quiescenza;
- VISTI il progetto preliminare consegnato in data 17/02/2012, quello definitivo in data 22/05/2012 e per ultimo quello esecutivo della VI Vasca (ex discarica 2B) da adibire a discarica per rifiuti non pericolosi presso la piattaforma integrata di Bellolampo SP n.1 km.4+900 (PA) dell'importo complessivo: € 24.947.669,44 - CUP: G273J11000360001 -in data 02/10/2012, redatti tutti dal gruppo di progettazione misto tra dipendenti dell'AMIA S.p.A. e del Comune di Palermo con capo gruppo l'ing. Giovanni Gucciardo;
- VISTO il verbale del 10.12.2012 con cui l'Ing. Vincenzo Loria, Responsabile Unico del Procedimento, ha concluso le operazioni di verifica e validato ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010, il progetto esecutivo della VI Vasca (ex discarica 2B) da adibire a discarica per rifiuti non pericolosi presso la piattaforma integrata di Bellolampo SP n.1 km.4+900 (PA) dell'importo complessivo di € 24.947.669,44, di cui € 19.370.756,54 per lavori soggetti a ribasso, € 627.131,79 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.949.781,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come meglio specificato seguente quadro tecnico economico:

LAVORI

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	€ 15.032.275,23
- Scavi - Movimenti terra - Settore 1-2-3-4	€ 3.203.053,03



- Geotessili e geotessuti vasca-Settore 1-2-3-4	€ 6.472.892,22	
- Argilla vasca - Settore 1-2-3-4	€ 4.231.787,12	
- Drenaggio vasca	€ 744.654,40	
- Argine	€ 379.888,46	
Condotte, Canali e vasche	€	3.186.244,00
- Struttura in c.a. Vasca Raccolta percolato Modulo caricamento e uffici e serbatoio	€ 770.808,91	
- Impermeabilizzazione e accessori Vasca raccolta percolato	€ 465.045,91	
- condotte percolato esterne vasca	€ 109.207,20	
- Piazzale impianto percolato	€ 358.579,07	
- Uffici	€ 134.137,39	
- Impianto Pompaggio Percolato	€ 150.000,00	
- Canale di guardia	€ 275.841,15	
- Raccolta acque meteoriche Strade	€ 922.624,37	874.327,97
- Scavi - Movimenti terra	€ 86.800,46	
- Fondazione e conglomerati	€ 402.948,00	
- opere in c.a. e accessorie	€ 384.579,51	
Impianti Tecnologici	€	905.041,13
Impianto antincendio	€ 92.589,75	
Impianto illuminazione ed elettrico	€ 812.451,38	
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€ 19.997.888,33	€19.997.888,33
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	€ 627.131,79	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 19.370.756,54	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Incentivi progettazione 2%	€ 399.957,77	
IVA 10% sui lavori	€ 1.999.788,83	
imprevisti 5%	€ 999.894,42	
spese gara e pubblicazioni	€ 35.000,00	
spese art.178 comma 1 lettera b - g - h - n - copie e stampe	€ 160.000,00	
Consulente geologo compreso IVA	€ 20.885,40	
Spese per indagini e sondaggi compreso IVA	€ 21.479,69	
Consulente geotecnica compreso IVA	€ 21.225,00	
Caratterizzazione cumulo compreso IVA	€ 14.520,00	
Rilievo topografico compreso IVA	€ 13.530,00	
Sistema Videosorveglianza	€ 81.000,00	
Opere di mitigazione e salvaguardia ambientale incluso IVA	€ 1.182.500,00	
- impianto lava ruote	€ 297.000,00	
- Cabina elettrica, linee elettriche MT e oneri di allacciamento	€ 220.000,00	
- Recinzione area vasca e pista tagliafuoco	€ 148.500,00	
- fornitura di mezzo integrato antincendio acqua schiuma	€ 132.000,00	
- gruppo elettrogeno	€ 55.000,00	
- impianto abbattimento polveri	€ 55.000,00	
- piantumazioni e mitigazione ambientale	€ 275.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 4.949.781,11	€ 4.949.781,11
SOMMANO		€ 24.947.669,44

VISTA

la Disposizione n.13 del 21.12.2012, vistata dalla Corte dei Conti di Palermo in data 21.12.2012, Reg. n°5, Foglio n°161, con la quale il Dirigente Generale della Protezione Civile, nella qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento in epigrafe riportato, ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo della VI Vasca (ex discarica 2B) da adibire a discarica per rifiuti non pericolosi presso la piattaforma integrata di Bellolampo SP n.1 km.4+900 (PA) ed il relativo quadro tecnico economico dell'importo complessivo di **€ 24.947.669,44** (euro ventiquattromilioni-novecentoquarantasettemilaseicentossessantannove/44);

CONSIDERATO che con la Disposizione n.13 del 21.12.2012 è stata impegnata e finanziata la suddetta



28 LUG 2017

somma di € 24.947.669,44, necessaria alla realizzazione dei lavori previsti, a valere sulla **contabilità speciale n.5446/10**, intestata al Commissario Delegato ex OPCM **3887/10** ed individuato le procedure di scelta del contraente;

VISTA

la disposizione n.14 del 27/12/2012 con la quale il Soggetto Attuatore, Dirigente Generale della Protezione Civile, nomina geom. **Rosario Grammatico**, funzionario direttivo, del DRPC, Servizio S14 per la provincia di Trapani e **Saladino Vito**, istruttore direttivo dell'UREGA per la provincia di Trapani collaboratori e assistenti al Rup in fase esecutiva, ed istituisce l'Ufficio di direzione lavori dell'intervento in epigrafe riportato, su proposta del RUP, ing. Vincenzo Loria, giusta nota n° 381/2012, così costituito:

1. ing. **Giovanni Gucciardo**, dipendente a tempo determinato dell'AMIA S.p.A., direttore dei lavori;
2. ing. **Sebastiano Siino**, dipendente a tempo determinato dell'AMIA S.p.A., direttore operativo;
3. ing. **Salvatore Magnolia**, dipendente a tempo determinato dell'AMIA S.p.A., direttore operativo;
4. arch. **Nicola Polisano**, dipendente a tempo determinato dell'AMIA S.p.A., ispettore di cantiere;
5. geom. **Gaetano Altese** funzionario direttivo, del DRPC, Servizio S14 per la provincia di Trapani ispettore di cantiere;
6. ing. **Massimo Verga**, dipendente del comune di Palermo, coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva;

VISTO

il verbale del Saggio di Gara di gara del 16/01/2013, Presieduto dal RUP ing. Vincenzo Loria, con cui sono stati aggiudicati in via provvisoria all'impresa "GENERAL SMONTAGGI SPA" con sede nel V.le dell'Industria,5 - 28060 - San Pietro Mosezzo (NO) i lavori di cui in oggetto avendo offerto un ribasso del 32,4112%, che più si è avvicinato per difetto alla soglia di anomalia pari a 32,5005 %;

VISTA

la Disposizione n. 01 Rep. del 30/01/2013, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento di protezione civile della Regione Siciliana, ha approvato il predetto verbale di gara ed aggiudicato definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.11, comma 8, del succitato D.Lgs.163/2006, all'impresa "GENERAL SMONTAGGI SPA, con sede nel V.le dell'Industria,5 - 28060 - San Pietro Mosezzo (NO), i lavori di cui in epigrafe;

CONSIDERATO che con verbale del 18/02/2013 i lavori sono stati consegnati all'impresa "GENERAL SMONTAGGI SPA", con sede nel V.le dell'Industria,5 - 28060 - San Pietro Mosezzo (NO), sotto riserve di Legge, in attesa della stipula del contratto;

VISTO

il contratto n.01 di rep. stipulato in data 10.04.2013, registrato a Novara il 22/05/2013 al n.39 con il quale il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana ha appaltato i lavori per la realizzazione della **VI Vasca (ex discarica 2B) da adibire a discarica per rifiuti non pericolosi presso la piattaforma integrata di Bellolampo SP n.1 km.4+900 (PA)**, alla ditta "General Smontaggi S.p.A." con sede in SAN PIETRO MOSEZZO (NO), c.a.p.28060 Viale dell'industria n° 5, capitale sociale Euro 6.000.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di NOVARA, codice fiscale 02970810012, P.Iva n. 01126960036, per un importo contrattuale di euro € 13.719.593,69, al netto del ribasso d'asta del 32,4112% e comprensivo di euro € 627.131,79 per oneri per la sicurezza, oltre ad IVA;

VISTA

l'Ordinanza n.37 del 27.05.2013 con la quale il Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti ex OPCM 3887 e D.L. 43/2013 ha ratificato il suddetto contratto n.01/2013 con cui sono stati appaltati i lavori all'impresa **General Smontaggi S.p.A.**;

VISTA

la Disposizione n.72 del 04.07.2013 con la quale il Commissario Delegato ex OPCM 3887/10 e D.L.43/2013 ha confermato in avvalimento tutti gli incarichi conferiti da altri enti per la progettazione dei lavori in epigrafe segnati;



VISTA la prima perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione dei Lavori in data 7.08.2013 ed approvata con Ordinanza n° 118 del 10.08.2013 dal Commissario Delegato ex OPCM 3887/10 secondo il quadro economico di seguito riportato:

	Progetto	Perizia V e S	Scostamento +/-	
LAVORI A CORPO	€ 19.997.888,33	€ 24.644.898,57	€ 4.647.010,24	23,24%
LAVORI A MISURA	€ -	€ 972.236,90	€ 972.236,90	
TOTALE LAVORI A)	€ 19.997.888,33	€ 25.617.135,47	€ 5.619.247,14	28,10%
<i>Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori</i>	€ 627.131,79	€ 760.000,00	€ 132.868,21	21,19%
<i>Importo dei lavori non soggetti a ribasso</i>	€ 19.370.756,54	€ 24.857.135,47	€ 5.486.378,93	28,32%
<i>Importo contrattuale al netto del ribasso (32,4112%)</i>	€ 13.719.593,69	€ 17.560.639,58	€ 3.841.045,89	28,00%
<i>ribasso d'asta</i>	€ 6.278.294,64	€ 8.056.495,89	€ 3.183.922,64	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Incentivi del 2% previsti in progetto	€ 399.957,77	€ 512.342,71	€ 112.384,94	28,10%
IVA sui lavori 10%	€ 1.999.788,83	€ 1.756.063,96	-€ 243.724,88	-12,19%
imprevisti da progetto (5%)	€ 999.894,42	€ 200.000,00	-€ 799.894,42	-80,00%
spese gara e pubblicazioni	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -	0,00%
spese art.178 comma 1 lettera b - g - h - n - copie e stampe	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ -	0,00%
Consulente geologo compreso IVA	€ 20.885,40	€ 20.885,40	€ -	0,00%
Spese per indagini e sondaggi compreso IVA	€ 21.479,69	€ 21.479,69	€ -	0,00%
Consulente geotecnica compreso IVA	€ 21.225,00	€ 21.225,00	€ -	0,00%
Caratterizzazione cumulo compreso IVA	€ 14.520,00	€ 14.520,00	€ -	0,00%
Rilievo topografico compreso IVA	€ 13.530,00	€ 13.530,00	€ -	0,00%
Sistema Videosorveglianza	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ -	0,00%
Opere di mitigazione e salvaguardia ambientale incluso IVA:				
- impianto lavaruoete	€ 297.000,00	€ 297.000,00	€ -	0,00%
- Cabina elettrica, linee elettriche MT e oneri di allacciamento	€ 220.000,00	€ -	-€ 220.000,00	-100,00%
- Recinzione area vasca e pista tagliafuoco	€ 148.500,00	€ -	-€ 148.500,00	-100,00%
- fornitura di mezzo integrato antincendio acqua schiuma	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ -	0,00%
- gruppo elettrogeno	€ 55.000,00	€ -	-€ 55.000,00	-100,00%
- impianto abbattimento polveri	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ -	0,00%
- piantumazioni e mitigazione ambientale	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ -	0,00%
Utilizzo ribasso d'asta e imprevisti		€ 3.791.983,10		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 4.949.781,11	€ 7.387.029,86	€ 2.437.248,75	49,24%
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 24.947.669,44	€ 24.947.669,44	€ 0,00	0,00%

VISTA la seconda ed ultima perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione dei Lavori in data 11.06.2014 ed approvata con Ordinanza n°159 del 05.08.2014 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex O.C.D.P.C. n.148/2014 secondo il quadro economico di seguito riportato:

	P.V.A. e V.S n.2
LAVORI A CORPO	€ 25.714.833,09
LAVORI A MISURA	€ 870.099,88
TOTALE LAVORI	€ 26.584.932,97
<i>Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori</i>	€ 797.547,99
<i>Importo dei lavori soggetti a ribasso</i>	€ 25.787.384,98
<i>A) Importo contrattuale al netto del ribasso (32,4112%)</i>	€ 18.226.932,05
<i>ribasso d'asta</i>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
Incentivi del 2% previsti in progetto	€ 531.698,66
IVA sui lavori 10%	€ 1.822.693,21



imprevisti da progetto (5%)	
spese gara e pubblicazioni	€ 35.000,00
spese art.178 comma 1 lettera b - g - h - n - copie e stampe	€ 160.000,00
Consulente geologo compreso IVA	€ 20.885,40
Spese per indagini e sondaggi compreso IVA	€ 21.479,69
Consulente geotecnica compreso IVA	€ 21.225,00
Caratterizzazione cumulo compreso IVA	€ 14.520,00
Rilievo topografico compreso IVA	€ 13.530,00
Sistema Videosorveglianza	€ 81.000,00
Connessione alla fornitura ENEL in MT	€ 35.277,36
Opere di mitigazione e salvaguardia ambientale:	
- impianto lavaruoote	€ 297.000,00
-Cabina elettrica, linee elettriche MT e oneri di allacciamento	€ -
- Recinzione area vasca e pista tagliafuoco	
- fornitura di mezzo integrato antincendio acqua schiuma	€ 132.000,00
-gruppo elettrogeno	€ -
- impianto abbattimento polveri	€ 55.000,00
- piantumazioni e mitigazione ambientale	€ 275.000,00
TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE B)	€ 3.516.309,31
IMPORTO COMPLESSIVO A+B	€ 21.743.241,36
Economie	€ 3.204.428,08
Importo impegnato con Disposizione n. 13 del 12.1.2012	€ 24.947.669,44

- VISTO il certificato in data 15 ottobre 2015 con cui La Direzione dei lavori verificata la comunicazione dell'Impresa, dichiarava ultimati i lavori in data 29/09/2014, a meno di alcune lavorazioni marginali, e pertanto in tempo utile.
- VISTO lo stato Finale dei Lavori, redatto in data 15 novembre 2014 dal Direttore dei lavori dal quale l'importo complessivo dei lavori realizzati risulta di € 26.584.577,77;
- VISTO l'art.178 co.1 del *Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207*;
- VISTO il collaudo statico delle strutture in c.a. ed in acciaio nell'abito dei lavori "di realizzazione della VI Vasca (ex discarica 2B) da adibire a discarica per rifiuti non pericolosi presso la piattaforma integrata di Bellolampo SP n.1 km.4+900 (PA)" CUP: G73J11000360001 - CIG: 482395773E" redatto dal collaudatore statico, ing. Giuseppe Chiarenza del D.R.P.C., il 21 gennaio 2014;
- VISTO il collaudo tecnico-amministrativo definitivo dei lavori "di realizzazione della VI Vasca (ex discarica 2B) da adibire a discarica per rifiuti non pericolosi presso la piattaforma integrata di Bellolampo SP n.1 km.4+900 (PA)" CUP: G73J11000360001 - CIG: 482395773E" redatto dalla commissione di collaudo, il 14 dicembre 2015 e trasmesso, unitamente al collaudo statico, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex O.C.D.P.C. n. 148 del 18/02/2014 in materia di rifiuti dal sottoscritto con nota prot. n. 76506 del 24/12/2015;
- DATO ATTO che nel quadro tecnico economico della seconda ed ultima perizia di variante e suppletiva approvata con Ordinanza n°159 del 05.08.2014 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex O.C.D.P.C. n.148/2014, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, alla voce, "spese art.178 comma 1 lettera b - g - h - n - copie e stampe", è stata prevista la somma di € 160.000,00 approvata e finanziata con disposizione n.13/2012;
- VISTA la Disposizione n.235 del 20.11.2014 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex OCDPC 148 del 18 febbraio 2014, ha liquidato la somma lorda complessiva di € 10.246,06, in favore del personale dell'Ufficio di Direzione Lavori, del RUP e dei suoi assistenti, per il pagamento delle spese di missione

e del relativo lavoro pomeridiano (ex art.178 D.P.R. 207/2010) prestato in missione nell'anno 2013 dal personale del D.R.P.C. nell'ambito dei lavori di realizzazione della "VI Vasca (ex discarica 2B) da adibire a discarica per rifiuti non pericolosi presso la piattaforma integrata di Bellolampo SP n.1 km.4+900 (PA)" CUP: G73J11000360001-CIG: 482395773E";

CONSIDERATO che personale, facente parte dell'Ufficio di direzione lavori e di supporto al R.U.P., per l'espletamento di tutte le attività svolte nell'ambito dei lavori in epigrafe segnati, ha sostenuto, oltre quanto già corrisposto con la superiore Disposizione n.235/2014, ulteriori spese di missioni ed effettuato lavoro pomeridiano, (ex art.178 D.P.R. 207/2010);

VISTA la nota prot. n. 29117 del 20/05/2016, assunta in pari data al n. 22629, con la quale il RUP, Ing. Vincenzo Loria, ha trasmesso tra l'altro, la Determina n. 342/DRPC/S14.01 del 06 maggio 2016;

VISTA la Determina del RUP n.342/DRPC/S14.01 del 06/05/2016 del Responsabile Unico del Procedimento ing. Vincenzo Loria con la quale si approvano i seguenti pagamenti per complessive € 19.408,00, così ripartiti:

- € 1.186,20 spettante al personale del D.R.P.C. per il rimborso spese di missione sostenute nell'anno 2014, nell'ambito dei lavori in argomento;
- € 14.999,44, onnicomprensiva di oneri fiscali e previdenziali, in favore del predetto personale quale compenso derivante dal lavoro pomeridiano svolto durante le ore trascorse in missione ed in Ufficio, tra l'anno 2013 e 2014;
- € 3.222,36, onnicomprensiva di oneri fiscali e previdenziali, in favore del personale dipendente della R.A.P., quale compenso derivante dal lavoro pomeridiano svolto in Ufficio, tra l'anno 2013 e 2015;

CONSIDERATO che la suddetta somma complessiva di € 19.408,00, approvata dal RUP con la superiore Determina n.342/DRPC/S14.01/2016, unitamente a quella già corrisposta con la succitata Disposizione 235/14 di € 10.246,06, trova capienza in quella accantonata tra le somme a disposizione del quadro tecnico economico della seconda perizia di variante, alla voce "spese art.178 comma 1 lettera b - g - h - n - copie e stampe", approvato con Ordinanza n.159 del 05.08.2014;

VISTA la documentazione giustificativa allegata alla predetta nota n. 29117 del 20/05/2016 sotto la lettera "A";

RITENUTO a seguito del controllo documentale, di poter liquidare all'ing. Salvatore Magnolia dipendente della R.A.P., la somma complessiva di € 3.222,36 per compenso per lavoro pomeridiano prestato in Ufficio negli anni 2013 e 2014 e 2015, così come si evince dagli allegati C - C1, per un totale di ore 141 e come riportato nell'allegato riepilogativo D, tutti allegati alla Determina del RUP n°342/DRPC/S14.01 del 06/05/2016;

CONSIDERATO che le disponibilità della contabilità speciale n.5446, intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo, lo consentono;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

DISPONE

Art. 1

Per le finalità e le causali esposte in premessa è autorizzata la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 3.222,06 (euro tremiladuecentoventidue/06) occorrente alla liquidazione dei compensi di lavoro straordinario prestato dall'ing. Salvatore Magnolia, dipendente della R.A.P. nell'ambito dei lavori di realizzazione della "VI vasca (ex discarica 2B) da adibire a discarica per rifiuti non pericolosi presso la piattaforma integrata di Bellolampo SP n. 1 km 4+900 (PA) - CUP G73J1100036001, CIG 482395773E", giusta determina n.342/2016 del R.U.P. ing. Vincenzo Loria, utilizzando il finanziamento assunto con la Disposizione n. 13 del 21/12/2012, che graverà sulle somme di cui alla contabilità speciale n. 5446 intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Palermo ed intestata al Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex OCDPC 148 del 18 febbraio 2014.



Art. 2

E' disposta la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 3.222,36 (euro tremiladuecentoventidue/36), da effettuarsi con versamento sul conto bancario intestato alla R.A.P. S.p.A. ed in-trattenuto presso il Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ag. di Palermo, IBAN: IT97Y 01030 04600 0000 02074983, a titolo di somma a disposizione, comprensiva di oneri riflessi a carico dell'amministrazione e del dipendente, ai fini della liquidazione a saldo dei compensi lavoro pomeridiano ex art. 178 D.P.R. 207/2010 spettanti all'ing. Salvatore Magnolia (direttore operativo) C.F. MGNSVT69M12F377T.

Art. 3

Alla società R.A.P. S.p.A. di produrre e far pervenire a questo ufficio, in relazione alla presente Di-sposizione, la documentazione giustificativa della spesa, ovvero, la mancata e/o omessa predisposizio-ne ed invio della stessa comporterà il disimpegno della somma e la restituzione delle somme erogate, con il presente provvedimento, a questa struttura.

Art. 4

Il presente provvedimento è trasmesso all'Ufficio di ragioneria per le annotazioni di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. *Vincenzo Loria*)

Il Dirigente del Servizio 5

(*Maria Santa Giunta*)

