



Presidenza del consiglio dei Ministri  
Dipartimento Protezione Civile



Regione Siciliana

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità**

*Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti*  
*ex O.C.D.P.C. n. 148 del 18/02/2014 in materia di rifiuti e n.227 del 06/03/2015*

\* \* \*

**DISPOSIZIONE N 121 DEL 20 GIU. 2017**

Lavori di ripristino ambientale delle vasche I, II, III E III bis (Implementazione di III) della discarica per rifiuti no pericolosi sita in località Bellolampo (PA), relativamente alle aree non più coltivabile e non oggetto di regolarizzazione dell'importo complessivo di € 6.337.000,00" CUP: G73E12000000000 – CIG: 48239365EA.  
**Approvazione atti di contabilità finale e collaudo tecnico-amministrativo.**

\* \* \*

**IL DIRIGENTE SERVIZIO 5**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le leggi ed il regolamento sulla contabilità di Stato;
- VISTO l'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n.225 ess.mm.ii.;
- VISTO il D.P.Reg n.5069 del 19.07.2012 del Presidente della Regione Siciliana con il quale si conferisce al Dr. Marco Lupo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il programma di spesa dei fondi FAS previsti dalla delibera CIPE n°69 del 31.7.2009, che prevede l'assegnazione di 150 milioni di euro per il periodo 2009-2011, confermati per il 2012, finalizzati alla realizzazione di investimenti per il superamento dell'emergenza rifiuti nel comune di Palermo;
- VISTA l'O.P.C.M. n.3875 del 30.04.2010 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo ed altre disposizioni di Protezione civile";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.07.2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio-economico ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO l'art.9 dell'O.P.C.M. 3887 del 09.07.2009 e l'art.18 dell'O.P.C.M. 3899 del 24.09.2010, che elencano le disposizioni normative ed i relativi articoli che è possibile derogare, qualora se ne riscontrino la necessità;
- VISTO l'art.7 dell'O.P.C.M. 3887 del 09.07.2010 che dispone le risorse finanziarie necessarie all'attuazione della predetta ordinanza autorizzando l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato, sulla quale sono trasferite le risorse predette;
- VISTO il Decreto Legge 26 aprile 2013 n.43, convertito con modificazioni dalla legge n.71/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che estende le disposizioni ex OPCM 3887/2010 sino al 31.12.2013;



VISTO

l'art.2 del Decreto Legge 26 aprile 2013, n.43, rubricato “ *Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo*”, con il quale, tra l'altro, lo stato di emergenza in materia di rifiuti dell'O.P.C.M. n.3887/2010 è stato prorogato al 31/12/2013;

CONSIDERATO

che il citato articolo 2, comma 1, prevede che “ *... atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 del 9 luglio 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari tra l'altro a: a) completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo; b) realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti; c) mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati; .....*”;

VISTA

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 148 del 18/02/2014 per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;

VISTA

la legge n.71/2013 di conversione del D.L. n.43/2013;

VISTO

l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 148 citata, il quale stabilisce “Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza. ...”;

VISTA

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 227 del 06/03/2015 che prevede ulteriori disposizioni di protezioni civile per il superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Siciliana;

VISTO

l'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 227 citata, il quale stabilisce “Per i fini di cui allo stesso comma 1, la contabilità speciale n.5446, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.1, comma 5, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile n.148 del 18 febbraio 2014, rimane aperta fino al 31 agosto 2016;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.3076 del 24 maggio 2016, con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n.187 del 17 maggio 2016, al dott. Maurizio Pirillo, dirigente di terza fascia dell'amministrazione regionale, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO

il D. Lgs. n° 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (nel seguito “Codice”);

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (nel seguito “Regolamento”);

VISTO

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.



- VISTA la circolare 86313/DRT del 04.5.2016 di applicazione del D.L.50/2016;
- VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.Reg. del 31 gennaio 2012, Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- VISTO l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8 (Modifiche alla legge regionale 12.07.2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50);
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- VISTA la L.R. 10 del 15.5.2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- VISTI il Decreto Legge n°95 del 6 luglio 2012 coordinato con la Legge di conversione n.135 del 7 agosto 2012, l'art.19 della L.R. n.11 del 12 maggio 2010, nonché quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale Siciliana n.317 del 9 settembre 2012 e dall'art.33 della L.R. n.9 del 15 maggio 2013.
- VISTA la nota prot. n. 6520 del 14/02/2017, con la quale è stato comunicato, tra gli altri, al Capo Dipartimento della Protezione Civile che, *"con riferimento alle procedure di appalto in corso relative a servizi e/o lavori, a valere su fondi presenti sulle contabilità speciali citate, scadute o prossime alla scadenza, al fine di non incorrere in possibili danni erariali connessi a ritardi nei pagamenti per opere e/o servizi già affidati, nelle more del completamento delle procedure relative ad eventuale rinnovo e/o passaggio in contabilità ordinaria delle relative risorse esistenti, questa Amministrazione procede, in analogia a quanto già disposto alla Regione Toscana, alla liquidazione delle obbligazioni certe, liquide ed esigibili già assunte nei confronti degli operatori economici diversamente individuati"*;
- VISTO il D.D.G. n.352 del 22 marzo 2017, con il quale Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, dott. Maurizio Pirillo, delega il Dirigente responsabile del Servizio 5 – Gestione Integrata Rifiuti, a far data dello stesso Decreto, a firmare tutta documentazione relativa ad impianti gestiti dalle discariche ivi compresi tutti gli atti ed i provvedimenti relativi alla gestione della contabilità speciale ex OPCDC n.148/2014, sostituito dal D.D.G. 509 del 18 aprile 2017;
- VISTO il D.D.G. 509 del 18 aprile 2017, con il quale Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, dott. Maurizio Pirillo, decreta, in particolare all'Art. 2, tra l'altro, che il Dirigente responsabile del Servizio 5 Gestione integrata Rifiuti, a far data dello stesso decreto, ai sensi del comma 1, lett.c), dell'art.8 della l.r. n.10/2000, esercita anche le funzioni di cui al comma 1, lett.e) ed f), dell'art.7 della l.r. n.10 del 2000;
- VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), rilasciata con DRS 1348 del 09/08/2013 dell'Autorità competente, ai sensi del Codice dell'ambiente e relativa a tutto il polo impiantistico di Bellolampo,
- VISTA la Disposizione n.22 del 25.02.2011 con la quale il Commissario Delegato, Presidente della regione Siciliana, affida al Soggetto Attuatore, Direttore del Dipartimento della protezione Civile della regione Siciliana, tra l'altro, l'incarico di *"realizzazione del capping di circa 8,5 Ha dell'area relativa alla zona di implementazione della III vasca"*;
- VISTO in particolare, l'art.2, della Disposizione Commissariale n.5 del 31 gennaio 2012, che autorizza, ai sensi del comma 3 dell'art.1 dell'OPCM n.3887/10, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile alla realizzazione delle opere di ripristino ambientale delle vasche I-II-III e III bis della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Bellolampo (PA);
- VISTA la Disposizione n.02 del 21.09.2012, registrata alla Corte dei Conti di Palermo in data 30.11.2012, Reg. n°5, Foglio n°16 con la quale, a regolarizzazione della nota di incarico prot.53959 del 09.12.2011, il Dirigente Generale della Protezione Civile della Regione Siciliana, nella qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento in epigrafe riportato, nomina, tra il proprio personale in servizio, RUP, secondo le modalità dell'art. 10 del Decreto



Legislativo 12/04/2006 n. 163 e dell'art.10 del D.P.R. n°207/2010, l'ing. Calogero Foti, assistente al RUP Teresa Marano, progettisti ing. Vincenzo Loria e geom. Rosario Grammatico e Gaetano Altese, costituisce l'Ufficio tecnico di direzione dei Lavori nei signori ing. Vincenzo Loria D.L., geom. Rosario Grammatico e Gaetano Altese direttori operativi, sig. Angelo Mutolo e Daniela Mangano collaboratori amministrativi, ed individua nel DRPC - Servizio S11 per la provincia di Palermo il tecnico verificatore, con specifico incarico all'ing. Angelo Benedetto Alferi dirigente dell'U.O. S.11.01;

VISTO

il progetto esecutivo per il ripristino ambientale delle vasche I-II-III e III bis (implementazione di III), della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Bellolampo (PA), relativo alle aree non più coltivate e non oggetto di regolarizzazione, prima fase - messa in sicurezza - redatto dal gruppo di progettazione ing. Vincenzo Loria, geom. Gaetano Altese e Rosario Grammatico in data 20.01.2012 ed aggiornato in data 10.04.2012 sulle risultanze della conferenza di servizi del 15.03.2012 e successivamente, in data 09.10.2012, in base alle conseguenze scaturite in seguito all'incendio del 29.07.2012;

VISTA

l'approvazione in linea tecnica effettuata in data 13.12.2012 dal RUP, ing. Calogero Foti, ai sensi dell'art.5, 3° comma della L.R. n.12/2011, del progetto esecutivo, per il ripristino ambientale delle vasche I-II-III e III bis (implementazione di III) della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Bellolampo (PA), relativo alle aree non più coltivate e non oggetto di regolarizzazione, prima fase - messa in sicurezza dell'importo complessivo di €6.337.000,00, di cui € 4.882.721,95 per lavori soggetti a ribasso, € 117.130,24 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.337.147,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO

il verbale del 13.12.2012 con cui il RUP, ing. Calogero Foti, con riferimento al rapporto conclusivo del tecnico verificatore, ha validato, ai sensi dell'art.55 il "progetto esecutivo, per il ripristino ambientale delle vasche I-II-III e III bis (implementazione di III) della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Bellolampo (PA), relativo alle aree non più coltivate e non oggetto di regolarizzazione, prima fase - messa in sicurezza" dell'importo complessivo di € 6.337.000,00, di cui € 4.882.721,95 per lavori soggetti a ribasso, € 117.130,24 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.337.147,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro tecnico economico:

<b>A) LAVORI</b>		
<b>A1)</b> Importo dei lavori al lordo	€	<b>4.999.852,19</b>
<b>A2)</b> Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	€	117.130,24
<b>A3)</b> Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	4.882.721,95
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B1</b> Trasporto e conferimento in discarica	€	67.350,00
<b>B2</b> Imprevisti < 10% di A1	€	499.869,09
<b>B3</b> Spese tecniche e incentivo alla progettazione	€	200.000,00
<b>B4</b> Supporto al RUP e contributo Autorità di Vigilanza	€	4.500,00
<b>B5</b> Spese pubblicità gara	€	15.000,00
<b>B6</b> Accertamenti, verifiche tecniche e collaudo	€	30.000,00
<b>B7</b> I.V.A. al 10% su A1 ed al 21% su B1 e B6	€	520.428,72
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>1.337.147,81</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA</b>	€	<b>6.337.000,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA</b>	€	<b>6.337.000,00</b>

VISTA

la nota prot.17705U del 12.12.2012 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico comunica all'Ufficio del Commissario Delegato ex OPCM 3887/10 l'assunzione di impegno di spesa per una somma complessiva di € 50.000.000,00 e l'emissione di mandati di pagamento per un importo complessivo di € 39.694.654,85 a favore della contabilità speciale n° 5446 intestata al Commissario delegato ex OPCM 3887/10;

VISTA

la Disposizione n.10 del 13.12.2012, registrata alla Corte dei Conti di Palermo in data 20.12.2012, Reg. n°5, Foglio n°167, con la quale il Dirigente Generale della Protezione Civile, nella qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento in epigrafe riportato, ha approvato



in linea amministrativa il *progetto esecutivo per il ripristino ambientale delle vasche I-II-III e III bis (implementazione di III) della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Bellolampo (PA), relativo alle aree non più coltivate e non oggetto di regolarizzazione, prima fase – messa in sicurezza* ed il relativo quadro tecnico economico dell'importo complessivo di € **6.337.000,00** CUP:G73E12000000000 (euro seimilionitrecentotrentasettemila/00);

**CONSIDERATO** che con la Disposizione n.10 del 13.12.2012 è stata finanziata la suddetta somma di €6.337.000,00, necessaria alla realizzazione dei lavori previsti, a valere sulla contabilità speciale n.5446/10, intestata al Commissario Delegato ex OPCM 3887/10 e sono state individuate le procedure di scelta del contraente con indizione di gara d'appalto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara secondo il disposto dell'art.57, c.2 lettera c) del D.Lgs.163/06, con le procedure del comma 6 dello stesso art.57 per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto specificati per la sussistenza di motivazioni di estrema urgenza;

**VISTO** il verbale di gara del 25/01/2013 dal quale risulta aggiudicataria l'impresa Furia s.r.l. che ha offerto il ribasso d'asta del 19,80%, per l'importo netto contrattuale di €4.033.073,24, comprensivo di €117.130,24 per oneri di sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta;

**VISTA** la Disposizione n. 39 del 04/06/2013, con cui il Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3887/10 e D.L. 43/2013, dott. Marco Lupo, ha approvato il verbale di gara ed aggiudicato definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.11, comma 8, del succitato D.Lgs.163/2006, all'impresa "FURIA S.r.l.", con sede in via Gatta - loc. Borghetto, 43015 Noceto Fidenza (PR) – P.I.: 00397380338, [furia@legalmail.it](mailto:furia@legalmail.it), i lavori di cui in epigrafe secondo il seguente quadro tecnico economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta offerto in sede di gara:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO			
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		
<b>A1)</b>	Importo dei lavori al lordo	€	<b>4.999.852,19</b>
<b>A2)</b>	Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	€	<b>117.130,24</b>
<b>A3)</b>	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	<b>4.882.721,95</b>
<b>A4)</b>	A dedurre ribasso d'asta del 19,80%	€	<b>966.778,95</b>
<b>A5)</b>	Restano netti	€	<b>3.915.943,00</b>
<b>A6)</b>	<b>Imp. netto contrattuale comprensivo oneri sicurezza</b>	€	<b>4.033.073,24</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B1)</b>	Trasporto e conferimento in discarica	€	<b>67.350,00</b>
<b>B2)</b>	Imprevisti < 10% di A1	€	<b>499.869,09</b>
<b>B3)</b>	Spese tecniche e incentivo alla progettazione	€	<b>200.000,00</b>
<b>B4)</b>	Supporto al RUP e contributo Autorità di Vigilanza	€	<b>4.500,00</b>
<b>B5)</b>	Spese pubblicità gara	€	<b>15.000,00</b>
<b>B6)</b>	Accertamenti, verifiche tecniche e collaudo	€	<b>30.000,00</b>
<b>B7)</b>	I.V.A. 10% su A1 ed 21% su B1 e B6 €(403.307,32+20.443,50)	€	<b>423.750,82</b>
<b>B8)</b>	Economie rib. d'asta e relativa IVA € (966.778,95+96.677,89)	€	<b>1.063.456,84</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>2.303.926,75</b>

**VISTO** il verbale del 12/07/2013 con cui i lavori sono stati consegnati all'impresa "FURIA S.r.l.", con sede in via Gatta - loc. Borghetto, 43015 Noceto Fidenza (PR) – P.I.: 00397380338, sotto le riserve di Legge, in attesa della stipula del contratto;

**VISTO** il contratto stipulato in data 12.08.2013, registrato a Parma il 13/08/2013 al n.2403 con il quale il Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3887/10 e D.L. 43/2013 ha appaltato i lavori per il ripristino ambientale delle vasche I-II-III e III bis (implementazione di III) della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Bellolampo (PA), relativo alle aree non più coltivate e non oggetto di regolarizzazione, prima fase – messa in sicurezza alla ditta "FURIA S.r.l.", con sede in via Gatta - loc. Borghetto, 43015 Noceto Fidenza (PR), capitale sociale Euro



2.300.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di PARMA codice fiscale 00397380338, P.I.: 00397380338, per un importo contrattuale di euro 4.033.073,24, al netto del ribasso d'asta del 19,80 % e comprensivo di euro 117.130,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

VISTA

la Disposizione n.71 del 4 luglio 2013 registrata alla Corte dei Conti in data 09/08/2013 al n.1 F. 328 con la quale il Commissario Delegato ex OPCM 3887/2010, ha nominato, quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. lgs. N. 81/08, il Dott. Geol. Salvo Puccio nato a Taormina il 10/01/1972, C.F.: PCCSLV72A10L042S, iscritto all'Ordine dei Geologi di Sicilia al n. 1880 ed impegnato la somma complessiva di € 46.282,50, quale corrispettivo onnicomprensivo (75.000,00/2+Oneri previdenziali ed IVA) a valere sulla contabilità speciale n.5446/10 intestata al Commissario Delegato ex OPCM 3887/2010;

VISTA

la prima perizia di variante e suppletiva redatta in data 21.08.2013 dai progettisti e Direttore dei Lavori, per l'importo complessivo di € **9.164.000,00** ed approvata in linea tecnica dal RUP ing. Calogero Foti con propria Determina del 29.08.2013, secondo il seguente quadro economico:

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		
A1)	Importo dei lavori al lordo	€	<b>9.410.458,98</b>
A2)	Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	€	<u>220.487,05</u>
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	9.189.971,93
	Ribasso d'asta del 19,80 %	€	1.819.614,44
A3)	Restano al netto	€	<b>7.590.844,54</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	Trasporto e conferimento in discarica	€	67.350,00
B2	Imprevisti < 10% di A1	€	399.077,51
B3	Spese tecniche e incentivo alla progettazione	€	250.000,00
B4	Supporto al RUP e contributo Autorità di Vigilanza	€	8.000,00
B5	Spese pubblicità gara	€	15.000,00
B6	Accertamenti, verifiche tecniche e collaudo	€	50.000,00
B7	I.V.A. al 10% su A1 ed al 21% su B1 e B6	€	783.727,95
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<u>1.573.155,46</u>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA</b>	€	<b>9.164.000,00</b>
	<b>IMPORTO ULTERIORE DA FINANZIARE</b> (9.164.000,00-6.337.000,00)	€	<b>2.827.000,00</b>

VISTA

l'Ordinanza n. 145 del 02/09/2013 con la quale il Commissario Delegato ex OPCM 3887/2010, dott. Marco Lupo, ha approvato in linea amministrativa la suddetta perizia di variante e suppletiva ed altresì impegnato l'ulteriore somma necessaria di €2.827.000,00, a valere sulla contabilità speciale n.5446/2010 ex OPCM/3887/10;

VISTA

la Disposizione n.65 del 07 aprile 2014 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex O.P.C.D.C. n.148 del 18/02/2014, ha affidato l'incarico interno di collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori in titolo ai signori: ing. Giusto Ingrassia, nato il 04/10/1957, presidente della commissione di collaudo; ing. Mario Cassarà, nato il 21/05/1961, componente della commissione di collaudo ed arch. Salvatore Conoscenti, nato il 25/07/1962, componente della commissione di collaudo, tutti dipendenti della Regione Siciliana, Dipartimento dell'Acqua dei Rifiuti in servizio presso il Servizio 1;

CONSIDERATO

che due membri della Commissione di collaudo, ing. Giusto Ingrassia e arch. Salvatore Conoscenti, per motivati problemi personali, si sono dimessi dall'incarico conferitogli con la suddetta Disposizione;

VISTA

la Disposizione n. 157 del 22 luglio 2014, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex O.P.C.D.C. n.148 del 18/02/2014, a seguito delle dimissioni dei suddetti due membri della Commissione di collaudo, ha



affidato l'incarico interno di collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori in titolo ai signori: ing. Mario Cassarà, nato il 21/05/1961, presidente della commissione di collaudo ed ing. Raffaele Di Salvo, nato il 24/12/1971, componente della commissione di collaudo, tutti dipendenti della Regione Siciliana, Dipartimento dell'Acqua dei Rifiuti in servizio presso il Servizio 1.

VISTO l'articolo 4 delle predette disposizioni Commissariali n.ri65-157/14 le quali stabiliscono che alla spesa derivante dai suddetti affidamenti, si farà fronte con le risorse della contabilità speciale n. 5446 della OPCM n.3887, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex OCDPC 148 del 18 febbraio 2014 ed intrattenuta presso la tesoreria dello Stato di Palermo

VISTA la seconda ed ultima perizia di variante e suppletiva redatta in data 30.07.2014 dai progettisti e Direttore dei Lavori, per l'importo complessivo di € 10.104.382,04 ed approvata in linea tecnica dal RUP ing. Calogero Foti con propria Determina del 06.08.2014, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO 2^ PERIZIA VARIANTE E SUPP.			
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		
A1)	Importo dei lavori al lordo	€	10.949.508,95
A2)	Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	€	256.510,86
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	10.692.998,09
	Ribasso d'asta del 19,80 %	€	2.117.213,62
A3)	Restano al netto del rib. asta e degli oneri si sicurezza	€	8.575.784,47
A4)	<b>Imp. netto contrattuale comprensivo oneri sicurezza</b>	€	<b>8.832.295,33</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	Conferimento in discarica	€	67.350,00
B2	Spese tecniche e incentivo alla progettazione	€	253.990,18
B3	Supporto al RUP e contributo Autorità di Vigilanza	€	10.000,00
B4	Accertamenti, verifiche tecniche e collaudo	€	35.000,00
B5	I.V.A. al 10% su A4	€	883.229,53
B6	I.V.A. al 22% su B1 e B4		22.517,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>1.272.086,71</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA</b>	€	<b>10.104.382,04</b>
	<b>IMPORTO DA FINANZIARE</b> (10.104.382,04-9.164.000,00)	€	<b>940.382,04</b>

VISTA la Disposizione n.192 del 27/08/2014 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ex O.P.C.D.C. n.148 del 18/02/2014 in materia di rifiuti, dott. Marco Lupo, ha approvato in linea amministrativa la suddetta perizia di variante e suppletiva ed altresì impegnato l'ulteriore somma necessaria di € 940.382,04, a valere sulla contabilità speciale n.5446/2010 ex OPCM/3887/10;

VISTO il certificato in data 19 gennaio 2015 con cui La Direzione dei lavori verificata la comunicazione dell'Impresa, dichiarava ultimati i lavori in data 30/12/2014, e pertanto in tempo utile.

VISTO lo stato Finale dei Lavori, redatto in data 25 giugno 2014 dal Direttore dei lavori dal quale l'importo complessivo dei lavori realizzati risulta di € 10.948.820,58;

VISTA la relazione sul conto finale dei lavori redatta dallo stesso, R.U.P. dei lavori, il 29 maggio 2015, ai sensi dell'art.202 del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n.207;

VISTO il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo definitivo dei lavori di ripristino ambientale delle vasche I, II, III E III bis (Implementazione di III) della discarica per rifiuti no pericolosi sita in località Bellolampo (PA), relativamente alle aree non più coltivale e non oggetto di regolarizzazione" CUP: G73E12000000000 – CIG: 48239365EA", emesso con esito positivo dalla commissione di collaudo, il 02 marzo 2017, firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice, con il quale si certifica la disponibilità al pagamento all'impresa appaltatrice "FURIA S.r.l.", P.I.: 00397380338, della rata di saldo di € 44.158,70, oltre € 4.415,87 per I.V.A. al 10%, per un importo complessivo di € 48.574,57;



ACCERTATA la regolarità dei pagamenti corrisposti dall'impresa affidataria dei lavori in epigrafe alle ditte subappaltatrici per i lavori dalle stesse realizzati;

RITENUTO pertanto, poter approvare gli atti di contabilità finale, il collaudo tecnico-amministrativo e di svincolare la cauzione definitiva;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente,

### DISPONE

#### Art.1

per le finalità in premessa, approva gli atti di contabilità finale ed il collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori in epigrafe, redatto dalla Commissione di collaudo il 02 marzo 2017, ai sensi degli artt.225 e 229 del D.P.R. n.207/2010, e sottoscritto dall'impresa esecutrice senza nessuna riserva o condizione e dal R.U.P. in pari data;

#### Art. 2

Dispone lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Impresa esecutrice "FURIA S.r.l.", a mezzo di fidejussione assicurativa n.457103, emessa in data 18/03/2013, rilasciata dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.163/2006 e dell'art. 123 del Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010;

#### Art.3

di accertare definitivamente, quale saldo finale, il credito residuo di € 44.158,70 in favore dell'impresa "FURIA S.r.l.", oltre € 4.415,87 per I.V.A. al 10%, per un importo complessivo di € 48.574,57;

#### Art.4

Disporre, con successivo provvedimento, il pagamento in favore dell'impresa "FURIA S.r.l." con sede in via Gatta - loc. Borghetto, 43015 Noceto Fidenza (PR), capitale sociale Euro 2.300.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di PARMA codice fiscale 00397380338, P.I.: 00397380338, della somma € 44.158,70, oltre ad € 4.415,87 per I.V.A. al 10%, per un importo complessivo di € 48.574,57, di cui € 44.158,70, quale saldo del credito residuo di cui al precedente art.3, previa costituzione, ai sensi del comma 6 dell'art.103 del D.Lgsn50, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata;

#### Art. 5

La spesa di cui al precedente Art.4 graverà sulla disposizione di finanziamento n. 10 del 13.12.2012, sull'Ordinanza 145/2013 e per ultimo sulla Disposizione n.192/2014, a valere sulla contabilità speciale n. 5446 intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Palermo ed intestata al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### Art. 6

L'Ufficio di Ragioneria provvederà alle consequenziali annotazioni contabili.

\*\*\*\*

Si **notifica**, a tutti gli effetti di legge, la presente disposizione a quanti interessati dal procedimento in corso.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(ing. *Cologera Fbti*)



Dirigente del Servizio 5  
(arch. *Maria Santa Giunta*)