



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013 e ss. mm. ii.
in materia di bonifiche e tutela delle acque

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento dell'impianto di depurazione Macchitella in territorio comunale di Gela (CL).
CIG Z030AE647E CUP J39G12000030001
- Contratto d'appalto stipulato in data 23/03/2013.
- Atto di sottomissione n. 1 stipulato in data 02/04/2014.
- Atto di sottomissione n. 2 stipulato in data 01/09/2014.
- Importo posto a base di gara €. 2.744.453,12.
LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI GEOLOGICA.
Fattura n° FatPAM 2 del 14.06.2017 dell'importo di €.5.200,85 Oneri previdenziali (EPAP) e IVA inclusi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana;
- VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 e succ. mod. ed int., con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTO** il D.P.C.M. del 19 Febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010, con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, è stato prorogato fino al 31/12/2010;
- VISTA** l'O.P.C.M. n. 3852 del 19 Febbraio 2010, così come modificata ed integrata dall'O.P.C.M. n. 3880 del 3 giugno 2010 e dall'O.P.C.M. n° 4008 del 14 marzo 2012, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

- VISTO il D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31/12/2011;
- VISTO il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31/12/2012;
- PRECISATO che la citata OPCM n° 4008/2012, nel modificare ed integrare l'OPCM n° 3852/2010 e ss.mm.ii., tra l'altro, nomina Soggetto Attuatore per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia il Dott. Marco Lupo;
- VISTO l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con il quale è stato stabilito che *le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate*;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 44 del 29/01/2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04/02/2013, con la quale si dispone che la Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 44, in base al quale *"Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi"*;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 158 del 19/03/2014, pubblicata sulla GURI n. 72 del 27/03/2014, con la quale si dispone che per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione della Regione Siciliana, la contabilità speciale n. 2854, già intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 1 comma 6 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 44 del 29.01.2013, rimane aperta fino al 04.06.2015;
- VISTO il D.P.R.S. n. 6265 del 30.09.2014 con il quale l'Ing. Domenico Armenio è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza n. 728 del 30/12/2011 con cui sono stati finanziati con la somma di € 1.500.000,00, a valere sulle risorse assegnate con il D.M. 468 del 18/09/2001 per la bonifica dei siti inquinati nel territorio di Gela e attualmente disponibile sulla contabilità speciale n. 2854 (intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Palermo intestata al Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario delegato), la realizzazione

degli "interventi urgenti finalizzati all'adeguamento dell'impianto di Macchitella in territorio di Gela (CL)";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 472 del 10.10.2012 con la quale viene approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo e il bando di gara degli "Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL)", nonché viene integrato il finanziamento di cui all'Ordinanza n. 728 del 30/12/2011;

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo degli "Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL)", riportato nell'Ordinanza Commissariale n. 472 del 10.10.2012, dove risulta un importo dei lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza:

A) Importo dei lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza

A.1)	importo lavori e prestazioni soggetto a ribasso	€	2 679 539,73
A.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	64 913,39

8 Totale lavori delle prestazioni e degli oneri di sicurezza oggetto di appalto € **2 744 453,12** € **2 744 453,12**

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1) Accantonamento per rimborso oneri di conferimento delle materie di risulta non riutilizzabili in impianto di recupero e/o di smaltimento

terre da scavo	t	2 000,00	x	35,00 €/tonn	= €	70 000,00
materiali ferrosi	t	16,27	x	100,00 €/tonn	= €	1 626,60
fanghi di depurazione	t	639,00	x	100,00 €/tonn	= €	63 900,00
Rifiuti speciali	t	10,00	x	500,00 €/tonn	= €	5 000,00

B.2) Spese per: accertamenti, caratterizzazioni ed indagini = € 30 000,00

B.3) Imprevisti 10% lavori = € 274 445,31

B.4) Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7-bis del D.Lgs. 163/06 = € 10 000,00

B.5) Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla Stazione Appaltante (0,5% Imp. Lavori) = € 13 722,27

B.6) Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/06 = € 53 144,61

B.7) Spese per l'attività di consulenza e supporto I.V.A. comprese = € 70 000,00

B.8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla verifica e alla validazione del progetto = € 11 905,02

B.9) Spese per pubblicità = € 25 000,00

B.10) Accantonamento IRAP [7 % di B.5)] = € 3 720,12

B.11) Spese tecniche comprensive di IVA = € 264 164,89

B.12) I.V.A. (10% su A) e 21% su B1), B2), B4), B8) e B9)) = € 320 105,95

Totale somme a disposizione = € **1 216 734,77** € **1 216 734,77**

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € **3 961 187,89**

- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 39 del 11/03/2013 con la quale:
- sono stati aggiudicati i lavori relativi agli "Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL) al Consorzio Valori s.c.r.l., con sede in via Marianna Dionigi 43 Roma (P.I. 08066951008) per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di €. 1.940.618,00 (unmilionenovecentoquarantamilaseicentodiciotto/00) oltre IVA, di cui €. 64.913,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
 - è stato approvato lo schema di contratto per l'esecuzione dei lavori relativi agli "Interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in Comune di Gela (CL);
- VISTO il Contratto stipulato in data 23/03/2013 tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti ex OCDPC n.44 del 29.01.2012 in materia di bonifiche e tutela delle acque in Sicilia e il Consorzio Valori S.c. a r.l. con sede in Via Marianna Dionigi 43 Roma (P.I. 08066951008), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bagheria (PA) al n. 1471 serie 3 in data 19/06/2013.
- VISTO il provvedimento prot. 487 del 04.03.2014 con il quale è stata concessa una proroga per mesi 5 (cinque) del termine di ultimazione dei lavori che di conseguenza è stato rideterminato al 12.07.2014;
- VISTA la perizia suppletiva e di variante del 14/03/2014 redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.132 co.3 2° periodo del D. Lgs 163/2006 per l'importo complessivo di € 3.961.187,89 di cui € 2.034.330,69 per lavori netti (inclusi oneri di sicurezza) ed € 1.926.857,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO il provvedimento prot.656 del 31.03.2014 con il quale il R.U.P. ha approvato la Perizia di variante e suppletiva rideterminando i lavori netti in € 2.032.844,38 (inclusi oneri di sicurezza) fermo restando l'importo complessivo di € 3.961.187,89;
- VISTA l'Ordinanza n.34 del 02.04.2014 con la quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia suppletiva e di variante già approvata in linea tecnica con il provvedimento di cui al punto che precede;
- VISTO l'atto di sottomissione del 02.04.2014 registrato a Caltanissetta il 15.05.2014 al n° 1579 serie 3^
- VISTO il provvedimento prot. 1301 del 24.07.2014 con il quale è stata concessa una seconda proroga per mesi 1 (uno) del termine di ultimazione dei lavori che di conseguenza è stato rideterminato al 12.08.2014;
- VISTA la disposizione n° 48 del 16.04.2014 con la quale l'Ing. Mario Cassarà è stato nominato Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto in sostituzione dell'Ing. Mario Palazzo (dimissionario);
- VISTA la perizia di variante n. 2 ed assestamento finale del 01.09.2014 redatta dal Direttore dei Lavori per l'importo complessivo di € 3.961.187,89 di cui € 2.032.624,40 per lavori netti (inclusi oneri di sicurezza) ed € 1.928.563,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO il provvedimento prot. 1532 del 11.09.2014 con il quale il R.U.P. ha approvato la Perizia di variante n. 2 e assestamento finale;
- VISTA la disposizione n. 132 del 11.09.2014 con la quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia di variante n. 2 e assestamento finale già approvata in linea tecnica con il provvedimento di cui al punto che precede;

- VISTO l'atto di sottomissione n. 2 del 01.09.2014 registrato a S.Agata di Militello il 23.09.2014 al n° 1261 serie 3^;
- VISTO il verbale di ultimazione dei lavori dal quale si evince che gli stessi sono stati ultimati in data 01.09.2014, con giorni 20 di ritardo sul termine assentito, a meno di residue lavorazioni non sostanziali per lo svolgimento del contratto e della funzionalità dell'opera;
- VISTO il certificato di collaudo statico emesso in data 24/11/2014 dal Collaudatore Statico;
- VISTI gli atti di contabilità finale ed in particolare lo stato finale dei lavori, redatto dal D.L. in data 10.01.2015, dal quale risulta la contabilizzazione di lavori, al netto del ribasso d'asta, per complessivi €.2.030.156,98;
- VISTO il certificato di collaudo tecnico amministrativo emesso dal Collaudatore in data 01/09/2015 con il quale i lavori di che trattasi sono stati collaudati con esito positivo;
- VISTA la disposizione n° 58 del 27.05.2015 con la quale è stato approvato l'atto di "Rideterminazione del quadro economico per variata distribuzione delle somme a disposizione" predisposto dal Responsabile del Procedimento in data 21/05/2015 per l'inserimento della voce "B.14 - Interventi di miglioramento stazione di sollevamento Scavone", per complessivi €.15.000,00, mediante utilizzo delle economie generate sulla voce B.1 – Oneri di conferimento a discarica;
- VISTA la disposizione n° 2083 del 16.12.2016 con la quale, tra l'altro, è stato approvato l'atto di "2^ Rideterminazione del quadro economico per variata distribuzione delle somme a disposizione" predisposto dal Responsabile del Procedimento in data 25.11.2016, con il quale viene inserita tra le somme a disposizione del quadro economico la voce "B.15 – Accordo transattivo sulle riserve, IVA inclusa" all'interno della quale viene accantonato l'importo di €.103.000,00, necessario per la stipula dell'accordo transattivo a tacitazione del contenzioso insorgente, mediante utilizzo delle economie generate sulla voce "B.3 – Accantonamento da capitolo imprevisti" che pertanto viene ridotto di pari quantità, lasciando invariato il quadro complessivo dell'intervento, per come di seguito riportato:

A)	Importo dei lavori e delle prestazioni e degli oneri di sicurezza		
A.1)	Importo dei lavori al lordo	€	2.810.975,57
A.2)	Ribasso d'asta del 29,9999%	€	843.264,56
A.3)	Importo netto dei lavori	€	1.967.711,01
A.4)	Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori (2,307499%)	€	64.913,39
	Importo complessivo dei lavori al netto	€	2.032.624,40
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1)	Oneri di conferimento a discarica	€	125.374,41
B.2)	Spese per accertamenti, caratterizzazioni ed indagini	€	30.493,54
B.3)	Accantonamento da capitolo imprevisti	€	114.940,23
B.4)	Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7bis del D. Lgs. 163/2006	€	2.341,24

B.5)	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dalla S.A. (0.5% imp. Lavori)	€	13.722,27
B.6)	Spese di cui all'art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006	€	57.561,27
B.7)	Spese per attività di consulenza e supporto IVA compresa	€	32.088,13
B.8)	Spese per attività tecnico-amm.ve connesse a verifica e validazione progetto	€	11.905,02
B.9)	Spese per pubblicità	€	4.497,80
B.10)	Accantonamento IRAP [7% di B.5]	€	4.029,29
B.11)	Spese tecniche comprensive di IVA	€	281.210,00
B.12)	IVA [10% su A) e 21% su B.1), B.2), B.4), B.6), B.9)]	€	248.181,66
B.13)	Ribasso d'asta contrattuale comprensivo di IVA	€	884.218,64
B.14)	Interventi di miglioramento stazione di sollevamento Scavone	€	15.000,00
B.15)	Accordo transattivo sulle riserve, IVA inclusa	€	103.000,00
Totale somme a disposizione		€	1.928.563,49
Importo totale del progetto		€	3.961.187,89

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1518 del 17/10/2016, con il quale, è stato conferito all'ing. Felice Ajello l'incarico di Dirigente del Servizio 1 – Gestione ed attuazione del Servizio idrico integrato, del predetto Dipartimento;

VISTA la nota prot. 51886 del 07.12.2016 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti ha disposto, tra l'altro, che la gestione della contabilità speciale relativa alla O.C.D.P.C. 44/2013 venga effettuata dal Servizio 1 del Dipartimento – Gestione ed attuazione del S.I.I.;

VISTA la nota prot. n. 6520 del 14/02/2017, con la quale è stato comunicato, tra gli altri, al Capo Dipartimento della Protezione Civile che, "con riferimento alle procedure di appalto in corso relative a servizi e/o lavori, a valere su fondi presenti sulle contabilità speciali citate, scadute o prossime alla scadenza, al fine di non incorrere in possibili danni erariali connessi a ritardi nei pagamenti per opere e/o servizi già affidati, nelle more del completamento delle procedure relative ad eventuale rinnovo e/o passaggio in contabilità ordinaria delle relative risorse esistenti, questa Amministrazione procede, in analogia a quanto già disposto alla Regione Toscana, alla liquidazione delle obbligazioni certe, liquide ed esigibili già assunte nei confronti degli operatori economici diversamente individuati";

VISTO il D.D.G. n. 351 del 22/03/2017, sostituito dal D.D.G. n. 509 del 18/04/2017, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha delegato, tra gli altri, il Dirigente del Servizio 1 – Gestione ed attuazione del Servizio idrico integrato - ai sensi del comma 1, lett. c) dell'art. 8 della L.R. n. 10/2000 - ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi, nonché ad esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici, così come stabilito dall'art. 7,

- comma 1, lett. e) ed f) della medesima L.R.;
- VISTO il disciplinare di incarico stipulato con il Dott. Geol. Mario Leta in data 28.05.2013 per l'espletamento della direzione dei lavori di carattere geologico dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo di €.19.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali;
- VISTA l'ordinanza n° 174 del 29.05.2013 con la quale è stato conferito al Dott. Geol. Mario Leta l'incarico per la direzione dei lavori di carattere geologico dei lavori di che trattasi ed è stato approvato il disciplinare d'incarico;
- VISTO il disciplinare di incarico integrazione stipulato con il Dott. Geol. Mario Leta in data 17.07.2013 per la redazione di un preventivo particolareggiato indagini geognostiche, capitolati, ed appalti per indagini geognostiche relativo ai lavori di che trattasi, per un importo complessivo di €.4.789,58 oltre IVA ed oneri previdenziali;
- VISTA l'ordinanza n° 215 del 24.07.2013 con la quale è stato conferito al Dott. Geol. Mario Leta l'incarico per la redazione di un preventivo particolareggiato indagini geognostiche, capitolati, ed appalti per indagini geognostiche relativo ai lavori di che trattasi ed è stato approvato il disciplinare d'incarico integrazione;
- VISTA l'ordinanza n° 229 del 06.08.2013 con la quale si è proceduto al 1° pagamento in favore del Dott. Geol. Mario Leta quale acconto sulle competenze per la redazione di un preventivo particolareggiato indagini geognostiche, capitolati, ed appalti per indagini geognostiche per un importo di €.2.955,65 comprensivo di IVA ed oneri previdenziali;
- VISTA la Disposizione n° 74 del 04.06.2014 con la quale si è proceduto al pagamento in favore del Dott. Geol. Mario Leta delle competenze a saldo per la redazione del preventivo particolareggiato indagini geognostiche, capitolati, ed appalti per indagini geognostiche nonché per la direzione dei lavori geologica al 1° SAL ed al 2° SAL per un importo di €.7.592,19 Oneri previdenziali (EPAP) e IVA inclusi;
- VISTA la Disposizione n° 112 del 30.07.2014 con la quale si è proceduto al pagamento in favore del Dott. Geol. Mario Leta delle competenze per la direzione dei lavori geologica al 3° SAL, al 4° SAL ed al 5° SAL per un importo di €.9.775,96 Oneri previdenziali (EPAP) e IVA inclusi;
- VISTA la Disposizione n° 162 del 26.11.2014 con la quale si è proceduto al pagamento in favore del Dott. Geol. Mario Leta delle competenze per la direzione dei lavori geologica al 6° SAL per un importo di €.2.600,80 Oneri previdenziali (EPAP) e IVA inclusi;
- VISTA la fattura elettronica n° FatPAM 2 del 14.06.2017 dell'importo totale di €.5.200,85 di cui €.4.179,40 per competenze per direzione dei lavori geologica a saldo, €.83,59 per contributo previdenziale, €.937,86 per IVA al 22%, €.835,88 per ritenuta d'acconto al 20% a detrarre;
- VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva prot. 7308 CRCPA del 14/06/2017 rilasciata dall'EPAP in favore del Dott. Mario Leta ed assunta al prot. n. 26617 del 15/06/2017;
- VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 trasmessa dal Dott. Mario Leta con nota del 19/06/2017, assunta al prot. n. 27209 del 19/06/2017;
- VISTO il D.D.S. n. 135 del 23.06.2017 relativo al pagamento del saldo delle competenze per la direzione dei lavori geologica relativa all'intervento di che trattasi;
- CONSIDERATO che detto decreto prevede il versamento dell'IVA da parte dell'Amministrazione (c.d. split payment), fattispecie ad oggi non applicabile per i Professionisti;
- CONSIDERATO che pertanto occorre annullare il DDS 135 del 23.06.2017 ed adottare un nuovo provvedimento relativo al pagamento del saldo delle competenze per la direzione dei lavori

geologica relativa all'intervento di che trattasi;

CONSIDERATO che la documentazione tecnico/amministrativa risulta regolare;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

DISPONE

Art. 1

Le premesse, che qui si intendono riportate, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

E' annullato il Decreto del Dirigente del Servizio 1 n. 135 del 23.06.2017.

Art. 3

La liquidazione ed il relativo pagamento della somma di **€.4.364,97 (Euro quattromilatrecentosessantaquattro/97)** Oneri previdenziali (EPAP) e IVA inclusi, in favore del Dott. Geol. Mario Leta , a fronte della fattura n. FatPAM 2 del 14.06.2017 al netto della ritenuta d'acconto, riferita al saldo finale per la direzione dei lavori geologica, nell'ambito degli "interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in territorio comunale di Gela (CL)", mediante emissione del relativo mandato di pagamento, con importo da accreditarsi sul c/c con IBAN IT 77 Z 02008 04667 000004307902 intrattenuto presso Unicredit S.p.A. Agenzia di Viale Emilia 41 - Palermo ed intestato allo stesso.

Art. 4

Il pagamento della somma di **€.835,88 (Euro ottocentotrentacinque/88)** quale ritenuta d'acconto, pari al 20% dell'imponibile riportato nella fattura n. FatPAM 2 del 14.06.2017, in favore della Regione Siciliana, da estinguersi mediante accredito sul conto corrente bancario con codice IBAN n° IT690 02008 04625 000300022099, intrattenuto c/o Unicredit s.p.a., cassiere creditore.

Art. 5


I pagamenti di cui agli articoli precedenti, per un totale di €.5.200,85 (Euro cinquemiladuecento/85) graveranno sull'impegno assunto con Ordinanza C. n. 728 del 30/12/2011, come integrata con Ordinanza Commissariale n. 472 del 10/10/2012, relativo alla realizzazione degli interventi urgenti finalizzati all'adeguamento dell'impianto di depurazione di Macchitella in territorio di Gela (CL).

Art. 6

L'Ufficio di Ragioneria provvederà alle consequenziali annotazioni contabili, con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 728 del 30/12/2011, come integrata con Ordinanza Commissariale n. 472 del 10/10/2012, da cui la presente discende.

Palermo, li 27 GIU 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ING. MARIO CASSARA)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
(ING. FELICE AJELLO)

